Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт окончательной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «08» октября 2014 г. Зыряновский район

(местонахождение объекта)

Окончательная приемочная комиссия, назначенная приказом **от «08» октября 2014 г. № 52-Ө директором ВКОФ АО «НК КазАвтоЖол»,**

Актанов Серик Касымбекович .

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя:

Ибраев Серик Зарыкбаевич, заместитель директора ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика: **ТОО «ГУКАС-А»**

Аветисян Самвел Гагикович, директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **ДЭУ-32 ВКОФ РГП «Казахавтодор»:**

Утешов Адильбек Кабдыслямович, начальник

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта:

Жанузаков Даурен Дугалиевич, инженер по строительным работам РГУ «Шыгысжоллаборатория»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Амиреев Ерлан Бакитжанович, начальник ОЭиБД ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Абдикаримова Тана Кудайбергенкызы, главный специалист ОЭиБД ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Нуркышев Бекболат Елгазинович, главный инженер ВКОФ РГП «Казахавтодор»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком **ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»**

(совместно с подрядчиком) **ТОО «ГУКАС-А»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию

а/д «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай» км 114-131

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Зыряновский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «ГУКАС-А»

(наименование организации)

выполнившим **средний ремонт**

(виды работ)

и субподрядными организациями

ТОО «АНИС»

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

3. Сметная документация на строительство разработана

ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

(наименование организации)

4. Исходные данные для проектирования

выданы **ВКОД КАД МТК РК**

5. Строительство осуществлялось по

Сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай» км 114-131

(номер проекта, номер серии)

6. Сметная документация утверждена

Комитетом автомобильных дорог МТиК РК «21» декабря 2012 года, приказ №250

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2013 года**

(месяц, год)

окончание работ **сентябрь 2014 года**

(месяц, год)

8. Окончательной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Сметная документация «Средний ремонт участка автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай» км 114-131, акты выполненных работ, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ, сертификаты, паспорта на материалы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

протяженность участка 17 км

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ремонт пучинистых мест	**250**	**м2**
Ямочный ремонт покрытия отдельными местами	**1600**	**м2**
Ликвидация просадок и кромочности	**1020**	**м2**
Устройство выравнивающего слоя	**3591.3**	**тонн**
Заливка продольных и поперечных трещин	**15,6**	**100пм**
Устройство ШПО -	**119000**	**м2**
Ремонтная планировка обочин -	**204**	**км/ прох**
Разметка проезжей части -	**17**	**км**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **110 093.066** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **92692.890** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

12. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **101237.289** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **84 459.012** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс

Решение окончательной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **средний ремонт участка автомобильной дороги** «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 114-131

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель окончательной приемочной комиссии

Ибраев С.З. .....

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Жанузаков Д.Д. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Нуркышев Б.Е. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Амиреев Е.Б. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Абдикаримова Т.К. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Утешов А.К. .....

(фамилии, имена, отчества, подпись, даты, печати)

Аветисян С.Г. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Агабекян А.В. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт окончательной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «08» октября 2014 г. Зыряновский район
(местонахождение объекта)

Окончательная приемочная комиссия, назначенная приказом **от «08» октября 2014 г. № 52-Ө директором ВКОФ АО «НК КазАвтоЖол»,**
Актанов Серик Касымбекович :
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя:

Ибраев Серик Зарыкбаевич, заместитель директора ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика: **ТОО «ГУКАС-А»**

Аветисян Самвел Гагикович, директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **ДЭУ-32 ВКОФ РГП «Казахавтодор»:**

Утешов Адильбек Кабдыслямович, начальник
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта:

Жанузаков Даурен Дугалиевич, инженер по строительным работам РГУ «Шыгысжоллаборатория»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Амиреев Ерлан Бакитжанович, начальник ОЭиБД ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Абдикаримова Тана Кудайбергенкызы, главный специалист ОЭиБД ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Нуркышев Бекболат Елгазинович, главный инженер ВКОФ РГП «Казахавтодор»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком **ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»**

(совместно с подрядчиком) **ТОО «ГУКАС-А»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию

а/д «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай» км 82-110

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Зыряновский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «ГУКАС-А»

(наименование организации)

выполнившим **средний ремонт**

(виды работ)

и субподрядными организациями

ТОО «АНИС»

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

3. Сметная документация на строительство разработана

ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

(наименование организации)

4. Исходные данные для проектирования

выданы **ВКОД КАД МТК РК**

5. Строительство осуществлялось по

Сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай» км 82-110

(номер проекта, номер серии)

6. Сметная документация утверждена

Комитетом автомобильных дорог МТиК РК «21» декабря 2012 года, приказ №250

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2013 года**

(месяц, год)

окончание работ **сентябрь 2014 года**

(месяц, год)

8. Окончательной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Сметная документация «Средний ремонт участка автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай» км 82-110, акты выполненных работ, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ, сертификаты, паспорта на материалы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
протяженность участка 28 км

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютс следующими данными:

Ремонт пучинистых мест	**600**	**м2**
Ямочный ремонт покрытия отдельными местами	**800**	**м2**
Ликвидация просадок и кромочности	**2500**	**м2**
Устройство выравнивающего слоя	**5677.1**	**тонн**
Заливка продольных и поперечных трещин	**29.6**	**100пм**
Устройство ШПО -	**196000**	**м2**
Ремонтная планировка обочин -	**168**	**км/ прох**
Разметка проезжей части -	**28**	**км**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**
(сведения о выполнении)

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **181329.756** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **149492.693** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **162 966.64** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **136 316.251** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге.

Решение окончательной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **средний ремонт участка автомобильной дороги** «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 82-110

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель окончательной приемочной комиссии

Ибраев С.З. .....

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Жанузаков Д.Д. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Нуркышев Б.Е. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Амиреев Е.Б. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Абдикаримова Т.К. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Утешов А.К. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Аветисян С.Г. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Агабекян А.В. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 28
от « 25 » сентября 2014 года

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «ГУКАС-А»
БИН и адрес поставщика: БИН 031040004565,РК, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Айтеке би д.2
Расчетный счет поставщика: ИИК KZ379650000036223312 в АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA
Св-во о постановке на учет по НДС серия 30001 № 0012877 от 27.10.2010г.
Договор (контр) на поставку тов.(работ, услуг) № 07-10/13-13 переуступки прав требования (цессия) от 05.09.2013,д/с №1 от 14.08.2014
Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет
Пункт назн.поставляемых тов.(работ, услуг)
Поставка тов.осуществляется по доверенности без доверенности
Способ отправления самовывоз
Товарно-транспортная накладная ___ от
Грузоотправитель БИН 031040004565, ТОО «Фирма «ГУКАС-А», РК, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Айтеке би д.2
Грузополучатель БИН 130941001824, Восточно-Казахстанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»,
г. Усть-Каменогорск, улица Бурова,67
Покупатель Восточно-Казахстанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»,
БИН и адрес покупателя БИН 130941001824, г. Усть-Каменогоск, улица Бурова,67
Расчетный счет покупателя ИИК KZ47070KK1KS01535004, БИК KKMFKZ2A, ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 82-110,114-131	услуга		13673852,32	13673852,32	12%	1640862,28	15314714,60		

Руководитель: Аветисян С.Г. _____ Выдал (ответственное лицо поставщика)
(Ф.И.О., подпись) Материальный бухгалтер
(должность)

Гл.бухгалтер: не предусмотрен М.П.
(Ф.И.О., подпись)

Фирма "ГУКАС-А"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)- поставщику

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Акционерное общество "КазАвтоЖол" БИН 090 140 000 306, ИИК KZ38 070K K1KS 0003 7001, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК "

Подрядчик: ТОО "Фирма "ГУКАС-А" БИН 031 040 004 565, ИИК KZ37 9650 0000 3622 3312, БИК IRTY KZKA , АО "Альянс Банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 82-110, 114-131

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00037	26642	07-10/13-13, Доп согл №1	05.09.2013 14.08.2014г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	59 945 628,60									
В том числе: В текущем месяце - сентябрь	15 314 714,60	13 673 852,32		6 289 045,50		293 110,09			1 640 862,28	15 314 714,60
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	765 735,73	683 692,62							82 043,11	765 735,73
Итого к оплате:	**14 548 978,87**	**12 990 159,70**							**1 558 819,17**	**14 548 978,87**

М.П. Заказчик Заместитель директора ВКОФ АО "КазАвтоЖол" Исаев С.З.

(должность ф., и., о., подпись) 25 сентября 2014г.

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Фирма ГУКАС-А" Аветисян С.Г.

(должность ф., и., о., подпись) 25сентября 2014г.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "КазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ31 070K K1KS 0153 5001, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" сектор экономики 16

Генеральный подрядчик: ТОО "Фирма "ГУКАС-А" БИН 031 040 004 565, ИИК KZ37 9650 0000 3622 3312, БИК IRTY KZKA , АО "Альянс Банк"

Акт выполненных работ б/н от 25.09.2013г.
за сентябрь 2014г.

Выполнение работ по программе 003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 07-10/13-13 переуступки прав требования (цессия) от 05.09. 2013г., дополнительное соглашение №1 от 14.08.2014г.

№ п/п	Наименование работ -	Ед. изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2014г.	Сумма полученного аванса в 2013г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 82-110, км114-131	тенге	264 203 928,61	70 158 543,53	0,00	44 630 914,00	15 314 714,60	0,00	765 735,73	14 548 978,87
	в том числе:									
	без НДС		235 896 364,83	62 641 556,72	0,00	39 849 030,36	13 673 852,32	0,00	683 692,62	12 990 159,70
	НДС		28 307 563,78	7 516 986,81	0,00	4 781 883,64	1 640 862,28	0,00	82 043,11	1 558 819,17

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "ГУКАС-А"

Директор _____ Аветисян С.Г.

ЗАКАЗЧИК:

ВК областной филиал АО "КазАвтоЖол"

Заместитель директора _____ Ибраев С.З.

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2014г.

Генподрядчик: ВКО филиал АО "ҚазАвтоЖол"
Субподрядчик: ТОО "Фирма "ГУКАС-А"

Договор №10 от 29 апреля 2013 года, дополнительное соглашение №1 от 14.08.2014г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 82-110, 114-131
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из них экономия от совершения проектных решений и других мероприятий	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	59 945 629	50 132 322			9 813 307
в том числе:					
за отчётный месяц	15 314 714	12 808 765			2 505 949
в том числе НДС 12%	1 640 862				1 640 862

Заказчик:
Заместитель директора **Ибраев С.З.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма ГУКАС-А" **Аветисян С.Г.**

Заказчик: ВКО филиал АО "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Фирма "ГУКАС-А"
Субподрядчик:

Ведомость договорной цены
средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения
а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"
км 82-110, 114-131
за сентябрь 2014г.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего договорн. цена на стр.продук. тенге
		подрядных работ, в т.ч.		других работ и затрат	
		строительно-монтажных	прочих затрат		
	Стоимость в ценах 2001г.	6 289 045	293 110		6 582 156
	Итого в текущих ценах	12 808 765	596 972		13 405 737
	Налоги, сборы, обязательные				
	платежи 2%		268 115		268 115
	Итого	12 808 765	865 087		13 673 852
	НДС 12%		1 640 862		1 640 862
	Всего с НДС в текущих ценах	12 808 765	2 505 949		15 314 714

Заказчик
Заместитель директора **Ибраев С.З.**

Подрядчик

Директор ТОО "Фирма "ГУКАС-А" **Аветисян С.Г.**

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал АО "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Фирма "ГУКАС-А"

Договор №10 от 29 апреля 2013 года, дополнительное соглашение №1 от 14.08.2014г.

Акт приемки выполненных работ б/н от 25.09.2014г.

за период с 09.09.2014 по 20.09.2014г.

составлена в ценах 2001 года

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			акладные расход		Затраты труда	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл			обслуж. маш на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Участок 1 а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 82-110													
	Устройство ШПО												
	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка	м2	49000	12,03	7,908	589666	195804	387492	387891,84	133%	0,03	1241
	т.ч. 3.1	покрытий битумом с применением			3,996	1,96			95844			0,01	348
	к=1,2	черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3											
		прочие материалы 0,13											
	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	35,28	40684,42		1435346						
		АДП"Амдор-9" 0,5% от битума	т	0,1764000	207544,00		36611						
	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	980,00	2785,48		2729770						
		АДП"Амдор-9" 0,5% от битума	т	0,0735000	207544,00		15254						
		на приготовление черного щебня											
	Ремонтная планировка обочин												
	Каталог	Ремонтная планировка обочин	1 км	168	436,398	436,3977	73315	0	73315	12706	133%	0,19	32
	2008г.	средним автогрейдером за 3 прохода	рохода			56,867			9554				
	39-1, 0-10-4												
	Разметка проезжей части												
	27-103-1	Разметка проезжей части машиной	км	9,50	1370,823	1315,62	13023	524	12498	6737	133%	4,63	44
	к=1,15	сплошной линией 1.1			55,2	478,03			4541			1,99	19
	Об.пол.таб.4												
	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотраж.	кг	245,58	263		64566,225						
	1-1-1072	Эмаль ПФ-167 0,042т	тн	0,40	304000		121296						
	27-103-3	Разметка проезжей части машиной	км	18,50	1370,823	1315,62	25360	1021	24339	13120	133%	4,63	86
	к=1,15	прерывистой линией 1.5 (1:3)			55,2	478,03			8844			1,99	37
	Об.пол.таб.4												
	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотраж.	кг	118,40	263		31139,2						
	1-1-1072	Эмаль ПФ 167 0,0105т	тн	0,19	304000		59052						

		Всего по разделу 2:					**5194419**			**420456**			**1588**
		Всего по участку 1:					**5194419**			**420456**			
		Накладные расходы					420456						
		Итого:	тг				5614875						
		Ненормир. и непредвид. затраты 6%	тг				336892						
		Всего по смете	тг				5951767						
		в том числе возвратные					0						
		Итого за минусом возвратных сумм					**5951767**						
		Прочие затраты											
		перевозка рабочих 2,5%					148713						
		Командировочные					127802						
		Итого прочие затраты					**276516**						
		Всего по объекту в ценах за 2001г					6228283						
		Всего по участку 1 в текущих ценах 2013г					12685012						
		Налоги сборы обязательные платежи 2%					253700						
		Итого:					12938712						
		НДС 12%					1552645						
		Всего с НДС					**14491358**						
Участок 2 а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 114-131													
	Ремонтная планировка обочин												
	Каталог	Ремонтная планировка обочин	1 км	204	436,398	436,398	89025	0	89025	15429	133%	0,190	39
	2008г.	средним автогрейдером за 3 прохода	рохода			56,867			11601				
39-1, 0-10-4													
	Разметка проезжей части												
	27-103-1	Разметка проезжей части машиной	км	6,50	1370,823	1315,62	8910	359	8552	4610	133%	4,635	30
	к=1,15	сплошной линией 1.1			55,2	478,03			3107			1,990	13
Об.пол.таб.4													
	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотраж.	кг	168,03	263		44190,575						
	1-1-1072	Эмаль ПФ-167 0,042т	тн	0,27	304000		82992						
	27-103-3	Разметка проезжей части машиной	км	10,50	1370,823	1315,62	14394	580	13814	7447	133%	4,635	49
	к=1,15	прерывистой линией 1.5 (1:3)			55,2	478,03			5019			1,990	21
Об.пол.таб.4													
	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотраж.	кг	67,20	263		17673,6						
	1-1-1072	Эмаль ПФ 167 0,0105т	тн	0,11	304000		33516						
		Всего по разделу 2:					**290701**			**27486**			**0**
		Всего по участку 2:					**290701**			**27486**			
		Накладные расходы					27486						

		Итого:	тг				318187		6586723					
		Ненормир. и непредвид. затраты 6%	тг				19091							
		Всего по смете	тг				337278							
		в том числе возвратные					0							
		Итого за минусом возвратных сумм					**337278**							
		Прочие затраты												
		перевозка рабочих 2,5%					8425							
		командировочные					8170							
		Итого прочие затраты					**16594**							
		Всего в ценах за 2001г					353872							
		Всего по участку 2 в текущих ценах 2013г					720724							
		Налоги сборы обязательные платежи 2%					14414							
		Итого:					735138							
		НДС 12%					88217							
		Всего с НДС					**823355**							
		Всего по объектам .1,2 в ценах 2001г.					**6582156**							
		Всего по объектам 1,2 в текущих ценах					13405736							
		Налоги сборы обязательные платежи 2%					268115							
		Итого:					13673852,32							
		НДС 12%					1640862,28							
		Всего с НДС					15314714,60							

Принял :
Зонный инженер — Т.К. Абдикаримова

Начальник ОККиПР — Г.С. Советбек

Начальник ОЭиБД — Е.Б. Амиреев

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ — Л.М. Есжанова

Директор ТОО "Фирма Гукас-А" — С.Аветисян

Представитель
ГУ "Шығысжоллаборатория" — Д.Д. Жанузахов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал АО "КазАвтоЖол"
Генподрядчик: ТОО "Фирма "ГУКАС-А"
Субподрядчик: ТОО "АНИС"
Договор субподряда № бн от 18 августа 2014 года

Акт приемки выполненных работ б/н от 08.09.2014г.

составлена в ценах 2001 года

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл			на обслуж. машин на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Участок 1 а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 82-110													
		Устройство ШПО											
	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка	м2	**141838**	12,03	7,908	1706883	566786	1121658	1122815,4	133%	0,03	3591
	т.ч. 3.1	покрытий битумом с применением			3,996	1,96			277436			0,01	1006
	к=1,2	черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3											
		прочие материалы 0,13											
	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	102,12	40684,42		4154842						
		АДП"Амдор-9" 0,5% от битума	т	0,5106182	207544,00		105976						
	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	2836,77	2785,48		7901760						
		АДП"Амдор-9" 0,5% от битума	т	0,2127576	207544,00		44157						
		на приготовление черного щебня											
		Всего по разделу 2:					**13913617**			**1122815**			**4597**
		Всего по участку 1:					**13913617**			**1122815**			
		Накладные расходы					1122815						
		Итого:	тг				15036432		6586723				
		Ненормир. и непредвид. затраты 6%	тг				902186						
		Всего по смете	тг				15938618						
		в том числе возвратные					0						
		Итого за минусом возвратных сумм					**15938618**						
		Прочие затраты											
		перевозка рабочих 2,5%					398249						
		Командировочные					342250						
		Итого прочие затраты					**740500**						
		Всего по объекту в ценах за 2001г					16679118						
		Всего по участку 1 в текущих ценах					33970044						

		Налоги сборы обязательные платежи 2%					679401							
		Итого:					34649445							
		НДС 12%					4157933							
		Всего с НДС					**38807379**							
Участок 2 а/д "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 114-131														
		Устройство ШПО												
	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка	м2	17878,171	12,03	7,908	215146	71441	141381	141526,5	133%	0,03	453
	т.ч. 3.1	покрытий битумом с применением			3,996	1,96			34970			0,01	127
	к=1,2	черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3											
		прочие материалы 0.13											
	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	12,87	40545,70		521916						
		АДП"Амдор-9" 0.5% от битума	т	0,0643614	207544,00		13358						
	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	357,56	2698,78		964985						
		АДП"Амдор-9" 0.5% от битума	т	0,0268173	207544,00		5566						
		на приготовление черного щебня											
		Всего по разделу 2:					**1563227**			**141526**			**579**
		Всего по участку 2:					**1563227**			**141526**			
		Накладные расходы					141526						
		Итого:	тг				1704754		6586723				
		Ненормир. и непредвид. затраты 6%	тг				102285						
		Всего по смете	тг				1807039						
		в том числе возвратные					0						
		Итого за минусом возвратных сумм					**1807039**						
		Прочие затраты											
		перевозка рабочих 2,5%					45136						
		командировочные					43771						
		Итого прочие затраты					**88907**						
		Всего в ценах за 2001г					1895946						
		Всего по участку 2 в текущих ценах					3861438						
		Налоги сборы обязательные платежи 2%					77229						
		Итого:					3938667						
		НДС 12%					472640						
		Всего с НДС					**4411307**						
		Всего по объектам 1,2 в ценах 2001г.					**18575064**						
		Всего по объектам 1,2 в текущих ценах					**37831482**						

		Налоги сборы обязательные платежи 2%				756630						
		Итого:				38588112						
		НДС 12%				4630573						
		Всего с НДС				43218685						

Сдал:
Директор ТОО "АНИС" А.В.Агабекян

Принял :
Директор ТОО "Фирма "ГУКАС-А" С.Аветисян