Казақстан республикасы
«Электротехснаб» жауапкершілігі
шекте серіктестік
Қазақстан Республикасы, Алматы к-сы
Булкушев к-сі, 9 e-mail: ets.02@mail.ru
Тел./факс: 279-23-19, 233-64-63

Республика Казахстан
товарищество с ограниченной
ответственностью «Электротехснаб»
Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Булкушева, 9 e-mail: ets.02@mail.ru
Тел./факс: 279-23-19, 233-64-63

РНН 600300504012 гос. регистрация № 948 –1910–05-ТОО от 25 июня 2002 г. БИН 020640000202

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 40
за сентябрь 2019г.
на монтаж силового оборудования и освещения
на объекте: Автоцентр JCB

ПРОСИМ ПОДПИСАТЬ И ВЕРНУТЬ НАШ ЭКЗЕМПЛЯР

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	кол-во	Материалы за ед.	Работа за ед.	ИТОГО, тенге
1	Щит вводно-распределительный ВРУ	шт.	1	242 252	71 429	313 681
2	Щит распределительный ШР1	шт.	1	108 881	35 714	144 595
3	Щит распределительный ШР2	шт.	1	87 094	35 714	122 808
4	Щит распределительный ШР3	шт.	1	64 385	35 714	100 099
5	Щит распределительный ШР4	шт.	1	53 151	35 714	88 866
6	Пускатель магнитный, 380В, Iн.э.=1,6А	шт.	2	4 518	5 357	19 750
7	Кнопка управления	шт.	5	4 911	2 857	38 839
8	Кабель ВВГ 5х25 мм2	м	10	4 130	893	50 228
9	Кабель ВВГ 5х10 мм2	м	10	1 851	893	27 442
10	Кабель ВВГ 5х6 мм2	м	107	1 021	536	166 614
11	Кабель ВВГ 5х4 мм2	м	270	835	357	321 830
12	Кабель ВВГ 5х2,5 мм2	м	50	525	357	44 129
13	Кабель ВВГ 5х1,5 мм2	м	40	339	357	27 839
14	Кабель ВВГ 4х1,5 мм2	м	500	236	357	296 429
15	Кабель ВВГ 3х2,5 мм2	м	1000	316	357	673 393
16	Кабель ВВГ 3х1,5 мм2	м	2100	209	357	1 189 313
17	Труба гофра, Д=20мм	м	2700	45	76	326 893
18	Труба гофра, Д=25мм	м	75	72	76	11 069
19	Труба ПНД Д=20мм	м	456	120	330	205 363
20	Труба ПНД Д=40мм	м	25	223	330	13 839
21	Труба ПНД Д=25мм	м	40	141	330	18 871
22	Щиток осветительный ЩО1	шт.	1	38 469	25 000	63 469
23	Щиток осветительный ЩО2	шт.	1	49 714	25 000	74 714
24	Щиток освещения ЩАО	шт.	1	22 366	25 000	47 366
25	Монтаж светильника Лэд 18-47Вт	шт.	175	-	2 500	437 500
26	Монтаж Выключателя 220В	шт.	29	-	1 429	41 429
27	Монтаж Розетки 220В	шт.	101	-	1 429	144 286
28	Монтаж Розетки 380В	шт.	9	-	1 607	14 464
29	Коробка ответвительная	шт.	225	170	2 143	520 313
30	Коробка с/у	шт.	139	170	714	122 866
31	Коробка соединительная герм	шт.	2	2 455	714	6 339
32	Зажим Сиз	шт.	820	45	-	36 607
33	Зажим К676	шт.	8	4 063	1 071	41 071
34	Анкер К675	шт.	8	2 210	1 071	26 250
35	Муфта концевая	шт.	4	14 732	17 857	130 357
36	Кабельный канал 40х25	м	50	134	2 232	118 304
37	Кабельный канал 80х40	м	4	295	2 232	10 107
38	Лоток 400	м	4	3 571	2 054	22 500
39	Металлорукав д.18	м	10	134	1 786	19 196
40	Метизы	уп.	60	1 786	-	107 143
41	Клипсы монтажные	уп.	40	2 366	-	94 643
42	Кабельный наконечник 25мм2	шт.	2	157	89	493

43	Кабельный наконечник 240мм2	шт.	16	446	179	10 000
44	Кабельный хомут, 200х4мм	уп.	28,5	1 429	-	40 714
45	Сверление отверстия в металле д.27	шт	91	-	893	81 250
46	Сверление отверстия в металле д.41	шт	4	-	1 071	4 286
47	Сверление отверстия в металле д.70	шт	3	-	1 786	5 357
48	Штроба в бетоне	м	1,5	-	446	670
	Испытание и согласование					-
49	Лабораторные испытания	об/т	1	-	223 214	223 214
50	Пуска наладочные работы электрооборудования и электроустановок	об/т	1	-	133 929	133 929
51	Документация акты скрытых работ.	об/т	1	-	44 643	44 643
	ИТОГО					6 825 370,54
	НДС 12%					819 044,46
	ВСЕГО с НДС 12%					**7 644 415,00**

Сдал _____ / Шаитова

Принял _____ / Алимов Р.Т