АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ СРЕДНЕГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

п. Баянауыл «21» октября 2013 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная Павлодарским областным филиалом АО «КазАвтоЖол» приказом № 12 от «18» октября 2013 года

В составе:

Председателя - представителя Заказчика – Макаш Е.А. – заместитель директора ПОФ АО «КазАвтоЖол»

Членов комиссии – представителей:

Заказчика:

главный специалист отдела контроля качества и приемки работ ПОФ АО «КазАвтоЖол» – Бушмин Р.В.

Генерального подрядчика:

Директор ТОО «Гукас-А» – Аветисян С.Г.

Субподрядной организации:

Директор ТОО «Анис» – Агабекян А.В.

Эксплуатационной организации:

Начальник ДЭУ-75 ПОФ РГП «Казахавтодор» – Рахимов А.Б.

Начальник ДЭУ-60 ПОФ РГП «Казахавтодор» – Шепинов В.Н.

Управление дорожной полиции:

старший инспектор отдела дорожно - технической инспекции УАП ДВД, капитан полиции – Ахмедиев К.К.

РГУ «Павлодаржоллаборатория»:

директор – Токкожин А.К.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным Подрядчиком ТОО «Гукас-А» предъявлен к проверке готовности к приемке в эксплуатацию законченный средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения «Ульяновский – Керней – Умиткер – Баянауыл – Калкаман» км 324-321 (0-3), 203-199 (121-125), 193-186 (131-138), 147-131 (177-193), II, III технической категории. Ремонт произведен на основании протокола об итогах конкурса по закупке работ по среднему ремонту автомобильных дорог республиканского значения по Павлодарской области б/н от «24» апреля 2013 года к электронному конкурсу № 570752-2, договора № 2 от 26 апреля 2013 года.

2. Средний ремонт осуществлялся Генеральным Подрядчиком, выполнявшим работы по устранению ямочности, устранению пучин, по устройству выравнивающего слоя из горячей и холодной асфальтобетонной смеси, бетонирование тротуаров моста, шероховатой поверхностной обработке, планировке обочин и разметке проезжей части.

3. Средний ремонт осуществлялся на основании конкурсной документации.

4. Выделенная сумма на средний ремонт - 300 000 000 тенге.

5. Сумма подрядчика с учетом скидки – 270 000 000 тенге.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: «26» апреля 2013 года.

Окончание работ «2» октября 2013 года.

7. Государственной комиссии представлена документация в объеме, перечисленная в приложении к настоящему заключению.

8. Предъявленные к проверке готовности к приемке в эксплуатацию участки автодороги республиканского значения «Ульяновский – Керней – Умиткер – Баянауыл – Калкаман» км 324-321 (0-3), 203-199 (121-125), 193-186 (131-138), 147-131 (177-193). Имеют следующие показатели:

- ямочный ремонт – 2,3 тыс. тн.;
- устранение пучин – 2,6 тыс. м2;
-выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси – 11,85 тыс. тн.;
-бетонирование тротуаров моста – 3 м3;
-шероховатая поверхностная обработка – 213,4 тыс. м2;
-планировка обочин -120,0 тыс. м2;
-разметка проезжей части (прерывистая и сплошная)- 30 км;

9. Мероприятия по безопасности дорожного движения, по охране окружающие среды и технике безопасности, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды выполнены.

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: 270 000 000 тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к проверке готовности к приемке в эксплуатацию законченный средний ремонт участков автодороги республиканского значения «Ульяновский – Керней – Умиткер – Баянауыл – Калкаман» км 324-321 (0-3), 203-199 (121-125), 193-186 (131-138), 147-131 (177-193).

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Приложение к акту:

1. Исполнительная документация.
2. Сертификаты, данные испытаний о качестве материалов, примененных при производстве СМР.
3. Акты освидетельствования скрытых работ
4. Журнал производства работ.
5. Заключение рабочей комиссии.
6. Гарантийный паспорт.

Председатель государственной комиссии **Макаш Е. А.**

Члены комиссии **Бушмин Р.В.**

Аветисян С.Г.

Агабекян А.В.

Рахимов А.Б.

Шепинов В.Н.

Ахмедиев К.К.

Токкожин А.К.

КЕЛІСІЛДІ
Павлодар облысы ІІД
жол полиция басқармасы
_____«_____»
«_____» _____20___ж.

Форма 2В

Заказчик: Павлодарский областной филиал АО «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО "Фирма ГУКАС-А"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ""Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Калкаман" км 324-321 (3 км), км 203-199 (4км), 193-186 (7км), 147-131 (16 км).

Акт № б/н от 1.10.13г.
приемки выполненных работ за октябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ямочный ремонт, км 0-3										
1	Е0106-1-1	Бетонирование тратуаров	3	392,17	66,01	1177	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	0
2	С Кальк	Бетон тяжолый класса В7,5	3,06	7846,55		24010	0			0
		м3				0	0			0
3	Е0168-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	398	20,69	19,90	8233	7919	2006	0,01	4
		м2		0,79	3,42	314	1361	119,7	0,02	7

УСТРОЙСТВО ШПО И ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН **км 324-321 (3 км), км 203-199 (4км), 193-186 (7км), 147-131 (16 км).**										
4	Е0127-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 т/м3	202301.56250	12.03	7.90	2433040	1598385	1603604	0,03	5118
		м2		4,00	1,96	809206	396511	133	0,01	2023
5	С Кальк	Битум нефтяной дорожный вязкий	135,716	33000,00		4478613	0			0
		т				0	0			0
6	С Кальк	Щебень черный	4039,28	2180,00		8805629	0			0
						0	0			0
7	Е0101-24-5	Снятие ПСП бульдозерами мощностью 79 (108) кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10м	10000	4,85	4,85	48500	48500	16296		0
		м3			1,68	0	16800	97	0,01	100
8	Е0101-24-6	Разработка грунта с резервов бульдозерами мощностью 79 квт при перемещении 2 группы грунтов до 10м	3500	6,01	6,01	21035	21035	7062		0
		м3			2,08	0	7280	97	0,01	35
9	Е0101-145-2	Планировка обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	120000	1,41	1,41	169200	169200	34920		0
		м2			**0,30**	**0**	**36000**	**97**	**0,00**	**120**
УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
10	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	28	4349,35	1692,25	121782	47383	40296	3,18	89
		км		450,00	632,07	12600	17698	133	2,85	80

11	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	179,2	263,00		47130	0			0
		кг				0	0			0
12	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,1 м	2	10970,65	1692,25	21941	3385	2878	3,18	6
		км		450,00	632,07	900	1264	133	2,85	6
13	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	40	263,00		10520	0			0
		кг				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			16190810	1896004	1707757		5222
			Тенге			823608	476989			2371
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16190810				
	Материалы -		Тенге			13471198				
	Всего заработная плата -		Тенге				1300597			
		Накладные расходы -	Тенге			1707757				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							897
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				256164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1073914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18972481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8489
		Сметная заработная плата -	Тенге				1556761			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18972481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8489
		Сметная заработная плата -	Тенге				1556761			
		Итого с затратами на выслугу лет	Тенге	1%		189725				
		Итого с затратами на доп. отпуска	Тенге	0,4%		75890				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19238096				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: в ценах 2012	Тенге	2,234		42977906				

		платежи								
		НДС 12%	Тенге	12%		5260496				
		ИТОГО :	Тенге			49 097 957				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора
ПОФ АО "ҚазАвтоЖол" Е.Макаш

Куратор Р.Бушмин

Начальник отдела контроля качества и
приемки работ А.Жаксылыков

Начальник отдела правовой,
экономической
работы и мониторинга К.Кабулова

Начальник отдела эксплуатации и
безопасности движения А.Кабылдин

Расценки проверил Д.Ошакбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма ГУКАС-А" С.Аветисян

ТОО "Фирма ГУКАС-А" Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Фирма ГУКАС-А"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ""Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Калкаман" км 324-321 (3 км), км 203-199 (4км), 193-186 (7км), 147-131 (16 км).

Договор № 2 от 26 апреля 2013года.

Акт № б/н от 24.07.13г.

приемки выполненных работ за июль 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт пучин, км 324-321 (3 км)								
1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата' с ковшом вместимостью 0,65 м3	300	29,64	28,03	8891	8408	2523	0,01	3
		м3		1,61	7,06	483	2118	97	0,02	7
2	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	120	89,76	68,13	10771	8176	5449	0,14	17
		м3		21,38	12,76	2566	1531	133	0,04	5
3	C143008-92	Песок природный	132	838,00		110616	0			0
		м3				0	0			0
4	E0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	600	26,72	22,31	16035	13383	9560	0,03	17
		м2		4,32	7,66	2592	4596	133	0,03	16
5	C143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция свыше 40 мм	113,4	1210,00		137214	0			0
		м3				0	0			0
6	E0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	600	39,21	34,06	23524	20434	12879	0,03	20
		м2		5,00	11,14	3001	6683	133	0,04	24
7	C143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 5-20 мм	9	1690,00		15210	0			0
		м3				0	0			0
8	C143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	170,1	1400,00		238140	0			0
		м3				0	0			0
9	E0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	600	24,52	15,35	14713	9211	8778	0,03	20
		м2		5,94	5,06	3564	3036	133	0,02	11
10	С Кальк	Смеси асфальтобетонные плотные горячие щебеночные мелкозернистые. тип Б. М-I	56,22	5103,60		286924	0			0
		т				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-54-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добазлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	600	0,04		24	0	16		0
		м2		0,02		12	0	133		0
12	С Кальк	Смеси асфальтобетонные плотные горячие щебеночные мелкозернистые. тип Б. М-I	14,04	5103,60		71655	0			0
		т				0	0			0
		Ямочный ремонт, км 324-321								
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,176471	407,51	407,51	479	479	265	0,70	1
		т			169,13	0	199	133	0,70	1
17	С Кальк	Битум нефтяной дорожный	1,211765	40320,20		48859	0			0
		т				0	0			0
18	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	200	302,86	180,10	60572	36020	48944	0,66	131
		т		116,64	67,36	23328	13472	133	0,24	48
19	С Кальк	Смеси асфальтобетонные плотные горячие щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	202	5103,60		1030927	0			0
		т				0	0			0
		Устройство выравнивающего слоя, км 324-321 (3 км)								
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,4	407,51	407,51	1793	1793	990	0,70	3
		т			169,13	0	744	133	0,70	3
21	С Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкый	4,532	40320,20		182731	0			0
		т				0	0			0
22	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиксв асфальтобетона	780	249,21	201,51	194384	157178	112064	0,23	179
		т		41,58	66,44	32432	51826	133	0,23	178
23	С Кальк	Смеси асфальтобетонные плотные горячие щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	787	5103,60		4016533	0			0
		т				0	0			0
		Ремонт пучин, км 147-131								
1	Е0101-12-9	Разборка существующего покрытия на пучинах экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	75	29,64	28,03	2223	2102	630	0,01	1
		м3		1,61	7,06	121	529	97	0,02	2
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	30	89,76	68,13	2693	2044	1362	0,14	4
		м3		21,38	12,76	641	383	133	0,04	1
3	С143008-92	Песок природный	33	1685,68		55627	0			0
		м3				0	0			0
4	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	150	26,72	22,30	4009	3346	2390	0,03	5
		м2		4,32	7,66	648	1149	133	0,03	4
5	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция свыше 40 мм	28,35	1327,54		37636	0			0
		м3				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	150	39,21	34,06	5881	5109	3220	0,03	5
		м2		5,00	11,14	750	1671	133	0,04	6
7	С143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 5-20 мм	2,25	1807,54		4067	0			0
		м3				0	0			0
8	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	18,9	1517,54		28682	0			0
		м3				0	0			0
9	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	150	15,17	5,88	2276	882	1730	0,05	7
		м2		7,02	1,65	1053	248	133	0,01	1
10	С Кальк	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-2	10,68	5234,15		55901	0			0
		т				0	0			0
11	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать до 5см	150	1,16	0,08	174	12	160	0,01	1
		м2		0,76	0,04	114	6	133		0
12	С Кальк	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные	7,14	5234,15		37372	0			0
		т				**0**	**0**			**0**
		Устройство выравнивающего слоя, км 147-131								
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,636	407,51	407,51	1889	1889	1043	0,70	3
		т			169,13	0	784	133	0,70	3
21	С Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкый	4,775	41025,08		195896	0			0
		т				0	0			0
22	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	1275,0	249,21	201,51	317743	256925	183175	0,23	293
		т		41,58	66,44	53015	84711	133	0,23	293
23	С Кальк	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-2	1287,75	5234,15		6740277	0			0
		т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**13962339**	**527391**	**395176**		**710**
			Тенге			**124319**	**173685**			**603**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**13962339**				
Материалы -			Тенге			**13310628**				
Всего заработная плата -			Тенге				**298005**			
		Накладные расходы -	Тенге			**395176**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**207**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**59276**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**861451**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**15218966**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1520**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				357281			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15218966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1520
		Сметная заработная плата -	Тенге				357281			
		Итого с затратами на выслугу лет	Тенге	1%		152190				
		Итого с затратами на доп. отпуска	Тенге	0,4%		60876				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15432031				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: в ценах 2012 г. МРП1618	Тенге	2,234		34475158				
		Налоги, сборы, обязательные глатежи	Тенге	2%		689503				
		НДС 12%	Тенге	12%		4219759				
		ИТОГО :	Тенге			39 384 421				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

Куратор

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения

Расценки проверил

Е.Макаш

Р.Бушмин

А.Жаксылыков

К.Кабулова

А.Кабылдин

Д.Ошакбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма ГУКАС-А"

С. Аветисян