ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс эстетического воспитания № 8" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска" ул. Мира, 160

ПОДРЯДЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ-ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ НА ПВХ-В ЗДАНИИ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-КОМПЛЕКС ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ №8 ПО АДРЕСУ:УЛ.МИРА,160 ПЕТРОПАВЛОВСК СКО

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименован	Код
		54	16.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты на			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ-ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ НА ПВХ-В ЗДАНИИ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-КОМПЛЕКС ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ №8 ПО АДРЕСУ:УЛ.МИРА,160 ПЕТРОПАВЛОВСК СКО	67 383 100	60 163 482							7 219 618	67 383 100,0

КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс эстетического воспитания № 8" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска

Руководитель _____ Уалиева А.Ф.

Исполнитель РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД РК

_____ Ткачук А.В.

Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс эстетического воспитания № 8" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен", исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан Восточно-Казахстанская область, Усть- Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ККАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ-ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ НА ПВХ-В ЗДАНИИ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-КОМПЛЕКС ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ №8 ПО АДРЕСУ:УЛ.МИРА,160 ПЕТРОПАВЛОВСК СКО**

(наименование, адрес)

Объект **ККАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ-ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ НА ПВХ-В ЗДАНИИ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-КОМПЛЕКС ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ №8 ПО АДРЕСУ:УЛ.МИРА,160 ПЕТРОПАВЛОВСК СКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **16.04.2018 год**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.08.2019	01.07.2019	20.08.2019

Акт приемки выполненных работ №1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж					
1	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	**1275,8000**		**1258,98**	**1606208**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=697,38)	чел-ч	1,654	2110,046	697,38	1471504
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	98,747	735,19	72598
		Итого оплата труда:				**1210,30**	**1544101**
1. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	98,747	1364,14	134705
		в т.ч. затраты труда машинистов, включ.1 чел	чел-ч	0,0774	98,747	735,19	72598
		Итого эксплуатация машин:				**105,58**	**134705**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		614,83	784403
		НР второго уровня	%	3,6		67,46	86062
		Накладные расходы	%	--		682,29	870466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,30	198134
		Сметная стоимость:				**2096,57**	**2674808**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1606208**
		В том числе					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1606208**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1544101**
		Накладные расходы -	Тенге				**870466**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				784403
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				86063
		Сметная прибыль -	Тенге				**198134**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2674808**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2209**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1544101**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2674808**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2209**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1544101**
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж					
3	С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1083,1400**		**31579,18**	**34204673**
		НР второго уровня	%	3,6		1136,85	1231368
		Накладные расходы	%	--		1136,85	1231368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2617,28	2834883
		Сметная стоимость:				**35333,31**	**38270925**
4	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,7000**		**29710,40**	**169349**
		НР второго уровня	%	3,6		1069,57	6097
		Накладные расходы	%	--		1069,57	6097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2462,40	14036

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**33242,37**	**189482**
7	**Е11-100501-0403 11-100501-0403 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**п/м**	**756,3700**		**669,46**	**506363**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,24449	184,925	735,19	135955
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	1,815	1012,85	1839
		Итого оплата труда:				**182,18**	**137794**
4.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,378185	1364,14	516
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	1,437	1769,96	2544
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**3824**
4.5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,453	342,636	982,74	336722
4.6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	3025,48	9,87	29861
		Итого материалов:				**484,66**	**366583**
		НР первого уровня	%	59,8		108,94	82401
		НР второго уровня	%	3,6		28,02	21195
		Накладные расходы	%	--		136,96	103596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,51	48797
		Сметная стоимость:				**870,94**	**658755**
8	**С121-090205-0104 21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**748,4700**		**972,05**	**727550**
		НР второго уровня	%	3,6		34,99	26192
		Накладные расходы	%	--		34,99	26192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,56	60299
		Сметная стоимость:				**1087,61**	**814041**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С121-090205-0108 21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3,1000**		**1647,32**	**5107**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		59,36	184
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	--		59,30	184
		Сметная стоимость:	%	8		136,53	423
10	Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытияи перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых изернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**2,4147**		**1843,15**	**5714**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	12,167	29,38	**11144,49**	**26911**
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	1,449	801,52	23549
7.3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	1,811	1037,55	1503
						10374,62	**25052**
7.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	1,449	69,25	125
						1769,96	2564
		Итого эксплуатация машин:				**1392,39**	**3362**
		НР первого уровня	%	55,3		5737,17	13854
		НР второго уровня	%	3,6		607,74	1468
		Накладные расходы	%	--		6344,91	15321
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1399,15	3379
		Сметная стоимость:				**18888,54**	**45611**
11	С121-110401-0103 21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**2,4630**		**11760,51**	**28966**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		423,38	1043
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	--		423,38	1043
		Сметная стоимость:	%	8		974,71	2401
						13158,60	32410

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 30 мм**	**м2 поверхности**	**319,2500**		**315,49**	**100720**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,39675	126,662	782,92	99167
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,70235	1037,55	729
		Итого оплата труда:				**312,91**	**99895**
9.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,70235	1769,96	1243
		9.3.1 Затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.		0,0022	0,70235	830,04	583
		Итого эксплуатация машин:				**4,87**	**1554**
		НР первого уровня	%	62,1		194,31	62035
		НР второго уровня	%	3,6		18,35	5859
		Накладные расходы	%	--		212,67	67894
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,25	13489
		Сметная стоимость:				**570,41**	**182104**
13	**С121-110401-0103 21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**16,4414**		**11760,51**	**193359**
		НР второго уровня	%	3,6		423,38	6961
		Накладные расходы	%	--		423,38	6961
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		974,71	16026
		Сметная стоимость:				**13158,60**	**216345**
14	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**	**319,2500**		**3461,90**	**1105213**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	0,8556	273,15	801,52	218935
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,70235	1037,55	729
		Итого оплата труда:				**688,06**	**219664**
11.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	79,813	9,03	721
		11.3.1 Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч				

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,70235	1769,96	1243
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,70235	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**7,69**	**2455**
11. 5	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,007981	230637,96	1841
11. 6	147807 С (21-130816-3505)	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,328827	2682201,18	881982
		Итого материалов:				**2768,43**	**883822**
		НР первого уровня	%	62,1		427,29	136411
		НР второго уровня	%	3,6		140,01	44698
		Накладные расходы	%	--		567,30	181110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,34	102906
		Сметная стоимость:				**4351,54**	**1389228**
16	**Цена ТЦЕНА поставщика**	**Сетки москитные (880х1330)**	**шт**	**20,0000**		**2391,07**	**47821**
		НР второго уровня	%	3,6		86,08	1722
		Накладные расходы	%	--		86,08	1722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,17	3963
		Сметная стоимость:				**2675,32**	**53506**
17	**Цена ТЦЕНА поставщика**	**Сетки москитные (680х1330)**	**шт**	**20,0000**		**2132,14**	**42643**
		НР второго уровня	%	3,6		76,76	1535
		Накладные расходы	%	--		76,76	1535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,71	3534
		Сметная стоимость:				**2385,61**	**47712**
18	**Цена ТЦЕНА поставщика**	**Сетки москитные (1295х1150)**	**шт**	**4,0000**		**2698,21**	**10793**
		НР второго уровня	%	3,6		97,14	389
		Накладные расходы	%	--		97,14	389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,63	895
		Сметная стоимость:				**3018,97**	**12076**
19	**Цена ТЦЕНА поставщика**	**Сетки москитные (680х720)**	**шт**	**2,0000**		**1501,79**	**3004**
		НР второго уровня	%	3,6		54,06	108
		Накладные расходы	%	--		54,06	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,47	249
		Сметная стоимость:				**1680,32**	**3361**
20	Цена ТЦЕНА поставщика	Сетки москитные (700х1330)	шт	63,0000		2158,04	135956

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		77,69	4894
		Накладные расходы	%	--		77,69	4894
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		178,86	11268
21	**Цена ТЦЕНА поставщика**	**Сметная стоимость:**				**2414,58**	**152119**
		Сетки москитные (700х1300)	**шт**	**158,0000**		**2126,79**	**336032**
		НР второго уровня	%	3,6		76,56	12097
		Накладные расходы	%	--		76,56	12097
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		176,27	27850
22	**Цена ТЦЕНА поставщика**	**Сметная стоимость:**				**2379,62**	**375980**
		Сетки москитные (880х1330)	**шт**	**9,0000**		**2391,07**	**21520**
		НР второго уровня	%	3,6		86,08	775
		Накладные расходы	%	--		86,08	775
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		198,17	1784
23	**Е12-110102-1101 12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Сметная стоимость:**				**2675,32**	**24078**
		Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	**м2**	**144,8300**		**3581,46**	**518702**
19_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	3,234	468,38	801,52	375416
		Итого оплата труда:				**2592,12**	**375416**
19_2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	1,97	34,59	68
		В ТЧ: затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--			
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**68**
19_3	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	6,373	22471,95	143203
19_4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0968	14,02	--	--
19_5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,506905	30,00	15
		Итого материалов:				988,87	143218
		НР первого уровня	%	39,1		1531,94	221871
		НР второго уровня	%	3,6		184,08	26661
		Накладные расходы	%	--		1716,02	248532
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		423,80	61379
		Сметная стоимость:				5721,28	828613

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Е12-120102-0601 12-120102-0601 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов**	**м2**	**144,8300**		**341,96**	**49526**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,402	58,222	754,41	43923
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,072415	830,04	60
		Итого оплата труда:				**303,69**	**43983**
20.3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,14483	34,59	5
20.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,072415	1769,96	128
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**133**
20.5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00003	0,004345	1439,47	6
20.6	146546 С (21-130512-0301)	Стекло жидкое калийное	т	0,00023	0,033311	52233,90	1740
20.7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,014483	84,66	1
20.8	249435 С (22-040201-9904)	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,28	40,552	91,80	3723
		Итого материалов:				**37,77**	**5470**
		НР первого уровня	%	59,1		179,48	25994
		НР второго уровня	%	3,6		18,77	2719
		Накладные расходы	%	--		198,25	28713
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		43,22	6259
		Сметная стоимость:				**583,43**	**84498**
28	Е11-460201-0601 11-460201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**1,5300**		**32150,14**	**49190**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	14,63	22,384	704,20	15763
		Итого оплата труда:				**10302,45**	**15763**
21.2	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,4896	69,25	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		К т. 1 затраты труда машинистов Зобразн. 1 чел.ч	чел.ч	--		--	
		Итого эксплуатация машин:				**22,16**	**34**
21. 3	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,3672	14153,99	5197
21. 4	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,612	46071,45	28196
		Итого материалов:				**21825,54**	**33393**
		ПР первого уровня	%	50,8		5233,64	8007
		ПР второго уровня	%	3,6		1345,82	2059
		Накладные расходы	%	--		6579,46	10067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3098,37	4741
		Сметная стоимость:				**41827,97**	**63997**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**38283398**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38283398**
Материалы -			Тенге				**1432487**
Всего заработная плата -			Тенге				**917567**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**35926773**
Накладные расходы -			Тенге				**1948596**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**550573**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1398023**
Сметная прибыль -			Тенге				**3218560**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43450553**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1168**
Сметная заработная плата -			Тенге				**917567**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**43450553**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1168**
Сметная заработная плата -			Тенге				**917567**
		По протоколу замены №1					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	1206,9200		1905,75	2300082
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,177	1420,436	754,41	1071591
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	81,829	981,42	80308
		Итого оплата труда:				954,41	1151900

1	2	3	4	5	6	7	8
22.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	38,742	1364,14	52850
22.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	159,434	18,64	2972
22.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	43,087	1769,96	76262
22.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	245,608	13,64	3350
		Итого эксплуатация машин:				**140,27**	**169292**
22.7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	856,913	982,74	842123
22.8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	4972,51	24,49	121777
22.9	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	9655,36	9,87	95298
		Итого материалов:				**877,60**	**1059198**
		НР первого уровня	%	59,8		570,74	688836
		НР второго уровня	%	3,6		89,15	107601
		Накладные расходы	%	--		659,89	796437
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		205,25	247722
		Сметная стоимость:				**2770,89**	**3344240**
2	С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	**123,7800**		**31579,18**	**3908871**
		НР второго уровня	%	3,6		1136,85	140719
		Накладные расходы	%	--		1136,85	140719
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2617,28	323967
		Сметная стоимость:				35333,31	4373557

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**2,8000**		**2239,70**	**6271**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,279	3,581	754,41	2702
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,18732	982,26	184
		Итого оплата труда:				**1030,54**	**2886**
24.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,08736	1364,14	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, включаемые в п.24	чел-ч	0,0312	0,08736	735,19	64
24.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,54936	18,64	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, включаемые в п.24	чел-ч	--	--	--	--
24.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,09996	1769,96	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, включаемые в п.24	чел-ч	0,0357	0,09996	830,04	83
24.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	0,84644	13,64	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, включаемые в п.24	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**141,91**	**397**
24.7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	2,576	982,74	2532
24.8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	17,136	24,49	420
24.9	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	22,4	9,87	221
		Итого материалов:				**1132,96**	**3172**
		НР первого уровня	%	59,8		616,26	1726
		НР второго уровня	%	3,6		102,81	288
		Накладные расходы	%	--		719,08	2013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,70	663
		Сметная стоимость:				**3195,48**	**8947**
4	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**2,9000**		**1699,06**	**4927**

1	2	3	4	5	6	7	8
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,938975	2,723	754,41	2054
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,19401	982,26	191
		Итого оплата труда:				**774,09**	**2245**
25.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,09048	1364,14	123
25.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	0,36163	18,64	7
25.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,10353	1769,96	183
25.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	0,55738	13,64	8
		Итого эксплуатация машин:				**138,37**	**401**
25.7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	2,001	982,74	1966
25.8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	11,281	24,49	276
25.9	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	23,2	9,87	229
		Итого материалов:				**852,32**	**2472**
		НР первого уровня	%	59,8		462,90	1342
		НР второго уровня	%	3,6		77,83	226
		Накладные расходы	%	--		540,73	1568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,18	520
		Сметная стоимость:				**2418,97**	**7015**
5	Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	63,1800		1746,60	110350
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,074	67,862	754,41	51195
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	4,164	983,22	4094
		Итого оплата труда:				875,11	55289

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,908	1364,14	2603
26. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	6,078	18,64	113
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,256	1769,96	3992
26. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	9,363	13,64	128
		Итого эксплуатация машин:				**135,25**	**8545**
26. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	41,699	982,74	40979
26. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	189,54	24,49	4642
26. 9	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	505,44	9,87	4989
		Итого материалов:				**801,04**	**50610**
		НР первого уровня	%	59,8		523,31	33063
		НР второго уровня	%	3,6		81,72	5163
		Накладные расходы	%	--		605,03	38226
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		188,13	11886
		Сметная стоимость:				**2539,76**	**160462**
6	С121-090201-0601 21-090201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**63,1800**		**22349,71**	**1412055**
		НР второго уровня	%	3,6		804,59	50834
		Накладные расходы	%	--		804,59	50834
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1852,34	117031
		Сметная стоимость:				25006,64	1579920

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-070516-0109 11-070516-0109 РСНБ РК 2015**	**Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей**	**м шва**	**1017,4890**		**532,00**	**541304**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,2116	215,301	782,92	168563
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0571	58,099	1037,55	60280
28.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0551	56,064	**224,91** 1861,23	**228843** 104347
28.4	2210 С (34-030203-0101)	Ширицы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0551	56,064	19,22	1078
28.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2,035	1769,96	3602
28.6	135857 С (21-100501-1202)	**Итого эксплуатация машин:** Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,721	733,61	**133,94** 322,32	**136283** 236457
		Итого материалов:				**232,39**	**236457**
		НР первого уровня	%	62,1		139,67	142112
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	24603
		Накладные расходы	%	--		163,85	166715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,67	56641
		Сметная стоимость:				751,52	764660
8	С121-090205-0108 21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**4,8000**		**1647,32**	**7907**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		59,30	285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		59,30	285
		Сметная стоимость:	%	8		136,53	655
						1843,15	8847

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**	15,6300		**3461,90**	**54110**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	0,8556	13,373	801,52	10719
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,034386	1037,55	36
		Итого оплата труда:				**688,06**	**10754**
30. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	3,908	9,03	35
		в т.ч. затраты (по машинистам, экипаж 0 чел.	чел-ч				
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,034386	1769,96	61
		в т.ч. затраты (по машинистам, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,034386	1769,96	61
		Итого эксплуатация машин:				**7,69**	**120**
30. 5	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,000391	230637,96	90
30. 6	147807 С (21-130816-3505)	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,016099	2682201,18	43180
		Итого материалов:				**2768,43**	**43271**
		НР первого уровня	%	62,1		427,29	6678
		НР второго уровня	%	3,6		140,01	2188
		Накладные расходы	%	--		567,30	8867
		Сметная прибыль (130=8)	%	8		322,34	5038
		Сметная стоимость:				**4351,54**	**68015**
10	Е12-080101-2501 12-080101-2501 РСНБ РК 2015	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**	756,3700		**692,10**	**523483**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,4141	313,213	735,19	230271
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,907644	766,81	696
		Итого оплата труда:				**305,36**	**230967**
31. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,605096	1364,14	825
		в т.ч. затраты (по машинистам, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,605096	735,19	445

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,302548	1769,96	535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0004	0,302548	836,04	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**1361**
31. 5	125557 С (21-050104-0106)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00133	1,006	275941,86	277590
31. 6	128068 С (21-050307-1011)	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	45,382	183,21	8314
31. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	30,255	196,55	5947
31. 8	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,00224	1,694	--	--
		Итого материалов:				**385,86**	**291851**
		НР первого уровня	%	59,1		180,47	136501
		НР второго уровня	%	3,6		31,41	23759
		Накладные расходы	%	--		211,88	160261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,32	54699
		Сметная стоимость:				**976,30**	**738443**
11	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**1046,1000**		**354,26**	**370587**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,08993	94,076	704,20	66248
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,41844	1037,55	434
		Итого оплата труда:				**63,74**	**66682**
32. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,41844	1769,96	741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0004	0,41844	836,04	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**926**
32. 4	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	1171,632	257,72	301953
32. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	7,427	196,55	1460
		Итого материалов:				**290,04**	**303413**
		НР первого уровня	%	59,8		38,12	39876
		НР второго уровня	%	3,6		14,13	14777

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		52,24	54653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,52	34019
		Сметная стоимость:				**439,02**	**459259**
12	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**11,4500**		**1293,25**	**14808**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,122	12,842	754,41	9688
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,289685	1056,17	306
		Итого оплата труда:				**872,86**	**9994**
33. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	1,805	9,03	16
		4.1.3. Затраты труда машинистов, занятых в эксп.	чел-ч				
33. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0229	3097,30	71
		4.1.3. Затраты труда машинистов, занятых в эксп.	чел-ч	0,002	0,0229	1113,33	26
33. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,0229	1364,14	31
		4.1.3. Затраты труда машинистов, занятых в эксп.	чел-ч	0,002	0,0229	735,19	17
33. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,546165	18,64	10
		4.1.3. Затраты труда машинистов, занятых в эксп.	чел-ч	--	--	--	--
33. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,243885	1769,96	432
		4.1.3. Затраты труда машинистов, занятых в эксп.	чел-ч	0,0213	0,243885	830,04	202
33. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,46716	30,68	14
		4.1.3. Затраты труда машинистов, занятых в эксп.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				62,73	718
33. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01145	21962,81	251
33.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,748	982,74	2701

1	2	3	4	5	6	7	8
33.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	34,694	41,30	1433
33.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,082555	196,55	16
		Итого материалов:				**384,38**	**4401**
		НР первого уровня	%	59,8		521,97	5977
		НР второго уровня	%	3,6		65,35	748
		Накладные расходы	%	--		587,32	6725
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		150,45	1723
		Сметная стоимость:				**2031,02**	**23255**
13	**Е11-100107-0107 11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**3,2200**		**1084,66**	**3493**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,974165	3,137	744,49	2335
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	0,11753	1056,26	124
		Итого оплата труда:				**763,81**	**2459**
34. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,092	0,29624	9,03	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,009338	3097,30	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,009338	1213,33	11
34. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,009338	1364,14	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,009338	735,19	7
34. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0259	0,083398	18,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	0,098854	1769,96	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0307	0,098854	830,04	82
34. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,02	0,0644	30,68	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				86,50	279
34.9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00322	21962,81	71
34.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,18	0,5796	982,74	570
34.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт	1,77	5,699	41,30	235
34.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00481	0,015488	196,55	3
		Итого материалов:				272,90	879
		НР первого уровня	%	59,8		456,76	1471
		НР второго уровня	%	3,6		55,49	179
		Накладные расходы	%	--		512,25	1649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,75	411
		Сметная стоимость:				1724,66	5553
14	С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	14,6700		46936,03	688552
		НР второго уровня	%	3,6		1689,70	24788
		Накладные расходы	%	--		1689,70	24788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3890,06	57067
		Сметная стоимость:				52515,79	770407
15	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20,0000		428,37	8567
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	308
		Накладные расходы	%	--		15,42	308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,50	710
		Сметная стоимость:				479,29	9586

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5,0000		5039,72	25199
		НР второго уровня	%	3,6		181,43	907
		Накладные расходы	%	--		181,43	907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,69	2088
		Сметная стоимость:				5638,84	28194
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9980564
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9258246
	Материалы -		Тенге				1995723
	Всего заработная плата -		Тенге				1762020
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5328833
	Накладные расходы -		Тенге				1428952
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				1057582
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				371370
	Сметная прибыль -		Тенге				854976
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11542174
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2293
	Сметная заработная плата -		Тенге				1762020
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				722318
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				722318
	Накладные расходы -		Тенге				26003
	Сметная прибыль -		Тенге				59866
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				808187
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				12350360
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2293
	Сметная заработная плата -		Тенге				1762020
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				49870170
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3999578
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				464458
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				224110
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				45406133
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2392559

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				52262728
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1881458
		ИТОГО:	Тенге				54144187
		Сметная прибыль	Тенге				4331535
		ИТОГО по акту:	Тенге				58475722
		Временные здания и сооружения 1.2%	Тенге				701709
		Итого по ригделу	Тенге				59177431
		Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 2.42%	Тенге				1432094
		Итого по разделу	Тенге				60609524
		Понижающий коэфициент К=0,99264072	Тенге				60163482
		НДС 12%	Тенге				7219618
		ИТОГО по акту:	Тенге				67383100

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа- комплекс
эстетического воспитания №8"
коммунального государственного учреждения "Отдел
образования акимата города
Петропавловска"
Северо-Казахстанская область,
Петропавловск Г.А., г.Петропавловск,
ул. Мира, 160
БИН 960640000733
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "Комитет казначейства
Министерства финансов РК"
Тел.: 41-25-62
Руководитель _____ Уалиева А.Ф.

Подрядчик:
Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Енбек-Оскемен" исправительных
учреждений Комитета уголовно-
исполнительной системы Министерства
внутренних дел Республики Казахстан
Восточно-Казахстанская область, Усть-
Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск,
Леваневского, 21
БИН/ИИН 020740000137
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ95826F0KZTD2003822
АО "ТФБанк"
Тел.: 7232-78-91-10
_____ А.В. Ткачук

Тех. надзор

Авт. надзор