Форма № КС-3

Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП на ПЧВ "КазВодХоз" КВР МООС РК
Подрядчик: ТОО "АНИС"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2013 года

код застройщика	код подрядчика	договор		источник финансирования		ОП форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		131	29.03.2013г.				

наименование объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость, 12%	всего гр.2+гр.9	Сумма погашения аванса по договору	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
				из графы								
				из них			дополнительные рыночные					
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г)	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ремонт подъезда к насосной станции №3 Павлодарского управления эксплуатации		45 056 990,00		45 056 990,00					5 406 838,80	50 463 828,80	15 139 148,64	**35 324 680,16**

"ЗАКАЗЧИК"
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП на ПЧВ "КазВодХоз"
КВР МООС РК

Директор Т.Р.Сарсенбаев

"ПОДРЯДЧИК"
ТОО "АНИС"

Директор А.В.Агабекян

Форма 2В

Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП на ПЧВ "КазВодХоз" КВР МООС РК
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Объект: Ремонт подъезда к насосной станции №3 Павлодарского управления эксплуатации

АКТ №1
выполненных работ за октябрь 2013

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих обслуживающих машины	
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	со	9	10	11
		Дорога на СЗ с площадкой перед зданием								
1	Е0147-3-4	Очистка площадки от пыли и мусора	95	5,63		534,85		690,00	0,04	3,8
		м2		5,63		534,85		129		
2	Е0127-17-1	Розлив вяжущих материалов	0,1	40 097,59	339,59	4 009,76	33,96	19,00	0,59	0,059
		т			140,94		14,09	133	0,58	0,058
3	Е0137-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси крупнозернистой	8,74	4 929,70	150,08	43 085,58	1 311,70	1 782,00	0,55	4,807
		т		97,20	56,13	849,53	490,58	133	0,2	1,748
4	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	11,8	3 153,68	248,35	37 213,42	2 930,53	1 738,00	0,22	2,596
		м3		32,18	78,59	379,72	927,36	133	0,27	3,186
5	Е0127-12-1	Розлив вяжущих материалов	0,2	40 097,59	339,59	8 019,52	67,92	37,00	0,59	0,118
		т			140,94		28,19	133	0,58	0,116
6	Е0127-53-2	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 тип А (толщ.5см)	154	608,95	15,35	93 778,30	2 363,90	2 253,00	0,03	4,62
		м2		5,94	5,06	914,76	779,24	133	0,02	3,08
7	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщ.7 см)	154	146,45		22 553,30		4,00		
		м2		0,02		3,08		133		
8	Е0127-63-11 к=2	Укрепление обочин щебнем фракции 0х5мм(отсев) толщиной 20 см	45	405,03	40,74	18 226,35	1 833,30	1 219,00	0,06	2,7
		м2		9,58	10,79	431,10	485,55	133	0,02	0,9
		Дорога к ОГУ								
9	Е0127-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	284	192,66	34,73	54 715,44	9 863,32	7 037,00	0,06	17,04

			м2		8,33	10,30	2 365,72	2 925,20	133	0,04	11,36
10	Е0127-12-1	Розлив вяжущих материалов		1,4	40 097,59	339,59	56 136,63	475,43	262,00	0,59	0,826
			т			140,94		197,32	133	0,58	0,812
11	Е0127-46-4	Устройство оснований толщиной 15 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более		284	1 092,05	40,02	310 142,20	11 365,68	10 028,00	0,1	28,4
	К=2,5		м3		16,20	10,35	4 600,80	2 939,40	133	0,01	2,84
12	Е0127-12-1	Розлив вяжущих материалов		1,4	40 097,59	339,59	56 136,63	475,43	262,00	0,59	0,826
			т			140,94		197,32	133	0,58	0,812
13	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 тип А (толщ.7см)		284	608,95	15,35	172 941,80	4 359,40	4 153,00	0,03	8,52
			м2		5,94	5,06	1 686,96	1 437,04	133	0,02	5,68
14	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщ.7 см)		284	439,35		124 775,40		23,00		
			м2		0,06		17,04		133		
15	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебнем фракции 0х5мм(отсев) толщиной 20 см		220	405,03	40,74	89 106,60	8 962,80	5 961,00	0,06	13,2
	к=2		м2		9,58	10,79	2 107,60	2 373,80	133	0,02	4,4
16	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм		5175	28,49	27,39	147 435,75	141 743,25	19 329,00	0,01	51,75
			м2		1,10	4,70	5 692,50	24 322,50	119,7	0,03	155,25
17	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		512,325	27,10		13 884,01				
			т								
18	Е010333-А15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		512,325	108,20	108,20	55 433,57	55 433,57	1 687,00		
			т			21,64		11 086,71	100	0,45	230,54625
19	Е0137-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси крупнозернистой		610	4 929,70	150,08	3 007 117,00	91 548,80	124 357,00	0,55	335,5
			т		97,20	56,13	59 292,00	34 239,30	133	0,2	122
20	Е0127-12-1	Розлив вяжущих материалов		19,9	40 097,59	339,59	797 942,04	6 757,84	3 730,00	0,59	11,741
			т			140,94		2 804,71	133	0,58	11,542
21	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 тип А (толщ.7см)		5175	608,95	15,35	3 151 316,25	79 436,25	75 710,00	0,03	155,25
			м2		5,94	5,06	30 739,50	26 185,50	133	0,02	103,5

22	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщ.7 см)	5175	439,35		2 273 636,25		413,00		
		м2		0,06		310,50		133		
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебнем фракции 0х5мм(отсев) толщиной 20 см	4025	405,03	40,74	1 630 245,75	163 978,50	109 060,00	0,06	241,5
	к=2	м2		9,58	10,79	38 559,50	43 429,75	133	0,02	80,5
24	Е0133-01-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	48	1 438,36	119,65	69 041,28	5 743,20	8 387,00	0,64	30,72
		шт		100,35	39,30	4 816,80	1 886,40	133	0,12	5,76
		Монтажная площадка со съездов								
25	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм	2961	28,49	27,39	84 358,89	81 101,79	20 557,00	0,01	29,61
		м2		1,10	4,70	3 257,10	13 916,70	119,7	0,03	88,83
26	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	293,139	27,10		7 944,07				
		т								
27	Е010333-А15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	293,139	108,20	108,20	31 717,64	31 717,64	6 344,00		
		т			21,64		6 343,53	100	0,45	131,91255
28	Е0127-17-1	Розлив вяжущих материалов	3,5	40 097,59	339,59	140 341,57	1 188,57	856,00	0,59	2,065
		т			140,94		493,29	133	0,58	2,03
29	Е0137-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси крупнозернистой	349	4 929,70	150,08	1 720 465,30	52 377,92	71 172,00	0,55	191,95
		т		97,20	56,13	33 922,80	19 589,37	133	0,2	69,8
30	Е0127-12-1	Розлив вяжущих материалов	3,5	40 097,59	339,59	140 341,57	1 188,57	656,00	0,59	2,065
		т			140,94		493,29	133	0,58	2,03
31	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 тип А (толщ.7см)	2961	608,95	15,35	1 803 100,95	45 451,35	43 319,00	0,03	88,83
		м2		5,94	5,06	17 588,34	14 982,66	133	0,02	59,22
32	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщ.7 см)	2961	439,35		1 300 915,35		236,00		
	К=3	м2		0,06		177,66		133		
33	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебнем фракции 0х5мм(отсев) толщиной 20 см	931	405,03	40,74	377 082,93	37 928,94	25 226,00	0,06	55,86
	к=2	м2		9,58	10,79	8 918,98	10 045,49	133	0,02	18,62
		Итого прямые затраты по акту				17 843 695,92	839 639,53	553 777,08		1 284,35
						217 166,84	222 614,28			1 116,53

Стоимость общестроительных работ 17 843 695,92

Всего накладных расходов по смете	553 777,08
Итого с накладными расходами	**18 397 473,00**
Всего с ненормируемые и непредвиденные затраты	1 103 848,38
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**19 501 321,38**
Затраты, связанные с командированием работников	275 962,10
Итого с затратами, связанными с командированием работников	**19 777 283,48**
Пересчет в текущих ценах 2013 г.	**44 173 519,61**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	883 470,39
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**45 056 990,00**
Налог на добавленную стоимость	5 406 838,80
Итого с НДС	**50 463 828,80**

Принял

Директор филиала "КИКС" Б.К. Кажигалиев

Начальник ПУЭ В.Ф. Егер

Начальник ОБГ и ГТС филиала А.К. Иманберлиев

Начальник ПТО филиала А.Ш. Шапатов

Вед. инженер ГТС С.В. Жаркова

Вед. инженер ПТО А.И. Савчук

Начальник участка №2 Г.И. Депутат

Сдал

Директор ТОО "АНИС" А.В.Агабекян

"АНИС"