# Счет-фактура № 00000000014 от 26.07.12 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ", БИН 030240001169** (2)

РНН и его адрес: 600700516989, Адрес: 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0021954 от 19.10.10 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №132 от 18.06.2012 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичными (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы пр. Алтынсарина 23

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)

*(РНН, наименование и адрес)*

**Покупатель: ГУ Аппарат акима Ауэзовского района** **(10)**

РНН и адрес покупателя: 600300089801, г. Алматы пр. Алтынсарина 23 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Благоустройство внутридворовых территории Ауэзовского района | | 0 | 12 147 658,93 | 12 147 658,93 | 12% | 1 457 719,07 | 13 605 378,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **12 147 658,93** | | **1 457 719,07** | **13 605 378,00** | | |

**Руководитель организации Абдуллаев Т. Е.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Не П.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

| | |
|---|---|
| Заказчик: ГУ «Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы» | Типовая межведомственная Форма №КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан 16.11.94 г. за №73 |
| Подрядчик: ТОО «Рустем-Техстрой» | |

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство внутри дворовых территорий Ауэзовского района г.Алматы

**СПРАВКА**

Стоимости выполненных работ и затрат за **июль** 2012г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | | | наименование | код |
| | | №132 | 18.06.2012 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включельно | В отчетном месяце | СМР (в сметных базисных ценах 1991г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.) | Дополнительные затраты | | В том числе НДС | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие доп. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Благоустройство внутри дворовых территорий | 13 605 378 | 13 605 378 | | | | | | | 1 457 719 | 13 605 378 |
| Всего: | 13 605 378 | 13 605 378 | | | | | | | 1 457 719 | 13 605 378 |

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Рустем-Техстрой»

**Абдуллаев Т.Е.**

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "Рустем-Техстрой"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий г. Алматы

Наименование объекта: Ауэзовский район, микрорайон Таугуль, ул. Центральная, д.№11

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ** | | | | | | | | |
| 1. | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 197,50 | 141,28 | -- | 27408 | -- | 0,88 | 171 |
| | | | | | 141,28 | -- | 27408 | -- | -- | -- |
| 2. | Е0127-20-2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | 105,60 | 91,86 | -- | 3674 | -- | 0,65 | 26 |
| | | | | | 91,86 | -- | 3674 | -- | -- | -- |
| 3. | С01031-А1 1-11 | Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках | т | 54,21 | 157,38 | -- | 8532 | -- | 0,74 | 40 |
| | | | | | 35,14 | -- | 1905 | -- | -- | -- |
| 4. | С010333-А 30-1 | Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 54,21 | 181,69 | -- | 9850 | -- | 0,85 | 46 |
| | | | | | 40,57 | -- | 2199 | -- | -- | -- |
| 5. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную для установки дорожного бордюра | м3 | 55,25 | 251,77 | -- | 13910 | -- | 1,77 | 98 |
| | | | | | 251,77 | -- | 13910 | -- | -- | -- |
| 6. | Е0101-164 -2 | Доработка грунта вручную | м3 | 18,20 | 251,77 | -- | 4582 | -- | 1,77 | 32 |
| | | | | | 251,77 | -- | 4582 | -- | -- | -- |
| 7. | Е0130-3-2 | Устройство подушек из ГПС | м3 | 9,10 | 1110,29 | 38,95 | 10104 | 354 | 2,23 | 20 |
| | | | | | 302,74 | 14,34 | 2755 | 130 | 0,07 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров | м3 | 0,41 | 64,69 | 60,22 | 26 | 25 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 4,47 | 22,27 | 2 | 9 | 0,09 | 0 |
| 9. | С010333-А30-1 | Перевозка разработанного грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 0,72 | 181,69 | -- | 130 | -- | 0,85 | 1 |
| | | | | | 40,57 | -- | 29 | -- | -- | -- |
| 10. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную пазух грунтом | м3 | 0,41 | 154,22 | -- | 63 | -- | 1,12 | 0 |
| | | | | | 154,22 | -- | 63 | -- | -- | -- |
| 11. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | м | 303,00 | 453,26 | 7,63 | 137337 | 2312 | 0,80 | 242 |
| | | | | | 124,98 | 2,02 | 37868 | 612 | 0,01 | 3 |
| 12. | С | Бортовой камень | м3 | 8,50 | 22200,00 | -- | 190737 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С | Бортовой камень БР100.20.08 | м3 | 1,69 | 21200,00 | -- | 35828 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 37,00 | 878,35 | 84,82 | 32499 | 3138 | 0,17 | 6 |
| | | | | | 24,59 | 13,42 | 910 | 497 | 0,05 | 2 |
| 15. | Е0127-101-1 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см | м2 | 672,00 | 233,25 | 226,14 | 156744 | 151966 | 0,04 | 26 |
| | | | | | 6,95 | 9,60 | 4670 | 6451 | 0,04 | 26 |
| 16. | С010333-А30-1 | Перевозка разобранного покрытия автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 67,20 | 181,69 | -- | 12209 | -- | 0,85 | 57 |
| | | | | | 40,57 | -- | 2726 | -- | -- | -- |
| 17. | Е0127-55-1 | Устройство покрытия проездов из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 672,00 | 392,15 | -- | 263525 | -- | 0,17 | 114 |
| | | | | | 28,46 | -- | 19125 | -- | -- | -- |
| 18. | Е0127-55-2К=4 | Устройство покрытия проездов из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /добавить 2см/ | м2 | 672,00 | 245,79 | -- | 165171 | -- | 0,11 | 73 |
| | | | | | 18,31 | -- | 13420 | -- | -- | -- |
| 19. | Е0127-55-1 | Устройство покрытия дорожек, тротуаров из м/з асфальтобетонной | м2 | 93,50 | 392,15 | -- | 36666 | -- | 0,17 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | смеси толщиной 3 см | | | 28,46 | -- | 2078 | -- | -- | -- |
| 20. | Е0127-55-2К=2 | Устройство покрытия дорожек, тротуаров из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /добавить 1см/ | м2 | 93,50 | 122,89 | -- | 8971 | -- | 0,05 | 4 |
| | | | | | 9,15 | -- | 668 | -- | -- | -- |
| 21. | Е0127-14-1 | Отсыпка игровых площадок отсевом | м3 | 5,00 | 1192,19 | 78,35 | 5961 | 392 | 0,17 | 1 |
| | | | | | 24,59 | 14,68 | 123 | 73 | 0,05 | 0 |
| 22. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий вокруг люков | м3 | 0,24 | 469,33 | 195,05 | 113 | 47 | 1,78 | 0 |
| | | | | | 274,27 | 4,68 | 66 | 1 | 0,02 | 0 |
| 23. | Е0123-24-1 | Демонтаж люков | шт | 3,00 | 172,90 | 28,51 | 519 | 86 | 0,90 | 3 |
| | | | | | 144,38 | 10,87 | 433 | 33 | 0,06 | 0 |
| 24. | С01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 0,58 | 27,91 | -- | 16 | -- | 0,13 | 0 |
| | | | | | 6,23 | -- | 4 | -- | -- | -- |
| 25. | Е010333-А 30-1 | Транспортировка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км | т | 0,58 | 202,86 | 202,86 | 117 | 117 | -- | -- |
| | | | | | -- | 40,57 | -- | 23 | 0,85 | 0 |
| 26. | Е0107-1-1 | Укладка бетонных подкладок | шт | 6,00 | 347,40 | 226,83 | 2084 | 1361 | 0,75 | 4 |
| | | | | | 120,58 | 77,64 | 723 | 466 | 0,29 | 2 |
| 27. | С143015-6 4 | Подкладки под люки | м3 | 0,10 | 28600,00 | -- | 2746 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | Е0123-24-1 | Установка люков | шт | 3,00 | 318,97 | 40,73 | 957 | 122 | 1,51 | 5 |
| | | | | | 240,64 | 15,53 | 722 | 47 | 0,08 | 0 |
| 29. | Е0111-2-9 | Омоноличивание бетоном В15 | м3 | 0,48 | 6412,13 | -- | 3078 | -- | 4,21 | 2 |
| | | | | | 652,05 | -- | 313 | -- | -- | -- |
| 30. | Е0168-3-1 | Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з асфальтобетонной смеси | м2 | 2,40 | 821,15 | 25,12 | 1971 | 60 | 1,20 | 3 |
| | | | | | 192,02 | 10,56 | 461 | 25 | 0,04 | 0 |
| 31. | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 26,00 | 45,68 | 43,49 | 1188 | 1131 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 2,15 | 12,65 | 56 | 329 | 0,04 | 1 |
| 32. | С010333-А | Перевозка грузов | т | 45,50 | 181,69 | -- | 8267 | -- | 0,85 | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-1 | автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | | 40,57 | -- | 1846 | -- | -- | -- |
| 33. | Е0101-85-2 | Вертикальная планировка бульдозерами мощностью 59 кВт | м3 | 26,00 | 14,19 | 14,19 | 369 | 369 | -- | -- |
| | | | | | -- | 4,02 | -- | 105 | 0,02 | 0 |
| | | Итого по разделу: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | | | | | | | | 1204106 |

ИТОГО: 1304106 135017 975

124212 9013 24

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 123890 |
| Всего накладных расходов: | 123890 |
| Итого с накладными | 1427996 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 85679 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1513675 |
| Итого с временными, 1,5 % | 1536380 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 1557121 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1563349 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1578982 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 3296504 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 65930 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 3362434 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 403492 |
| Итого с НДС | 3765926 |

Принял: Сдал:

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "Рустем-Техстрой"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий г. Алматы

Наименование объекта: Ауэзовский район, микрорайон Таугуль, проезд к д.№1, №2, №3, №3а, №5, №6, №6а, №7

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | | | | | | | | |
| 1. | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 308,00 | 141,28 / 141,28 | -- / -- | 43513 / 43513 | -- / -- | 0,88 / -- | 272 / -- |
| 2. | С01031-А1 1-11 | Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках | т | 83,65 | 157,38 / 35,14 | -- / -- | 13166 / 2940 | -- / -- | 0,74 / -- | 62 / -- |
| 3. | С010333-А 30-1 | Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 83,65 | 181,69 / 40,57 | -- / -- | 15199 / 3394 | -- / -- | 0,85 / -- | 71 / -- |
| 4. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную для установки дорожного бордюра | м3 | 111,50 | 251,77 / 251,77 | -- / -- | 28072 / 28072 | -- / -- | 1,77 / -- | 197 / -- |
| 5. | Е0101-164 -2 | Доработка грунта вручную | м3 | 30,16 | 251,77 / 251,77 | -- / -- | 7593 / 7593 | -- / -- | 1,77 / -- | 53 / -- |
| 6. | Е0130-3-2 | Устройство подушек из ГПС | м3 | 15,08 | 1110,29 / 302,74 | 38,95 / 14,34 | 16743 / 4565 | 587 / 216 | 2,23 / 0,07 | 34 / 1 |
| 7. | Е0101-18- | Разработка грунта 2 группы с | м3 | 0,68 | 64,69 | 60,22 | 44 | 41 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров | | | 4,47 | 22,27 | 3 | 15 | 0,09 | 0 |
| 8. | С010333-А 30-1 | Перевозка разработанного грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 1,19 | 181,69 | -- | 216 | -- | 0,85 | 1 |
| | | | | | 40,57 | -- | 48 | -- | -- | -- |
| 9. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную пазух грунтом | м3 | 0,68 | 154,22 | -- | 105 | -- | 1,12 | 1 |
| | | | | | 154,22 | -- | 105 | -- | -- | -- |
| 10. | Е0127-34- 2 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | м | 754,00 | 453,26 | 7,63 | 341756 | 5749 | 0,80 | 605 |
| | | | | | 124,98 | 2,02 | 94236 | 1523 | 0,01 | 5 |
| 11. | С143003-1 0 | Бортовой камень БР100.30.18 | м3 | 40,72 | 27400,00 | -- | 1115618 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Е0127-82- 1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ ДЛЯ УШИРЕНИЯ ПАРКОВКИ | м2 | 70,00 | 22,44 | 17,92 | 1571 | 1254 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,18 | 6,33 | 83 | 443 | 0,03 | 2 |
| 13. | Е0127-21- 1 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см | м2 | 70,00 | 121,79 | 20,50 | 8525 | 1435 | 0,05 | 3 |
| | | | | | 7,37 | 5,83 | 516 | 408 | 0,02 | 1 |
| 14. | Е0127-21- 1 | Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /ДОБАВИТЬ 3СМ/ | м2 | 210,00 | 7,81 | -- | 1641 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Е0127-14- 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 72,00 | 878,35 | 84,82 | 63241 | 6107 | 0,17 | 12 |
| | | | | | 24,59 | 13,42 | 1770 | 966 | 0,05 | 3 |
| 16. | Е0127-101 -1 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см | м2 | 1373,00 | 233,25 | 226,14 | 320248 | 310491 | 0,04 | 55 |
| | | | | | 6,95 | 9,60 | 9537 | 13184 | 0,04 | 53 |
| 17. | С010333-А 30-1 | Перевозка разобранного покрытия автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 137,30 | 181,69 | -- | 24946 | -- | 0,85 | 117 |
| | | | | | 40,57 | -- | 5571 | -- | -- | -- |
| 18. | Е0127-55- | Устройство покрытия проездов из | м2 | 1443,00 | 392,15 | -- | 565876 | -- | 0,17 | 239 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | | | 28,46 | -- | 41071 | -- | -- | -- |
| 19. | Е0127-55-2К=4 | Устройство покрытия проездов из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /добавить 2см/ | м2 | 1443,00 | 245,79 | -- | 354672 | -- | 0,11 | 154 |
| | | | | | 18,31 | -- | 26418 | -- | -- | -- |
| 20. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий вокруг люков | м3 | 0,24 | 469,33 | 195,05 | 113 | 47 | 1,78 | 0 |
| | | | | | 274,27 | 4,68 | 66 | 1 | 0,02 | 0 |
| 21. | Е0123-24-1 | Демонтаж люков | шт | 3,00 | 172,90 | 28,51 | 519 | 86 | 0,90 | 3 |
| | | | | | 144,38 | 10,87 | 433 | 33 | 0,06 | 0 |
| 22. | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 0,58 | 27,91 | -- | 16 | -- | 0,13 | 0 |
| | | | | | 6,23 | -- | 4 | -- | -- | -- |
| 23. | Е010333-А30-1 | Транспортировка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км | т | 0,58 | 202,86 | 202,86 | 117 | 117 | -- | -- |
| | | | | | -- | 40,57 | -- | 23 | 0,85 | 0 |
| 24. | Е0107-1-1 | Укладка бетонных подкладок | шт | 6,00 | 347,40 | 226,83 | 2084 | 1361 | 0,75 | 4 |
| | | | | | 120,58 | 77,64 | 723 | 466 | 0,29 | 2 |
| 25. | С143015-64 | Подкладки под люки | м3 | 0,10 | 28600,00 | -- | 2746 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | Е0123-24-1 | Установка люков | шт | 3,00 | 318,97 | 40,73 | 957 | 122 | 1,51 | 5 |
| | | | | | 240,64 | 15,53 | 722 | 47 | 0,08 | 0 |
| 27. | Е0111-2-9 | Омоноличивание бетоном В15 | м3 | 0,48 | 6412,13 | -- | 3078 | -- | 4,21 | 2 |
| | | | | | 652,05 | -- | 313 | -- | -- | -- |
| 28. | Е0168-3-1 | Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з асфальтобетонной смеси | м2 | 2,40 | 821,15 | 25,12 | 1971 | 60 | 1,20 | 3 |
| | | | | | 192,02 | 10,56 | 461 | 25 | 0,04 | 0 |
| 29. | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 51,00 | 45,68 | 43,49 | 2330 | 2218 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 2,15 | 12,65 | 110 | 645 | 0,04 | 2 |
| 30. | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 89,25 | 181,69 | -- | 16216 | -- | 0,85 | 76 |
| | | | | | 40,57 | -- | 3621 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Е0101-85-2 | Вертикальная планировка бульдозерами мощностью 59 кВт | м3 | 25,00 | 14,19<br>-- | 14,19<br>4,02 | 355<br>-- | 355<br>101 | --<br>0,02 | --<br>0 |
| | | Итого по разделу: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | | | | | | | | 2953247 |
| ИТОГО: | | | | | | | 2953247<br>275888 | 330030<br>18096 | | 1971<br>72 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 377187 |
| Всего накладных расходов: | 377187 |
| Итого с накладными | 3330434 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 199826 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 3530260 |
| Итого с временными, 1,5 % | 3583214 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 3631587 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 3645920 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 3681752 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 7686548 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 153731 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 7840279 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 940833 |
| Итого с НДС | 8781112 |

Принял: Сдал:

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "Рустем-Техстрой"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий г. Алматы

Наименование объекта: Ауэзовский район, пр. Райымбека, 504-506

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | Раздел: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0127-101-1 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см | м2 | 392,00 | 233,25 | 226,14 | 91434 | 88647 | 0,04 | 16 | | | | |
| | | | | | 6,95 | 9,60 | 2727 | 3763 | 0,04 | 16 | | | | |
| 2. | С010333-А30-1 | Перевозка разобранного покрытия автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 39,20 | 181,69 | -- | 71222 | -- | 0,85 | 34 | | | | |
| | | | | | 40,57 | -- | 1590 | -- | -- | -- | | | | |
| 3. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 39,20 | 878,35 | 84,82 | 34431 | 3325 | 0,17 | 6 | | | | |
| | | | | | 24,59 | 13,42 | 964 | 526 | 0,05 | 3 | | | | |
| 4. | Е0127-55-1 | Устройство покрытия проездов из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 392,00 | 392,15 | -- | 153723 | -- | 0,17 | 66 | | | | |
| | | | | | 28,46 | -- | 11156 | -- | -- | -- | | | | |
| 5. | Е0127-55-2К=4 | Устройство покрытия проездов из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /добавить 2см/ | м2 | 392,00 | 245,79 | -- | 96350 | -- | 0,11 | 64 | | | | |
| | | | | | 18,31 | -- | 7177 | -- | -- | -- | | | | |
| | | Итого по разделу: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | | | | | | | | 361958 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | 361958 | 117858 | | 136 |
| | | | | | | | 35073 | 5595 | | 19 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 37995 |
| Всего накладных расходов: | 37995 |
| Итого с накладными | 399954 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 25529 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 425483 |
| Итого с временными, 1,5 % | 431865 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 437695 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 439446 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 443840 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 926047 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 18899 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 944946 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 113394 |
| Итого с НДС | 1058340 |

Принял: Сдал:

# Счет-фактура № 00000000017 от 28.08.12 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ", БИН 030240001169** **(2)**

РНН и его адрес: 600700516989, Адрес: 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0021954 от 19.10.10 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №132 от 18.06.2012 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичными (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы пр. Алтынсарина 23

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)

*(РНН, наименование и адрес)*

**Покупатель: ГУ Аппарат акима Ауэзовского района БИН 720340000022** **(10)**

РНН и адрес покупателя: 600300089801, г. Алматы пр. Алтынсарина 23 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Благоустройство внутридворовых территории Ауэзовского района | | 1 | 8 403 329,46 | 8 403 329,46 | 12% | 1 008 399,54 | 9 411 729,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **8 403 329,46** | | **1 008 399,54** | **9 411 729,00** | | |

**Руководитель организации Абдуллаев Т. Е.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Не П.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Директор

*(должность)*

Т. Абдуллаев

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

| | |
|---|---|
| Заказчик: ГУ «Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы» | Типовая межведомственная Форма №КС-3<br>утверждена Постановлением Госкомстата<br>Республики Казахстан 16.11.94 г. за №73 |
| Подрядчик: ТОО «Рустем-Техстрой» | |

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы в 2012 году

**СПРАВКА**

Стоимости выполненных работ и затрат за август 2012г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | | | наименование | код |
| | | №132 | 18 июня 2012 года | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включельно | В отчетном месяце | СМР (в сметных базисных ценах 1991г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.) | Дополнительные затраты | | В том числе НДС | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие доп. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Благоустройство дворовых территорий | 23 017 107 | 9 411 729 | | | | | | | 1 088 399,54 | 9 411 729 |
| Всего: | 23 017 107 | 9 411 729 | | | | | | | 1 088 399,54 | 9 411 729 |

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Рустем-Техстрой»

**Абдуллаев Т.Е.**

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "Рустем-Техстрой"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий г. Алматы

Наименование объекта: Ауэзовский район, микрорайон Таугуль, улица Центральная, д.№6а, №8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-43-3

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | | | | | | | | |
| 1. | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 190,00 | 141,28 | -- | 26843 | -- | 0,88 | 168 |
| | | | | | 141,28 | -- | 26843 | -- | -- | -- |
| 2. | Е0127-20-2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | 54,00 | 91,86 | -- | 4961 | -- | 0,65 | 35 |
| | | | | | 91,86 | -- | 4961 | -- | -- | -- |
| 3. | С01031-А1 1-11 | Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках | т | 53,66 | 157,38 | -- | 8445 | -- | 0,74 | 40 |
| | | | | | 35,14 | -- | 1886 | -- | -- | -- |
| 4. | С010333-А 30-1 | Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 53,66 | 181,69 | -- | 9749 | -- | 0,85 | 46 |
| | | | | | 40,57 | -- | 2177 | -- | -- | -- |
| 5. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную для установки дорожного бордюра | м3 | 8,25 | 251,77 | -- | 2077 | -- | 1,77 | 15 |
| | | | | | 251,77 | -- | 2077 | -- | -- | -- |
| 6. | Е0101-164 -2 | Доработка грунта вручную | м3 | 11,08 | 251,77 | -- | 2790 | -- | 1,77 | 20 |
| | | | | | 251,77 | -- | 2790 | -- | -- | -- |
| 7. | Е0130-3-2 | Устройство подушек из ГПС | м3 | 5,54 | 1110,29 | 38,95 | 6151 | 216 | 2,23 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 302,74 | 14,34 | 1677 | 79 | 0,07 | 0 |
| 8. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров | м3 | 0,25 | 64,69 | 60,22 | 16 | 15 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 4,47 | 22,27 | 1 | 6 | 0,09 | 0 |
| 9. | С010333-А30-1 | Перевозка разработанного грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 0,44 | 181,69 | -- | 79 | -- | 0,85 | 0 |
| | | | | | 40,57 | -- | 18 | -- | -- | -- |
| 10. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную пазух грунтом | м3 | 0,25 | 154,22 | -- | 38 | -- | 1,12 | 0 |
| | | | | | 154,22 | -- | 38 | -- | -- | -- |
| 11. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | м | 266,00 | 453,26 | 7,63 | 120566 | 2028 | 0,80 | 214 |
| | | | | | 124,98 | 2,02 | 33245 | 537 | 0,01 | 2 |
| 12. | С | Бордюр | м3 | 8,44 | 22200,00 | -- | 187368 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С | Поребрик | м3 | 1,15 | 21200,00 | -- | 24380 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 33,00 | 878,35 | 84,82 | 28986 | 2799 | 0,17 | 5 |
| | | | | | 24,59 | 13,42 | 811 | 443 | 0,05 | 2 |
| 15. | Е0127-55-1 | Устройство покрытия проездов из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 528,00 | 392,15 | -- | 207057 | -- | 0,17 | 87 |
| | | | | | 28,46 | -- | 15028 | -- | -- | -- |
| 16. | Е0127-55-2К=4 | Устройство покрытия проездов из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /добавить 2см/ | м2 | 528,00 | 245,79 | -- | 129776 | -- | 0,11 | 56 |
| | | | | | 18,31 | -- | 9667 | -- | -- | -- |
| 17. | Е0127-55-1 | Устройство покрытия дорожек, тротуаров из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 23,00 | 392,15 | -- | 9020 | -- | 0,17 | 4 |
| | | | | | 28,46 | -- | 655 | -- | -- | -- |
| 18. | Е0127-55-2К=2 | Устройство покрытия дорожек, тротуаров из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /добавить 1см/ | м2 | 23,00 | 122,89 | -- | 2827 | -- | 0,05 | 1 |
| | | | | | 9,15 | -- | 211 | -- | -- | -- |
| 19. | Е0127-14-1 | Отсыпка игровых площадок отсевом | м3 | 4,00 | 1192,19 | 78,35 | 4769 | 313 | 0,17 | 1 |
| | | | | | 24,59 | 14,68 | 98 | 59 | 0,05 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий вокруг люков | м3 | 0,40 | 469,33 | 195,05 | 188 | 78 | 1,78 | 1 |
| | | | | | 274,27 | 4,68 | 110 | 2 | 0,02 | 0 |
| 21. | Е0123-24-1 | Демонтаж люков | шт | 5,00 | 172,90 | 28,51 | 864 | 143 | 0,90 | 5 |
| | | | | | 144,38 | 10,87 | 722 | 54 | 0,06 | 0 |
| 22. | С01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 0,96 | 27,91 | -- | 27 | -- | 0,13 | 0 |
| | | | | | 6,23 | -- | 6 | -- | -- | -- |
| 23. | Е010333-А 30-1 | Транспортировка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км | т | 0,96 | 202,86 | 202,86 | 195 | 195 | -- | -- |
| | | | | | -- | 40,57 | -- | 39 | 0,85 | 1 |
| 24. | Е0107-1-1 | Укладка бетонных подкладок | шт | 10,00 | 347,40 | 226,83 | 3474 | 2268 | 0,75 | 7 |
| | | | | | 120,58 | 77,64 | 1206 | 776 | 0,29 | 3 |
| 25. | С143015-6 4 | Подкладки под люки | м3 | 0,16 | 28600,00 | -- | 4576 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | Е0123-24-1 | Установка люков | шт | 5,00 | 318,97 | 40,73 | 1595 | 204 | 1,51 | 8 |
| | | | | | 240,64 | 15,53 | 1203 | 78 | 0,08 | 0 |
| 27. | Е0111-2-9 | Омоноличивание бетоном В15 | м3 | 0,80 | 6412,13 | -- | 5130 | -- | 4,21 | 3 |
| | | | | | 652,05 | -- | 522 | -- | -- | -- |
| 28. | Е0168-3-1 | Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з асфальтобетонной смеси | м2 | 4,00 | 821,15 | 25,12 | 3285 | 100 | 1,20 | 5 |
| | | | | | 192,02 | 10,56 | 768 | 42 | 0,04 | 0 |
| 29. | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 23,00 | 45,68 | 43,49 | 1051 | 1000 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 2,15 | 12,65 | 49 | 291 | 0,04 | 1 |
| 30. | С010333-А 30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 40,25 | 181,69 | -- | 7313 | -- | 0,85 | 34 |
| | | | | | 40,57 | -- | 1633 | -- | -- | -- |
| 31. | Е0101-85-2 | Вертикальная планировка бульдозерами мощностью 59 кВт | м3 | 23,00 | 14,19 | 14,19 | 326 | 326 | -- | -- |
| | | | | | -- | 4,02 | -- | 93 | 0,02 | 0 |

Итого по разделу: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 803919

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | 803922 | 9685 | | 767 |
| | | | | | | | 108402 | 2499 | | 10 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 143952 |
| Всего накладных расходов: | 143952 |
| Итого с накладными | 947874 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 56872 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1004746 |
| Итого с временными, 1,5 % | 1019817 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 1033585 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1037664 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1047862 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 2187665 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 43753 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2231418 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 267770 |
| Итого с НДС | 2499188 |

Принял: Сдал:

ТОО «ПСК Сервис» ТЕХ.НАДЗОР

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Рустем-Техстрой"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий г. Алматы

Наименование объекта: Ауэзовский район, микрорайон Таугуль, улица Центральная, д.№1а, №3, №3а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-43-1

А К Т №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | | | | | | | | |
| 1. | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 239,00 | 141,28 | -- | 33765 | -- | 0,88 | 211 |
| | | | | | 141,28 | -- | 33765 | -- | -- | -- |
| 2. | Е0127-20-2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | 79,00 | 91,86 | -- | 7257 | -- | 0,65 | 51 |
| | | | | | 91,86 | -- | 7257 | -- | -- | -- |
| 3. | С01031-А1 1-11 | Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках | т | 67,91 | 157,38 | -- | 10689 | -- | 0,74 | 50 |
| | | | | | 35,14 | -- | 2387 | -- | -- | -- |
| 4. | С010333-А 30-1 | Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 67,91 | 181,69 | -- | 12340 | -- | 0,85 | 58 |
| | | | | | 40,57 | -- | 2755 | -- | -- | -- |
| 5. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную для установки дорожного бордюра | м3 | 44,75 | 251,77 | -- | 11267 | -- | 1,77 | 79 |
| | | | | | 251,77 | -- | 11267 | -- | -- | -- |
| 6. | Е0101-164 -2 | Доработка грунта вручную | м3 | 19,88 | 251,77 | -- | 5005 | -- | 1,77 | 35 |
| | | | | | 251,77 | -- | 5005 | -- | -- | -- |
| 7. | Е0130-3-2 | Устройство подушек из ГПС | м3 | 9,94 | 1110,29 | 38,95 | 11036 | 387 | 2,23 | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 302,74 | 14,34 | 3009 | 143 | 0,07 | 1 |
| 8. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров | м3 | 0,45 | 64,69 | 60,22 | 29 | 27 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 4,47 | 22,27 | 2 | 10 | 0,09 | 0 |
| 9. | С010333-А30-1 | Перевозка разработанного грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 0,78 | 181,69 | -- | 142 | -- | 0,85 | 1 |
| | | | | | 40,57 | -- | 32 | -- | -- | -- |
| 10. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную пазух грунтом | м3 | 0,45 | 154,22 | -- | 69 | -- | 1,12 | 0 |
| | | | | | 154,22 | -- | 69 | -- | -- | -- |
| 11. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | м | 478,00 | 453,26 | 7,63 | 216657 | 3645 | 0,80 | 384 |
| | | | | | 124,98 | 2,02 | 59741 | 966 | 0,01 | 3 |
| 12. | С | Бордюр | м3 | 14,71 | 22200,00 | -- | 326562 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С | Поребрик | м3 | 2,23 | 21200,00 | -- | 47276 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Е0127-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ ДЛЯ УШИРЕНИЯ ПАРКОВКИ | м2 | 25,00 | 22,44 | 17,92 | 561 | 448 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,18 | 6,33 | 30 | 158 | 0,03 | 1 |
| 15. | Е0127-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см | м2 | 25,00 | 121,79 | 20,50 | 3045 | 512 | 0,05 | 1 |
| | | | | | 7,37 | 5,83 | 184 | 146 | 0,02 | 1 |
| 16. | Е0127-21-1 | Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /ДОБАВИТЬ 3СМ/ | м2 | 75,00 | 7,81 | -- | 586 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 38,00 | 878,35 | 84,82 | 33377 | 3223 | 0,17 | 6 |
| | | | | | 24,59 | 13,42 | 934 | 510 | 0,05 | 2 |
| 18. | Е0127-55-1 | Устройство покрытия проездов из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 775,00 | 392,15 | -- | 294114 | -- | 0,17 | 124 |
| | | | | | 28,46 | -- | 21347 | -- | -- | -- |
| 19. | Е0127-55-2К=4 | Устройство покрытия проездов из м/з асфальтобетонной смеси | м2 | 775,00 | 245,79 | -- | 184341 | -- | 0,11 | 80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщиной 0,5 см /добавить 2см/ | | | 18,31 | -- | 13731 | -- | -- | -- |
| 20. | Е0127-55-1 | Устройство покрытия дорожек, тротуаров из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 80,00 | 392,15 | -- | 31372 | -- | 0,17 | 13 |
| | | | | | 28,46 | -- | 2277 | -- | -- | -- |
| 21. | Е0127-55-2К=2 | Устройство покрытия дорожек, тротуаров из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /добавить 1см/ | м2 | 80,00 | 122,89 | -- | 9832 | -- | 0,05 | 4 |
| | | | | | 9,15 | -- | 732 | -- | -- | -- |
| 22. | Е0127-14-1 | Отсыпка игровых площадок отсевом | м3 | 7,00 | 1192,19 | 78,35 | 8345 | 548 | 0,17 | 1 |
| | | | | | 24,59 | 14,68 | 172 | 103 | 0,05 | 0 |
| 23. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий вокруг люков | м3 | 0,24 | 469,33 | 195,05 | 113 | 47 | 1,78 | 0 |
| | | | | | 274,27 | 4,68 | 66 | 1 | 0,02 | 0 |
| 24. | Е0123-24-1 | Демонтаж люков | шт | 3,00 | 172,90 | 28,51 | 519 | 86 | 0,90 | 3 |
| | | | | | 144,38 | 10,87 | 433 | 33 | 0,06 | 0 |
| 25. | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 0,58 | 27,91 | -- | 16 | -- | 0,13 | 0 |
| | | | | | 6,23 | -- | 4 | -- | -- | -- |
| 26. | Е010333-А30-1 | Транспортировка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км | т | 0,58 | 202,86 | 202,86 | 117 | 117 | -- | -- |
| | | | | | -- | 40,57 | -- | 23 | 0,85 | 0 |
| 27. | Е0107-1-1 | Укладка бетонных подкладок | шт | 6,00 | 347,40 | 226,83 | 2084 | 1361 | 0,75 | 4 |
| | | | | | 120,58 | 77,64 | 723 | 466 | 0,29 | 2 |
| 28. | С143015-64 | Подкладки под люки | м3 | 0,10 | 28600,00 | -- | 2746 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | Е0123-24-1 | Установка люков | шт | 3,00 | 318,97 | 40,73 | 957 | 122 | 1,51 | 5 |
| | | | | | 240,64 | 15,53 | 722 | 47 | 0,08 | 0 |
| 30. | Е0111-2-9 | Омоноличивание бетоном В15 | м3 | 0,48 | 6412,13 | -- | 3078 | -- | 4,21 | 2 |
| | | | | | 652,05 | -- | 313 | -- | -- | -- |
| 31. | Е0168-3-1 | Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з асфальтобетонной смеси | м2 | 2,40 | 821,15 | 25,12 | 1971 | 60 | 1,20 | 3 |
| | | | | | 192,02 | 10,56 | 461 | 25 | 0,04 | 0 |
| 32. | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 26,00 | 45,68 | 43,49 | 1188 | 1131 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | | 2,15 | 12,65 | 56 | 329 | 0,04 | 1 |
| 33. | С010333-А 30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 45,50 | 181,69 | -- | 8267 | -- | 0,85 | 39 |
| | | | | | 40,57 | -- | 1846 | -- | -- | -- |
| 34. | Е0101-85-2 | Вертикальная планировка бульдозерами мощностью 59 кВт | м3 | 26,00 | 14,19 | 14,19 | 369 | 369 | -- | -- |
| | | | | | -- | 4,02 | -- | 105 | 0,02 | 0 |
| | | Итого по разделу: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | | | | | | | | 1269091 |
| ИТОГО: | | | | | | | 1269092 | 12086 | | 1179 |
| | | | | | | | 169320 | 3065 | | 12 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 222690 |
| Всего накладных расходов: | 222690 |
| Итого с накладными | 1491782 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 89507 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1581289 |
| Итого с временными, 1,5 % | 1605008 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 1626676 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1633096 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1649146 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 3442991 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 68860 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 3511851 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 421422 |
| Итого с НДС | 3933273 |

Принял: Сдал:

ТОО «ПСК Сервис» ТЕХ.НАДЗОР

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "Рустем-Техстрой"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий г. Алматы

Наименование объекта: Ауэзовский район, микрорайон Таугуль, улица Центральная, д.№1, №5, №7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-243-2

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | | | | | | | | |
| 1. | E0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 247,00 | 141,28 | -- | 34896 | -- | 0,88 | 218 |
| | | | | | 141,28 | -- | 34896 | -- | -- | -- |
| 2. | E0127-20-2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | 42,50 | 91,86 | -- | 3904 | -- | 0,65 | 28 |
| | | | | | 91,86 | -- | 3904 | -- | -- | -- |
| 3. | C01031-A1 1-11 | Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках | т | 68,70 | 157,38 | -- | 10812 | -- | 0,74 | 51 |
| | | | | | 35,14 | -- | 2414 | -- | -- | -- |
| 4. | C010333-A 30-1 | Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 68,70 | 181,69 | -- | 12482 | -- | 0,85 | 59 |
| | | | | | 40,57 | -- | 2787 | -- | -- | -- |
| 5. | E0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную для установки дорожного бордюра | м3 | 12,50 | 251,77 | -- | 3147 | -- | 1,77 | 22 |
| | | | | | 251,77 | -- | 3147 | -- | -- | -- |
| 6. | E0101-164 -2 | Доработка грунта вручную | м3 | 14,76 | 251,77 | -- | 3716 | -- | 1,77 | 26 |
| | | | | | 251,77 | -- | 3716 | -- | -- | -- |
| 7. | E0130-3-2 | Устройство подушек из ГПС | м3 | 7,38 | 1110,29 | 38,95 | 8194 | 287 | 2,23 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 302,74 | 14,34 | 2234 | 106 | 0,07 | 1 |
| 8. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров | м3 | 0,33 | 64,69 | 60,22 | 21 | 20 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 4,47 | 22,27 | 1 | 7 | 0,09 | 0 |
| 9. | С010333-А30-1 | Перевозка разработанного грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 0,58 | 181,69 | -- | 106 | -- | 0,85 | 0 |
| | | | | | 40,57 | -- | 24 | -- | -- | -- |
| 10. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную пазух грунтом | м3 | 0,33 | 154,22 | -- | 51 | -- | 1,12 | 0 |
| | | | | | 154,22 | -- | 51 | -- | -- | -- |
| 11. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | м | 250,40 | 453,26 | 7,63 | 113496 | 1909 | 0,80 | 201 |
| | | | | | 124,98 | 2,02 | 31295 | 506 | 0,01 | 2 |
| 12. | С | Бордюр | м3 | 10,89 | 22200,00 | -- | 241758 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 35,00 | 878,35 | 84,82 | 30742 | 2969 | 0,17 | 6 |
| | | | | | 24,59 | 13,42 | 861 | 470 | 0,05 | 2 |
| 14. | Е0127-55-1 | Устройство покрытия проездов из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 700,00 | 392,15 | -- | 274507 | -- | 0,17 | 116 |
| | | | | | 28,46 | -- | 19924 | -- | -- | -- |
| 15. | Е0127-55-2К=4 | Устройство покрытия проездов из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /добавить 2см/ | м2 | 700,00 | 245,79 | -- | 172052 | -- | 0,11 | 75 |
| | | | | | 18,31 | -- | 12816 | -- | -- | -- |
| 16. | Е0127-55-1 | Устройство покрытия дорожек, тротуаров из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 63,00 | 392,15 | -- | 24706 | -- | 0,17 | 10 |
| | | | | | 28,46 | -- | 1793 | -- | -- | -- |
| 17. | Е0127-55-2К=2 | Устройство покрытия дорожек, тротуаров из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /добавить 1см/ | м2 | 63,00 | 122,89 | -- | 7742 | -- | 0,05 | 3 |
| | | | | | 9,15 | -- | 577 | -- | -- | -- |
| 18. | Е0127-14-1 | Отсыпка игровых площадок отсевом | м3 | 7,00 | 1192,19 | 78,35 | 8345 | 548 | 0,17 | 1 |
| | | | | | 24,59 | 14,68 | 172 | 103 | 0,05 | 0 |
| 19. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий вокруг люков | м3 | 0,08 | 469,33 | 195,05 | 38 | 16 | 1,78 | 0 |
| | | | | | 274,27 | 4,68 | 22 | -- | 0,02 | 0 |