		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АсарСтройСервис", 050060, город Алматы, ул. Спасская 104/1 Тел: +7 727 290 6614 Факс: +7 727 290 6566 Эл.почта: ass3822373@mail.ru	030440000980

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№AP/D/17/0623

Заявка на Поставку: 17/C/04164

Номер документа	Дата составления
1	28.08.2017

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перенос ВЛ Освещения на КЛ ро ул.Сарайшык от ул. Петровского до Ул.Думова в г. Уральск ЗКО	01.08.2017-28.08.2017	услуга	1	25 291 168,38	25 291 168,38	
			Итого без НДС:			25 291 168,38	
			НДС по ставке (12) %			3 034 940,21	
			Всего с НДС			28 326 108,59	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование,количество, стоимость

Приложение: перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор/_____/Бекмухамбет С.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28 августа 2017 г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АсарСтройСервис", 050060, город Алматы, ул. Спасская 104/1 Тел: +7 727 290 6614 Факс: +7 727 290 6566 Эл.почта: ass3822373@mail.ru	030440000980

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)AP/D/17/0623 Заявка на Поставку 17/C/04164

Номер документа	Дата составления
5	31.12.2017.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перенос ВЛ Освещения на КЛ ро ул.Сарайшык от ул. Петровского до Ул.Думова в г. Уральск ЗКО	01.12.2017.-31.12.2017.	услуга	1	12 748 622,28	12 748 622,28	
				Итого без НДС:		12 748 622,28	
				НДС по ставке (12) %		1 529 834,67	
				Всего с НДС		14 278 456,95	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор/_____/Бекмухамбет С.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____/Сарсенгалиев С.А.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31 декабря 2017 г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АсарСтройСервис", 050060, город Алматы, ул. Спасская 104/1 Тел: +7 727 290 6614 Факс: +7 727 290 6566 Эл.почта: ass3822373@mail.ru	030440000980

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)AP/D/17/0623 Заявка на Поставку 17/C/04164

Номер документа	Дата составления
4	30.11.2017.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перенос ВЛ Освещения на КЛ ро ул.Сарайшык от ул. Петровского до Ул.Думова в г. Уральск ЗКО	01.11.2017.-30.11.2017.	услуга	1	13 591 661,23	13 591 661,23	
				Итого без НДС:		13 591 661,23	
				НДС по ставке (12) %		1 630 999,35	
				Всего с НДС		15 222 660,58	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор/_____/Бекмухамбет С.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30 ноября 2017 г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АсарСтройСервис", 050060, город Алматы, ул. Спасская 104/1 Тел: +7 727 290 6614 Факс: +7 727 290 6566 Эл.почта: ass3822373@mail.ru	030440000980

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)AP/D/17/0623 Заявка на Поставку 17/C/04164

Номер документа	Дата составления
3	30.10.2017.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перенос ВЛ Освещения на КЛ ро ул.Сарайшык от ул. Петровского до Ул.Думова в г. Уральск ЗКО	01.10.2017.-30.10.2017	услуга	1	40 053 717,03	40 053 717,03	
				Итого без НДС:		40 053 717,03	
				НДС по ставке (12) %		4 806 446,04	
				Всего с НДС		44 860 163,07	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор/_____/Бекмухамбет С.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30 октября 2017 г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АсарСтройСервис", 050060, город Алматы, ул. Спасская 104/1 Тел: +7 727 290 6614 Факс: +7 727 290 6566 Эл.почта: ass3822373@mail.ru	030440000980

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№AP/D/17/0623

Заявка на Поставку: 17/C/04164

Номер документа	Дата составления
2	28.09.2017.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перенос ВЛ Освещения на КЛ ро ул.Сарайшык от ул. Петровского до Ул.Думова в г. Уральск ЗКО	28.08.2017-28.09.2017	услуга	1	599 494,36	599 494,36	
			Итого без НДС:			599 494,36	
			НДС по ставке (12) %			71 939,32	
			Всего с НДС			671 433,68	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор/_____/Бекмухамбет С.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 28 сентября 2017 г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0623
Monthly report on the work performed with the Contract No AP/D/16/0623
Проект Парамес ВЛ Освещения на КЛ по ул.Сарайшык от ул. Петровского до Ул.Даумова в г. Уральск ЗКО
Project Replacement of street the lighting at Saraishyk street from Petrovskiy street to Daumov street WKO

Checked 04.12.17
KS

месяц с начала работ : № 4
Month from the beginnign of work № 4

Заявка на Поставку: 17/C/04164

Call-off notice: 17/C/04164

месяц с начала года № 11
month from the beginning of a year №11
с 01.11.2017 г. по 30.11.2017 г.
from 01.11.2017 г. to 30.11.2017 г.

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No. of man hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current month	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек. Момент / to date
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours	39035							

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: Envirinment pollution incidents. Type	за месяц / current month	на тек. Момент / to date
1, Воды / Water		
2, Почвы / Soil		
3, Воздуха / Air		

No.	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE)	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %					
				за отчетный месяц/ current month		на тек. момент с начала стройки / to date		План на следующий месяц /Plan for next month	Примечание / Comments
				от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Восстановление оси трассы (II категория сложности)	112 053,21	0,12%			100,00	0,12	0,00	
2	Закрепление оси трассы (II категория сложности)	112 053,21	0,12%			100,00	0,12	0,00	
3	Земляные работы	459 569,16	0,49%			90,00	0,44		
4	Демонтажные работы (кабеля, опоры)	691 322,00	0,74%						
5	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	1 857 458,00	1,98%	23,00	0,46	23,00	0,46		
6	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1 382 133,40	1,48%	10,00	0,15	100,00	1,48		
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	14 867 443,96	15,87%	10,00	1,59	100,00	15,87		
8	Кабель АПВбБШнг	10 368 357,96	11,07%		0,00	100,00	11,07	0,00	
9	Прокладка кабеля в траншее	9 570 791,97	10,22%	30,00	3,07	100,00	10,22		
10	Опоры ВЛ 0.38-10 кВ	11 476 528,39	12,25%		0,00	100,00	12,25	0,00	
11	Установка опор ВЛ 0.38-10 кВ.	2 692 025,18	2,87%	10,00	0,29	100,00	2,87		
12	Светильники	15 271 950,00	16,30%	20,00	3,26	100,00	16,30		
13	Муфты. Монтаж.	13 191 748,00	14,08%	40,00	5,63	80,00	11,27		
14	Знаки дорожные на металлических стойках. Солнечные дорожные маркеры.Установка.	5 911 971,14	6,31%				0,00		

	Шкаф. Монтаж оборудования	159 824,00	0,17%	40,00	0,07	80,00	0,14		
16	Стоимость опоры светофорной	1 382 410,00	1,48%	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	171 240	0,18%			100,00	0,18	0,00	
	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE		0,00%						
	ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS		0,00%						
108	**Мобилизация**	1 997 800,00	2,13%			100,00	2,13	0,00	
109	**Демобилизация**	1 994 314,42	2,13%		0				
	Всего по контракту/In total under the contract	93 670 994,00	100,00%		14,51		84,91		

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:

ТЕХ. НАДЗОР: / SUPERVISION:
SUPERVISION:

СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: / CIVIL WORKS SUPERVISIOR:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ: / PLANNING SPECIALIST:

Менеджер по социальным проектам КПО Б.В.
Social Project Manager KPO b.v.:

Кирпанова А.

ИРКАНГА И ЕВ ТАЛГАТ ХАЛИЛОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей (аттестат №KZ30VJE00021288 от 30.11.2016 г.)

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Local Business Development Controllership Social Progects Department
Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.

Еженемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0623
Monthly report on the work performed with the Contract No AP/D/16/0623
Проект: Перенос ВЛ Освещения на КЛ ро ул.Сарайшык от ул. Петровского до Ул.Даумова в г. Уральск ЗКО
Project:Replacement of street the lighting at Saraishyk street from Petrovskiy street to Daumov street WKO

месяц с начала работ №5
month from the beginnigh of work №5

Заявка на Поставку: 17/C/04164
Call-off notice: 17/C/04164

месяц с начала года №12
Month from the beginning of a year №12
с 01.12.2017 по 31.12.2017
from 01.12.2017 to 31.12.2017

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No of man hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current month	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек. Момент / to date
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours		39035						

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: Envirinment pollution incidents. Type	за месяц / current month	на тек. Момент / to date
1, Воды / Water		
2, Почвы / Soil		
3, Воздуха / Air		

No.	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE)	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %				План на следующий месяц /Plan for next month	Примечание / Comments
				за отчетный месяц/ current month		на тек. момент с начала стройки / to date			
				от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Восстановление оси трассы (II категория сложности)	112 053,21	0,12%			100,00	0,12		
2	Закрепление оси трассы (II категория сложности)	112 053,21	0,12%			100,00	0,12		
3	Земляные работы	459 569,16	0,49%	10,00	0,05	100,00	0,49		
4	Демонтажные работы (кабеля, опоры)	691 322,00	0,74%	100,00	0,74	100,00	0,74		
5	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	1 857 458,00	1,98%	77,00	1,53	100,00	1,98		
6	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1 382 133,40	1,48%			100,00	1,48		
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	14 867 443,96	15,87%			100,00	15,87		
8	Кабель АПвБбШнг	10 368 357,96	11,07%			100,00	11,07		
9	Прокладка кабеля в траншее	9 570 791,97	10,22%			100,00	10,22		
10	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.	11 476 528,39	12,25%			100,00	12,25		
11	Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ.	2 692 025,18	2,87%			100,00	2,87		
12	Светильники	15 271 950,00	16,30%			100,00	16,30		
13	Муфты. Монтаж.	13 191 748,00	14,08%	20,00	2,82	100,00	14,08		
14	Знаки дорожные на металлических стойках. Солнечные дорожные маркеры.Установка.	5 911 971,14	6,31%	100,00	6,31	100,00	6,31		

15	Шкаф. Монтаж оборудования	159 824,00	0,17%	20,00	0,03	100,00	0,17		
16	Стоимость опоры светофорной	1 382 410,00	1,48%						
17	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	171 240	0,18%			100,00	0,18		
	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE		0,00%						
	ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS		0,00%						
108	**Мобилизация**	1 997 800,00	2,13%			100,00	2,13		
109	**Демобилизация**	1 994 314,42	2,13%	100,00	2,13	100,00	2,13		
	Всего по контракту/In total under the contract	93 670 994,00	100,00%		13,61		98,52		

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:

ТОО "АсарСтройСервис"

ТЕХ. НАДЗОР: / SUPERVISION:

SUPERVISION:

СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: / CIVIL WORKS SUPERVISIOR:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ: / PLANNING SPECIALIST:

МЕНЕДЖЕР ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КПО Б.В.

SOCIAL PROJECT MANAGER KPO B.V.

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0623
Monthly report on the work performed with the Contract
Проект: Перенос ВЛ Освещения на КЛ ро ул.Сарайшык от ул. Петровского до Ул.Думова в г. Уральск ЗКО
Project:Replacement of street the lighting at Saraishyk street from Petrovskiy street to Daumov street WKO

месяц с начала работ : № 1
Month from the beginnign of work № 1

Заявка на Поставку: 17/C/04164
Call-off notice: 17/C/04164

месяц с начала года № 08
month from the beginning of a year №08
с 01.08.2017 г. по 31.08.2017 г.
from 01.08.2017 г. to 31.08.2017 г.

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current month	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек. Момент / to date
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours	0	0						

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением Environment pollution incidents: Type	за месяц / current month	на тек. Момент / to date
1. Воды / Water		
2. Почвы / Soil		
3. Воздуха / Air		

No.	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE)	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %				План на следующий месяц /Plan for next month	Примечание / Comments
				за отчетный месяц/ current month		на тек. момент с начала стройки / to date			
				от вида работ / %	от общ Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ Объёма / weighting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Восстановление оси трассы (II категория сложности)	112 053,21	0,12%	100,00	0,12	100,00	0,12		
2	Закрепление оси трассы (II категория сложности)	112 053,21	0,12%	100,00	0,12	100,00	0,12	0,00	
3	Земляные работы	459 569,16	0,49%	80,00	0,39	80,00	0,39	20,00	
4	Демонтажные работы (кабеля, опоры, подстанции)	691 322,00	0,74%						
5	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	1 857 458,00	1,98%						
6	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1 382 133,40	1,48%	50,00	0,74	50,00	0,74	50,00	
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	14 867 443,96	15,87%						
8	Кабель АПвБбШнг	10 368 357,96	11,07%	100,00	11,07	100,00	11,07	0,00	
9	Прокладка кабеля в траншее	9 570 791,97	10,22%						
10	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.	11 476 528,39	12,25%	100,00	12,25	100,00	12,25	0,00	
11	Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ.	2 692 025,18	2,87%						
12	Светильники	15 271 950,00	16,30%						
13	Муфты. Монтаж.	13 191 748,00	14,08%						
14	Знаки дорожные на металлических стойках. Солнечные дорожные маркеры.Установка.	5 911 971,14	6,31%						
15	Шкаф. Монтаж обсрудования	159 824,00	0,17%						
16	Стоимость опоры светофорной	1 382 410,00	1,48%						
17	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	171 240,00	0,18%	100,00	0,18	100,00	0,18	0,00	
18	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПЛЕНЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE								
19	ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS								
20	МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	1 997 800,00	2,13%	100,00	2,13	100,00	2,13		
21	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	1 994 314,42	2,13%						
22	Всего по контракту / In total under the contract:	93 670 994,00	100,00%		27,00		27,00		

План на следующую неделю в физических объемах / Plan for next week (description):

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:

ТЕХ. НАДЗОР / SUPERVISION:
SUPERVISION:

Менеджер по социальным проектам КПО Б.В.
Social Project Manager KPO b.v.:

Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0623
Monthly report on the work performed with the Contract
Проект: Перенос ВЛ Освещения на КЛ ро ул.Сарайшык от ул. Петровского до Ул.Думова в г. Уральск ЗКО
Project:Replacement of street the lighting at Saraishyk street from Petrovskiy street to Daumov street WKO

месяц с начала работ : № 1
Month from the beginnign of work № 1

Заявка на Поставку: 17/C/04164
Call-off notice: 17/C/04164

месяц с начала года № 08
month from the beginning of a year №08
с 01.08.2017 г. по 31.08.2017 г.
from 01.08.2017 г. to 31.08.2017 г.

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current month	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек. Момент / to date
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours	0	0						

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением:	за месяц / current month	на тек. Момент / to date
Environment pollution incidents. Type		
1. Воды / Water		
2. Почвы / Soil		
3. Воздуха / Air		

No.	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE)	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %				План на следующий месяц /Plan for next month	Примечание / Comments
				за отчетный месяц/ current month		на тек. момент с начала стройки / to date			
				от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Восстановление оси трассы (II категория сложности)	112 053,21	0,12%	100,00	0,12	100,00	0,12		
2	Закрепление оси трассы (II категория сложности)	112 053,21	0,12%	100,00	0,12	100,00	0,12	0,00	
3	Земляные работы	459 569,16	0,49%	80,00	0,39	80,00	0,39	20,00	
4	Демонтажные работы (кабеля, опоры, подстанции)	691 322,00	0,74%						
5	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	1 857 458,00	1,98%						
6	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1 382 133,40	1,48%	50,00	0,74	50,00	0,74	50,00	
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	14 867 443,96	15,87%						
8	Кабель АПвБбШнг	10 368 357,96	11,07%	100,00	11,07	100,00	11,07	0,00	
9	Прокладка кабеля в траншее	9 570 791,97	10,22%						
10	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.	11 476 528,39	12,25%	100,00	12,25	100,00	12,25	0,00	
11	Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ.	2 692 025,18	2,87%						
12	Светильники	15 271 950,00	16,30%						
13	Муфты. Монтаж.	13 191 748,00	14,08%						
14	Знаки дорожные на металлических стойках. Солнечные дорожные маркеры.Установка.	5 911 971,14	6,31%						
15	Шкаф. Монтаж оборудования	159 824,00	0,17%						
16	Стоимость опоры светофорной	1 382 410,00	1,48%						
17	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	171 240,00	0,18%	100,00	0,18	100,00	0,18	0,00	
18	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE								
19	ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS								
20	МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	1 997 800,00	2,13%	100,00	2,13	100,00	2,13		
21	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	1 994 314,42	2,13%						
22	Всего по контракту / In total under the Contract	93 670 994,00	100,00%		27,00		27,00		

План на следующую неделю в физических объемах / Plan for next week (description):

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:

ТЕХ. НАДЗОР: / SUPERVISION:
SUPERVISION:

Менеджер по социальным проектам КПО Б.В.
Social Project Manager KPO b.v.:

Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0623
Monthly report on the work performed with the Contract
Проект: Перенос ВЛ Освещения на КЛ по ул.Сарайшых от ул. Петровского до Ул.Думова в г. Уральск ЗКО
Project:Replacement of street the lighting at Saraishyk street from Petrovskiy street to Daumov street WKO

месяц с начала работ № 2
Month from the beginnign of work № 2

Заявка на Поставку 17/C/04164
Call-off notice 17/C/04164

месяц с начала года № 09
month from the beginning of a year №09
с 01.09.2017 г. по 30.09.2017 г.
from 01.09.2017 г. to 30.09.2017 г.

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No of man-hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current month	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек Момент / to date
	0	0						
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours	0							

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением	за месяц / current month	на тек. Момент / to date
Environment pollution incidents Type		
1. Воды / Water		
2. Почвы / Soil		
3. Воздуха / Air		

No	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE)	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %				План на следующий месяц /Plan for next month	Примечание / Comments
				за отчетный месяц/ current month		на тек. момент с начала стройки / to date			
				от вида работ / %	от общ Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ Объёма / weighting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Восстановление оси трассы (II категория сложности)	112 053,21	0,12%			100,00	0,12		
2	Закрепление оси трассы (II категория сложности)	112 053,21	0,12%			100,00	0,12	0,00	
3	Земляные работы	459 569,16	0,49%	10,00	0,05	90,00	0,44	10,00	
4	Демонтажные работы (кабеля, опоры, подстанции)	691 322,00	0,74%						
5	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	1 857 458,00	1,98%						
6	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1 382 133,40	1,48%	40,00	0,59	90,00	1,33	20,00	
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	14 867 443,96	15,87%						
8	Кабель АПвБбШнг	10 368 357,96	11,07%			100,00	11,07	0,00	
9	Прокладка кабеля в траншее	9 570 791,97	10,22%						
10	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.	11 476 528,39	12,25%			100,00	12,25	0,00	
11	Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ.	2 692 025,18	2,87%		0,00		0,00	90,00	
12	Светильники	15 271 950,00	16,30%						
13	Муфты. Монтаж.	13 191 748,00	14,08%						
14	Знаки дорожные на металлических стойках. Солнечные дорожные маркеры.Установка.	5 911 971,14	6,31%						
15	Шкаф. Монтаж оборудования	159 824,00	0,17%						
16	Стоимость опоры светофорной	1 382 410,00	1,48%						
17	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	171 240,00	0,18%			100,00	0,18	0,00	
18	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE								
19	ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS								
20	МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION	1 997 800,00	2,13%	100,00	0,00	100,00	2,13		
21	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION	1 994 314,42	2,13%						
22	Всего по контракту / In total under the contract	93 670 994,00	100,00%		0,64		27,64		

План на следующую неделю в физических объемах / Plan for next week (description)

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:

ТЕХ. НАДЗОР: / SUPERVISION:

Менеджер по социальным проектам КПО Б.В.
Social Project Manager KPO b.v.: