Счет-фактура № 00000000001 от 28.04.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" (2)

РНН и его адрес: 600700516989, Адрес: 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0021954 от 19.10.10 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 140 от 24.04.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050057,РК,г.Алматы,ул.Айманова,191

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: КГУ Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы (10)

РНН и адрес покупателя: 600400033693, 050057,РК,г.Алматы,ул.Айманова,191 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Благоустройство 11внутри дворовых территроий Бостандыкского района г. Алматы	шт	1	9 919 502.68	9 919 502.68	12%	1 190 340.32	11 109 843.00		
Всего по счету:					**9 919 502.68**		**1 190 340.32**	**11 109 843.00**		

Руководитель организации Абдуллаев Т. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Кассир

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ «Аппарт акима Бостандыкского района г.Алматы»	Типовая межведомственная Форма №КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан 16.11.94 г. за №73
Подрядчик: ТОО «Рустем-Техстрой»	

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство 11 внутри дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата			наименование	код
		№140	24.04.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге									Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 1991г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.)	Дополнительные затраты		В том числе НДС	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство внутри дворовых территорий	11 109 843	11 109 843							1 190 340	11 109 843
Всего:	11 109 843	11 109 843							1 190 340	11 109 843

Заказчик:
КГУ «Аппарт акима Бостандыкского района г.Алматы»

_____ **Ким В.М.**

Подрядчик:
ТОО «Рустем-Техстрой»

_____ **Абдуллаев Т.Е.**

Заказчик: КГУ «Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»

Договор: №140 от 24 апреля 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территории г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых территории по адресу: ул.Сатпаева 21,23,25,27 Бостандыкского района г.Алматы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	14,55	469,33	195,05	6829	2838	1,78	26
					274,27	4,68	3991	68	0,02	0
2.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	446,00	141,28	--	63010	--	0,88	393
					141,28	--	63010	--	--	--
3.	E0127-34-2	Установка бордюров	м	176,00	1631,46	7,63	287136	1342	0,80	141
					124,98	2,02	21997	356	0,01	1
4.	E0127-34-2	Установка поребриков	м	270,00	880,46	7,63	237723	2059	0,80	217
					124,98	2,02	33745	545	0,01	2
5.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	37,90	878,35	84,82	33290	3215	0,17	6
					24,59	13,42	932	509	0,05	2
6.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия	м2	1082,00	407,86	--	441305	--	0,17	179
					28,46	--	30796	--	--	--
7.	E0127-55-2	Добавить на толщину	м2	1082,00	256,44	--	277464	--	0,03	29
					18,31	--	19809	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						1346757	9453		992
							174280	1478		5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	210382
Всего накладных расходов:	210382
Итого с накладными	1557139

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	93428
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1650567
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1657169
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1673675
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3265286
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65306
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3330592
Налог на добавленную стоимость, 12 %	399671
Итого с НДС	3730263
Конкурсная скидка	86729
Итого с НДС	3643534

Принял: Ким В.М

Нач. ОКХ Сотимбеков А.М

Сдал:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» Товарищество с ограниченной ответственностью

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Энергоресурс-Строй Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Заказчик: КГУ «Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»

Договор: №140 от 24 апреля 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территории г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых территории по адресу: ул. Сатпаева 29а,б,в Бостандыкского района г.Алматы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-18-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	30,00	469,33	195,05	14080	5852	1,78	53
				274,27	4,68	8228	140	0,02	0
2.	E0127-20-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	618,00	141,28	--	87309	--	0,88	545
				141,28	--	87309	--	--	--
3.	E0127-34-2 Установка бордюров	м	445,00	1631,46	7,63	725999	3393	0,80	357
				124,98	2,02	55617	899	0,01	3
4.	E0127-34-2 Установка поребриков	м	173,00	880,46	7,63	152319	1319	0,80	139
				124,98	2,02	21622	350	0,01	1
5.	E0127-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	67,60	878,35	84,82	59377	5734	0,17	11
				24,59	13,42	1662	907	0,05	3
6.	E0127-55-1 Устройство асфальтобетонного покрытия	м2	1933,00	407,86	--	788394	--	0,17	320
				28,46	--	55018	--	--	--
7.	E0127-55-2 Добавить на толщину	м2	1933,00	256,44	--	495691	--	0,03	52
				18,31	--	35389	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2323169	16297		1478
							264845	2296		8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	319769
Всего накладных расходов:	319769
Итого с накладными	2642938

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	158576
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2801514
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2812720
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2840735
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	5542182
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	110844
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5653026
Налог на добавленную стоимость, 12 %	678363
Итого с НДС	6331389
Конкурсная скидка	86500
Итого с НДС	6244889

Принял: Ким В.М.

Сдал:

Нач. ОНХ Сотимбеков А.М.

Заказчик: КГУ «Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»

Договор: №140 от 24 апреля 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территории г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых территории по адресу: ул.Сатпаева 46,48 Бостандыкского района г.Алматы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5,80	469,33	195,05	2722	1131	1,78	10
					274,27	4,68	1591	27	0,02	0
2.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	137,00	141,28	--	19355	--	0,88	121
					141,28	--	19355	--	--	--
3.	E0127-34-2	Установка бордюров	м	89,00	1631,46	7,63	145200	679	0,80	71
					124,98	2,02	11123	180	0,01	1
4.	E0127-34-2	Установка поребриков	м	48,00	880,46	7,63	42262	366	0,80	39
					124,98	2,02	5999	97	0,01	0
5.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	13,50	878,35	84,82	11858	1145	0,17	2
					24,59	13,42	332	181	0,05	1
6.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия	м2	386,00	407,86	--	157434	--	0,17	64
					28,46	--	10987	--	--	--
7.	E0127-55-2	Добавить на толщину	м2	386,00	256,44	--	98984	--	0,03	10
					18,31	--	7067	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					477815	3321		318
							56454	485		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	68156
Всего накладных расходов:	68156
Итого с накладными	545971

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32758
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	578729
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	581044
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	586831
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1144888
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22898
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1167786
Налог на добавленную стоимость, 12 %	140134
Итого с НДС	1307920
Конкурсная скидка	86500
Итого с НДС	1221420

Принял: Ким В. М.

Сдал:

Нач. ОКК Сатимбеков А. М.

Счет-фактура № 00000000003 от 25.05.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" (2)

РНН и его адрес: 600700516989, Адрес: 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0021954 от 19.10.10 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 140 от 24.04.12г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050057,РК,г.Алматы,ул.Айманова,191

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: КГУ Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы (10)

РНН и адрес покупателя: 600400033693, 050057,РК,г.Алматы,ул.Айманова,191 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений, здания, сооружений (осуществления благоустройство 11 внутри дворовых территроий Бостандыкского района г. Алматы)	шт	1	12 735 798,21	12 735 798,21	12%	1 528 295,79	14 264 094,00		
Всего по счету:					12 735 798,21		1 528 295,79	14 264 094,00		

Руководитель организации Абдуллаев Т. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Кассир

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ «Аппарт акима Бостандыкского района г.Алматы»	Типовая межведомственная Форма №КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан 16.11.94 г. за №73
Подрядчик: ТОО «Рустем-Техстрой»	

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство 11 внутри дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за **май** 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата			наименование	код
		№140	24.04.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге									Всего
	С начала года по отчетный месяц включельно	В отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 1991г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.)	Дополнительные затраты		В том числе НДС	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство внутри дворовых территорий	25 373 936	14 264 094							1 528 296	14 264 094
Всего:	25 373 936	14 264 094							1 528 296	14 264 094

Заказчик:
КГУ «Аппарт акима Бостандыкского района г.Алматы»

Ким В.М.

Подрядчик:
ТОО «Рустем-Техстрой»

Абдуллаев Т.Е.

Заказчик: КГУ «Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»

Договор: №140 от 24 апреля 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территории г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых территории по адресу: Санаторий Алматы 4 Бостандыкского района г.Алматы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	8,90	469,33	195,05	4177	1736	1,78	16
					274,27	4,68	2441	42	0,02	0
2.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	241,00	141,28	--	34048	--	0,88	213
					141,28	--	34048	--	--	--
3.	E0127-34-2	Установка бордюров	м	230,00	1631,46	7,63	375235	1754	0,80	185
					124,98	2,02	28746	465	0,01	2
4.	E0127-34-2	Установка поребриков	м	11,00	880,46	7,63	9685	84	0,80	9
					124,98	2,02	1375	22	0,01	0
5.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	20,70	878,35	84,82	18182	1756	0,17	3
					24,59	13,42	509	278	0,05	1
6.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия	м2	592,00	407,86	--	241453	--	0,17	98
					28,46	--	16850	--	--	--
7.	E0127-55-2	Добавить на толщину	м2	592,00	256,44	--	151810	--	0,03	16
					18,31	--	10838	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						834590	5330		539
							94807	807		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	114449
Всего накладных расходов:	114449
Итого с накладными	949039

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	56942
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1005981
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1010005
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1020065
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1990114
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39802
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2029916
Налог на добавленную стоимость, 12 %	243590
Итого с НДС	2273506
Конкурсная скидка	587886
Итого с НДС	1685620

Принял: Ким В.М.

Нач. Окх. Сатимбеков А.М.

Сдал:

«РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» Товарищество с ограниченной ответственностью

Энергоресурс-Строй Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик: КГУ «Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»

Договор: №140 от 24 апреля 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территории г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых территории по адресу: Санаторий Алматы 2, 3 Бостандыкского района г.Алматы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	27,00	469,33	195,05	12672	5266	1,78	48
					274,27	4,68	7405	126	0,02	0
2.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	510,00	141,28	--	72052	--	0,88	450
					141,28	--	72052	--	--	--
3.	E0127-34-2	Установка бордюров	м	416,00	1631,46	7,63	678686	3172	0,80	334
					124,98	2,02	51993	840	0,01	3
4.	E0127-34-2	Установка поребриков	м	94,00	880,46	7,63	82763	717	0,80	75
					124,98	2,02	11748	190	0,01	1
5.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	63,70	878,35	84,82	55951	5403	0,17	11
					24,59	13,42	1566	855	0,05	3
6.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия	м2	1800,00	407,86	--	734149	--	0,17	298
					28,46	--	51232	--	--	--
7.	E0127-55-2	Добавить на толщину	м2	1800,00	256,44	--	461585	--	0,03	48
					18,31	--	32954	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					2097858 228950	14558 2011		1264 7
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						276462		
		Всего накладных расходов:						276462		
		Итого с накладными						2374320		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						142459		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2516779		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2526846		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2552014		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						4978897		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						99578		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5078475		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						609417		
		Итого с НДС						5687892		
		Конкурсная скидка						587886		
		Итого с НДС						5100006		

Принял: Ким В.М.

Сдал:

Заказчик: КГУ «Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»

Договор: №140 от 24 апреля 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Электроосвещение дворовых территории Бостандыкского района г.Алматы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			в т.ч. ЗП машинистов		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Санаторий Алматы 1, 5 Электроосвещение										
1	Е0101-164-2	-Разработка грунта под стойки опор	3,6	251,77	-	906	-	922	1,77	6		
		м3		251,77	-	906	-	101,7	-	-		
2	Е0101-166-2	-Обратная засыпка грунта	0,36	154,22	-	56	-	56	1,12	-		
		м3		154,22	-	56	-	101,7	-	-		
3	Е0101-164-2	-Выравнивание лишнего грунта	3,24	251,77	-	816	-	830	1,77	6		
		м3		251,77	-	816	-	101,7	-	-		
4	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментовпод стойки опор	3,24	7247,18	113,07	23481	366	2579	5,07	16		
		м3		799,54	42,72	2591	138	94,5	0,21	1		
5	Е0109-53-3	-Монтаж металлоконструкций опоры	0,6198	18670,55	783,63	11572	486	8546	109,25	68		
		т		16870,5	152,66	10456	95	81	0,75	-		
6	С12021-245	-Стоимость металлоконструкций опоры	0,6198	172800	-	107101	-	-	-	-		
		т		-	-	-	-	-	-	-		
7	Ц0108-572-2	-Монтаж вводного щитка	6	448,21	77,51	2689	465	1686	2,3	14		
		шт		310,5	18,17	1863	109	85,5	0,11	1		
8	С151803-194	-К654М-У3	6	3040	-	18240	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
9	Ц0108-593-1	-Кронштейны со светильниками	6	474,6	185,15	2848	1111	1586	1,56	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		по колоннам, фермам, балкам на мостиках		256,45	52,78	1539	317	85,5	0,31	2
		шт								
10	С151703-9	-Стоимость светильников ЖКУ16-150-001	6	8370	-	50220	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С151706-88	-Стоимость ламп Днат-150	6	1020	-	6120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков	1	746,16	47,54	746	48	597	3,45	3
		шт		595,13	18,84	595	19	97,2	0,09	-
13	С151803-158	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	-	18600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-148-1	-Прокладка провода в стойке опоры	140	30,97	2,42	4336	338	2781	0,12	16
		м		22,66	0,58	3172	81	85,5	-	-
15	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,14	9230	-	1292	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Санаторий Алматы 2, 3 Электроосвещение								
16	Е0101-164-2	-Разработка грунта под стойки опор	3,6	251,77	-	906	-	922	1,77	6
		м3		251,77	-	906	-	101,7	-	-
17	Е0101-166-2	-Обратная засыпка грунта	0,36	154,22	-	56	-	56	1,12	-
		м3		154,22	-	56	-	101,7	-	-
18	Е0101-164-2	-Выравнивание лишнего грунта	3,24	251,77	-	816	-	830	1,77	6
		м3		251,77	-	816	-	101,7	-	-
19	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментовпод стойки опор	3,24	7247,18	113,07	23481	366	2579	5,07	16
		м3		799,54	42,72	2591	138	94,5	0,21	1
20	Е0109-53-3	-Монтаж металлоконструкций опоры	0,6198	18670,55	783,63	11572	486	8546	109,25	68
		т		16870,5	152,66	10456	95	81	0,75	-
21	С12021-245	-Стоимость металлоконструкций опоры	0,6198	172800	-	107101	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-572-2	-Монтаж вводного щитка	6	448,21	77,51	2689	465	1686	2,3	14
		шт		310,5	18,17	1863	109	85,5	0,11	1
23	С151803-194	-К654М-У3	6	3040	-	18240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-593-1	-Кронштейны со светильниками	6	474,6	185,15	2848	1111	1586	1,56	9
9		по колоннам, фермам, балкам								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на мостиках		256,45	52,78	1539	317	85,5	0,31	2
				шт						
25	С151703-9	-Стоимость светильников ЖКУ16-150-001	6	8370	-	50220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
26	С151706-88	-Стоимость ламп Днат-150	6	1020	-	6120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
27	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков	1	746,16	47,54	746	48	597	3,45	3
				595,13	18,84	595	19	97,2	0,09	-
				шт						
28	С151803-158	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	-	18600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
29	Ц0108-148-1	-Прокладка провода в стойке опоры	140	30,97	2,42	4336	338	2781	0,12	16
				м						
30	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,14	22,66	0,58	3172	81	85,5	-	-
				9230	-	1292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				1000м						
		Си Снхая 6,16 Электроосвещение								
31	Е0101-164-2	-Разработка грунта под стойки опор	9,6	251,77	-	2417	-	2458	1,77	17
				м3						
32	Е0101-166-2	-Обратная засыпка грунта	0,96	251,77	-	2417	-	101,7	-	-
				154,22	-	148	-	151	1,12	1
				м3						
33	Е0101-164-2	-Выравнивание лишнего грунта	8,6	154,22	-	148	-	101,7	-	-
				251,77	-	2165	-	2202	1,77	15
				м3						
34	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментовпод стойки опор	8,6	251,77	-	2165	-	101,7	-	-
				7247,18	113,07	62326	972	6845	5,07	44
				м3						
35	Е0109-53-3	-Монтаж металлоконструкций опоры	1,65	799,54	42,72	6876	367	94,5	0,21	2
				18670,55	783,63	30859	1295	22790	109,25	181
				т						
36	С12021-245	-Стоимость металлоконструкций опоры	1,65	16870,5	152,66	27884	252	81	0,75	1
				172800	-	285604	-	-	-	-
				т						
37	Ц0108-572-2	-Монтаж вводного щитка	16	448,21	77,51	7171	1240	4496	2,3	37
				шт						
38	С151803-194	-К654М-У3	16	310,5	18,17	4968	291	85,5	0,11	2
				3040	-	48640	-	-	-	-
				шт						
39	Ц0108-593-1-9	-Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	16	474,6	185,15	7594	2962	4230	1,56	25
				256,45	52,78	4103	845	85,5	0,31	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
40	С151703-9	-Стоимость светильников ЖКУ16-150-001	16	8370	-	133920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	С151706-88	-Стоимость ламп Днат-150	16	1020	-	16320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков	1	746,16	47,54	746	48	597	3,45	3
		шт		595,13	18,84	595	19	97,2	0,09	-
43	С151803-158	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	-	18600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0108-148-1	-Прокладка провода в стойке опоры	350	30,97	2,42	10840	845	6952	0,12	40
		м		22,66	0,58	7929	201	85,5	-	1
45	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,35	9230	-	3231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Сатпаева 64б,в,г Электроосвещение								
46	Е0101-164-2	-Разработка грунта под стойки опор	6,6	251,77	-	1662	-	1690	1,77	12
		м3		251,77	-	1662	-	101,7	-	-
47	Е0101-166-2	-Обратная засыпка грунта	0,66	154,22	-	102	-	104	1,12	1
		м3		154,22	-	102	-	101,7	-	-
48	Е0101-164-2	-Выравнивание лишнего грунта	6	251,77	-	1511	-	1536	1,77	11
		м3		251,77	-	1511	-	101,7	-	-
49	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментовпод стойки опор	6	7247,18	113,07	43483	678	4776	5,07	30
		м3		799,54	42,72	4797	256	94,5	0,21	1
50	Е0109-53-3	-Монтаж металлоконструкций опоры	1,14	18670,55	783,63	21215	890	15668	109,25	124
		т		16870,5	152,66	19170	173	81	0,75	1
51	С12021-245	-Стоимость металлоконструкций опоры	1,14	172800	-	196353	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
52	Ц0108-572-2	-Монтаж вводного щитка	11	448,21	77,51	4930	853	3091	2,3	25
		шт		310,5	18,17	3416	200	85,5	0,11	1
53	С151803-194	-К654М-У3	11	3040	-	33440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0108-593-1-9	-Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	11	474,6	185,15	5221	2037	2908	1,56	17
		шт		256,45	52,78	2821	581	85,5	0,31	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С151703-9	-Стоимость светильников ЖКУ16-150-001	11	8370	-	92070	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	С151706-88	-Стоимость ламп Днат-150	11	1020	-	11220	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков	1	746,16	47,54	746	48	597	3,45	3
		шт		595,13	18,84	595	19	97,2	0,09	-
58	С151803-158	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	-	18600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Ц0108-148-1	-Прокладка провода в стойке опоры	240	30,97	2,42	7433	580	4767	0,12	28
		м		22,66	0,58	5437	138	85,5	-	1
60	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,24	9230	-	2215	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Сатпаева 46, 48 Электроосвещение								
61	Е0101-164-2	-Разработка грунта под стойки опор	1,8	251,77	-	453	-	461	1,77	3
		м3		251,77	-	453	-	101,7	-	-
62	Е0101-166-2	-Обратная засыпка грунта	0,18	154,22	-	28	-	28	1,12	-
		м3		154,22	-	28	-	101,7	-	-
63	Е0101-164-2	-Выравнивание лишнего грунта	1,62	251,77	-	408	-	415	1,77	3
		м3		251,77	-	408	-	101,7	-	-
64	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментовпод стойки опор	1,62	7247,18	113,07	11740	183	1289	5,07	8
		м3		799,54	42,72	1295	69	94,5	0,21	-
65	Е0109-53-3	-Монтаж металлоконструкций опоры	0,3099	18670,55	783,63	5786	243	4273	109,25	34
		т		16870,5	152,66	5228	47	81	0,75	-
66	С12021-245	-Стоимость металлоконструкций опоры	0,3099	172800	-	53551	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
67	Ц0108-572-2	-Монтаж вводного щитка	3	448,21	77,51	1345	233	843	2,3	7
		шт		310,5	18,17	932	55	85,5	0,11	-
68	С151803-194	-К654М-У3	3	3040	-	9120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	Ц0108-593-1-9	-Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	3	474,6	185,15	1424	555	793	1,56	5
		шт		256,45	52,78	769	158	85,5	0,31	1
70	С151703-9	-Стоимость светильников	3	8370	-	25110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖКУ16-150-001								
				шт						
71	С151706-88	-Стоимость ламп Днат-150	3	1020	-	3060	-	-	-	-
				шт						
72	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков	1	746,16	47,54	746	48	597	3,45	3
				шт						
73	С151803-158	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	595,13 18600	18,84 -	595 18600	19 -	97,2 -	0,09 -	- -
				шт						
74	Ц0108-148-1	-Прокладка провода в стойке опоры	80	30,97	2,42	2478	193	1589	0,12	9
				м						
75	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,08	22,66 9230	0,58 -	1812 738	46 -	85,5 -	- -	- -
				1000м						
		Сатпаева 29а,б,в Электроосвещение								
76	Е0101-164-2	-Разработка грунта под стойки опор	7,2	251,77	-	1813	-	1844	1,77	13
				м3						
77	Е0101-166-2	-Обратная засыпка грунта	0,72	251,77 154,22	- -	1813 111	- -	101,7 113	- 1,12	- 1
				м3						
78	Е0101-164-2	-Выравнивание лишнего грунта	6,48	154,22 251,77	- -	111 1631	- -	101,7 1659	- 1,77	- 11
				м3						
79	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментовпод стойки опор	6,48	251,77 7247,18	- 113,07	1631 46962	- 733	101,7 5158	- 5,07	- 33
				м3						
80	Е0109-53-3	-Монтаж металлоконструкций опоры	1,24	799,54 18670,55	42,72 783,63	5181 23144	277 971	94,5 17093	0,21 109,25	1 135
				т						
81	С12021-245	-Стоимость металлоконструкций опоры	1,24	16870,5 172800	152,66 -	20913 214203	189 -	81 -	0,75 -	1 -
				т						
82	Ц0108-572-2	-Монтаж вводного щитка	12	448,21	77,51	5379	930	3372	2,3	28
				шт						
83	С151803-194	-К654М-У3	12	310,5 3040	18,17 -	3726 36480	218 -	85,5 -	0,11 -	1 -
				шт						
84	Ц0108-593-1-9	-Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	12	474,6 256,45	185,15 52,78	5695 3077	2222 633	3173 85,5	1,56 0,31	19 4
				шт						
85	С151703-9	-Стоимость светильников ЖКУ16-150-001	12	8370	-	100440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	С151706-88	-Стоимость ламп Днат-150	12	1020	-	12240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
87	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков	1	746,16	47,54	746	48	597	3,45	3
		шт		595,13	18,84	595	19	97,2	0,09	-
88	С151803-158	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	-	18600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	Ц0108-148-1	-Прокладка провода в стойке опоры	260	30,97	2,42	8052	628	5164	0,12	30
		м		22,66	0,58	5890	150	85,5	-	1
90	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,26	9230	-	2400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Сатпаева 30 Электроосвещение								
91	Е0101-164-2	-Разработка грунта под стойки опор	2,4	251,77	-	604	-	615	1,77	4
		м3		251,77	-	604	-	101,7	-	-
92	Е0101-166-2	-Обратная засыпка грунта	0,24	154,22	-	37	-	38	1,12	-
		м3		154,22	-	37	-	101,7	-	-
93	Е0101-164-2	-Выравнивание лишнего грунта	2,16	251,77	-	544	-	553	1,77	4
		м3		251,77	-	544	-	101,7	-	-
94	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментовпод стойки опор	2,16	7247,18	113,07	15654	244	1719	5,07	11
		м3		799,54	42,72	1727	92	94,5	0,21	-
95	Е0109-53-3	-Монтаж металлоконструкций опоры	0,4132	18670,55	783,63	7715	324	5698	109,25	45
		т		16870,5	152,66	6971	63	81	0,75	-
96	С12021-245	-Стоимость металлоконструкций опоры	0,4132	172800	-	71401	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	Ц0108-572-2	-Монтаж вводного щитка	4	448,21	77,51	1793	310	1124	2,3	9
		шт		310,5	18,17	1242	73	85,5	0,11	-
98	С151803-194	-К654М-У3	4	3040	-	12160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	Ц0108-593-1-9	-Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	4	474,6	185,15	1898	741	1058	1,56	6
		шт		256,45	52,78	1026	211	85,5	0,31	1
100	С151703-9	-Стоимость светильников ЖКУ16-150-001	4	8370	-	33480	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С151706-88	-Стоимость ламп Днат-150	4	1020	-	4080	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
102	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков	1	746,16	47,54	746	48	597	3,45	3
		шт		595,13	18,84	595	19	97,2	0,09	-
103	С151803-158	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	-	18600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
104	Ц0108-148-1	-Прокладка провода в стойке опоры	100	30,97	2,42	3097	242	1986	0,12	12
		м		22,66	0,58	2266	58	85,5	-	-
105	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,1	9230	-	923	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Сатпаева 21,23,25,27 Электроосвещение								
106	Е0101-164-2	-Разработка грунта под стойки опор	4,8	251,77	-	1208	-	1229	1,77	9
		м3		251,77	-	1208	-	101,7	-	-
107	Е0101-166-2	-Обратная засыпка грунта	0,48	154,22	-	74	-	75	1,12	1
		м3		154,22	-	74	-	101,7	-	-
108	Е0101-164-2	-Выравнивание лишнего грунта	4,3	251,77	-	1083	-	1101	1,77	8
		м3		251,77	-	1083	-	101,7	-	-
109	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментовпод стойки опор	4,3	7247,18	113,07	31163	486	3423	5,07	22
		м3		799,54	42,72	3438	184	94,5	0,21	1
110	Е0109-53-3	-Монтаж металлоконструкций опоры	0,8264	18670,55	783,63	15429	648	11395	109,25	90
		т		16870,5	152,66	13942	126	81	0,75	1
111	С12021-245	-Стоимость металлоконструкций опоры	0,8264	172800	-	142802	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
112	Ц0108-572-2	-Монтаж вводного щитка	8	448,21	77,51	3586	620	2248	2,3	18
		шт		310,5	18,17	2484	145	85,5	0,11	1
113	С151803-194	-К654М-У3	8	3040	-	24320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	Ц0108-593-1-9	-Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	8	474,6	185,15	3797	1481	2115	1,56	13
		шт		256,45	52,78	2052	422	85,5	0,31	2
115	С151703-9	-Стоимость светильников ЖКУ16-150-001	8	8370	-	66960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	С151706-88	-Стоимость ламп Днат-150	8	1020	-	8160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков	1	746,16	47,54	746	48	597	3,45	3
		шт		595,13	18,84	595	19	97,2	0,09	-
118	С151803-158	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	-	18600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	Ц0108-148-1	-Прокладка провода в стойке опоры	180	30,97	2,42	5575	435	3575	0,12	21
		м		22,66	0,58	4078	104	85,5	-	1
120	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,18	9230	-	1661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Сатпаева 15,17,19 Электроосвещение								
121	Е0101-164-2	-Разработка грунта под стойки опор	6,6	251,77	-	1662	-	1690	1,77	12
		м3		251,77	-	1662	-	101,7	-	-
122	Е0101-166-2	-Обратная засыпка грунта	0,66	154,22	-	102	-	104	1,12	1
		м3		154,22	-	102	-	101,7	-	-
123	Е0101-164-2	-Выравнивание лишнего грунта	6	251,77	-	1511	-	1536	1,77	11
		м3		251,77	-	1511	-	101,7	-	-
124	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментовпод стойки опор	6	7247,18	113,07	43483	678	4776	5,07	30
		м3		799,54	42,72	4797	256	94,5	0,21	1
125	Е0109-53-3	-Монтаж металлоконструкций опоры	1,14	18670,55	783,63	21215	890	15668	109,25	124
		т		16870,5	152,66	19170	173	81	0,75	1
126	С12021-245	-Стоимость металлоконструкций опоры	1,14	172800	-	196353	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
127	Ц0108-572-2	-Монтаж вводного щитка	11	448,21	77,51	4930	853	3091	2,3	25
		шт		310,5	18,17	3416	200	85,5	0,11	1
128	С151803-194	-К654М-У3	11	3040	-	33440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
129	Ц0108-593-1-9	-Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	11	474,6	185,15	5221	2037	2908	1,56	17
		шт		256,45	52,78	2821	581	85,5	0,31	3
130	С151703-9	-Стоимость светильников ЖКУ16-150-001	11	8370	-	92070	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
131	С151706-88	-Стоимость ламп Днат-150	11	1020	-	11220	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
132	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков	1	746,16	47,54	746	48	597	3,45	3
		шт		595,13	18,84	595	19	97,2	0,09	-
133	С151803-158	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	-	18600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	Ц0108-148-1	-Прокладка провода в стойке опоры	240	30,97	2,42	7433	580	4767	0,12	28
		м		22,66	0,58	5437	138	85,5	-	1
135	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,24	9230	-	2215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3119404	35772			1768
			Тенге			278515	9621			53
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1271828	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18315	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	94832	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1140478	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			81728	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12259	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			81213	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1434769	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		607
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	107091	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			324600	-	-		-
	Материалы -		Тенге			39090	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	57900	-		-
	Местные материалы -		Тенге			224681	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			56359	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8454	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22858	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			403817	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		409
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	66353	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1522976	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8085	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	135404	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1374468	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			109677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		55
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	16452	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1730612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		930
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151856	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3569201
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3583478
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3619170
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	7060884
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	141218
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7202102
Налог на добавленную стоимость, 12 %	864252
Итого с НДС	8066354
Конкурсная скидка, 20 %	587886
Итого с НДС	7478468

Принял: Сдал: