Счет-фактура № 26 от 20 июля 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 25 от 16.04.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: , БИН: 030840005311, Дет/сад с.Курчум КГКП (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Дет/сад с.Курчум КГКП (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: , БИН: 030840005311, (10а)

ИИК покупателя: (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли в здании КГКП " Детский сад с Курчум	тенге	1	5 102 041,07	5 102 041,07	12%	612 244,93	5 714 286,00	0	
Всего по счету:					**5 102 041,07**		**612 244,93**	**5 714 286,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС" ЖШС

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Старший бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГКП"Детский сад села Курчум"
071200, РК, ВКО Курчумский район
с. Курчум ул. Бунтовских, 14. ИИК KZ956010151000045668 БИН 030840005311 РНН 180600210294
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326

Наменование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании КГКП " Детский сад села Курчум"

Договор №25 от 16.04.2014г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ за июль 2014 года

20.07.2014г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 3	9 119 894	3 852 847	-	5 102 041	2 113 438	
НДС 12%	1 094 387			612 245		
Итого	**10 214 286**			**5 714 286**		
Аванс 30%	1 714 286			1 714 286		
Всего к оплате	**8 500 000**			**4 000 000**		

Заказчик:
И. о. зав. детского сада:

Кудабаева Н.К.

Технадзор:
ТОО "БМВ и Ж"

Бурмистров В. В.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е. О.

Заказчик: КГКП "Детский сад села Курчум"
071200, РК, ВКО Курчумский район
с. Курчум ул. Бунтовских, 14. ИИК KZ956010151000045668 БИН 030840005311 РНН 180600210294
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326
Наменование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании КГКП "Детский сад села Курчум"
Договор №25 от 16.04.2014г.

Акт №3
приемки выполненных работ от 20 июля за июль 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. На ремонтно-строительные работы								
		Раздел 2 Монтажные работы								
25	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м /парапет/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 кладки*	27,92	8640,45 900,45	419,8 157,5	241241 25141	11721 4397	31369 106,2	5,8305 0,7625	163 21
26	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм /С-8/ *т*	0,1207	32300		3899				
		2.1 Сборные каналы и вентиляционные короба								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е8-14-3	Кладка неармированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	21,96	709,03	34,55	15570	759	4538	1,1845	26
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		181,64	12,94	3989	284	106,2	0,06313	1
28	Е6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /толщиной 50мм/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	23,35	914,63	17,56	21357	410	935	0,2323	5
		м2		35,71	6,64	834	155	94,5	0,03238	1
29	Е6-10-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщиныК=-5,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	-116,75	88,89	1,78	-10378	-208	-323	0,01484	-2
		м2		2,25	0,68	-263	-79	94,5	0,00325	–
30	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,0375	5604,41	409,16	210	15	83	13,34	1
		т		2173,5	154,69	82	6	94,5	0,75	–
31	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,0387	32300		1250				
		т								
	2.2 Кровля									
45	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30 мм) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	547,22	220,58	19,93	120706	10906	27722	0,27945	153
		м2 стяжки		39,85	7,45	21807	4077	107,1	0,03638	20
46	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25.	8208,3	8,08	0,18	66323	1477	1670	0,00104	9
		м2 стяжки		0,13	0,06	1067	492	107,1	0,00038	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича /под опоры/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,72	9284,93	457,36	6685	329	1147	7,659	6
		м3 кладки		1327,39	171,56	956	124	106,2	0,8375	1
48	Е10-14-1	Установка стропил ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	16,408	21898,02	417,85	359303	6856	72027	25,415	417
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	64108	2584	108	0,775	13
49	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0776	75900		5890				
		т								
50	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0368	149300		5494				
		т								
51	Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	130	255,93	3,72	33271	484	6063	0,2921	38
		м2		42,95	0,59	5584	77	107,1	0,0075	1
52	Е10-3-5	Устройство карнизов ктрр1=1,5; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	100	801,95	9,43	80195	943	27046	2,145	215
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	24685	358	108	0,01738	2
53	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	353	1976,19	10,25	697595	3618	120126	1,9665	694
		м2 кровли		313,89	3,85	110803	1359	107,1	0,01875	7
		Всего прямые затраты				**1648611**	**37310**			**1725**
						258793	**13834**			**70**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1352509				
		Накладные расходы, тенге				292403				
		- заработная плата, тенге				43860				
		- трудоемкость, чел-ч				146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				116461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Всего	**2057475**
	Временные здания и сооружения (3,4 %)	55963
	Всего с временными	2113438
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	45020
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21134
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8454
	Транспортирование материалов	0
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2188046**
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**5002001**
	Налог (2 %)	100040
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5102041**
	НДС (12 %)	612245
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5714286**

Заказчик:
И.о. зав. детского сада:

Кудабаева Н.К.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

Бурмистров В. В.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е. О.