Счет-фактура № 28 от 28 августа 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 25 от 16.04.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: , БИН: 030840005311, Дет/сад с.Курчум КГКП (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Дет/сад с.Курчум КГКП (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: , БИН: 030840005311, (10а)

ИИК покупателя: (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли в зданиии КГКП " Детский сад с Курчум	тенге	1	4 309 816,07	4 309 816,07	12%	517 177,93	4 826 994,00	0	
Всего по счету:					**4 309 816,07**		**517 177,93**	**4 826 994,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Старший бухгалтер
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГКП"Детский сад села Курчум"
071200, РК, ВКО Курчумский район
с. Курчум ул. Бунтовских, 14. ИИК KZ956010151000045668 БИН 030840005311 РНН 180600210294
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании КГКП " Детский сад села Курчум"
Договор №25 от 16.04.2014г.

Форма КС-3

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ за август 2014 года

28.08.2014г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 4	13 429 710	6 056 756	-	4 309 816	2 203 909	
НДС 12%	1 611 565			517 178		
Итого	**15 041 280**			**4 826 994**		
Аванс 30%	4 512 384			1 448 098		
Всего к оплате	**10 528 896**			**3 378 896**		

Заказчик:
И. о. зав. детского сада:

Кудабаева Н.К.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

Бурмистров В. В.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е. О.

Заказчик: КГКП "Детский сад села Курчум"
071200, РК, ВКО Курчумский район
с. Курчум ул. Бунтовских, 14 ИИК KZ956010151000045668 БИН 030840005311 РНН 180600210294
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326
Наменование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании КГКП "Детский сад села Курчум"
Договор №25 от 16.04.2014г.

Акт №4
приемки выполненных работ от 28 августа за август 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. На ремонтно-строительные работы								
		Раздел 2 Монтажные работы								
20	Е6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /толщиной 50 мм/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	-53,06	934,01	17,56	-49559	-932	-2123	0,23	-12
		м2		35,71	6,64	-1895	-352	94,5	0,03	-2
21	Е6-10-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщиныК=-5,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	265,3	90,83	1,78	24097	472	734	0,01	3
		м2		2,25	0,68	597	180	94,5		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м /парапет/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	-5,56	8640,45	419,8	-48041	-2334	-6248	5,83	-32
		м3 кладки		900,45	157,5	-5007	-876	106,2	0,76	-4
26	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм /С-8/	-0,0483	32300		-1560				
		т								
		2.1 Сборные каналы и вентиляционные короба								
28	Е6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /толщиной 50мм/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	-23,35	914,63	17,56	-21357	-410	-935	0,23	-5
		м2		35,71	6,64	-834	-155	94,5	0,03	-1
29	Е6-10-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщиныК=-5,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	-116,75	88,89	1,78	-10378	-208	-323	0,01	-2
		м2		2,25	0,68	-263	-79	94,5		–
30	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	-0,0375	5604,41	409,16	-210	-15	-83	13,34	-1
		т		2173,5	154,69	-82	-6	94,5	0,75	–
31	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	-0,0387	32300		-1250				
		т								
		2.2 Кровля								
		Всего прямые затраты				**-108258**	**-3427**			**-49**
						-7484	**-1288**			**-7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-97347				
		Накладные расходы, тенге				-8978				
		- заработная плата, тенге				-1346,7				
		- трудоемкость, чел-ч				-4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-117236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего исключается				**-234472**				
		Раздел 2 Монтажные работы								
		2.1 Сборные каналы и вентиляционные короба								
28	E20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /разрез 1-1, 2-2, 9-9, Р 1,8м/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	12,54	1897,38	10,5	23793	132	2513	1,0557	13
		м2 поверхности воздуховодов		170	3,94	2132	49	115,2	0,01925	–
29	E20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /разрез 3-3, 4-4, Р 0,64м/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4,602	2000,36	13,23	9206	61	1412	1,6215	7
		м2 поверхности воздуховодов		261,34	4,95	1203	23	115,2	0,02425	–
30	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /разрез 5-5 Р 1,6м/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	11,12	1961,25	11,44	21809	127	2956	1,403	16
		м2 поверхности воздуховодов		226,41	4,28	2518	48	115,2	0,02088	–
31	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /разрез 6-6 Р 1,2м/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4,514	1961,25	11,44	8853	52	1199	1,403	6
		м2 поверхности воздуховодов		226,41	4,28	1022	19	115,2	0,02088	–
32	E20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /разрез 7-7, Р 0,72м/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2,788	2000,36	13,23	5577	37	856	1,6215	5
		м2 поверхности воздуховодов		261,34	4,95	729	14	115,2	0,02425	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	E20-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1800 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3	2029,3	20,19	6088	61	628	1,058	3
		зонт		173,36	8,44	520	25	115,2	0,0375	–
34	E20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 640 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	1158,59	8,69	2317	17	221	0,5635	1
		зонт		93,15	2,81	186	6	115,2	0,0125	–
35	E20-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	1656,74	15,41	3313	31	358	0,8855	2
		зонт		150,08	5,63	300	11	115,2	0,025	–
36	E20-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1200 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1	1536,74	15,41	1537	15	180	0,8855	1
		зонт		150,08	5,63	150	6	115,2	0,025	–
37	E20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 720 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1	1158,59	8,69	1159	9	111	0,5635	1
		зонт		93,15	2,81	93	3	115,2	0,0125	–
	2.2 Кровля									
38	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	547,22	234,31	1,49	128219	815	18525	0,17825	98
		м2 изолируемой поверхности		31,05	0,56	16991	306	107,1	0,00275	2
39	E12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	547,22	201,26	5,9	110133	3229	49123	0,46345	254
		м2 утепляемого покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				81,51	2,23	44604	1220	107,2	0,01075	6
40	1-3-172									
		Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	38,2903	7070		270712				
		м3								
47	Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	60,96	255,93	3,72	15601	227	2842	0,2921	18
		м2								
				42,95	0,59	2618	36	107,1	0,0075	–
48	Е10-3-5	Устройство карнизов ктрр1=1,5; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	26,74	801,95	9,43	21444	252	7233	2,145	57
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				246,85	3,58	6601	96	108	0,01738	–
49	Е12-7-5									
		Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	431,55	1976,19	10,25	852825	4423	146856	1,9665	849
		м2 кровли								
				313,89	3,85	135459	1661	107,1	0,01875	8
50	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,1742	184000		32053				
		т								
51	Е10-15-1									
		Устройство слуховых окон ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	3246,04	102,01	6492	204	2478	6,992	14
		слуховое окно								
				1107,45	39,38	2215	79	108	0,1875	–
52	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	1	3960		3960				
		м2								
53	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6	1782,9	10,25	10697	62	1770	1,702	10
		м2 кровли								
				271,69	3,85	1630	23	107,1	0,01875	–
54	Е12-12-1									
		Ограждение кровель перилами ктрр1=1,5; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	130	547,69	3,11	71200	404	1710	0,0885	12
		м ограждения								
				11,13	1,15	1447	150	107,1	0,00563	1
55	Е58-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	13,4	334,24	0,62	4479	8	289	0,1478	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		20,05	0,09	269	1	107,1	0,001	–
56	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	16,41	599,34	35,14	9835	577	2756	0,897	15
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	2335	217	108	0,065	1
57	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	577,48	20,49	0,91	11833	526	3479	0,029	17
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	2703	196	120	0,00168	1
		Раздел 3 Перевозка								
		3.0 Подраздел без наименования								
58	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	42,3	27,1	27,1	1146	1146	–	–	–
		т		–	18,97	–	802	–	0,03984	2
59	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, строительного мусора	42,3	45	45	1904	1904	381	–	–
		т		–	9	–	381	100	0,0189	1
		Всего прямые затраты				**1636185**	**14319**			**1401**
						225725	**5372**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1396144				
		Накладные расходы, тенге				247876				
		- заработная плата, тенге				37181				
		- трудоемкость, чел-ч				124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				113044				
		Всего				**1997105**				

Локальная смета 2-1-2

Тех решение

Раздел 2 Включаемые виды работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30 мм) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	547,22	220,58	19,93	120706	10906	27696	0,27945	153
		м2 стяжки		39,85	7,45	21807	4077	107	0,03638	20
21	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8208,3	8,08	0,18	66323	1477	1668	0,00104	9
		м2 стяжки		0,13	0,06	1067	492	107	0,00038	3
22	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	58,67	27,1	27,1	1590	1590	–	–	–
		т		–	18,97	–	1113	–	0,03984	2
23	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, строительного мусора	58,67	45	45	2640	2640	528	–	–
		т		–	9	–	528	100	0,0189	1
24	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	253,48	26,45	0,02	6705	5	949	0,0213	5
		м2		4,16	–	1054	–	90	–	–
		2.1 Козырек №1								
25	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,007	22541,72	316,57	158	2	30	22,5	–
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	24	1	120	0,58	–
26	Е10-14-1	Установка стропил	0,043	21304,82	334,28	916	14	181	22,1	1
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	146	5	120	0,62	–
27	Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	17,6	222,05	3,72	3908	65	912	0,2921	5
		м2		42,95	0,59	756	10	119	0,0075	–
28	Е10-3-4	Устройство фронтонов	7,1	803,18	8,67	5703	62	919	0,68	5
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	743	23	120	0,016	–
29	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	17,6	20,49	0,91	361	16	106	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	82	6	120	0,00168	–
30	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -(стропил)	0,05	573,75	28,11	29	1	8	0,78	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	6	1	120	0,052	–
31	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	17,6	1713,26	34,25	30153	603	943	0,317	6
		м2		51,08	8,45	899	149	90	0,0302	1
		2.2 Козырек №2								
32	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,007	22541,72	316,57	158	2	30	22,5	–
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	24	1	120	0,58	–
33	Е10-14-1	Установка стропил	0,043	21304,82	334,28	916	14	181	22,1	1
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	146	5	120	0,62	–
34	Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	17,2	222,05	3,72	3819	64	891	0,2921	5
		м2		42,95	0,59	739	10	119	0,0075	–
35	Е10-3-4	Устройство фронтонов	7	803,18	8,67	5622	61	906	0,68	5
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	732	23	120	0,016	–
36	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	17,2	20,49	0,91	352	16	103	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	80	6	120	0,00168	–
37	Е15-165-1	Улучшенная окраска фронтона колером масляным разбеленным	7	165,65	1,61	1160	11	656	0,532	4
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	621	4	105	0,003	–
38	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -(стропил)	0,05	573,75	28,11	29	1	8	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	6	1	120	0,052	–
39	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	17,2	1713,26	34,25	29468	589	922	0,317	5
		м2		51,08	8,45	879	145	90	0,0302	1
		Всего прямые затраты				**280716**	**18139**			**205**
						29811	**6600**			**28**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				232761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				37637				
		- заработная плата, тенге				5646				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19101				
		Всего				**337454**				
		Всего по акту				**2100087**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				57122				
		Всего с временными				2157209				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				47459				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21572				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8629				
		Транспортирование материалов				46700				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2281569**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**4225310**				
		Налог (2 %)				84506				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4309816**				
		НДС (12 %)				517178				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4826994**				

Заказчик:
И.о. зав. детского сада:

Кудабаева Кудабаева Н.К.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

Бурмистров В. В.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е. О.