Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Гульдалинского сельского округа Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование строительства и его адрес: Устройство Газона ул. Сейфулина в пос. Гульдала

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ за 9 июля 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		30	05.07.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**1 862 869,99**	**1 663 276,77**							**199 593,21**	**1 862 869,99**

Заказчик: «Аппарат акима Гульдалинского сельского округа Талгарского района»

Аким _____ Маханбеткали М.

"09" июля 2019г

Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"

Генеральный директор _____ Айтказин А.Б.

"09" июля 2019г

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Гульдалинского сельского округа Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Устройство Газона ул. Сейфулина в пос. Гульдала

АКТ № 1
Приемки выполненных работ за июль 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=ГАЗОН 292м2=								
1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	43,8	1171,53	1030,56	51313	45138	10006	0,14	6
		м3 материала основания в плотном теле		140,98	237,89	6175	10420	60,3	0,14	6
		Накладные расходы -		*228,46*		*10006*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*112,00*		*4906*				
		Сметная стоимость				*66225*				
2	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	44,676	1253,00	--	55979	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*100,24*		*4478*				
		Сметная стоимость				*60457*				
3	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли**	292	38,11	1,61	11128	470	6120	0,04	12
		м2		36,50	0,66	10658	193	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*20,96*		*6120*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4,73*		*1380*				
		Сметная стоимость				*18628*				
4	Т Прайс-лист "Ansat Building"	**Устройство искуственного газона в комплекте**	292	4464,29	--	1303571	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*357,14*		*104286*				
		Сметная стоимость				*1407857*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1421992	45609			18
			Тенге			16833	10613			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1421992				
	Всего заработная плата -		Тенге				27445			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1359550				
		Накладные расходы -	Тенге			16126				
		Сметная прибыль -	Тенге			115049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1553167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				27445			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1553167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				27445			

ИТОГО	**1 553 167**

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**31 063**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**1 584 230**
Пересчет в текущих ценах, К-1,04989	**1 663 277**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**199 593,21**
Итого с НДС	**1 862 869,99**
ИТОГО по АКТУ	**1 862 869,99**
ВСЕГО на оплату	**1 862 869,99**

Заказчик:
Аким
«Аппарат акима Гульдалинского
сельского округа Талгарского района»

_____ Маханбеткали М.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"

_____ Айтказин А.Б.