5259 890

Форма N 2в

Заказчик ГУ Одел ЖКХ пассажирмского транспорта и автомобильных дорог г. Капшагая

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 24 от 13.04.2010

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт Воздушной Линии 10/0,4кВ от ППС 57.Фидер №6 для ГКП «Су Кубыры» города Капшагай**
Наименование обьекта: **Капитальный ремонт Воздушной Линии 10/0,4кВ от ППС 57.Фидер №6 для ГКП «Су Кубыры» города Капшагай**

А К Т N № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3801,15 / 1133,33	2487,82 / 687,38	3801 / 1133	2488 / 687	6,88 / 2,86	7 / 3
5.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	16400,00 / --	-- / --	32800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	СПрайс-лист	Стоимость изолятора ШС-10	шт	230,00	602,06 / --	-- / --	138475 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	СПрайс-лист	Стоимость изолятора ПС-70Е	шт	73,00	819,33 / --	-- / --	59811 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	СПрайс-лист	Стоимость траверсы КРМ-1	шт	1,00	12960,10 / --	-- / --	12960 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	СПрайс-лист	Стоимость траверсы ТМ-3	шт	58,00	4973,58 / --	-- / --	288468 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	СПрайс-лист	Стоимость траверсы ТМ-6	шт	11,00	6596,54 / --	-- / --	72562 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	СПрайс-лист	Стоимость траверсы ТС-1	шт	7,00	10732,46 / --	-- / --	75127 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	СПрайс-лист	Стоимость колпачка К-6	шт	230,00	18,32 / --	-- / --	4214 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	СПрайс-лист	Стоимость звена промежуточного ПРТ-7-1	шт	37,00	186,38 --	-- --	6896 --	-- --	-- --	-- --
14.	СПрайс-лист	Стоимость зажима натяжного НКК-1-1Б	шт	35,00	841,32 --	-- --	29446 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайс-лист	Стоимость зажима натяжного НБ-2-6А	шт	3,00	954,93 --	-- --	2865 --	-- --	-- --	-- --
16.	СПрайс-лист	Кожух	шт	3,00	3036,50 --	-- --	9110 --	-- --	-- --	-- --
17.	СПрайс-лист	Стоимость хомута Х1,Б1,ОГ5,ОГ2	шт	70,00	3910,80 --	-- --	273756 --	-- --	-- --	-- --
20.	СПрайс-лист	Стоимость зажима ПА	шт	230,00	382,18 --	-- --	87901 --	-- --	-- --	-- --
21.	СПрайс-лист	Стоимость зажима ПС	шт	35,00	183,24 --	-- --	6413 --	-- --	-- --	-- --
22.	СПрайс-лист	Стоимость кронштейна У1	шт	12,00	3586,21 --	-- --	43035 --	-- --	-- --	-- --
23.	СПрайс-лист	Стоимость соединителя СОЛ3	шт	3,00	785,30 --	-- --	2356 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0167-4-4	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением 70 мм2	м	7086,60	26,20 26,04	0,16 0,02	185658 184507	1152 177	0,18 0,00	1281 2
26.	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1км	2,25	18723,58 14671,13	2810,45 1035,00	42128 33010	6324 2329	83,38 5,05	188 11
27.	Е0133-111-10	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-8	опора	15,00	765,09 470,93	83,79 30,94	11476 7064	1257 464	2,52 0,15	38 2
28.	Е0133-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	переход	3,00	3360,66 2820,38	540,29 199,69	10082 8461	1621 599	15,98 0,97	48 3
29.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	1,31	315700,00 --	-- --	413567 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0103-8-7	Разрыхление скальных грунтов шириной по дну более 1 до 1,5 м	м3	26,50	5736,82 450,23	4225,69 3,01	152026 11931	111981 80	2,22 0,01	59 0

ноб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50,00	44,97	34,75	2248	1738	0,07	3
					10,12	8,62	506	431	0,05	3
35.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	50,00	51,00	13,25	2550	663	0,21	10
					33,35	2,87	1668	144	0,02	1
36.	С151601-2 24	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	0,05	1194200,00	--	59710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	50,00	39,62	29,62	1981	1481	0,07	3
					9,89	7,38	494	369	0,04	2
52.	С010333-А 200-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 3	т	130,00	1208,19	--	157065	--	5,67	737
					269,79	--	35073	--	--	--
53.	С01031-А1 1-14	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках	т	130,00	734,20	--	95446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С01031-А1 1-24	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках	т	130,00	734,20	--	95446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						2383707	307487		1172
							116257	4290		20

Накладные расходы :

На монтажные работы	54523
На общестроительные работы	36984
На буро-взрывные работы	39658
Всего накладных расходов:	131166
Итого с накладными	2514872

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	150892
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2665764
Итого с зимними удорожаниями, 1,9 %	2716414

нов.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2727077		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2753735		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,672						4604245		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						92085		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4696330		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						563560		
		Итого с НДС						5259890		

Принял:

Сдал: