Заказчик **ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"** Форма № 2

Подрядчик **ТОО "АНИС"**

Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес

Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

АКТ от 11 августа 2011 года
приемки выполненных работ за август месяц 2011 года

на уровне цен 2001г. Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.Маш			
				з.п.Рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машин.	з.п.Рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машин.	тенге	машинистов	
								%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 140-148 (184-176)								
9	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9/ т/м3(К=1,2)	2450,000	12,03	7,90	29474	19355	19388	0,02532	62
				4,00	1,95	9800	4778	133	0,00709	17
		1м2 покрытия								
10	Кальк	Щебень черный	49,000	2200,00		107800				
		т								
11	Кальк	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,765	30000,00		52950				
		т								
		Всего прямые затраты				**190224**	**19355**			**2623**
						9800	**4778**			**14578**
		Накладные расходы, тенге				**19388**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**12577**				
		Итого				**222189**				
		Прочие затраты								
		Выслуга лет, 1%								
		Дополнительные отпуска, 0,4%								
		Нормативная трудоемкость -								
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г.				**222189**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах(Имрп=1,823)				**405050**				

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	8101
Итого	413151
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	49578
Стоимость ремонта	**462729**

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": Е.А. Макаш

Куратор: В.Б. Шелегеда

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "Анис" Г.Г. Аветисян

Заказчик **ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"**
Подрядчик **ТОО "Анис"**
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: **Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4**

АКТ от 11 июля 2011 года
приемки выполненных работ за июль месяц 2011 года

в уровне цен 2001г. Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 140-148 (184-176)								
5	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	2450,000	249,20	201,50	610540	493675	352016	0,22920	642
				41,58	66,45	101871	162803	133	0,22860	640
		1т смеси								
6	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	2474,500	4650,00		11506425				
		т								
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой (К=1,2)	13,500	407,51	407,51	5501	5501	3037	0,69600	11
					169,13		2283	133	0,69600	11
		1т								
8	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	13,900	30000,00		417000				
		т								
		Всего прямые затраты				**12 539 466**	**499 176**			**13 764**
						101 871	**165 086**			**69 774**
		Накладные расходы, тенге				**355 053**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**773 671**				
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г				**13668190**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)				**24917110**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				498342				
		Итого				25415452				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				3049854				
		Стоимость ремонта				**28465306**				

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": Е.А. Макаш

Куратор: В.Б. Шелегеда

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "Анис" Г.Г. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2010 года

Заказчик: ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик: ТОО "Анис"

Договор № 8 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	18 227 372				
Месяц	18 227 372				
в том числе НДС	1 952 933				
Удержание аванса					
Удержание 5%	911 369				
К оплате	**17 316 003**	**Семнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч три тенге**			

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора ГУ "Павлодарский областной департамент КАД МТК РК"

Е.А. Макаш

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора ТОО "Анис"

Г.А. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2010 года

Заказчик: ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик: ТОО "Анис"

Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 года к Договору № 8 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	24 045 837				
Месяц	5 818 465				
в том числе НДС	623 407				
Удержание аванса					
Удержание 5%	290 923				
К оплате	**5 527 542**	**Пять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот сорок два тенге**			

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета МТК РК"

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора ТОО "Анис"

А. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2010 года

Заказчик: ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик: ТОО "Анис"

Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 года к Договору № 8 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	75 239 970				
Месяц	51 194 133				
в том числе НДС	5 485 086				
Удержание аванса	21 941 805				
Удержание 5%	2 559 707				
К оплате	**26 692 621**	**Двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот двадцать один тенге**			

ЗАКАЗЧИК:
Зам. директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ **А. Мухаш**

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора ТОО "Анис"

_____ **Г.А. Аветисян**

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2010 года

Заказчик: ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик: ТОО "Анис"

Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 года к Договору № 8 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	96 315 727				
Месяц	21 075 757				
в том числе НДС	2 258 117				
Удержание аванса	9 033 069				
Удержание 5%	1 053 788				
К оплате	**10 988 900**	**Десять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тенге**			

ЗАКАЗЧИК:
Зам. директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

Мурат

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Анис"

Г.Г. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010 года

Заказчик: ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик: ТОО "Анис"

Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 года к Договору № 8 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	123 583 094				
Месяц	27 267 367				
в том числе НДС	2 921 504				
Удержание аванса	11 686 793				
Удержание 5%	1 363 368				
К оплате	**14 217 206**	**Четырнадцать миллионов двести семнадцать тысяч двести шесть тенге**			

ЗАКАЗЧИК:
Зам. директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ **Е.А. Макаш**

ПОДРЯДЧИК:
Начальник участка ТОО "Анис"

_____ **Г.Г. Аветисян**

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010 года

Заказчик: ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик: ТОО "Анис"

Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 года к Договору № 8 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	152 048 400				
Месяц	28 465 306				
в том числе НДС	3 049 854				
Удержание аванса	10 000 000				
Удержание 5%	1 423 265				
К оплате	**17 042 041**	**Семнадцать миллионов сорок две тысячи сорок один тенге**			

ЗАКАЗЧИК:
Директор ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

А.Б. Бекторов

ПОДРЯДЧИК:
Начальник участка ТОО "Анис"

Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010 года

Заказчик: ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик: ТОО "Анис"

Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 года к Договору № 8 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	175 237 756				
Месяц	23 189 356				
в том числе НДС	2 484 574				
Удержание аванса	4 806 978				
Удержание 5%	1 159 468				
К оплате	**17 222 910**	**Семнадцать миллионов двести двадцать две тысячи девятьсот десять тенге**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

С.Ракаш

ПОДРЯДЧИК:

"Анис"

Начальник участка ТОО "Анис"

Г.Г. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2010 года

Заказчик: ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик: ТОО "Анис"

Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 года к Договору № 8 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	190 710 285				
Месяц	15 472 529				
в том числе НДС	1 657 771				
Удержание аванса	3 365 880				
Удержание 5%	773 626				
К оплате	**11 333 023**	**Одиннадцать миллионов триста тридцать три тысячи двадцать три тенге**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

Б.А. Мажап

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Анис"

Е. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2010 года

Заказчик: ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик: ТОО "Анис"

Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 года к Договору № 8 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	193 138 137				
Месяц	2 427 852				
в том числе НДС	260 127				
Удержание аванса					
Удержание 5%	121 393				
К оплате	**2 306 459**	**Два миллиона триста шесть тысяч четыреста пятьдесят девять тенге**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Анис"

Г.Г. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2010 года

Заказчик: ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик: ТОО "Анис"

Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 года к Договору № 8 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	194 194 605				
Месяц	1 056 468				
в том числе НДС	113 193				
Удержание аванса					
Удержание 5%	52 823				
К оплате	**1 003 645**	**Один миллион три тыс[illegible] шестьсот сорок пять тенге**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

Е.Ж. Мажш

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Анис"

Г.Г. Аветисян

Заказчик ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик ТОО "Анис"
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

АКТ от 1 июня 2010 года
приемки выполненных работ за июнь месяц 2010 года

в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 140-148 (184-176)								
1	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для устранения ямочности, кромочности с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	320,000	249,20	201,50	79744	64480	45978	0,22920	73
				41,58	66,45	13306	21264	133	0,22860	73
		1т смеси								
2	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	323,200	4650,00		1502880				
		т								
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов для устранения ямочности, кромочности (К=1,2)	0,674	407,51	407,51	275	275	152	0,69600	
					169,13		114	133	0,69600	
		1т								
4	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,690	30000,00		20700				
		т								
		Участок км 148,6-149 (176-175)								
15	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для устранения ямочности, кромочности с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	16,000	249,20	201,50	3987	3224	2299	0,22920	4
				41,58	66,45	665	1063	133	0,22860	4
		1т смеси								
16	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	16,160	4650,00		75144				
		т								
17	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов для устранения ямочности, кромочности (К=1,2)	0,034	407,51	407,51	14	14	8	0,69600	
					169,13		6	133	0,69600	
		1т								
18	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,040	30000,00		1200				
		т								
		Участок км 149-166 (175-158)								
29	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий (К=1,2)		471,74	185,54				1,86000	277
		1м3 конструкции		286,20	4,88			133	0,01632	2
30	Кальк	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм	99,130	838,79		83149				
		м3								
31	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для устранения ямочности,	680,000	249,20	201,50	169456	137020	97702	0,22920	156
				41,58	66,45	28274	45186	133	0,22860	155

		кромочности с применением укладчиков асф. льтобетона (К=1,2)								
		1т смеси								
32	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	686,800	4650,00		3193620				
		т								
33	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов для устранения ямочности, кромочности (К=1,2)	1,430	407,51	407,51	583	583	322	0,69600	1
		1т			169,13		242	133	0,69600	1
34	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	1,470	30000,00		44100				
		т								
		Участок км 166-168 (158-156)								
45	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий (К=1,2)	620,100	471,74	185,54	292526	115053	240063	1,86000	1153
		1м3 конструкции		286,20	4,88	177473	3026	133	0,01632	10
46	Кальк	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм	551,000	838,79		462172				
		м3								
47	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для устранения ямочности, кромочности с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	160,000	249,20	201,50	39872	32240	22989	0,22920	37
				41,58	66,45	6653	10632	133	0,22860	37
		1т смеси								
48	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	161,600	4650,00		751440				
		т								
49	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов для устранения ямочности, кромочности (К=1,2)	0,340	407,51	407,51	139	139	76	0,69600	
		1т			169,13		58	133	0,69600	
50	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,350	30000,00		10500				
		т								
		Участок км 168-173,4 (156-151,4)								
61	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для устранения ямочности, кромочности с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	216,000	249,20	201,50	53827	43524	31035	0,22920	50
				41,58	66,45	8981	14353	133	0,22860	49
		1т смеси								
62	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	218,600	4650,00		1016490				
		т								
63	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов для устранения ямочности, кромочности (К=1,2)	0,455	407,51	407,51	185	185	102	0,69600	
		1т			169,13		77	133	0,69600	
64	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,470	30000,00		14100				
		т								
		Всего прямые затраты				**7 816 103**	**396 737**			**13 764**
						235 352	**96 021**			**69 774**
		Накладные расходы, тенге				**440 726**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**495 410**				

Итого	**8 752 239**
Прочие затраты	
Выслуга лет, 1%	
Дополнительные отпуска, 0.4%	
Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г	**8752239**
Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)	**15955332**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	319107
Итого	16274439
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1952933
Стоимость ремонта	**18227372**

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": А.А. Касымханов

Куратор: В.Б. Шелегеда

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Зам. директора ТОО "Анис" Г.А. Аветисян

Заказчик ГУ "Павлодарский облас[illegible]й департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик ТОО "Анис"
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Карней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

АКТ от 21 июня 2010 года

приемки выполненных работ за июнь месяц 2010 года

в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Показатель на единицу объема, тенге: Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел-ч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Участок км 168-173,4 (156-151,4)									
62	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I т	-0,440	4650,00		-2046					
64	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ т		30000,00							
65	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2) 1т смеси	500,000	249,20	201,50	124600	100750	71840	0,22920	433	
				41,58	66,45	20790	33225	133	0,22860	432	
66	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I т	505,000	4650,00		2348250					
67	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой (К=1,2) 1т	2,950	407,51	407,51	1202	1202	664	0,69600	8	
					169,13		499	133	0,69600	8	
68	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ т	3,040	30000,00		91200					
		Всего прямые затраты				**2 563 206**	**101 952**			**13 764**	
						20 790	**33 724**			**69 774**	
		Накладные расходы, тенге				**72 504**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**158 143**					
		Итого				**2 793 853**					
		Прочие затраты									
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г				**2793853**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)				**5093194**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				101864					
		Итого				5195058					
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				623407					
		Стоимость ремонта				**5818465**					

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК":

Куратор:

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Зам. директора ТОО "Анис" С.А. Аветисян

Заказчик **ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"**
Подрядчик **ТОО "Анис"**
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: **Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4**

АКТ от 14 июля 2010 года
приемки выполненных работ за июль месяц 2010 года

в уровне цен 2001г.

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 149-166 (175-158)								
35	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной	3010,000	249,20	201,50	750092	606515	432476	0,22920	1364
		асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с		41,58	66,45	125156	200015	133	0,22860	1360
		применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)								
		1т смеси								
36	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные	3040,100	4650,00		14136465				
		плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I								
		т								
37	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой	17,080	407,51	407,51	6960	6960	3842	0,69600	24
		(К=1,2)			169,13		2889	133	0,69600	24
		1т								
38	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	17,590	30000,00		527700				
		т								
		Участок км 168-173,4 (156-151,4)								
65	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной	1390,000	249,20	201,50	346388	280085	199715	0,22920	433
		асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с		41,58	66,45	57796	92366	133	0,22860	432
		применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)								
		1т смеси								
66	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные	1403,900	4650,00		6528135				
		плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I								
		т								
67	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой	8,210	407,51	407,51	3346	3346	1846	0,69600	8
		(К=1,2)			169,13		1389	133	0,69600	8
		1т								
68	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	8,450	30000,00		253500				
		т								
		Всего прямые затраты				**22 552 586**	**896 906**			**13 764**
						182 952	**296 659**			**69 774**
		Накладные расходы, тенге				**637 879**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**1 391 428**				
		Итого				**24 581 893**				
		Прочие затраты								
		Выслуга лет, 1%								
		Дополнительные отпуска, 0.4%								
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г				**24581893**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)				**44812791**				

Налоги, сборы, обязательные платежи (%)	896256
Итого	45709047
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	5485086
Стоимость ремонта	**51194133**

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": А.Б. Касымханов

Куратор: В.Ю. Белгерда

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: М.Т. Абдрахманова

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Зам. директора ТОО "Анис" Г.А. Аветисян

Заказчик ГУ "Павлодарский областной департамен омитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик ТОО "Анис"
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

АКТ от 27 июля 2010 года
приемки выполненных работ за июль месяц 2010 года

в уровне цен 2001г.

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 149-166 (175-158)								
29	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий (К=1,2)	148,800	471,74	185,54	70195	27608	57606	1,86000	277
		1м3 конструкции		286,20	4,88	42587	726	133	0,01632	2
30	Кальк	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм	11,870	838,79		9956				
		м3								
35	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	1085,000	249,20	201,50	270382	218628	155893	0,22920	1364
				41,58	66,45	45114	72098	133	0,22860	1360
		1т смеси								
36	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	1095,850	4650,00		5095703				
		т								
37	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой (К=1,2)	6,160	407,51	407,51	2510	2510	1386	0,69600	24
					169,13		1042	133	0,69600	24
		1т								
38	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	6,340	30000,00		190200				
		т								
		Участок км 166-168 (158-156)								
51	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	700,000	249,20	201,50	174440	141050	100576	0,22920	160
				41,58	66,45	29106	46515	133	0,22860	160
		1т смеси								
52	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	707,000	4650,00		3287550				
		т								
53	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой (К=1,2)	4,150	407,51	407,51	1691	1691	934	0,69600	3
					169,13		702	133	0,69600	3
		1т								
54	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	4,270	30000,00		128100				
		т								
		Всего прямые затраты				**9 230 727**	**391 487**			**13 764**
						116 807	**121 083**			**69 774**
		Накладные расходы, тенге				**316 395**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**572 827**				
		Итого				**10 119 949**				

Прочие затраты	
Выслуга лет, 1%	
Дополнительные отпуска, 0.4%	
Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г	**10119949**
Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)	**18448667**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	368973
Итого	18817640
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	2258117
Стоимость ремонта	**21075757**

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК":

Куратор:

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "Анис" Г.Г. Аветисян

Заказчик **ГУ "Павлодарский областной департаме(:омитета автомобильных дорог МТК РК"**
Подрядчик **ТОО "Анис"**
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: **Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4**

АКТ от 3 августа 2010 года
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года

в уровне цен 2001г.

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 140-148 (184-176)								
5	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	350,000	249,20	201,50	87220	70525	50288	0,22920	642
				41,58	66,45	14553	23258	133	0,22860	640
		1т смеси								
6	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	353,500	4650,00		1643775				
		т								
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой (К=1,2)	1,930	407,51	407,51	786	786	434	0,69600	11
					169,13		326	133	0,69600	11
		1т								
8	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	1,990	30000,00		59700				
		т								
		Участок км 148,6-149 (176-175)								
19	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	140,000	249,20	201,50	34888	28210	20115	0,22920	32
				41,58	66,45	5821	9303	133	0,22860	32
		1т смеси								
20	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	141,400	4650,00		657510				
		т								
21	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой (К=1,2)	0,770	407,51	407,51	314	314	173	0,69600	1
					169,13		130	133	0,69600	1
		1т								
22	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,790	30000,00		23700				
		т								
		Участок км 149-166 (175-158)								
35	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	1855,000	249,20	201,50	462266	373783	266526	0,22920	1364
				41,58	66,45	77131	123265	133	0,22860	1360
		1т смеси								
36	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	1873,550	4650,00		8712008				
		т								
37	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой (К=1,2)	10,530	407,51	407,51	4291	4291	2369	0,69600	24
					169,13		1781	133	0,69600	24
		1т								

38	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка СГ т	10,850	30000,00	325500			
		Всего прямые затраты			**12 011 958**	**477 909**		**13 764**
					97 505	**158 063**		**69 774**
		Накладные расходы, тенге			**339 905**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			**741 112**			
		Итого			**13 092 975**			
		Прочие затраты						
		Выслуга лет, 1%						
		Дополнительные отпуска, 0.4%						
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г			**13092975**			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)			**23868493**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			477370			
		Итого			24345863			
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%			2921504			
		Стоимость ремонта			**27267367**			

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК — А.А. Касымханов

Куратор: — В.Б. Шелегеда

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: — И.П. Кинева

Расценки проверил: — И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "А[illegible] — Г.Г. Аветисян

Заказчик **ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"**
Подрядчик **ТОО "Анис"**
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: **Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4**

АКТ от 11 августа 2010 года
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года

в уровне цен 2001г. Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 140-148 (184-176)								
5	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	2450,000	249,20	201,50	610540	493675	352016	0,22920	642
		1т смеси		41,58	66,45	101871	162803	133	0,22860	640
6	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	2474,500	4650,00		11506425				
		т								
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой (К=1,2)	13,500	407,51	407,51	5501	5501	3037	0,69600	11
		1т			169,13		2283	133	0,69600	11
8	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	13,900	30000,00		417000				
		т								
		Всего прямые затраты				**12 539 466**	**499 176**			**13 764**
						101 871	**165 086**			**69 774**
		Накладные расходы, тенге				**355 053**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**773 671**				
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г				**13668190**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)				**24917110**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				498342				
		Итого				25415452				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				3049854				
		Стоимость ремонта				**28465306**				

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": Е.А. Макаш

Куратор: В.Б. Шелегеда

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "Анис" [illegible]

Заказчик **ГУ "Павлодарский областной департамен. .комитета автомобильных дорог МТК РК"**
Подрядчик **ТОО "Анис"**
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: **Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4**

АКТ от 23 августа 2010 года
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года

в уровне цен 2001г. Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 149-166 (175-158)								
39	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2)	71760,000	12,03	7,90	863273	566904	567873	0,02532	2850
				4,00	1,95	287040	139932	133	0,00709	798
		1м2 покрытия								
40	Кальк	Щебень черный	1435,200	2200,00		3157440				
		т								
41	Кальк	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	51,670	30000,00		1550100				
		т								
		Участок км 166-168 (158-156)								
55	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2)	13840,000	12,03	7,90	166495	109336	109523	0,02532	350
				4,00	1,95	55360	26988	133	0,00709	98
		1м2 покрытия								
56	Кальк	Щебень черный	276,800	2200,00		608960				
		т								
57	Кальк	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	9,960	30000,00		298800				
		т								
		Участок км 168-173,4 (156-151,4)								
69	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2)	37200,000	12,03	7,90	447516	293880	294382	0,02532	942
				4,00	1,95	148800	72540	133	0,00709	264
		1м2 покрытия								
70	Кальк	Щебень черный	744,000	2200,00		1636800				
		т								
71	Кальк	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	26,780	30000,00		803400				
		т								
		Всего прямые затраты				**9 532 784**	**970 120**			**13 764**
						491 200	**239 460**			**69 774**
		Накладные расходы, тенге				**971 778**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**630 274**				
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г				**11134836**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)				**20298806**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				405976				
		Итого				20704782				

Налог на добавленную стоимость (НДС),)) 2484574

Стоимость ремонта **23189356**

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК":

Куратор: В.Б. Шелгерда

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "Анис" Г.Г. Аветисян

Заказчик **ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"**
Подрядчик **ТОО "Анис"**
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: **Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Кэрней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4**

АКТ от 24 сентября 2010 года
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

Составлена в уровне цен 2001г.

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 168-173,4 (156-151,4)								
72	Е1-145-11	Планировка откосов механизированным способом	15000,000	5,90	2,57	88500	38550	58200	0,02270	613
		1м2 спланированной площади		3,33	0,67	49950	10050	97	0,00225	61
73	Прайс-лист	Отсев (цена - 100х1,5:1,12:1,7742)	3500,000	94,82		331870				
		м3								
78	П8-100-1	Перевозка отсева автомобилями-самосвалами на 100 км,		463,65	463,65					
		1 класс груза			92,73			100	1,59327	9679
		1т								
74	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной		4503,70	1692,25				3,18000	17
		0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 1:3		450,00	632,07			133	2,85000	15
		1км линии								
		Всего прямые затраты				**420 370**	**38 550**			**13 764**
						49 950	**10 050**			**69 774**

Накладные расходы, тенге	**58 200**
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**28 714**
Итого	**507 284**
Прочие затраты	
Выслуга лет, 1%	
Дополнительные отпуска, 0.4%	
Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г	**507284**
Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)	**924779**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	18496
Итого	943275
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	113193
Стоимость ремонта	**1056468**

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": Е.А. Макеш

Куратор: В.В. Шелегеда

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "Анис" Р.Р. Дертисян

Заказчик ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик ТОО "Анис"
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

АКТ от 1 сентября 2010 года
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

в уровне цен 2001г.

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 140-148 (184-176)								
9	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2)	38565,000	12,03	7,90	463937	304664	305184	0,02532	1302
				4,00	1,95	154260	75202	133	0,00709	365
		1м2 покрытия								
10	Кальк	Щебень черный	771,300	2200,00		1696860				
		т								
11	Кальк	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	27,760	30000,00		832800				
		т								
		Участок км 148,6-149 (176-175)								
23	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2)	2580,000	12,03	7,90	31037	20382	20417	0,02532	65
				4,00	1,95	10320	5031	133	0,00709	18
		1м2 покрытия								
24	Кальк	Щебень черный	51,600	2200,00		113520				
		т								
25	Кальк	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,860	30000,00		55800				
		т								
		Участок км 149-166 (175-158)								
39	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2)	40790,000	12,03	7,90	490704	322241	322792	0,02532	2850
				4,00	1,95	163160	79541	133	0,00709	798
		1м2 покрытия								
40	Кальк	Щебень черный	815,800	2200,00		1794760				
		т								
41	Кальк	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	29,370	30000,00		881100				
		т								
		Всего прямые затраты				**6 360 518**	**647 287**			**13 764**
						327 740	**159 774**			**69 774**
		Накладные расходы, тенге				**648 393**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**420 535**				
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г				**7429446**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)				**13543880**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				270878				
		Итого				13814758				

Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% 1657771

Стоимость ремонта **15472529**

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК":

Куратор:

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения:

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга:

Расценки проверил:

В.Б. Шелегена

А.М. Габдуллина

И.П. Кинева

И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "Анис" Г. Аветисян

Заказчик **ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"**

Подрядчик **ТОО "Анис"**

Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес:

Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

АКТ от 14 сентября 2010 года
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

в уровне цен 2001г.

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 140-148 (184-176)								
9	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных	12855,000	12,03	7,90	154646	101555	101728	0,02532	1302
		покрытий битумом с применением черного щебня из камня		4,00	1,95	51420	25067	133	0,00709	365
		плотностью 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2)								
		1м2 покрытия								
10	Кальк	Щебень черный	257,100	2200,00		565620				
		т								
11	Кальк	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	9,260	30000,00		277800				
		т								
		Всего прямые затраты				**998 066**	**101 555**			**13 764**
						51 420	**25 067**			**69 774**
		Накладные расходы, тенге				**101 728**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**65 988**				
		Итого				**1 165 782**				
		Прочие затраты								
		Выслуга лет, 1%								
		Дополнительные отпуска, 0.4%								
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г				**1165782**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)				**2125221**				

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	42504
Итого	2167725
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	260127
Стоимость ремонта	**2427852**

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": Е.А. Макаш

Куратор: В.Б. Шелегеда

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "АНИС" Г.Г. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2010 года

Заказчик: ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик: ТОО "Анис"

Договор № 8 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км.140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	18 227 372				
Месяц	18 227 372				
в том числе НДС	1 952 933				
Удержание аванса					
Удержание 5%	911 369				
К оплате	**17 316 003**	**Семнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч три тенге**			

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора ГУ "Павлодарский областной департамент КАД МТК РК"

Е.А. Макаш

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора ТОО "Анис"

Г.А. Аветисян

Заказчик ГУ "Павлодарский областной департамен. омитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик ТОО "Ани"
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Средний ремонт участков автодороги "Ульяновский-Керней-Умуткер-Баянаул-Майкаин-Калкаман", км 140-148, 148-149, 149-166, 166-168, 168-173,4

АКТ от 1 июня 2010 года
приемки выполненных работ за июнь месяц 2010 года

в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Показатель на единицу объема, тенге: Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / всего	Затраты труда, чел-ч машинистов / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Участок км 140-148 (184-176)									
1	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для устранения ямочности, кромочности с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	320,000	249,20	201,50	79744	64480	45978	0,22920	73	
				41,58	66,45	13306	21264	133	0,22860	73	
		1т смеси									
2	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	323,200	4650,00		1502880					
		т									
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов для устранения ямочности, кромочности (К=1,2)	0,674	407,51	407,51	275	275	152	0,69600		
					169,13		114	133	0,69600		
		1т									
4	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,690	30000,00		20700					
		т									
		Участок км 148,6-149 (176-175)									
15	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для устранения ямочности, кромочности с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	16,000	249,20	201,50	3987	3224	2299	0,22920	4	
				41,58	66,45	665	1063	133	0,22860	4	
		1т смеси									
16	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	16,160	4650,00		75144					
		т									
17	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов для устранения ямочности, кромочности (К=1,2)	0,034	407,51	407,51	14	14	8	0,69600		
					169,13		6	133	0,69600		
		1т									
18	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,040	30000,00		1200					
		т									
		Участок км 149-166 (175-158)									
29	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий (К=1,2)		471,74	185,54				1,86000	277	
				286,20	4,88			133	0,01632	2	
		1м3 конструкции									
30	Кальк	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм	99,130	838,79		83149					
		м3									
31	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для устранения ямочности,	680,000	249,20	201,50	169456	137020	97702	0,22920	156	
				41,58	66,45	28274	45186	133	0,22860	155	

		кромочности с применением укладчиков асф. тобетона (К=1,2)								
		1т смеси								
32	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	686,800	4650,00		3193620				
		т								
33	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов для устранения ямочности, кромочности (К=1,2)	1,430	407,51	407,51	583	583	322	0,69600	1
					169,13		242	133	0,69600	1
		1т								
34	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	1,470	30000,00		44100				
		т								
		Участок км 166-168 (158-156)								
45	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий (К=1,2)	620,100	471,74	185,54	292526	115053	240063	1,86000	1153
		1м3 конструкции		286,20	4,88	177473	3026	133	0,01632	10
46	Кальк	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм	551,000	838,79		462172				
		м3								
47	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для устранения ямочности, кромочности с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	160,000	249,20	201,50	39872	32240	22989	0,22920	37
				41,58	66,45	6653	10632	133	0,22860	37
		1т смеси								
48	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	161,600	4650,00		751440				
		т								
49	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов для устранения ямочности, кромочности (К=1,2)	0,340	407,51	407,51	139	139	76	0,69600	
					169,13		58	133	0,69600	
		1т								
50	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,350	30000,00		10500				
		т								
		Участок км 168-173,4 (156-151,4)								
61	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси для устранения ямочности, кромочности с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	216,000	249,20	201,50	53827	43524	31035	0,22920	50
				41,58	66,45	8981	14353	133	0,22860	49
		1т смеси								
62	Кальк	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	218,600	4650,00		1016490				
		т								
63	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов для устранения ямочности, кромочности (К=1,2)	0,455	407,51	407,51	185	185	102	0,69600	
					169,13		77	133	0,69600	
		1т								
64	Кальк	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,470	30000,00		14100				
		т								
		Всего прямые затраты				**7 816 103**	**396 737**			**13 764**
						235 352	**96 021**			**69 774**
		Накладные расходы, тенге				**440 726**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**495 410**				

Итого	**8 752 239**
Прочие затраты	
Выслуга лет, 1%	
Дополнительные отпуска, 0.4%	
Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г	**8752239**
Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)	**15955332**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	319107
Итого	16274439
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1952933
Стоимость ремонта	**18227372**

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК":

Куратор:

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения:

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга:

Расценки проверил:

Б.А. Касымханов

В.Б. Шелегода

А.М. Габдуллина

И.П. Кинева

И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Зам. директора ТОО "Анис" Г.А. Аветисян