Заказчик: **ТОО "Nova Цинк"** ФОРМА 3

Подрядчик: **ТОО "Жулдыз 2006"**

Наименование объекта: **КАБИНЕТ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА**

Договор: № 26-05-2019 от 16.05.2019г.

А К Т № 1-1

выполненных строительно-монтажных работ за **июнь** месяц **2019** года

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	1 176 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов	1 176 000
6	Сумма выполненных работ	1 176 000
7	Удержание аванса 30%	-
8	Удержание резерва 5%	-
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 176 000

Заказчик:
ТОО "Nova Цинк"
БИН 970240000334
РНН 240200003111
101713
Республика Казахстан, Карагандинская обл, Шетский район
п.Акжал
Банковские реквизиты
Филиал ДБ АО СБЕРБАНК
г.Караганда
ИИК (счет)
№KZ 91914398411BC02951
БИК №SABRKZKA

Асан С.Ю.

Подрядчик:
ТОО «Жулдыз-2006»
БИН 061040009412
Индекс Индекс 100022
Республика Казахстан,
Карагандинская область,
г. Караганда, Степной 3, 3 (25-26),
кв 579
Банковские реквизиты
АО "Банк ЦентрКредит"
ИИК KZ558560000000418528
БИК KCJBKZKX
тел. 8 777 948 0039

Мырабаев А.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Novo Цинк",101713, Республика Казахстан, г. Карагандинская обл , Шетский район п. Акжал**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жулдыз-2006" ,100022, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, Степной 3, 3(25-26), кв. 579**

61040009412

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№ 26-05-2019 от 16.05.2019 г.**

Номер документа	Дата составления
43466	17.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КАБИНЕТ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА			усл.	1	1 176 000.00	1 176 000.00
				Итого	1	x	1 176 000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Марабаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Ген.дир.ТОО "NovaЦинк" / _____ / Асан С.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик ТОО "Nova Цинк"
Подрядчик ТОО "Жулдыз 2006"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт кабинета главного механика.
Договор № 26-05-2019 от 16.05.2016г.

АКТ № 1-1
приемки выполненных работ
за июнь 2019 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	36	17.38	0.93	626	33	661	0.11	4
		1м2		16.45	0.14	592	5	110.7	0	0
2	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1.242	2975.47	1238.47	3696	1538	2739	10.6	13
		м3		1737	468	2157	581	100	2.28	3
3	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	6.48	387.83	18.74	2513	121	1232	0.91	6
		м2		152.26	6.18	987	40	120	0.03	0
4	С12061-183 Изм. и доп. вып. 30	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	6.48	7242		46928				
		м2								
5	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	0.95	226.86	5.58	216	5	110	0.59	
		м2		94.05	2.12	89	2	120	0.01	
6	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	4	217		868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3	531.08	6.33	1593	19	993	1.79	5
		м2		312.75	2.39	938	7	105	0.01	0
8	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	16.8	925.18	34.73	15543	583	4718	1.43	24
		м2		225	13.01	3780	219	118	0.06	1
9	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0.01512	64700		978				
		т								
10	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	36.203	269.41	4.07	9754	147	5194	0.74	27
		м2		135.68	0.97	4912	35	105	0.05	2
11	E0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	8	9.32	0.23	75	2	71	0.06	1
		шт		9.09	0.05	73	0	97.2	0	0
12	E0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	8	140.16	1.42	1121	11	1081	0.89	7
		шт		138.74	0.23	1110	2	97.2	0	0
13	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74//, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	8	101		808				
		шт								
14	С151702-171 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82	8	1078		8624				
		шт.								
15	E0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	25	3.69	0	92	0	90	0.03	1
		м		3.69	0	92	0	97.2	0	0
16	E0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	25	24.84	0	621	0	604	0.15	4
		м		24.84	0	621	0	97.2	0	0
17	С151601-151 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0.0255	22827		582				
		км								
18	E0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	8	8.42	0	67	0	65	0.06	0
		шт		8.42	0	67	0	97.2	0	0
19	E0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	8	37.55	0	300	0	292	0.24	2
		шт		37.55	0	300	0	97.2	0	0
20	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	2	242		484				
		шт								
21	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	6	171		1026				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0156-27-1	Демонтаж дверных приборов врезных	2	77.9	0	156	0	165	0.39	1
		шт		76.46	0	153	0	108	0	0
23	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	2	77.9	0	156	0	165	0.39	1
		шт		76.46	0	153	0	108	0	0
24	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
25	Е0115-64-3 К=2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен за два раза	80	253.56	6.86	20285	549	12607	0.91	73
		м2		147.46	2.62	11797	210	105	0.01	1
26	Е0115-64-4 К=2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков за два раза	36	311.4	7.88	11210	284	7832	1.11	40
		м2		204.22	2.98	7352	107	105	0.01	0
27	Е0115-180-5 К=2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за два раза	166	213.2	3.76	35391	624	13822	0.46	77
		м2		77.86	1.44	12925	239	105	0	1
28	Е0115-180-6 К=2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за два раза	75	223.75	4.66	16781	350	7013	0.52	39
		м2		87.3	1.76	6548	132	105	0	0
29	Е0115-173-4 К=2	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1.44	274.81	0.14	396	0	327	1.29	2
		м2		216	0.04	311	0	105	0	0
30	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	7.04	91.2	0.07	642	0	417	0.38	3
		м2		62.64	0.02	441	0	94.5	0	0
31	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	36	1222.52	4.9	44011	176	2672	0.38	14
		м2		58.5	1.85	2106	67	123	0.01	0
32	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	5.64	0.19	169	6	182	0.04	1
		1м		5.45	0.02	164	1	110.7	0	0
33	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	30	178.36	0.09	5351	3	503	0.09	3
		1м		15.12	0.02	454	1	110.7	0	0
34	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	36	268.16	0.74	9654	27	1255	0.2	7
		1м2		31.39	0.11	1130	4	110.7	0	0
		ИТОГО:				242405	4479			354
						59252	1652			8
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				2202				
		На общестроительные работы				62607				
		Всего накладных расходов:				64810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				**307214**				
		- заработная плата				**9722**				
		- трудоемкость				**32**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**18433**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**325647**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**326950**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**330206**				
		Итого с затратами, связанными с командированием работников				**383663.82**				
		ИТОГО:				**383663.82**				
		Сметная заработная плата				**70626**				
		Нормативная трудоемкость				**394**				
		Итого в текущих ценах, к = 3,25806				**1250001**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**25000**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1275001**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**153000**				
		Итого с НДС				**1428001**				
		Всего:				**1428001**				
		К=0,823530								
		1 428 001 х 0,823530 = 1 176 001				**1 176 001**				

Заказчик:

Генеральный директор
ТОО "Nova Цинк" _____ Асан С.Ю.

Технический директор
ТОО "Nova Цинк" _____ Турсынбеков А.А.

Коммерческий директор _____ Жукенов Б.М.

Директор СБиР _____ Хасенов А.Х.

Главный механик _____ Колесников Л.И.

Начальник ОКС _____ Таубаев Т.У.

Инженер по надзору _____ Шохинов М.Т.

Инженер по ПСД _____ Баербекова С.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жулдыз 2006"

_____ Марабаев А.Б.

ЖУЛДЫЗ-2006