Форма N 2в

Заказчик ГУ Одел ЖКХ пассажирмского транспорта и автомобильных дорог г. Капшагая

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 24 от 13.04.2010

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт Воздушной Линии 10/0,4 кВ от ППС57.Фидер №6 для ГКП "Су Кубыры" города Капшагай**

Наименование обьекта: **Капитальный ремонт Воздушной Линии 10/0,4 кВ от ППС57.Фидер №6 для ГКП "Су Кубыры" города Капшагай**

А К Т N № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	СПрайс-лист	Стоимость изолятора ШС-10	шт	199,00	602,06	--	119811	--	--	--
					--	--	--	--	--	-
3.	СПрайс-лист	Стоимость изолятора ПС-70Е	шт	75,00	819,33	--	61450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Стоимость зажима натяжного НКК-1-1Б	шт	34,00	841,32	--	28605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс-лист	Стоимость хомута Х1,Б1,ОГ5,ОГ2	шт	70,00	3910,80	--	273756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,50	18723,58	2810,45	28085	4216	83,38	125
					14671,13	1035,00	22007	1552	5,05	8
9.	Е0133-111-10	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-8	опора	18,00	765,09	83,79	13772	1508	2,52	45
					470,93	30,94	8477	557	0,15	3
10.	Е0133-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	переход	2,00	3360,66	540,29	6721	1081	15,98	32
					2820,38	199,69	5641	399	0,97	

11.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	1,32	315700,00 ---	-- ---	416724 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	42,00	758,14 758,14	-- --	31842 31842	-- --	4,09 --	172 --
19.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	42,00	219,17 219,17	-- --	9205 9205	-- --	1,59 --	67 --
20.	Ц0108-164-9	Демонтаж муфт концевых	шт	6,00	2529,90 654,90	1875,00 413,70	15179 3929	11250 2482	3,30 2,40	20 14
21.	Ц0108-164-9	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	6,00	10370,25 2510,45	7812,50 1723,75	62222 15063	46875 10342	12,65 10,00	76 60
22.	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10УЗ	шт	6,00	11100,00 --	-- --	66600 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	1,00	642,67 519,80	31,88 8,50	643 520	32 9	2,30 0,05	2 0
24.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	1,00	1058,15 869,40	4,75 2,87	1058 869	5 3	4,60 0,02	5 0
25.	СПрайс-лист	Стоимость разединителя РЛНД-1-10Б-200 с приводом	шт	1,00	22164,37 --	-- --	22164 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	162,00	219,17 219,17	-- --	35505 35505	-- --	1,59 --	257 --
32.	СПрайс-лист	Стоимость колпачка К-6	шт	199,00	18,32 --	-- --	3646 --	-- --	-- --	-- --
33.	СПрайс-лист	Стоимость звена промежуточного ПРТ-7-1	шт	39,00	186,38 --	-- --	7269 --	-- --	-- --	-- --
34.	СПрайс-лист	Стоимость зажима натяжного НБ-2-6А	шт	3,00	954,93 --	-- --	2865 --	-- --	-- --	-- --
35.	СПрайс-лист	Стоимость зажима ПА	шт	230,00	382,18 --	-- --	87901 --	-- --	-- --	-- --

1.	E0133-103 -1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	68,00	1284,77	702,58	87364	47776	3,52	239
					582,19	197,14	39589	13405	0,82	56
6.	E0101-170 -2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	м3	38,00	1362,94	599,63	51792	22786	4,74	180
					763,31	--	29006	--	--	--
7.	E0167-4-4	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением 70 мм2	м	3200,00	26,20	0,16	83835	520	0,18	578
					26,04	0,02	83315	80	0,00	1
13.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	100,00	44,97	34,75	4497	3475	0,07	7
					10,12	8,62	1012	862	0,05	5
14.	E0122-5-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	км	0,02	610573,78	2481,02	12211	50	310,50	6
					52785,00	936,56	1056	19	4,58	
15.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	100,00	51,00	13,25	5100	1325	0,21	21
					33,35	2,87	3335	287	0,02	2
16.	С151601-2 24	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	0,1	1194200,00	--	155246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	100,00	39,62	29,62	3962	2962	0,07	7
					9,89	7,38	989	738	0,04	4
18.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,80	9720,00	--	7776	--	--	--
26.	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	3,00	740,52	75,63	2222	227	3,45	10
					535,90	16,87	1608	51	0,10	0
27.	СПрайс-лист	Стоимость разрядника РВО-10 У1	шт	9,00	4146,40	--	37318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	312,00	61,32	15,30	19131	4774	0,45	140
					33,64	2,81	10495	878	0,09	29
30.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,25	46400,00	--	11600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,60	47200,00	--	28320	--	--	--
					--	--	--	--	--	-

36.	СПрайс-лист	Стоимость зажима ПС	шт	43,00	183,24	--	7879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143008-92	Песок природный	м3	12,00	757,00	--	9084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	1822360	148859		1989
	303463	31664		184

Накладные расходы :

На монтажные работы	161619
На общестроительные работы	159696
Всего накладных расходов:	349881
Итого с накладными	2143675

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	128620
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2272295
Итого с зимними удорожаниями, 1,9 %	2315469
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2324731
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2347978
Пересчет в текущих ценах, К-1,672	3925820
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78516
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4004336
Налог на добавленную стоимость, 12 %	480520
Итого с НДС	4484856

Принял: Сдал:

ФОРМА № 2 ҮШІН