Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Поселок Асыката "_20_" __мая _ 2015 г.

Заказчик
Жабаева Латипа Белесбековна ИИН 641215401009
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии, от 20.05.2015г. ТОО "Construction Group "SAMRUK" директор Байсбаев Ж.К.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 20.05.2015г.
_ главный инженер Белесбеков О.Б.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:_

Капитальный ремонт здания торгового магазина с благоустройством прилегающей территории

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу Республика Казахстан Южно-Казахстанская область Мактааральский район поселок Асыката ул Жана курылыс 2 строение 16,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Капитальный ремонт объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю от "16" апреля 2002 . № 63 Решение Акима Мактааральского района

наименование органа вынесшего решение

Жабаева Латипа Белесбековна решение №1 от 12 января 2015 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект/деффектный Акт и дата утверждения:

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2015;

месяц, год

окончание работ май 2015_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_3__;

фактически, месяц:__3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	$м^2$	100	105
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	55	55
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуются следующими данными: Демонтаж и монтаж Стен, пола и крыши здания и благоустройство и освещение территории с установкой малых архитектурных форм;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 10 217 363 тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_10 217 363 тенге тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт здания торгового магазина с благоустройством прилегающей территории**

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _

Жабаева Латипа_ Белесбековна _ _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

главный инженер Белесбеков О.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Construction Group "SAMRUK" Байсбаев Ж.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма 3

СПРАВКА№1
о стоимости выполненных работ
за май 2015 года

ЗАКАЗЧИК : Жабаева Латипа Белесбековна

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Договор: № 3 от 04.03.2015 г.

Общая стоимость по договору: 10 217 363 тенге

Объект:Капитальный ремонт здания Торгового Магазина с благоустройством прилегающей территории

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ	
	С начала года	За месяц
	без НДС	без НДС
Общестроительные работы	10 217 363	10 217 363
Всего к оплате	**10 217 363**	**10 217 363**

Заказчик:

Подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

главный инженер

_____ **Жабаева Л**

_____ **Байсбаев Ж.К**

_____ **Белесбеков О.Б.**

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК : Жабаева Л.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Договор: № 3 от 04.03.2015 г.

Объект:Капитальный ремонт здания Торгового Магазина с благоустройством прилегающей территории

АКТ №1

выполненных работ за май 2015 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС9)									
		Фасады									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. /Цоколь/	м2	13,6	179,82	--	2446	--	--	2054	4860
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	2446	--		360	
		Внутренние работы (АС21-АС25)									
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	119,42	179,82	--	21474	--	--	18038	42674
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	21474	--		3161	
3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	27,8	644,75	47,38	17924	1317	--	12393	32742
		НР - 72%; СП - 8%			597,37	21,76	16607	605		2425	
		Кровля из асбестоцементных листов									
4	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	174	204,27	11,72	35543	2039	--	24532	64882
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	33504	568		4806	
5	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	174	66,03	10,91	11489	1898	--	7286	20277
		НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	9591	529		1502	
6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	174	142,75	18,59	24838	3234	--	16204	44325
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	21604	901		3283	
7	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	174	228,11	1,56	39690	271	--	28382	73518
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	39420	--		5446	
		Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим	Полы цементные. /бетонные/Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	55,595	1557,74 1047,50	510,24 233,15	86603 58236	28367 12962	--	51262 11029	148894
9	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	21,067	92,27 89,75	2,52 1,22	1944 1891	53 26	--	1380 266	3590
10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	23,495	281,42 264,77	16,65 8,10	6612 6221	391 190	--	4616 898	12126
11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	28,9	29,71 29,71	-- --	859 859	-- --	--	618 118	1595
		Двери									
12	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное./Двери/ Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м2	2,73	923,71 773,86	149,85 72,91	2522 2113	409 199	--	1942 357	4821
13	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж металлических дверей Д-10/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,54	1131,45 1099,38	32,07 12,62	8531 8289	242 95	--	5785 1145	15462
		Демонтаж крылец, навесов над крыльцами									
14	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. /Крыльцо/ Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м3	1,519	29867,28 13786,20	14003,32 6339,38	45368 20941	21271 9630	3156	25679 5684	76732
15	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,04	21365,28 10459,04	8828,48 3986,04	855 418	353 159	84	485 107	1447
16	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. /Ж/б стойки/. Разборка при помощи отбойных молотков *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,020096	69732,56 30388,92	39343,64 17892,14	1401 611	791 360	--	815 177	2394
17	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к козырька/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,010056	28477,54 26338,32	1798,69 284,83	286 265	18 3	3	185 38	509
18	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок *НР - 72%; СП - 8%*	м2 подшивки	1,277	228,84 213,35	15,49 7,54	292 272	20 10	--	203 40	535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Кровли из листовой стали.Разборка покрытий	м2 кровли	1,277	82,73	0,07	106	--	--	76	196
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	106	--		15	
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Подсыпка под крыльцо/	м3 грунта	1,586	1401,40	--	2223	--	--	1600	4129
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	2223	--		306	
		Демонтаж навесов над световыми приямками									
21	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл 3 п 3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к навесов/	т конструкций	0,01238	28477,54	1798,69	353	22	5	227	626
		НР - 69%; СП - 8%			26338,32	284,83	326	4		46	
22	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	2,27	204,27	11,72	464	27	--	320	846
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	437	7		63	
23	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	2,27	142,75	18,59	324	42	--	211	578
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	282	12		43	
24	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Кровли из листовой стали. /профлист/Разборка покрытий	м2 кровли	2,27	82,73	0,07	188	--	--	135	349
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	188	--		26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				312335	60766	3248	204428	558107
							248322	26259	--	41341	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303164				
	Материалы		Тенге				3239				
	Всего заработная плата		Тенге					265599			
		Накладные расходы	Тенге				198234				
		Сметная прибыль	Тенге				40112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				541510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					265599			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9170				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					8982			
		Накладные расходы	Тенге				6197				
		Сметная прибыль	Тенге				1229				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				558107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					274581			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
25	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	260	52,65	0,94	13690	244	--	9681	25241
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	13446	--		1870	
26	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	26	194,00	--	5044	--	5044	--	5448
					--	--	--	--		404	
		Двери деревянные наружные (АС52)									
27	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,05	2444,35	520,69	5011	1067	2003	1967	7536
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	1941	245		558	
28	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92/ДН 21-10Г ЛПУЦО-2/	м2	2,05	15268,00	--	31299	--	31299	--	33803
					--	--	--	--		2504	
		Двери внутренние деревянные (АС52)									
29	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,66	1492,12	70,92	5461	260	1706	3241	9398
		НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	3495	106		696	
30	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6 внутренние СТ РК 943-92	м2	3,66	12900,00	--	47214	--	47214	--	50991
					--	--	--	--		3777	
		Полы (АС54-АС55)									
		Полы подвала									
		Бетонное покрытие									
31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. /бетон В20 толщ.20мм/Устройство	м2 покрытия	43,7	1010,43	87,43	44156	3821	27415	13396	62156
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	12920	1331		4604	
32	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	43,7	-196,20	-7,63	-8574	-334	-7496	-847	-10174
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-744	-156		-754	
33	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	41	145,96	1,00	5984	41	1142	4531	11356
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	4801	18		841	
34	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску /Плинтуса/	м2 окрашиваемой поверхности	4,1	366,71	1,45	1504	6	727	619	2292
		НР - 80%; СП - 8%			187,97	0,66	771	3		170	
		Полы 1-го этажа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Керамогранитные									
35	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. /Полиэтиленовая пленка/ Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	41,7	1893,73 1673,94	73,36 49,07	78969 69803	3059 2046	6107	67538 11721	158228
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	41,7	665,01 291,56	26,13 11,96	27731 12158	1090 499	14483	11898 3170	42799
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	41,7	94,63 3,60	4,46 1,98	3946 150	186 82	3610	219 333	4498
38	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	41,7	4427,62 896,60	117,59 50,55	184632 37388	4903 2108	142341	37127 17741	239499
39	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	35,5	1706,28 233,68	11,81 3,81	60573 8296	419 135	51858	7925 5480	73978
		Полы 2-го этажа									
		Линолеумные									
40	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015 прим. К=2,167	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм. /Баритовый ретвор толщ.65мм/Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 поверхности	21,625	2494,38 1693,39	800,99 386,77	53941 36620	17321 8364	--	42284 7698	103924
41	Прайслист ТОО "Qyzymet snabservice"стр.10	Баритовый раствор (сухая смесь)	кг	3100	53,57 --	-- --	166071 --	-- --	166071	-- 13286	179357
42	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	680,3225	30,00 --	-- --	20410 --	-- --	20410	-- 1633	22042
43	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	21,625	866,62 375,30	26,19 11,96	18741 8116	566 259	10059	7872 2129	28742
44	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	21,625	8129,81 341,89	19,29 8,93	175807 7393	417 193	167997	7131 14635	197573
45	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	13,5	348,92 103,12	0,75 0,34	4710 1392	10 5	3308	1313 482	6505
		Внутренняя отделка (АС56 -АС60))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подвал									
46	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	4,7166	135,61	2,69	640	13	44	424	1149
		НР - 72%; СП - 8%			123,55	1,28	583	6		85	
47	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	0,3546	674,76	3,44	239	1	122	84	349
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	116	1		26	
		Первый этаж									
48	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	11,1627	674,76	3,44	7532	38	3845	2641	10987
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	3649	18		814	
49	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	2,0995	993,20	3,44	2085	7	474	1157	3502
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	1604	3		259	
		Второй этаж									
50	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	10,0659	674,76	3,44	6792	35	3466	2381	9907
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	3291	16		734	
51	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	1,9961	993,20	3,44	1983	7	451	1100	3329
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	1525	3		247	
		Третий этаж									
52	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	11,0377	674,76	3,44	7448	38	3801	2611	10864
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	3609	18		805	
53	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	1,2003	993,20	3,44	1192	4	271	662	2002
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	917	2		148	
		Наружная отделка (АС49, АС37)									
54	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	102,964	2117,74	0,21	218051	21	42635	126284	371883
		НР - 72%; СП - 8%			1703,46	--	175395	--		27547	
55	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	257,411	7218,81	252,78	1858200	65069	969644	700382	2763269
		НР - 80%; СП - 8%			3199,11	201,98	823487	51991		204687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	18,01877	37446,00	--	674731	--	674731	--	728709
					--	--	--	--		53978	
57	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	330	737,22	2,19	243284	723	83917	147842	422416
		НР - 93%; СП - 8%			480,74	0,99	158644	325		31290	
58	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная /Акриловой фасадной краской/	м2 окрашиваемой поверхности	257,411	206,18	1,64	53072	421	24725	22485	81602
		НР - 80%; СП - 8%			108,49	0,70	27926	181		6045	
		Крыльцо с навесом (АС118)									
59	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо из бетона В12,5/. Устройство	м3	0,85	22370,06	1143,15	19015	972	14481	3538	24357
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	3562	325		1804	
60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки. Армирование	т	0,012545	14910,17	1564,93	187	20	--	159	374
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	167	8		28	
61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012545	269649,00	--	3383	--	3383	--	3653
					--	--	--	--		271	
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной20 мм - толщ.15мм. Устройство	м2 стяжки	4,6666667	715,28	32,66	3338	152	1621	1536	5264
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	1565	70		390	
63	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,6666667	-96,29	-5,58	-449	-26	-404	-29	-517
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-19	-12		-38	
64	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,32	3443,86	83,71	11434	278	7194	3837	16492
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	3962	120		1222	
65	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0016	400602,35	1478,85	641	2	262	344	1064
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	377	1		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4059117	100853	2529961	1233333	5715847
							1428305	68315	--	423399	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4059117				
	Материалы		Тенге				1581807				
	Всего заработная плата		Тенге					1496620			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				948152				
		Накладные расходы	Тенге				1233334				
		Сметная прибыль	Тенге				423396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5715847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1325
		Сметная заработная плата	Тенге					1496620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5715847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1325
		Сметная заработная плата	Тенге					1496620			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство покрытия									
		Покрытие тип 1 98м2 на участке, 12м2 вне участка									
66	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня /фр.40-70 М1000/. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	40,5	2023,66	1810,66	81958	73332	85	25674	116242
		НР - 108%; СП - 8%			210,89	376,07	8541	15231		8611	
67	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,033	143932,97	2053,56	4750	68	4682	35	5167
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	32		383	
68	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. / ТОЛЩ 6СМ/Устройство	м2 покрытия	55	1369,55	113,87	75325	6263	66669	4505	86216
		НР - 108%; СП - 8%			43,51	32,33	2393	1778		6386	
69	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	55	607,94	0,10	33437	6	33405	28	36142
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	--	26	--		2677	
70	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0165	143932,97	2053,56	2375	34	2341	17	2584
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	16		191	
71	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	55	1373,61	114,13	75549	6277	66879	4511	86464
		НР - 108%; СП - 8%			43,51	32,43	2393	1784		6405	
72	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10,5	1602,72	34,67	16829	364	8669	8565	27425
		НР - 108%; СП - 8%			742,50	12,82	7796	135		2032	
73	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	0,4725	34900,00	--	16490	--	16490	--	17809
					--	--	--	--		1319	
		Покрытие тип 2 на участке 10 м2									
74	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,5	5355,04	1200,43	2678	600	2009	206	3114
		НР - 108%; СП - 8%			138,11	242,99	69	121		231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. / Устройство основания из перемещенного ПГС без стоимости материала/	м2 основания или покрытия	2,5	192,84	148,99	482	372	1	230	770
		НР - 108%; СП - 8%			43,53	41,80	109	105		57	
76	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2,5	748,08	221,60	1870	554	1234	273	2314
		НР - 108%; СП - 8%			32,79	68,16	82	170		171	
77	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,003	143932,97	2053,56	432	6	426	3	470
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	3		35	
78	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. / ТОЛЩ.6СМ/Устройство	м2 покрытия	5	1369,55	113,87	6848	569	6061	410	7838
		НР - 108%; СП - 8%			43,51	32,33	218	162		581	
79	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	5	607,94	0,10	3040	1	3037	3	3286
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	--	2	--		243	
80	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0015	143932,97	2053,56	216	3	213	2	235
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	1		17	
81	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5	1373,61	114,13	6868	571	6079	410	7860
		НР - 108%; СП - 8%			43,51	32,43	218	162		582	
82	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6	1340,42	34,67	8043	208	3380	4894	13972
		НР - 108%; СП - 8%			742,50	12,82	4455	77		1035	
83	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	0,096	34900,00	--	3350	--	3350	--	3618
					--	--	--	--		268	
		Покрытие тип 3 на участке 426 м2									
84	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,4	5355,04	1200,43	2142	480	1607	165	2491
		НР - 108%; СП - 8%			138,11	242,99	55	97		185	
85	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /ТОЛЩ.15СМ/. Устройство	м2 покрытия	4	769,03	149,23	3076	597	1445	1310	4737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			258,49	44,66	1034	179		351	
86	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	4	126,39	16,08	506	64	373	93	647
		НР - 108%; СП - 8%			17,23	4,22	69	17		48	
87	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0024	143932,97	2053,56	345	5	340	3	376
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	2		28	
88	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. /ГОЛЦ 4СМ/ Устройство	м2 покрытия	4	1099,31	3,33	4397	13	3674	772	5582
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	710	4		414	
89	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	4	362,32	--	1449	--	1220	247	1832
		НР - 108%; СП - 8%			57,20	--	229	--		136	
90	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3	1340,42	34,67	4021	104	1690	2447	6986
		НР - 108%; СП - 8%			742,50	12,82	2227	38		517	
91	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,048	34900,00	--	1675	--	1675	--	1809
					--	--	--	--		134	
		Отмостка дет.89 1073м2									
92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,75	21060,47	10,20	15795	8	13060	2564	19828
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	2727	--		1469	
93	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5	1099,31	3,33	5497	17	4592	965	6978
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	888	6		517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				379444	90515	254686	58332	472792
							34241	20120	--	35023	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				379444				
	Материалы		Тенге				229558				
	Всего заработная плата		Тенге					54361			
	Местные материалы		Тенге				25129				
		Накладные расходы	Тенге				58328				
		Сметная прибыль	Тенге				35022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				472793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					54361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				472793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					54361			
		РАЗДЕЛ 4. Малые архитектурные формы									
94	86-010303-0209	Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)	шт.	3	48671,00	--	146013	--	146013	--	157694
					--	--	--	--		11681	
94.1	8601-0303-0209 УСН РК 8.02-03-2017	Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)	шт.	3	48671,00	--	146013	--	146013	--	157694
					--	--	--	--		11681	
95	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	3	71673,75	156,25	215021	469	197888	15287	248733
					5554,50	45,00	16664	135		18425	
95.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья со спинкой *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	3	71673,75	156,25	215021	469	197888	15287	248733
					5554,50	45,00	16664	135		18425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				361034	469	343901	15287	406427
							16664	135	--	30106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				361034				
	Материалы		Тенге				343902				
	Всего заработная плата		Тенге					16799			
		Накладные расходы	Тенге				15287				
		Сметная прибыль	Тенге				30106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				406427				
		Сметная заработная плата	Тенге					16799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				406427				
		Сметная заработная плата	Тенге					16799			
		РАЗДЕЛ 5. Наружное электроосвещение									
		Светильник наружного освещение									
96	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,4	26434,90	13130,34	89879	44643	6740	34524	134355
					11322,38	3393,83	38496	11539		9952	
97	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	3,4	3158,99	636,15	10741	2163	976	5249	17269
					2235,99	1,41	7602	5		1279	
98	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора 8м (коническая,гор.цинк., 8-гранная) с кроншт.1,5х1,5	ШТ	29	76000,00	--	2204000	--	2204000	--	2380320
					--	--	--	--		176320	
99	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	88	96,53	2,02	8495	178	1699	4809	14367
					75,21	0,68	6618	60		1064	
100	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,088	157077,00	--	13823	--	13823	--	14929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1106	
101	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	1	0,017	404706,00	--	6880	--	6880	--	7430
					--	--	--	--		550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2333817	46984	2234118	44582	2568670
							52717	11604	--	190271	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2226317				
	Материалы		Тенге				1698				
	Всего заработная плата		Тенге					6679			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2217823				
		Накладные расходы	Тенге				4809				
		Сметная прибыль	Тенге				178490				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2409616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6679			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6880				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6880				
		Сметная прибыль	Тенге				550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7430				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				100619				
	Материалы		Тенге				7715				
	Всего заработная плата		Тенге					57642			
		Накладные расходы	Тенге				39773				
		Сметная прибыль	Тенге				11231				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				151624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					57642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2568670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					64321			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7445746	299587	5365914	1555962	9721843
							1780248	126433	--	720140	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2226317				
	Материалы		Тенге				1698				
	Всего заработная плата		Тенге					6679			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2217823				
		Накладные расходы	Тенге				4809				
		Сметная прибыль	Тенге				178490				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2409616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6679			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5109640				
	Материалы		Тенге				2158507				
	Всего заработная плата		Тенге					1833379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				955032				
	Местные материалы		Тенге				25129				
		Накладные расходы	Тенге				1505182				
		Сметная прибыль	Тенге				529186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7144007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1675
		Сметная заработная плата	Тенге					1833379			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109789				
	Материалы		Тенге				7722				
	Всего заработная плата		Тенге					66624			
		Накладные расходы	Тенге				45971				
		Сметная прибыль	Тенге				12461				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				168221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					66624			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				9721844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1739
		Сметная заработная плата	Тенге					1906681			

Оборудование		
СМР		9 721 844
Временные здания и сооружения 2,9х0,8%	2,32%	225 547
ИТОГО		9 947 391
Зимнее удорожание	0,70%	69 632
Итого		10 017 023
Непредвиденные работы и затраты	2%	200 340
Итого с оборудованием		10 217 363
Итого без НДС		**10 217 363**

Заказчик:

Жабаева Л Б

Подрядчик:
Директор ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Байсбаев Ж.К

Инженер:

Белесбеков О.Б.