4 205 254

Форма N 2в

Заказчик ГУ Одел ЖКХ пассажирмского транспорта и автомобильных дорог г. Капшагая

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 18 от 17.03.2010

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт Воздушной Линии 10/0,4кВ от ППС 57.Фидер №6 для ГКП «Су Кубыры» города Капшагай**
Наименование обьекта: **Капитальный ремонт Воздушной Линии 10/0,4кВ от ППС 57.Фидер №6 для ГКП «Су Кубыры» города Капшагай**

А К Т N № 06

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	65,00	1829,61	1097,79	118924	71356	3,52	229
					582,19	308,02	37842	20022	1,29	84
3.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	65,00	16400,00	--	1066000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	11,00	3801,15	2487,82	41813	27366	6,88	76
					1133,33	687,38	12467	7561	2,86	31
5.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	22,00	16400,00	--	360800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-лист	Стоимость серьги СР-7-16	шт	120,00	153,40	--	18407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-лист	Стоимость ушка У1-7-16	шт	120,00	277,47	--	33297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0167-4-4	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением 70 мм2	м	213,40	26,20	0,16	5591	35	0,18	39
					26,04	0,02	5556	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-170 -2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	м3	124,00	1362,94	599,63	169004	74354	4,74	588
					763,31	--	94651	--	--	--

Итого по разделу: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1820993

Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Итого по разделу: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ --

ИТОГО:	1820993	173882	896
	145573	27820	116

Накладные расходы :

На общестроительные работы	189634
Всего накладных расходов:	189634
Итого с накладными	2010627

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	120638
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2131265
Итого с зимними удорожаниями, 1,9 %	2171759
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2180284
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2201597
Пересчет в текущих ценах, К-1,672	3681070
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	73621
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3754691
Налог на добавленную стоимость, 12 %	450563
Итого с НДС	4205254

Принял: Сдал:

Тех. надзор: Оразаев К.