Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
40340004019

Заказчик **ТОО "Теміржолсу-Шу" Жамбылская область г. Шу 1-й Стахановский переулок №1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «РеЕВ-НУР» Жамбылская область, г. Тараз ул.Байдибек баба, 128**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061240021082

Договор (контракт) №:312659/2019/1 от 22.07.2019

Номер документа	Дата составления
19	**23.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания столярного цеха ст. Арысь			**Работа**	1	4 945 400,00	4 945 400,00
				Итого			4 945 400,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2019

М.П.

Подрядчик – ТОО «Теміржолсу-Шу»
Субподрядчик – ТОО «РеЕВ-НУР»
Наименование объекта: Текущий **ремонт здания столярного цеха ст.** Арысь

Форма №2

А К Т №2
выполненных работ по объекту «Текущий ремонт здания столярного цеха ст. Арысь» по состоянию на 23.08.2019 года.

№ пп	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Ед. изм.	Количество		Сметная стоимость, тенге	
				На единицу измерения	По проектным данным	На единицу измерения	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Кровля					
1	1208-0101-0204	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м^2 кровли		97,9	302,91	29655
2	1208-0101-0103	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетка из брусков с прозорами	м^2 кровли		97,9	165,91	16243
3	1208-0101-0103	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропила со стойками и подкосами	м^2 кровли		97,9	307,41	30096
4	1208-0101-1402	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м^2 кровли		97,9	228,41	22361
5	1208-0101-1701	Устройство только скатов покрытие кровли из оцинкованных проф листов	м^2		97,9	633,17	61987
7	1208-0101-1803	Устройство коньковых элементов из оцинкованного листа	м.		14,5	263,17	3816
8	1110-0116-0203	Антисептирование пастами деревянных конструкций	м^2 перекрытия		97,9	92,73	9078
9	1110-0115-0101	Огнезащита древянных конструкции ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.	м^3 древесины в конструкции		3,4	1039,41	3534
10	1110-0115-0201	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м^2 обработанной поверхности		97,9	39,73	3890

11	1112-0101-1001	Устройство примыканий к дымовым вентиляционным шахтам и слуховым окнам, к парапетам из оцинкованного листа толщиной 0,7 мм.	$м^2$ покрытия		4,5	1225,78	5516
12	1112-0101-1201	Устройство снегодержателей	м. ограждения		12	87,58	1051
13	1110-0102-0205	Замена карнизов из досок на ОСВ толщиной 18 мм.	$м^2$		22,2	1828,74	40598
15	1110-0104-0301	Замена кобылки деревянных	м.		14	43,71	612
16	1110-0105-0101	Установка стропил с устройством подстропильных деревянных ферм	$м^3$ древесины в конструкции		3,4	27134,70	92258
17	1208-0101-0605	Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толем	м.		39,8	2036,61	81057
18	1112-0101-1501	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		83,4	228,96	19095
19	1112-0101-1303	Утепление покрытии плитами из минеральной ваты	$м^2$ утепляемого покрытия		83,4	606,08	50547
21	1110-0102-0602	Обшивка карниза металлическим сайдингом	$м^2$		22,2	231,67	5143
		Раздел 2. Отопление					
23	1116-0301-0106	Прокладка трубопровода отопления из стальных *водогазопроводных неоцинкованных* труб, диаметр до 50 мм.	м. трубопровода		19	585,89	11132
24	1116-0301-0105	Прокладка трубопровода отопления из стальных *водогазопроводных неоцинкованных* труб, диаметр до 40 мм.	м. трубопровода		18	458,33	8250
25	1116-0301-0104	Прокладка трубопровода отопления из стальных *водогазопроводных неоцинкованных* труб, диаметр до 32 мм.	м. трубопровода		2,2	458,18	1008
26	1116-0601-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, клапаны проходные на	шт.		10	2146,80	21468

		трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.					
27	1116-0601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, клапаны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.	шт.		11	2178,36	23962
31	1118-0301-0101	Установка чугунных радиаторов по 7 секций с устройством кронштейнов	кВт		5,25	1129,52	5930
32	1116-1101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм.	м. трубопровода		37	95,40	3530
33	1118-0201-0101	Установка водогрейных котлов мощностью 5 кВт	водоподогреватель		1	14864,00	14864
35	1118-1101-0103	Установка манометра с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект		1	490,00	490
36	1118-1101-0104	Установка прямых или угловых термометров в оправе	комплект		1	465,00	465
37	1118-0501-0101	Установка циркуляционного насоса, масса агрегата до 0,1 т.	насос		1	19394,00	19394
39	1118-0401-0109	Установка расширительного бака круглые и прямоугольные, вместимость 1 $м^3$	бак		1	15853,00	15853
		Раздел 3. Проемы					
40	1146-0401-1103	Разборка дверных блоков	$м^2$		4,2	1228,58	5160
41	1110-0501-0201	Установка блоков из ПВХ профилей в наружные и внутренние дверные проемы площадью до 3 $м^3$ в каменных стенах	$м^2$		4,2	1316,67	5530
43	1109-0403-0403	Установка в кирпичных стенах двупольных стальных дверных блоков площадью более 2 $м^2$. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда – 0,6, к времени эксплуатации машин – 0,7, к расходу материалов – 0,5.	$м^2$		3,6	1491,67	5370
44	1109-0403-0403	Установка двухпольных стальных дверных блоков площадью более 2 $м^2$	$м^2$		3,6	2480,83	8931

46	1110-0111-0401	Установка и крепление наличников	м. коробок		16,7	91,62	1530
47	1110-0106-0401	Установка дверных приборов	комплект		3	1356,00	4068
49	1146-0401-1101	Разборка заполнении деревянных оконных проемов с подоконными досками	$м^2$		12,96	2071,30	26844
50	1110-0501-0104	Установка поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых оконных блоков из ПВХ	$м^2$		12,96	1389,58	18009
52	1110-0501-0401	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м.	м.		6	272,33	1634
		Раздел 4. Полы					
54	1111-0101-1101	Ремонт местами цементной стяжкой толщиной до 20 мм.	$м^2$ стяжки		58	421,41	24442
55	1111-0101-2707	Устройство покрытия из керамогранитных плит на клее из сухих смесей.	$м^2$ покрытия		58,9	1330,48	78365
56	1111-0101-0204	Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		0,9	3744,44	3370
57	1106-0101-0114	Устройство пола из монолитного бетона В12,5 с устройством опалубки под станки	$м^3$		18	1243,44	22382
		Раздел 5. Отделочные работы					
58	1211-0101-0209	*Штукатурка внутренних стен по камню и бетону.* Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм.	$м^2$		170	2617,85	445035
59	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт прямолинейных поверхностей цементно-известковым раствором	$м^2$		2,6	5261,92	13681
60	1115-0203-0601	Оштукатуривание поверхностей внутренних стен и потолков сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		228,9	1067,71	244398

61	1115-0203-0701	Оштукатуривание внутренних поверхностей оконных и дверных откосов сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2,6	2232,69	5805
62	1115-0405-0103	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		170	535,01	90952
63	1115-0405-0104	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		58,9	671,17	39532
64	1115-0403-0308	Окраска стен улучшенными масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		56,2	650,68	36568
65	1115-0403-0304	Окраска заполнении дверных проемов улучшенными масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности		32,8	1168,44	38325
66	1115-0403-1004	Окраска масляная решеток, переплет, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		21,5	862,46	18543
67	1113-0601-0303	Обезжиривание поверхностей конструкции	$м^2$		21,5	120,05	2581
68	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических пверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		21,5	51,26	1102
		Раздел 6. Разные работы					
69	1219-0101-0102	Пробивка отверстия вручную в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич для водогазопроводных труб	отверстие		2	750,50	1501
70	1219-0101-0401	Заделка отверстия в местах прохода трубопроводов в оштукатуренных стенах и перегородках	отверстие		2	826,00	1652

71	1110-0403-0101	Устройство подвесного потолка на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	$м^2$ потолка		58,9	1152,68	67893
72	1146-0303-0106	Заделка штроб в стенах после электромонтажных работ	$м^3$ заделки		6,52	58568,86	381869
73	1219-0101-0901	Очистка помещения от строительного мусора	т.		15,5	188,17	29167
		Раздел 7. Электроосвещение					
74	1217-0101-0401	Демонтаж скрытой электропроводки	м.		43,6	22,29	972
75	1217-0101-0701	Демонтаж выключателей, розеток и распредкоробки	шт.		16	51,25	820
76	1308-0201-0704	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами. Масса 1 м. до 3 кг.	м. кабеля		90,3	250,80	22647
79	1308-0305-0401	Отдельная установка на штырях светильников с количеством ламп в светильнике 1.	шт.		2	1504,00	3008
80	1308-0305-0305	Монтаж потолочного или настенного светильника для помещений с тяжелыми условиями среды с креплением винтами и болтами	шт.		6	1644,17	9865
85	1308-0305-0109	Монтаж штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.		4	444,25	1777
86	1308-0305-0102	Монтаж одноклавишного выключателя утопленного типа при скрытой проводке	шт.		4	379,00	1516
89	1308-0206-2205	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава	м.		22,5	157,82	3551
90	1308-0206-2204	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава	м.		12,3	121,38	1493
91	1308-0206-2206	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава	м.		10	194,20	1942
95	1308-0303-0502	Установка пакетного выключателя или переключателя в металлической оболечке с количеством зажимов для подключения до 9 на	шт.		11	2534,37	27878

		ток до 100А на конструкции на стене или колонне					
100	1308-0305-0910	Установка осветительных щитков массой до 15 кг. на стене распорными дюбелями.	шт.		1	3917,00	3917
102	1308-0304-0204	Монтаж вводно-распределительного устройства	шт.		1	4134,00	4134
104	1308-0502-1501	Монтаж стальных или полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм.	м.		14,5	364,41	5612
		Раздел 8. Фасад					
106	1211-0102-1501	Штукатурка фасадов/откосов сухой растворной смесью	$м^2$		3,4	830,59	2824
107	1211-0102-1501	Левкас наружных откосов сухой растворной смесью	$м^2$		3,4	830,59	2824
108	1211-0102-0101	Штукатурка фасадов местами с земли и лесов *цементно-известковым раствором по камню и* бетону	$м^2$		120	1898,34	227801
109	1212-0104-0501	Очистка простых фасадов вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$		120	156,28	18754
110	1212-0102-0101	Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	$м^2$		120	178,56	21427
111	*1112-0101-*0802	*Устройство оконных сливов из оцинкованной* стали	$м^2$		6	51,67	310
112	1108-0701-0102	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов для прочих отделочных работ высотой до 16 м.	$м^2$ вертикальной проекции		60	467,28	28037
		Раздел 10. Пожарная сигнализация					
114	1310-0701-0102	Монтаж приборов ПС приемно-контрольных, пусковых на 24 лучей.	шт.		1	50428,00	50428
115	1310-0701-0301	Монтаж емкостного сигнализирующего прибора	шт.		1	14060,00	14060

116	1310-0701-0202	Монтаж автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового извещателя ПС в нормальном исполнении	шт.		6	2510,33	15062
117	1308-0105-0106	Монтаж стационарного кислотного аккумулятора типа С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт.		1	6270,00	6270
118	1310-0701-0306	Монтаж устройства блок питания и контроля	шт.		1	11003,00	11003
119	1310-0701-0502	Прокладка двух-и трехжильных проводов по кирпичным стенам и потолкам с разделительным основанием	м.		26	340,77	8860
120	1310-0702-0501	Монтаж ответвительной коробки на стене	шт.		4	639,00	2556

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	тенге	-	-	- 4245400
Стоимость общестроительных работ	тенге	-	-	- 2726462
в т.ч. заработная плата	тенге	-	-	- 2699577
Материалы, изделия и конструкции	тенге	-	-	- 1518938
Накладные расходы	тенге	-	-	- 700000
Итого прямые затраты	тенге	-	-	- 4945400
ИТОГО:	тенге	-	-	- 4945400

Директор ТОО «РеЕВ-НУР» И. А. Ахметов

Главный инженер ТОО «Теміржолсу-Шу» Т. Х. Устимиров

Заместитель директора ТОО «Теміржолсу-Шу» Г. Д. Атагаев