Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Теміржолсу-Шу" Жамбылская область г. Шу 1-й Стахановский переулок №1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	40340004019
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «РеЕВ-НУР» Жамбылская область, г. Тараз ул.Байдибек баба, 128 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061240021082

Договор (контракт) 312652/2019/1 от 22.07.2019

Номер документа	Дата составления
18	23.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер *по* порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения *работ (оказания* услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту нежилых зданий/ сооружений/ помещений ПСУ и АБК			**Работа**	1	9 035 600,00	9 035 600,00
				Итого			9 035 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2019

Подрядчик – ТОО «Теміржолсу-Шу»
Субподрядчик – ТОО «РеЕВ-НУР»
Наименование объекта: Текущий ремонт здания пескосушилки ст. Арыс

Форма №2

А К Т №2
выполненных работ по объекту «Текущий ремонт здания пескосушилки ст. Арыс» по состоянию на 19.08.2019 года.

№ пп	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Ед. изм.	Количество		Сметная стоимость, тенге	
				На единицу измерения	По проектным данным	На единицу измерения	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Кровля					
1	1208-0101-0204	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	$м^2$ кровли		165,1	213,01	35168
2	1112-0101-0711	Устройство кровельного покрытия из оцинкованной стали (профилированный лист) с заменой 100% стропильной фермы.	$м^2$ кровли		165,1	1153,98	256563
		Раздел 2. Наружный фасад					
3	1212-0102-0804	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасада за 2 раза с земли и лесов (краска бежевая)	$м^2$		201	192,83	38760
4	1109-0403-0403	Установка двухпольных стальных дверных блоков в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда – 0,6, к времени эксплуатации машин – 0,7, к расходу материалов – 0,5.	$м^2$		6,2	1491,77	9249
5	1109-0403-0403	Установка двухпольных стальных дверных блоков площадью более 2 $м^2$	$м^2$		6,2	2481,13	15383

		Раздел 3. Полы					
7	1111-0101-1501	Залить местами сложным раствором	$м^2$ покрытия		96	506,73	48646
		Раздел 4. Стены					
8	1115-0405-0104	Окраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшеннная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		35	671,20	23492
9	1115-0403-0310	Покраска масляной краской	$м^2$ окрашиваемой поверхности		17	430,00	7310
10	1115-0203-0203	Улучшенная местами штукатурка внутренних и наружных стен	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		210	1169,12	245515
		Раздел 5. Окна					
11	1146-0401-1101	Разборка заполненных деревянных оконных проемов	$м^2$		43	2071,35	89068
12	1110-0501-0104	Установка в проемы одностворчатых поворотных оконных блоков из ПВХ профилей (откидных, поворотно-откидных)	$м^2$		43	1389,53	59750
		Раздел 6. Санузел					
14	1215-0101-0401	Демонтаж умывальников	прибор		1	652,28	652
15	1117-0101-0113	Установка одиночных умывальников с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды с установкой и подключением смесителя	комплект		1	2551,89	2552
17	1215-0101-0202	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм.	м.		10	1062,32	10623

18	1116-0501-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	м. трубопровода		10	875,50	8755
21	1116-0501-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 100 мм.	м. трубопровода		33	1722,48	56842
		Раздел 7. Электричество					
25	1308-0201-0704	Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м. до 3 кг. с креплением накладными скобами	м. кабеля		420	300,96	126403
28	1308-0305-0910	Установка осветительного щитка массой до 15 кг. на стене распорными дюбелями	шт.		1	4700,00	4700
30	1308-0303-0502	Установка на конструкции на стене или колонне пакетного выключателя или переключателя в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100А.	шт.		7	3041,14	21288
33	1308-0305-0109	Монтаж штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.		10	531,20	5312
34	1308-0305-0102	Монтаж одноклавишного выключателя утопленного типа при скрытой проводке	шт.		5	453,00	2265
39	1308-0206-2001	Монтаж кабельгона	м.		130	204,14	26538
41	1308-0305-0607	Установка отдельного прожектора на стальной мачте с лампой мощностью 500 Вт	шт.		6	19656,25	78625

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	тенге	-	-	-	4834389
Стоимость общестроительных работ	*тенге*	-	-	-	*1173459*
в т.ч. заработная плата	тенге	-	-	-	1114086
Материалы	тенге	-	-	-	3660930
Накладные расходы	тенге	-	-	-	829011

Итого прямые затраты	тенге	-	-	-	5663400
ИТОГО:	тенге	-	-	-	5663400

Директор ТОО «РеЕВ-НУР» И. А. Ахметов

Главный инженер ТОО «Теміржолсу-Шу» Т. Х. Устимиров

Заместитель директора ТОО «Теміржолсу-Шу» Г. Д. Атагаев

Подрядчик – ТОО «Теміржолсу-Шу»
Субподрядчик – ТОО «РеЕВ-НУР»
Наименование объекта: Текущий ремонт здания ПТО и АЛСН НОКС А-Ата (АБК) ст. Арыс

Форма №2

А К Т №2
выполненных работ по объекту «Текущий ремонт здания ПТО и АЛСН НОКС А-Ата (АБК) ст. Арыс» по состоянию на 23.08.2019 года.

№ пп	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Ед. изм.	Количество		Сметная стоимость, тенге	
				На единицу измерения	По проектным данным	На единицу измерения	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1213-0103-0401	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов	$м^2$ облицовки		11	85,27	938
2	1115-0108-1503	Облицовка перегородки гипсокартонными листами на клее	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		11	626,54	6892
3	1115-0405-0103	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		11	455,27	5008
4	1115-0109-0202	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки		10.	3341,80	34318
5	1206-0101-0202	Снятие оконных переплет	$м^2$		104	457,18	47546
6	1110-0501-0101	Установка блоков из глухих ПВХ профилей в оконные проемы площадью до 2 $м^2$	$м^2$		104	1702,65	177076
9	1206-0101-1001	Снятие дверных полотен	$м^2$		9,45	338,13	3195
10	1110-0501-0201	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемов из ПВХ профилей площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.	$м^2$.		9,45	1118,52	10570

12	1206-0101-1206	Смена приборов накладных замков дверей	шт.		5	1144,80	5724
14	1146-0401-0606	Разборка подвесного потолка из плит АРМСТРОНГ	$м^2$		16,53966	687,60	11373
15	1115-0108-1401	Устройство подвесных потолков из плит АРМСТРОНГ	$м^2$		16,5397	1409,64	23315

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	тенге	-	-	-	3108482
Стоимость общестроительных работ	*тенге*	-	-	-	325955
в т.ч. заработная плата	тенге	-	-	-	311216
Материалы	тенге	-	-	-	2782527
Накладные расходы	тенге	-	-	-	263718
Итого прямые затраты	тенге	-	-	-	3372200
ИТОГО:	тенге		-	-	3372200

Директор ТОО «РеЕВ-НУР» И. А. Ахметов

Главный инженер ТОО «Теміржолсу-Шу» Т. Х. Хотимиров

Заместитель директора ТОО «Теміржолсу-Шу» Г. Д. Атагаев