Форма 3

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ

за Сентябрь 2019 года

ЗАКАЗЧИК : Частное лицо Байысбаев К. С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Договор: № 8 от 06.08.2019 г.

Общая стоимость по договору: 14 505 604 тенге

Объект:Капитальный ремонт Торгового магазина по улице Жана курылыс 2 поселок Асык ата Мактаральский район Туркестанской области

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ	
	С начала года	За месяц
	без НДС	без НДС
Общестроительные работы	14 505 604	14 505 604
Всего к оплате	14 505 604	14 505 604

Заказчик:

Частное лицо Байысбаев К. С.

Подрядчик:

ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Байсбаев Ж.К

ЗАКАЗЧИК : Частное лицо Байысбаев К. С.

Форма 2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Договор: № 8 от 06.08.2019 г.

Общая стоимость по договору: 14 505 604 тенге

Объект:Капитальный ремонт Торгового магазина по улице Жана курылыс 2 поселок Асык ата Мактаральский район Туркестанской области

АКТ 1

выполненных работ за Сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Фасады									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. /Цоколь/.	м2	32	179,82	--	5754	--	--	4834	11435
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	5754	--		847	
		Внутренние работы (АС21-АС25)									
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	201	179,82	--	36144	--	--	30361	71826
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	36144	--		5320	
3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	32	644,75	47,38	20632	1516	--	14265	37689
		НР - 72%; СП - 8%			597,37	21,76	19116	696		2792	
		Кровля из асбестоцементных листов									
4	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	227	204,27	11,72	46370	2660	--	32005	84644
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	43710	741		6270	
5	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	227	66,03	10,91	14989	2477	--	9505	26454
		НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	12512	690		1960	
6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	227	142,75	18,59	32404	4220	--	21139	57827
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	28184	1176		4283	
7	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	227	228,11	1,56	51780	353	--	37027	95912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	51427	--		7105	
		Полы									
8	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Полы цементные. /бетонные/Разборка покрытия	м2	60	1557,74	510,24	93465	30614	--	55324	160692
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	62850	13989		11903	
9	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	21,067	92,27	2,52	1944	53	--	1380	3590
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	1891	26		266	
10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	23,495	281,42	16,65	6612	391	--	4616	12126
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	6221	190		898	
11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	28,9	29,71	--	859	--	--	618	1595
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	859	--		118	
		Двери									
12	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное./Двери/ Разборка	м2	2,73	923,71	149,85	2522	409	--	1942	4821
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	2113	199		357	
13	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж металлических дверей Д-10/	м2	7,54	1131,45	32,07	8531	242	--	5785	15462
		НР - 69%; СП - 8%			1099,38	12,62	8289	95		1145	
		Демонтаж крылец, навесов над крыльцами									
14	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. /Крыльцо/ Разборка	м3	1,519	29867,28	14003,32	45368	21271	3156	25679	76732
		НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	20941	9630		5684	
15	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	0,04	21365,28	8828,48	855	353	84	485	1447
		НР - 84%; СП - 8%			10459,04	3986,04	418	159		107	
16	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. /Ж/б стойки/. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	0,020096	69732,56	39343,64	1401	791	--	815	2394
		НР - 84%; СП - 8%			30388,92	17892,14	611	360		177	
17	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к козырька/	т конструкций	0,010056	28477,54	1798,69	286	18	3	185	509
		НР - 69%; СП - 8%			26338,32	284,83	265	3		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	1,277	228,84	15,49	292	20	--	203	535
		НР - 72%; СП - 8%			213,35	7,54	272	10		40	
19	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Кровли из листовой стали.Разборка покрытий	м2 кровли	1,277	82,73	0,07	106	--	--	76	196
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	106	--		15	
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Подсыпка под крыльцо/	м3 грунта	1,586	1401,40	--	2223	--	--	1600	4129
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	2223	--		306	
		Демонтаж навесов над световыми приямками									
21	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к навесов/	т конструкций	0,01238	28477,54	1798,69	353	22	5	227	626
		НР - 69%; СП - 8%			26338,32	284,83	326	4		46	
22	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	2,27	204,27	11,72	464	27	--	320	846
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	437	7		63	
23	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	2,27	142,75	18,59	324	42	--	211	578
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	282	12		43	
24	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Кровли из листовой стали. /профлист/Разборка покрытий	м2 кровли	2,27	82,73	0,07	188	--	--	135	349
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	188	--		26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				373864	65480	3248	248737	672414
							305138	27987	--	49809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				364694				
	Материалы		Тенге				3239				
	Всего заработная плата		Тенге					324143			
		Накладные расходы	Тенге				242542				
		Сметная прибыль	Тенге				48579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				655815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					324143			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9170				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					8982			
		Накладные расходы	Тенге				6197				
		Сметная прибыль	Тенге				1229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				16597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				672412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384
		Сметная заработная плата	Тенге					333124			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
25	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	780	52,65	0,94	41070	732	--	29044	75723
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	40338	--		5609	
26	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	78	194,00	--	15132	--	15132	--	16343
					--	--	--	--		1211	
		Двери деревянные наружные (АС52)									
27	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,15	2444,35	520,69	15033	3202	6009	5901	22608
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	5822	735		1675	
28	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92/ДН 21-10ГЛПУЩО-2/	м2	6,15	15268,00	--	93898	--	93898	--	101410
					--	--	--	--		7512	
		Двери внутренние деревянные (АС52)									
29	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,98	1492,12	70,92	16383	779	5120	9723	28195
		НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	10484	319		2089	
30	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6 внутренние СТ РК 943-92	м2	10,98	12900,00	--	141642	--	141642	--	152973
					--	--	--	--		11331	
		Полы (АС54-АС55)									
		Полы подвала									
		Бетонное покрытие									
31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. /бетон В20 толщ.20мм/Устройство	м2 покрытия	43,7	1010,43	87,43	44156	3821	27415	13396	62156
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	12920	1331		4604	
32	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	43,7	-196,20	-7,63	-8574	-334	-7496	-847	-10174
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-744	-156		-754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	41	145,96	1,00	5984	41	1142	4531	11356
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	4801	18		841	
34	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску /Плинтуса/	м2 окрашиваемой поверхности	4,1	366,71	1,45	1504	6	727	619	2292
		НР - 80%; СП - 8%			187,97	0,66	771	3		170	
		Полы 1-го этажа									
		Керамогранитные									
35	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. /Полиэтиленовая пленка/ Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	25,02	1893,73	73,36	47381	1835	3664	40523	94937
		НР - 94%; СП - 8%			1673,94	49,07	41882	1228		7032	
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,02	665,01	26,13	16639	654	8690	7139	25679
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	7295	299		1902	
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	25,02	94,63	4,46	2368	112	2166	131	2699
		НР - 94%; СП - 8%			3,60	1,98	90	49		200	
38	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25,02	4427,62	117,59	110779	2942	85404	22276	143699
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	22433	1265		10644	
39	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	21,3	1706,28	11,81	36344	252	31115	4755	44387
		НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	4977	81		3288	
		Полы 2-го этажа									
		Линолеумные									
40	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015 прим. К=2,167	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм. /Баритовый рствор толщ.65мм/Устройство	м2 поверхности	12,975	2494,38	800,99	32365	10393	--	25371	62354
		НР - 94%; СП - 8%			1693,39	386,77	21972	5018		4619	
41	Прайслист ТОО "Qyzymet snabservice"стр.10	Баритовый раствор (сухая смесь)	кг	1860	53,57	--	99643	--	99643	--	107614
					--	--	--	--		7971	
42	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	408,1935	30,00	--	12246	--	12246	--	13225
					--	--	--	--		980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,975	866,62	26,19	11244	340	6034	4723	17245
		НР - 94%; СП - 8%			375,30	11,96	4870	155		1277	
44	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	12,975	8129,81	19,29	105484	250	100798	4279	118544
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	4436	116		8781	
45	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	8,1	348,92	0,75	2826	6	1985	788	3903
		НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	835	3		289	
		Внутренняя отделка (АС56 -АС60))									
		Подвал									
46	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	94,332	135,61	2,69	12792	253	884	8478	22972
		НР - 72%; СП - 8%			123,55	1,28	11655	121		1702	
47	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	7,092	674,76	3,44	4785	24	2442	1678	6980
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	2319	11		517	
		Первый этаж									
48	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	223,254	674,76	3,44	150644	768	76887	52812	219733
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	72989	361		16276	
49	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	41,99	993,20	3,44	41705	144	9481	23147	70039
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	32080	68		5188	
		Второй этаж									
50	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	201,318	674,76	3,44	135842	692	69333	47623	198143
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	65817	326		14677	
51	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	39,922	993,20	3,44	39651	137	9014	22007	66590
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	30500	65		4933	
		Третий этаж									
52	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	220,754	674,76	3,44	148957	759	76026	52221	217272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	72172	357		16094	
53	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	24,006	993,20	3,44	23843	83	5420	13233	40042
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	18340	39		2966	
		Наружная отделка (АС49, АС37)									
54	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	102,964	2117,74	0,21	218051	21	42635	126284	371883
		НР - 72%; СП - 8%			1703,46	--	175395	--		27547	
55	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	257,411	7218,81	252,78	1858200	65069	969644	700382	2763269
		НР - 80%; СП - 8%			3199,11	201,98	823487	51991		204687	
56	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	18,01877	37446,00	--	674731	--	674731	--	728709
					--	--	--	--		53978	
57	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	330	737,22	2,19	243284	723	83917	147842	422416
		НР - 93%; СП - 8%			480,74	0,99	158644	325		31290	
58	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная /Акриловой фасадной краской/	м2 окрашиваемой поверхности	257,411	206,18	1,64	53072	421	24725	22485	81602
		НР - 80%; СП - 8%			108,49	0,70	27926	181		6045	
		Крыльцо с навесом (АС118)									
59	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо из бетона В12,5/. Устройство	м3	0,51	22370,06	1143,15	11409	583	8689	2123	14614
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	2137	195		1083	
60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки. Армирование	т	0,007527	14910,17	1564,93	112	12	--	96	224
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	100	5		17	
61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007527	269649,00	--	2030	--	2030	--	2192
					--	--	--	--		162	
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной20 мм - толщ.15мм. Устройство	м2 стяжки	2,8	715,28	32,66	2003	91	973	922	3159
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	939	42		234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2,8	-96,29	-5,58	-270	-16	-242	-17	-310
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-12	-7		-23	
64	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,992	3443,86	83,71	6860	167	4316	2302	9895
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	2377	72		733	
65	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00096	400602,35	1478,85	385	1	158	206	638
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	226	1		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4471634	94964	2696397	1396176	6337230
							1680274	64616	--	469424	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4471634				
	Материалы		Тенге				1657074				
	Всего заработная плата		Тенге					1744890			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1039321				
		Накладные расходы	Тенге				1396173				
		Сметная прибыль	Тенге				469425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6337231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1592
		Сметная заработная плата	Тенге					1744890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6337231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1592
		Сметная заработная плата	Тенге					1744890			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство покрытия									
		Покрытие тип 1 98м2 на участке, 12м2 вне участка									
66	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня /фр.40-70 М1000/. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	24,3	2023,66	1810,66	49175	43999	51	15404	69745
		НР - 108%; СП - 8%			210,89	376,07	5125	9138		5166	
67	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0198	143932,97	2053,56	2850	41	2809	21	3100
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	19		230	
68	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. / ТОЛЩ.6СМ/Устройство	м2 покрытия	33	1369,55	113,87	45195	3758	40001	2703	51730
		НР - 108%; СП - 8%			43,51	32,33	1436	1067		3832	
69	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	33	607,94	0,10	20062	3	20044	17	21685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	--	15	--		1606	
70	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0099	143932,97	2053,56	1425	20	1405	10	1550
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	10		115	
71	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	33	1373,61	114,13	45329	3766	40127	2706	51878
		НР - 108%; СП - 8%			43,51	32,43	1436	1070		3843	
72	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,3	1602,72	34,67	10097	218	5201	5139	16455
		НР - 108%; СП - 8%			742,50	12,82	4678	81		1219	
73	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	0,2835	34900,00	--	9894	--	9894	--	10686
					--	--	--	--		792	
		Покрытие тип 2 на участке 10 м2									
74	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,3	5355,04	1200,43	1607	360	1206	123	1868
		НР - 108%; СП - 8%			138,11	242,99	41	73		138	
75	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. / Устройство основания из перемещенного ПГС без стоимости материала/.	м2 основания или покрытия	1,5	192,84	148,99	289	223	1	138	462
		НР - 108%; СП - 8%			43,53	41,80	65	63		34	
76	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1,5	748,08	221,60	1122	332	741	164	1389
		НР - 108%; СП - 8%			32,79	68,16	49	102		103	
77	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0018	143932,97	2053,56	259	4	255	2	282
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	2		21	
78	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. / ТОЛЩ.6СМ/Устройство	м2 покрытия	3	1369,55	113,87	4109	342	3636	246	4703
		НР - 108%; СП - 8%			43,51	32,33	131	97		348	
79	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	3	607,94	0,10	1824	--	1823	2	1971
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	--	1	--		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0009	143932,97	2053,56	130	2	128	1	141
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	1		10	
81	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3	1373,61	114,13	4121	342	3648	246	4716
		НР - 108%; СП - 8%			43,51	32,43	131	97		349	
82	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3,6	1340,42	34,67	4826	125	2028	2937	8383
		НР - 108%; СП - 8%			742,50	12,82	2673	46		621	
83	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	0,0576	34900,00	--	2010	--	2010	--	2171
					--	--	--	--		161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				204323	53536	135008	29859	252915
							15781	11866	--	18734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				204323				
	Материалы		Тенге				121897				
	Всего заработная плата		Тенге					27647			
	Местные материалы		Тенге				13109				
		Накладные расходы	Тенге				29858				
		Сметная прибыль	Тенге				18735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				252916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					27647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				252916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					27647			
		РАЗДЕЛ 4. Малые архитектурные формы									
84	86-010303-0209	Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)	шт.	2	292026,00	--	584052	--	584052	--	630776
					--	--	--	--		46724	
84.1	8601-0303-0209 УСН РК 8.02-03-2017	Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)	шт.	12	48671,00	--	584052	--	584052	--	630776
					--	--	--	--		46724	
85	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	2	430042,50	937,50	860085	1875	791556	61147	994930
					33327,00	270,00	66654	540		73699	
85.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья со спинкой	шт.	12	71673,75	156,25	860085	1875	791556	61147	994930
		НР - 91%; СП - 8%			5554,50	45,00	66654	540		73699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1444137	1875	1375608	61147	1625706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							66654	540	--	120423	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1444137				
	Материалы		Тенге				1375608				
	Всего заработная плата		Тенге					67194			
		Накладные расходы	Тенге				61147				
		Сметная прибыль	Тенге				120423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1625706				
		Сметная заработная плата	Тенге					67194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1625706				
		Сметная заработная плата	Тенге					67194			
		РАЗДЕЛ 5. Наружное электроосвещение									
		Светильник наружного освещение									
86	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	6,8	26434,90	13130,34	179757	89286	13479	69048	268710
		НР - 69%; СП - 8%			11322,38	3393,83	76992	23078		19904	
87	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,8	3158,99	636,15	21481	4326	1950	10498	34537
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	15205	10		2558	
88	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора 8м (коническая,гор.цинк., 8-гранная) с кронш.1,5х1,5	ШТ	58	76000,00	--	4408000	--	4408000	--	4760640
					--	--	--	--		352640	
89	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	176	96,53	2,02	16989	356	3396	9617	28735
		НР - 72%; СП - 8%			75,21	0,68	13237	120		2129	
90	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,176	157077,00	--	27646	--	27646	--	29857
					--	--	--	--		2212	
91	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,034	404706,00	--	13760	--	13760	--	14861
					--	--	--	--		1101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4667633	93968	4468231	89163	5137340
							105434	23208	--	380544	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4452635				
	Материалы		Тенге				3396				
	Всего заработная плата		Тенге					13357			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4435646				
		Накладные расходы	Тенге				9617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				356980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4819232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13357			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13760				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13760				
		Сметная прибыль	Тенге				1101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14861				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				201238				
	Материалы		Тенге				15429				
	Всего заработная плата		Тенге					115285			
		Накладные расходы	Тенге				79546				
		Сметная прибыль	Тенге				22463				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				303248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					115285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5137340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					128642			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11161591	309823	8678492	1825082	14025605
							2173281	128216	--	1038934	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4452635				
	Материалы		Тенге				3396				
	Всего заработная плата		Тенге					13357			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4435646				
		Накладные расходы	Тенге				9617				
		Сметная прибыль	Тенге				356980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4819232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13357			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6498548				
	Материалы		Тенге				3157818				
	Всего заработная плата		Тенге					2163874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1053081				
	Местные материалы		Тенге				13109				
		Накладные расходы	Тенге				1729720				
		Сметная прибыль	Тенге				658261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8886530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1990
		Сметная заработная плата	Тенге					2163874			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				210409				
	Материалы		Тенге				15437				
	Всего заработная плата		Тенге					124266			
		Накладные расходы	Тенге				85744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				23692				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				319844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					124266			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14025606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2109
		Сметная заработная плата	Тенге					2301497			

Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%	126 230
ИТОГО		14 151 836
Зимнее удорожание	0,49%	69 344
Итого с зимними удорожаниями		14 221 180
Непредвиденные работы и затраты	2%	284 424
Итого с оборудованием		14 505 604
Итого в текущих ценах 2019 года	1	14 505 604
Итого без НДС		14 505 604

Заказчик:

Частное лицо Байысбаев К. С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Байсбаев Ж.К

Инженер:

Белесбеков О.Б