Заказчик Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 115 от 24/04/2010

Наименование строительства и его адрес. Магистральные инженерные сети с объектами инфраструктуры и жилого комплекса в мкр."Акбулак" г.Алматы/Южный участок/

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети электроснабжения

# А К Т N № 20

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0101-164 -4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 59,00 | 659,25 | -- | 38896 | -- | 3,56 | 210 |
| | | | | | 659,25 | -- | 38896 | -- | -- | -- |
| 2. | Е0101-12-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 87,00 | 44,07 | 41,46 | 3834 | 3607 | 0,02 | 2 |
| | | | | | 2,61 | 11,40 | 227 | 992 | 0,04 | 3 |
| 3. | Е0101-166 -4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах | м3 | 46,80 | 190,58 | -- | 8919 | -- | 1,38 | 65 |
| | | | | | 190,58 | -- | 8919 | -- | -- | -- |
| 4. | Е0101-27-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 70,00 | 7,57 | 7,57 | 530 | 530 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,46 | -- | 172 | 0,01 | 1 |
| 5. | С143008-92 | Песок природный | м3 | 30,00 | 990,00 | -- | 29700 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Ц0108-142 -1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 700,00 | 36,70 | 27,80 | 25690 | 19460 | 0,06 | 42 |
| | | | | | 8,80 | 6,90 | 6160 | 4830 | 0,04 | 28 |
| 7. | Ц0108-143 -1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 700,00 | 32,40 | 23,70 | 22680 | 16590 | 0,06 | 42 |
| | | | | | 8,60 | 5,90 | 6020 | 4130 | 0,03 | 24 |
| 8. | С143006-6 | Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75 | 1000шт | 6,60 | 11600,00 | -- | 76560 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Е0122-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм | км | 0,44 | 387287,67 | 1984,82 | 170407 | 873 | 270,00 | 119 |
| | | | | | 45900,00 | 749,25 | 20196 | 330 | 3,66 | 2 |
| 10. | Ц0108-412 -6 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | м | 630,00 | 36,00 | 1,40 | 22680 | 882 | 0,16 | 101 |
| | | | | | 27,90 | 0,40 | 17577 | 252 | 0,00 | 1 |

КЕЛЕСІ БЕТТІ КАРАҢЫЗ

КӨШІРМЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Ц0108-141 -4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | м | 696,00 | 44,00 | 10,60 | 30624 | 7378 | 0,18 | 125 |
| | | | | | 29,00 | 2,30 | 20184 | 1601 | 0,01 | 9 |
| 12. | С151601-549 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией | 1000м | 0,82 | 940900,00 | -- | 767774 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С151601-547 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией | 1000м | 0,51 | 609000,00 | -- | 310590 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | СПрайс-лист | Муфта соединительная 01/4х120-240 | шт | 5,00 | 13068,61 | -- | 65343 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Ц0108-166 -10 | Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 120 мм | шт | 5,00 | 2170,50 | 30,20 | 10852 | 151 | 11,00 | 55 |
| | | | | | 2093,00 | 6,80 | 10465 | 34 | 0,04 | 0 |
| 16. | СПрайс-лист | Муфта концевая 12/70х120-800L2 | шт | 28,00 | 12252,69 | -- | 343075 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | Ц0108-165 -3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | шт | 28,00 | 2815,00 | 1781,00 | 78820 | 49868 | 6,00 | 168 |
| | | | | | 1008,00 | 393,99 | 28224 | 11032 | 2,29 | 64 |
| 18. | С151803-205 | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ | шт | 84,00 | 263,00 | -- | 22092 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | С151803-204 | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 120-12-17-М УХЛЗ | шт | 48,00 | 221,00 | -- | 10608 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Ц0108-144 -5 | Присоединение жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2 | шт | 84,00 | 33,00 | -- | 2772 | -- | 0,18 | 15 |
| | | | | | 32,60 | -- | 2738 | -- | -- | -- |
| 21. | Ц0108-144 -6 | Присоединение жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2 | шт | 48,00 | 57,00 | -- | 2736 | -- | 0,28 | 13 |
| | | | | | 56,30 | -- | 2702 | -- | -- | -- |
| 22. | Ц0108-144 -3 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2 | шт | 136,00 | 26,50 | -- | 3604 | -- | 0,15 | 20 |
| | | | | | 26,30 | -- | 3577 | -- | -- | -- |
| 23. | С151601-333 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 | 1000м | 0,04 | 39700,00 | -- | 1667 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | Ц0108-148 -2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м | 42,00 | 38,10 | 3,20 | 1600 | 134 | 0,15 | 6 |
| | | | | | 28,80 | 0,70 | 1210 | 29 | 0,00 | 0 |
| 25. | СПрайс-лист | Реле с фотоэлементом | шт | 1,00 | 6761,50 | -- | 6762 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | Ц0108-317 -4 | Реле с фотоэлементом | шт | 1,00 | 3104,10 | 34,10 | 3104 | 34 | 10,00 | 10 |
| | | | | | 1688,00 | 9,00 | 1688 | 9 | 0,05 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | СПрайс-лист | Шкаф | шт | 1,00 | 83963,12<br>-- | --<br>-- | 83963<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 28. | Ц0108-638-1 | Шкаф управления,распределительный | шт | 1,00 | 42638,00<br>35550,00 | --<br>-- | 42638<br>35550 | --<br>-- | 210,00<br>-- | 210<br>-- |
| 29. | СПрайс-лист | Опора | шт | 17,00 | 18768,23<br>-- | --<br>-- | 319060<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 30. | Е0133-3-2 | Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 | котлован | 17,00 | 1065,02<br>139,50 | 925,52<br>235,98 | 18105<br>2372 | 15734<br>4012 | 0,89<br>0,92 | 15<br>16 |
| 31. | Е0133-204-2 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12 "с поля" | опора | 17,00 | 5731,15<br>2430,00 | 2235,12<br>761,99 | 97430<br>41310 | 37997<br>12954 | 14,80<br>2,87 | 252<br>49 |
| 32. | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | м3 | 5,50 | 6846,35<br>771,75 | 95,97<br>36,25 | 37655<br>4245 | 528<br>199 | 4,90<br>0,18 | 27<br>1 |
| 33. | СПрайс-лист | Зажим ответвительный SLIP 22.127 | шт | 67,00 | 546,85<br>-- | --<br>-- | 36639<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 34. | СПрайс-лист | Крюк сквозной SOT 21.1 | шт | 17,00 | 673,51<br>-- | --<br>-- | 11450<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 35. | СПрайс-лист | Колпачек РК 25 мм2 | шт | 17,00 | 114,09<br>-- | --<br>-- | 1940<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 36. | СПрайс-лист | Анкерный зажим SO 250,01 | шт | 34,00 | 956,69<br>-- | --<br>-- | 32527<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 37. | СПрайс-лист | Соединитель КЕ 10,506 | шт | 8,00 | 694,42<br>-- | --<br>-- | 5555<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 38. | СПрайс-лист | Кабель СИП 4х16 | м | 450,00 | 187,68<br>-- | --<br>-- | 84457<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 39. | Ц0108-289-1 | Заземление одиночное опоры металлической | шт | 17,00 | 737,00<br>270,00 | --<br>-- | 12529<br>4590 | --<br>-- | 2,00<br>-- | 34<br>-- |
| 40. | Ц0108-596-7 | Светильник отдельно устанавливаемый на стальной опоре с лампой мощностью до 150 Вт | шт | 17,00 | 1508,00<br>536,00 | 549,00<br>120,00 | 25636<br>9112 | 9333<br>2040 | 3,20<br>0,70 | 54<br>12 |
| 41. | С151703-9 | Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1 | шт | 17,00 | 8370,00<br>-- | --<br>-- | 142290<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 42. | С151706-69 | Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-127-2000 | шт | 17,00 | 1340,00<br>-- | --<br>-- | 22780<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | 3037068 | 106474 | | 1625 |
| | | | | | | | - 274057 | - 28073 | | 139 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 191274 |
| На общестроительные работы | 72213 |
| На металломонтажные работы | 46459 |
| Всего накладных расходов: | 309946 |
| Итого с накладными | 3347014 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 200821 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 3547835 |
| Итого с временными, 1,2 % | 3590409 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,8 % | 3655037 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 3669657 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 3706354 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,82323 | 6757535 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 135150 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 6892685 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 827123 |
| Итого с НДС | 7719808 |

Принял:

Сдал:

Инженер технадзор