Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Теміржолсу-Шу" Жамбылская область г. Шу 1-й Стахановский переулок №1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**40340004019**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «РеЕВ-НУР» Жамбылская область, г. Тараз ул.Байдибек баба, 128** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240021082**

Договор (контракт) 312658/2019/1 от 22.07.2019

Номер документа	Дата составления
16	**23.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания «ЭЧК-243 ст. Арысь-2»			**Работа**	1	12 813 000,00	12 813 000,00
				Итого			12 813 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2019

М.П.

Подрядчик – ТОО «Теміржолсу-Шу»
Субподрядчик – ТОО «РеЕВ-НУР»
Наименование объекта: Текущий ремонт **здания «ЭЧК-243 ст. Арысь-2»**

Форма №2

А К Т №2
выполненных работ по объекту «Текущий ремонт здания «ЭЧК-243 ст. Арысь-2» по состоянию на 23.08.2019 года.

№ пп	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Ед. изм.	Количество		Сметная стоимость, тенге	
				На единицу измерения	По проектным данным	На единицу измерения	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Кровля					
1	Е11-100102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка, накладки, подкладки	$м^3$ древесины в конструкции		2,8	24638,57	68988
2	Е11-100105-0101	Установка стропил	$м^3$ древесины в конструкции		12,35	24262,43	299641
3	Е12-080101-1402	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (древесина II сорта толщ. 50 мм).	$м^2$		979	170,79	167200
4	Е11-120101-0716	Устройство покрытия кровли из профилированного оцинкованного листа.	кровли		979	682,97	668631
6	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг. (костыли)	т.		0,19	235800,00	44802
7	Е11-130301-0502	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$		5	47,40	237
8	Е11-130301-0406	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$		10	27,20	272
9	Е11-100102-0205	Устройство карнизов стен (из доски толщ. 25 мм, кобылки толщ. 50 мм, подвески толщ. 32 мм)	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой		60	1570,88	94253

			поверхности карнизов				
10	Е11-120101-2002	Устройство планки карнизов кровли из профилированного оцинкованного листа (с уплотнителем для свеса кровли)	м. планки		54,4	1611,49	87665
11	Е11-120101-2001	Устройство торцевой (веторовой) планки кровли из профилированного оцинкованного листа	м. планки		5,6	2303,03	12897
13	Е11-120101-2003	Устройство планки конька кровли из профилированного оцинкованного листа	м. планки		68	333,11	22651
15	Е11-100102-0204	Устройство стен фронтонов	$м^2$ фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		25,92	766,97	19880
16	Е11-120101-1001	Устройство (облицовка фронтона) мелких покрытии (брендмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.	$м^2$ покрытия		25,92	1065,37	27614
18	Е11-120101-2002	Устройство торцевой (ветровой) планки кровли из профилированноно оцинкованного листа.	м. планки		20	2303,05	46061
19	Е11-120101-2002	Устройство карнизной планки кровли из профилированноно оцинкованного листа.	м. планки		20	1611,48	32230
21	Е11-100115-0101	Огнезащита деревянных конструкции ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.	$м^3$ древесины в конструкции		14,19	923,67	13107
22	Е11-100115-0201	Огнезащита покрытия и настила по фермам под кровлю.	$м^2$ обработанной конструкции		979	35,58	34839
		Раздел 2. Проемы – 1,2,3 этажи					
12	1146-0401-1103	Разборка дверных блоков	$м^2$		135,3	1228,58	166227
13	1109-0403-0401	Установка однопольных стальных дверных блоков площадью до 2 $м^2$ в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда – 0,6, к времени эксплуатации машин – 0,7,	$м^2$		5,04	1600,99	8069

		к расходу материалов – 0,5.					
14	1110-0107-0103	Установка в проемы внутренних дверных блоков площадью до 3 м^2	м^2		114	1685,24	192118
15	1109-0403-0403	Установка в проемы наружных и внутренних дверных блоков в деревянных нерубленных стенах площадью до 3 м^2	м^2		21,3	1510,47	32173
16	1109-0403-0403	Установка в проемы двупольных стальных дверных блоков площадью более 2 м^2	м^2		5,04	2481,15	12505
22	1110-0111-0401	Установка и крепление наличников	м коробок		286	101,08	28909
23	1206-0101-1205	Установка врезных замков	шт.		50	921,44	46072
26	1146-0401-1101	Разборка оконных блоков	м^2		198,6	2071,35	411370
27	1110-0501-0104	Установка в проемы одностворчатых (откидных, поворотно-откидных) оконных блоков из ПВХ профилей	м^2		198,6	1389,53	275961
		Раздел 3. Разные работы					
29	1110-0403-0101	Устройство навесных потолков /по коридорам на 3-х этажах/ на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами	м^2 потолка		216,75	1383,21	299811
30	1219-0101-0901	Очистка помещения от строительного мусора	т.		1	2258,00	2258
		Раздел 4. Фасад					
31	1211-0102-1101	Штукатурка цементно-известковым раствором наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов.	м^2		87,4	4630,26	404685
32	1211-0102-1501	Штукатурка фасада сухой растворной смесью	м^2		87,4	1073,39	93814
33	1212-0102-0804	Окраска фасада перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности с земли и лесов	м^2		87,4	192,86	16856

34	1211-0102-0801	Штукатурка по кирпичу цоколя местами	$м^2$		64,8	3891,33	252158
35	1212-0102-0304	Масляная улучшенная краска фасада /цоколя/	$м^2$		64,8	603,61	39114
36	1112-0101-0802	Устройство оконных сливов из оцинкованной стали	$м^2$		33,2	61,99	2058
37	1108-0701-0102	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	$м^2$ вертикальной проекции		193	560,75	108224

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	тенге	-	-	-	10604951
Стоимость общестроительных работ	тенге	-	-	-	4033350
в т.ч. заработная плата	тенге	-	-	-	3641370
Материалы	тенге	-	-	-	6571601
Накладные расходы	тенге	-	-	-	2208049
Итого прямые затраты	тенге	-	-	-	12813000
ИТОГО:	тенге	-	-	-	12813000

Директор ТОО «РеЕВ-НУР» И. А. Ахметов

Главный инженер ТОО «Теміржолсу-Шу» Т. Х. Устимиров

Заместитель директора ТОО «Теміржолсу-Шу» Г. Д. Атагаев