Заказчик Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 256 от 08/11/2010

Наименование строительства и его адрес: Магистральные инженерные сети с объектами инфраструктуры и жилого комплекса в мкр."Акбулак" г.Алматы/Северный участок/

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети электроснабжения

# А К Т N № 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1. | Е0101-164 -4 | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 350,00 | 659,25 | -- | 230738 | -- | 3,56 | 1246 | | | | |
| | | | | | 659,25 | -- | 230738 | -- | -- | -- | | | | |
| 2. | Е0101-166 -4 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям в грунтах | м3 | 290,00 | 190,58 | -- | 55268 | -- | 1,38 | 400 | | | | |
| | | | | | 190,58 | -- | 55268 | -- | -- | -- | | | | |
| 3. | С143008-9 2 | Песок природный | м3 | 80,00 | 990,00 | -- | 79200 | -- | -- | -- | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 4. | Ц0108-142 -1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 1587,00 | 36,70 | 27,80 | 58243 | 44119 | 0,06 | 95 | | | | |
| | | | | | 8,80 | 6,90 | 13966 | 10950 | 0,04 | 64 | | | | |
| 5. | Ц0108-143 -1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 1587,00 | 32,40 | 23,70 | 51419 | 37612 | 0,06 | 95 | | | | |
| | | | | | 8,60 | 5,90 | 13648 | 9363 | 0,03 | 54 | | | | |
| 6. | С143006-6 | Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75 | 1000шт | 12,70 | 11600,00 | -- | 147320 | -- | -- | -- | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 7. | С130802-1 8 | Трубы асбестоцементные ГОСТ 539-80/, Dy 100мм | м | 364,00 | 689,00 | -- | 250796 | -- | -- | -- | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 8. | Е0122-3-1 | Укладка асбестоцементных труб | км | 0,36 | 543973,67 | 1984,82 | 198006 | 722 | 270,00 | 98 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | диам. 100 мм | | | | | | | | |
| | | | | | 45900,00 | 749,25 | 16708 | 273 | 3,66 | 1 |
| 9. | Ц0108-148 -4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | м | 364,00 | 60,40 | 15,60 | 21986 | 5678 | 0,24 | 87 |
| | | | | | 38,70 | 3,80 | 14087 | 1383 | 0,02 | 8 |
| 10. | С151601-545 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией | 1000м | 0,30 | 370300,00 | -- | 111090 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | С151601-547 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией | 1000м | 0,33 | 609000,00 | -- | 197925 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | С151601-548 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией | 1000м | 0,53 | 790100,00 | -- | 418753 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С151601-549 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией | 1000м | 0,44 | 940900,00 | -- | 413996 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | С151601-550 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией | 1000м | 0,281 | 135400,00 | -- | 317912 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Ц0108-141 -4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | м | 1875,00 | 44,00 | 10,60 | 82500 | 19875 | 0,18 | 338 |
| | | | | | 29,00 | 2,30 | 54375 | 4312 | 0,01 | 25 |
| 16. | СПрайс-лист | Муфта соединительная 150/240 | шт | 1,00 | 29277,52 | -- | 29278 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | СПрайс-лист | Муфта соединительная 70/120 | шт | 1,00 | 13191,22 | -- | 13191 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | СПрайс-лист | Муфта соединительная 35/50 | шт | 1,00 | 10227,28 | -- | 10227 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | СПрайс-лист | Муфта соединительная 95/120 | шт | 3,00 | 18672,27 | -- | 56017 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Ц0108-166 -10 | Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 120 мм2 | шт | 6,00 | 2170,50 | 30,20 | 13023 | 181 | 11,00 | 66 |
| | | | | | 2093,00 | 6,80 | 12558 | 41 | 0,04 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | СПрайс-лист | Муфта концевая 150/240 | шт | 2,00 | 22728,40 | -- | 45457 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | СПрайс-лист | Муфта концевая 70/120 | шт | 12,00 | 19964,00 | -- | 239568 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | Ц0108-164-3 | Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2 | шт | 14,00 | 5559,20 | 4178,00 | 77829 | 58492 | 8,00 | 112 |
| | | | | | 1341,00 | 920,00 | 18774 | 12880 | 5,34 | 75 |
| 24. | С151803-215 | Наконечники штифтовые /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 23598-79/ 120-14-МА УХЛЗ | шт | 24,00 | 392,00 | -- | 9408 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | С151803-214 | Наконечники штифтовые /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 23598-79/ 95-13-МА УХЛЗ | шт | 16,00 | 322,00 | -- | 5152 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | С151803-213 | Наконечники штифтовые /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 23598-79/ 70-11-МА УХЛЗ | шт | 16,00 | 306,00 | -- | 4896 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО: | | | | | | | 3139198 | 166678 | | 2538 |
| | | | | | | | 430122 | 39202 | | 227 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 158021 |
| На общестроительные работы | 345261 |
| Всего накладных расходов: | 503282 |
| Итого с накладными | 3642480 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 218549 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 3861029 |
| Итого с временными, 1,2 % | 3907361 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,8 % | 3977693 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 3993322 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 4032396 |
| Пересчет в текущих ценах, К=1,82323 | 7351968 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 147039 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 7499007 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 899881 |
| Итого с НДС | 8398888 |

Сдал: ---------- Принял: ----------