Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«__26__» октябрь 2018 года

Заказчик _Арынбаев Нурлан Ескендирович ИИН 850720301118
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «26» Октября 2018 года ТОО "Construction Group "SAMRUK" директор Байсбаев Ж.К.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «26» Октября 2018 инжинер Аташов С.К.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком
(генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Капитальный ремонт медецинского центра по ул Казыбек би поселок Асык ата Мактаральский район Туркестанской области
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу
ул Казыбек би поселок Асык ата Мактаральский район Туркестанской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений
(отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года № _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ г.; сентябрь 2018 года
окончание работ октябрь 2018 года
при продолжительности строительства- 2 месяца
по норме или по проекту организации строительства, - 2 месяца
фактически, месяц: ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
щадь	М2	129		129	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: капитальный ремонт несущих стен и перегородок замена крыши и стяжки полов замена электропроводов и озеленение – благоустройство территории

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего тенге, в том числе строительно-монтажных работ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _14 834,357 тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 14 834,357 тысяч тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Капитальный ремонт медецинского центра по ул Казыбек би поселок Асык ата Мактаральский район Туркестанской области

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Арынбаев Нурлан

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор инжинер Аташов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Генеральный подрядчик ТОО "Construction Group "SAMRUK" Байсбаев Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2018 года

ЗАКАЗЧИК : Арынбаев Нурлан

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Договор: № 6 от 10.09.2018 г.

Общая стоимость по договору: 14 834 357 тенге

Объект: Капитальный ремонт медецинского центра по ул Казыбек би поселок Асык ата Мактаральский район Туркестанской области

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ	
	С начала года	За месяц
	без НДС	без НДС
Общестроительные работы	14 834 357	14 834 357
Всего к оплате	14 834 357	14 834 357

Заказчик:

_____ **Арынбаев Нурлан**

Подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

_____ **Байсбаев Ж. К**

ЗАКАЗЧИК : Арынбаев Нурлан

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Договор: № 6 от 10.09.2018 г.

Объект: Капитальный ремонт медецинского центра по ул Казыбек би поселок Асык ата Мактаральский район Туркестанской области

АКТ 01

выполненных работ за Октябрь 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Фасады									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. /Цоколь/.	м2	17	3	--	3057	--	--	2568	6075
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	3057	--		450	
		Внутренние работы (АС21-АС25)									
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	123	179,82	--	22118	--	--	18579	43953
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	22118	--		3256	
3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	27,8	644,75	47,38	17924	1317	--	12393	32742
		НР - 72%; СП - 8%			597,37	21,76	16607	605		2425	
		Кровля из асбестоцементных листов									
4	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	184	204,27	11,72	37586	2156	--	25942	68610
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	35430	601		5082	
5	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	184	66,03	10,91	12149	2008	--	7705	21443
		НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	10142	559		1588	
6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	184	142,75	18,59	26266	3420	--	17135	46873
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	22846	953		3472	
7	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	184	228,11	1,56	41972	286	--	30013	77744
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	41685	--		5759	
		Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Полы цементные. /бетонные/Разборка покрытия	м2	60	1557,74	510,24	93465	30614	--	55324	160692
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	62850	13989		11903	
9	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	21,067	92,27	2,52	1944	53	--	1380	3590
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	1891	26		266	
10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	23,495	281,42	16,65	6612	391	--	4616	12126
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	6221	190		898	
11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	28,9	29,71	--	859	--	--	618	1595
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	859	--		118	
		Двери									
12	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. /Двери/ Разборка	м2	2,73	923,71	149,85	2522	409	--	1942	4821
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	2113	199		357	
13	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж металлических дверей Д-10/	м2	7,54	1131,45	32,07	8531	242	--	5785	15462
		НР - 69%; СП - 8%			1099,38	12,62	8289	95		1145	
		Демонтаж крылец, навесов над крыльцами									
14	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. /Крыльцо/ Разборка	м3	1,519	29867,28	14003,32	45368	21271	3156	25679	76732
		НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	20941	9630		5684	
15	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	0,04	21365,28	8828,48	855	353	84	485	1447
		НР - 84%; СП - 8%			10459,04	3986,04	418	159		107	
16	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. /Ж/б стойки/. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	0,020096	69732,56	39343,64	1401	791	--	815	2394
		НР - 84%; СП - 8%			30388,92	17892,14	611	360		177	
17	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к козырька/	т конструкций	0,010056	28477,54	1798,69	286	18	3	185	509
		НР - 69%; СП - 8%			26338,32	284,83	265	3		38	
18	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	1,277	228,84	15,49	292	20	--	203	535
		НР - 72%; СП - 8%			213,35	7,54	272	10		40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	1,277	82,73	0,07	106	--	--	76	196
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	106	--		15	
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Подсыпка под крыльцо/	м3 грунта	1,586	1401,40	--	2223	--	--	1600	4129
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	2223	--		306	
		Демонтаж навесов над световыми приямками									
21	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к навесов/	т конструкций	0,01238	28477,54	1798,69	353	22	5	227	626
		НР - 69%; СП - 8%			26338,32	284,83	326	4		46	
22	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	2,27	204,27	11,72	464	27	--	320	846
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	437	7		63	
23	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	2,27	142,75	18,59	324	42	--	211	578
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	282	12		43	
24	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Кровли из листовой стали. /профлист/Разборка покрытий	м2 кровли	2,27	82,73	0,07	188	--	--	135	349
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	188	--		26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				326863	63441	3248	213936	584067
							260175	27401	--	43264	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				317693				
		Материалы	Тенге				3239				
		Всего заработная плата	Тенге					278594			
		Накладные расходы	Тенге				207741				
		Сметная прибыль	Тенге				42035				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				567468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					278594			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9170				
		Материалы	Тенге				8				
		Всего заработная плата	Тенге					8982			
		Накладные расходы	Тенге				6197				
		Сметная прибыль	Тенге				1229				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				584065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					287576			

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	780	52,65	0,94	41070	732	--	29044	75723
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	40338	--		5609	
26	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	78	194,00	--	15132	--	15132	--	16343
					--	--	--	--		1211	
		Двери деревянные наружные (АС52)									
27	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,15	2444,35	520,69	15033	3202	6009	5901	22608
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	5822	735		1675	
28	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92/ДН 21-10ГЛПУЩО-2/	м2	6,15	15268,00	--	93898	--	93898	--	101410
					--	--	--	--		7512	
		Двери внутренние деревянные (АС52)									
29	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,98	1492,12	70,92	16383	779	5120	9723	28195
		НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	10484	319		2089	
30	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6 внутренние СТ РК 943-92	м2	10,98	12900,00	--	141642	--	141642	--	152973
					--	--	--	--		11331	
		Полы (АС54-АС55)									
		Полы подвала									
		Бетонное покрытие									
31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. /бетон В20 толщ. 20мм/Устройство	м2 покрытия	43,7	1010,43	87,43	44156	3821	27415	13396	62156
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	12920	1331		4604	
32	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме ~~11-110101-1501~~	м2 покрытия	43,7	-196,20	-7,63	-8574	-334	-7496	-847	-10174
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-744	-156		-754	
33	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	41	145,96	1,00	5984	41	1142	4531	11356
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	4801	18		841	
34	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску /Плинтуса/	м2 окрашиваемой поверхности	4,1	366,71	1,45	1504	6	727	619	2292
		НР - 80%; СП - 8%			187,97	0,66	771	3		170	
		Полы 1-го этажа									
		Керамогранитные									
35	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. /Полиэтиленовая пленка/ Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	25,02	1893,73	73,36	47381	1835	3664	40523	94937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1673,94	49,07	41882	1228		7032	
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,02	665,01	26,13	16639	654	8690	7139	25679
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	7295	299		1902	
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	25,02	94,63	4,46	2368	112	2166	131	2699
		НР - 94%; СП - 8%			3,60	1,98	90	49		200	
38	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25,02	4427,62	117,59	110779	2942	85404	22276	143699
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	22433	1265		10644	
39	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	21,3	1706,28	11,81	36344	252	31115	4755	44387
		НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	4977	81		3288	
		Полы 2-го этажа									
		Линолеумные									
40	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015 прим. К=2,167	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм. /Баритовый рствор толщ. 65мм/Устройство	м2 поверхности	12,975	2494,38	800,99	32365	10393	--	25371	62354
		НР - 94%; СП - 8%			1693,39	386,77	21972	5018		4619	
41	Прайслист ТОО "Qyzymet snabservice"стр. 10	Баритовый раствор (сухая смесь)	кг	1860	53,57	--	99643	--	99643	--	107614
					--	--	--	--		7971	
42	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	408,1935	30,00	--	12246	--	12246	--	13225
					--	--	--	--		980	
43	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,975	866,62	26,19	11244	340	6034	4723	17245
		НР - 94%; СП - 8%			375,30	11,96	4870	155		1277	
44	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	12,975	8129,81	19,29	105484	250	100798	4279	118544
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	4436	116		8781	
45	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	8,1	348,92	0,75	2826	6	1985	788	3903
		НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	835	3		289	
		Внутренняя отделка (АС56 -АС60))									
		Подвал									
46	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	94,332	135,61	2,69	12792	253	884	8478	22972
		НР - 72%; СП - 8%			123,55	1,28	11655	121		1702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	7,092	674,76	3,44	4785	24	2442	1678	6980
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	2319	11		517	
		Первый этаж									
48	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	223,254	674,76	3,44	150644	768	76887	52812	219733
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	72989	361		16276	
49	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	41,99	993,20	3,44	41705	144	9481	23147	70039
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	32080	68		5188	
		Второй этаж									
50	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	201,318	674,76	3,44	135842	692	69333	47623	198143
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	65817	326		14677	
51	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	39,922	993,20	3,44	39651	137	9014	22007	66590
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	30500	65		4933	
		Третий этаж									
52	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	220,754	674,76	3,44	148957	759	76026	52221	217272
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	72172	357		16094	
53	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	24,006	993,20	3,44	23843	83	5420	13233	40042
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	18340	39		2966	
		Наружная отделка (АС49, АС37)									
54	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	102,964	2117,74	0,21	218051	21	42635	126284	371883
		НР - 72%; СП - 8%			1703,46	--	175395	--		27547	
55	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	257,411	7218,81	252,78	1858200	65069	969644	700382	2763269
		НР - 80%; СП - 8%			3199,11	201,98	823487	51991		204687	
56	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	18,01877	37446,00	--	674731	--	674731	--	728709
					--	--	--	--		53978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	330	737,22	2,19	243284	723	83917	147842	422416
		НР - 93%; СП - 8%			480,74	0,99	158644	325		31290	
58	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная /Акриловой фасадной краской/	м2 окрашиваемой поверхности	257,411	206,18	1,64	53072	421	24725	22485	81602
		НР - 80%; СП - 8%			108,49	0,70	27926	181		6045	
		Крыльцо с навесом (АС118)									
59	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо из бетона В12,5/. Устройство	м3	0,51	22370,06	1143,15	11409	583	8689	2123	14614
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	2137	195		1083	
60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки. Армирование	т	0,007527	14910,17	1564,93	112	12	--	96	224
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	100	5		17	
61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007527	269649,00	--	2030	--	2030	—	2192
					--	--	--	--		162	
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной20 мм - толщ. 15мм. Устройство	м2 стяжки	2,8	715,28	32,66	2003	91	973	922	3159
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	939	42		234	
63	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2,8	-96,29	-5,58	-270	-16	-242	-17	-310
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-12	-7		-23	
64	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,992	3443,86	83,71	6860	167	4316	2302	9895
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	2377	72		733	
65	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00096	400602,35	1478,85	385	1	158	206	638
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	226	1		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4471634	94964	2696397	1396176	6337230
							1680274	64616	--	469424	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4471634				
	Материалы		Тенге				1657074				
	Всего заработная плата		Тенге					1744890			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1039321				
		Накладные расходы	Тенге				1396173				
		Сметная прибыль	Тенге				469425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6337231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1592
		Сметная заработная плата	Тенге					1744890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6337231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1592
		Сметная заработная плата	Тенге					1744890			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Устройство покрытия									
		Покрытие тип 1 98м2 на участке, 12м2 вне участка									
66	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня /фр. 40-70 М1000/. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	24,3	2023,66	1810,66	49175	43999	51	15404	69745
		НР - 108%; СП - 8%			210,89	376,07	5125	9138		5166	
67	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0198	143932,97	2053,56	2850	41	2809	21	3100
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	19		230	
68	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. / ТОЛЩ.6СМ/Устройство	м2 покрытия	33	1369,55	113,87	45195	3758	40001	2703	51730
		НР - 108%; СП - 8%			43,51	32,33	1436	1067		3832	
69	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	33	607,94	0,10	20062	3	20044	17	21685
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	--	15	--		1606	
70	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0099	143932,97	2053,56	1425	20	1405	10	1550
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	10		115	
71	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	33	1373,61	114,13	45329	3766	40127	2706	51878
		НР - 108%; СП - 8%			43,51	32,43	1436	1070		3843	
72	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,3	1602,72	34,67	10097	218	5201	5139	16455
		НР - 108%; СП - 8%			742,50	12,82	4678	81		1219	
73	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	0,2835	34900,00	--	9894	--	9894	--	10686
					--	--	--	--		792	
		Покрытие тип 2 на участке 10 м2									
74	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,3	5355,04	1200,43	1607	360	1206	123	1868
		НР - 108%; СП - 8%			138,11	242,99	41	73		138	
75	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. / Устройство основания из перемещенного ПГС без стоимости материала/.	м2 основания или покрытия	1,5	192,84	148,99	289	223	1	138	462
		НР - 108%; СП - 8%			43,53	41,80	65	63		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1,5	748,08	221,60	1122	332	741	164	1389
		НР - 108%; СП - 8%			32,79	68,16	49	102		103	
77	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0018	143932,97	2053,56	259	4	255	2	282
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	2		21	
78	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. / ТОЛЩ.6СМ/Устройство	м2 покрытия	3	1369,55	113,87	4109	342	3636	246	4703
		НР - 108%; СП - 8%			43,51	32,33	131	97		348	
79	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	3	607,94	0,10	1824	--	1823	2	1971
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	--	1	--		146	
80	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0009	143932,97	2053,56	130	2	128	1	141
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	1		10	
81	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3	1373,61	114,13	4121	342	3648	246	4716
		НР - 108%; СП - 8%			43,51	32,43	131	97		349	
82	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3,6	1340,42	34,67	4826	125	2028	2937	8383
		НР - 108%; СП - 8%			742,50	12,82	2673	46		621	
83	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	0,0576	34900,00	--	2010	--	2010	--	2171
					--	--	--	--		161	
		Покрытие тип 3 на участке 426 м2									
84	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,24	5355,04	1200,43	1285	288	964	99	1495
		НР - 108%; СП - 8%			138,11	242,99	33	58		111	
85	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /ТОЛЩ.15СМ/. Устройство	м2 покрытия	2,4	769,03	149,23	1846	358	868	786	2842
		НР - 108%; СП - 8%			258,49	44,66	620	107		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	2,4	126,59	16,08	304	39	224	56	388
		НР - 108%; СП - 8%			17,23	4,22	41	10		29	
87	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,00144	143932,97	2053,56	207	3	204	2	225
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,13	--	1		17	
88	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. /ТОЛЩ 4СМ/ Устройство	м2 покрытия	2,4	1099,31	3,33	2638	8	2204	463	3349
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	426	3		248	
89	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2,4	362,32	--	870	--	733	148	1099
		НР - 108%; СП - 8%			57,20	--	137	--		81	
90	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1,8	1340,42	34,67	2413	62	1015	1468	4192
		НР - 108%; СП - 8%			742,50	12,82	1336	23		310	
91	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,0288	34900,00	--	1005	--	1005	--	1086
					--	--	--	--		80	
		Отмостка дет. 89 1073м2									
92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,45	21060,47	10,20	9477	5	7836	1538	11897
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	1636	--		881	
93	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3	1099,31	3,33	3298	10	2755	579	4187
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	533	3		310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				227666	54309	152816	34998	283675
							20544	12072	--	21012	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				227666				
	Материалы		Тенге				137735				
	Всего заработная плата		Тенге					32617			
	Местные материалы		Тенге				15078				
		Накладные расходы	Тенге				34997				
		Сметная прибыль	Тенге				21013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				283676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					32617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				283676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					32617			

РАЗДЕЛ 4. Малые архитектурные формы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	86-010303-0209	Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)	шт.	6	292026,00	--	1752156	--	1752156	--	1892328
					--	--	--	--		140172	
94.1	8601-0303-0209 УСН РК 8.02-03-2017	Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)	шт.	36	48671,00	--	1752156	--	1752156	--	1892328
					--	--	--	--		140172	
95	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	6	430042,50	937,50	2580255	5625	2374668	183440	2984790
					33327,00	270,00	199962	1620		221096	
95.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья со спинкой	шт.	36	71673,75	156,25	2580255	5625	2374668	183440	2984790
		НР - 91%; СП - 8%			5554,50	45,00	199962	1620		221096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4332411	5625	4126824	183440	4877118
							199962	1620	--	361268	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4332411				
	Материалы		Тенге				4126824				
	Всего заработная плата		Тенге					201582			
		Накладные расходы	Тенге				183440				
		Сметная прибыль	Тенге				361268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4877119				
		Сметная заработная плата	Тенге					201582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4877119				
		Сметная заработная плата	Тенге					201582			
		РАЗДЕЛ 5. Наружное электроосвещение									
		Светильник наружного освещение									
96	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	3,4	26434,90	13130,34	89879	44643	6740	34524	134355
		НР - 69%; СП - 8%			11322,38	3393,83	38496	11539		9952	
97	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,4	3158,99	636,15	10741	2163	976	5249	17269
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	7602	5		1279	
98	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора 8м (коническая, гор. цинк., 8-гранная) с кронш. 1,5х1,5	ШТ	29	76000,00	--	2204000	--	2204000	--	2380320
					--	--	--	--		176320	
99	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	88	96,53	2,02	8495	178	1699	4809	14367
		НР - 72%; СП - 8%			75,21	0,68	6618	60		1064	
100	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,088	157077,00	--	13823	--	13823	--	14929
					--	--	--	--		1106	
101	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,017	404706,00	--	6880	--	6880	--	7430
					--	--	--	--		550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2333817	46984	2234118	44582	2568670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							52717	11604	--	190271	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2226317				
	Материалы		Тенге				1698				
	Всего заработная плата		Тенге					6679			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2217823				
		Накладные расходы	Тенге				4809				
		Сметная прибыль	Тенге				178490				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2409616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6679			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6880				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6880				
		Сметная прибыль	Тенге				550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7430				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				100619				
	Материалы		Тенге				7715				
	Всего заработная плата		Тенге					57642			
		Накладные расходы	Тенге				39773				
		Сметная прибыль	Тенге				11231				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				151624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					57642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2568670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					64321			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11692390	265323	9213403	1873132	14650760
							2213673	117313	--	1085239	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2226317				
	Материалы		Тенге				1698				
	Всего заработная плата		Тенге					6679			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2217823				
		Накладные расходы	Тенге				4809				
		Сметная прибыль	Тенге				178490				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2409616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6679			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9356284				
	Материалы		Тенге				5924872				
	Всего заработная плата		Тенге					2257683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1046201				
	Местные материалы		Тенге				15078				
		Накладные расходы	Тенге				1822350				
		Сметная прибыль	Тенге				894291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12072925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1939
		Сметная заработная плата	Тенге					2257683			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109789				
	Материалы		Тенге				7722				
	Всего заработная плата		Тенге					66624			
		Накладные расходы	Тенге				45971				
		Сметная прибыль	Тенге				12461				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				168221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					66624			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14650761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								2330986			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	СМР						14 650 761				
	Временные здания и сооружения 0,9%		0,90%				131 857				
	ИТОГО						14 782 618				
	Зимнее удорожание		0,35%				51 739				
	Итого						14 834 357				
	Итого Без НДС						**14 834 357**				

Заказчик:

Арынбаев Нурлан

Директор ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Ратбаев Ж.К

Инженер:

Аташов С.К.