Заказчик: Іле ауданының Білім бөлімі ММ

Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания средней школы №10 с.Чапаево Илийского района

Справка
о стоимости выполненных работ за август 2012 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
			номер	дата	наименование		Код	Наименование	Код
			№46	от 08.08.2012 г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце август без НДС	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затраты на приобретение	НДС 12 %	Всего
				в отчетном месяце за август м-ц	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт здания средней школы №10 с.Чапаево Илийского района	13 700 000	12 232 143	5 744 144	5 744 144				1 467 857	13 700 000
ИТОГО за август	13 700 000								13 700 000

Заказчик _____

Іле ауданының Білім бөлімі ММ

Подрядчик _____

ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"

Форма N 2в

Заказчик: Іле ауданының Білім бөлімі ММ

Подрядчик: ТОО «Арыстан Құрылыс фирмасы»

Договор №46 от 8 августа 2012 г

Наименование строительства и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №10 С.ЧАПАЕВО ИЛИЙСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №10 С.ЧАПАЕВО ИЛИЙСКОГО РАЙОНА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней	м	135,00	122,85	--	16585	--	0,77	104
					122,85	--	16585	--	--	--
2.	Е010333-А 15-1	Вывоз старого бордюра	т	15,00	108,20	108,20	1623	1623	--	--
					--	21,64	--	325	0,45	7
3.	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	105,00	408,11	169,61	42852	17809	1,55	163
					238,50	4,07	25042	427	0,01	1
4.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	41,00	1803,48	73,75	73943	3024	0,14	6
					21,38	11,67	877	478	0,04	2
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3022,00	601,22	15,35	1816897	46392	0,03	102
					5,94	5,06	17951	15291	0,02	53
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	200,00	592,92	6,63	118585	1326	0,70	140
					108,68	1,76	21736	351	0,01	1
7.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	9,00	25300,00	--	227700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	9,71	215,57	21,24	2093	206	1,29	12
					194,33	3,31	1887	32	0,03	0
9.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	80,35	74,90	6,81	6018	547	0,46	37
					68,09	1,08	5471	87	0,01	1
10.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	16,80	59,88	6,55	1006	110	0,36	6
					53,33	1,04	896	17	0,01	0
11.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	80,35	387,83	18,74	31162	1506	0,91	73
					152,26	6,18	12234	497	0,03	2
12.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	80,35	14500,00	--	1165075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-65-1	Штукатурка откосов	м2	56,60	594,08	6,33	33625	358	1,79	101
					312,75	2,39	17702	135	0,01	1
14.	Е0115-64-5	Левкас откосов	м2	56,60	1865,72	6,12	105600	346	0,81	46
					141,39	2,32	8003	131	0,01	1
15.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	181,12	100,00	--	18112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов	м2	56,60	464,39	3,76	26284	213	0,23	13
					38,93	1,42	2203	80	0,00	0
17.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов отопления диаметром 25 мм	м	15,00	51,07	0,69	766	10	0,33	5
					50,38	0,11	756	2	0,00	0
18.	Е0165-14-1	Смена трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм	м	5,00	847,54	4,84	4238	24	2,16	11
					396,00	0,61	1980	3	0,01	0
19.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	6,00	473,47	39,24	2841	235	1,47	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм			254,25	15,75	1526	94	0,07	0
20.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	231,00	--	1386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
22.	С130904-12	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	957,00	--	3828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0117-3-2	Установка бачков унитаза	комплект	6,00	5154,25	42,37	30926	254	2,79	17
					488,25	15,75	2930	94	0,08	0
24.	Е0121-3-4	Прокладка кабелегонов	м	100,00	28,10	--	2810	--	0,11	11
					18,02	--	1802	--	--	--
25.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	400,00	24,84	--	9936	--	0,15	60
					24,84	--	9936	--	--	--
26.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,20	60500,00	--	12100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	10,00	518,13	31,00	5181	310	2,30	23
					393,75	12,29	3938	123	0,06	1
28.	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	шт	9,00	9460,00	--	85140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151803-159	Щиток осветительный на 24 однофазных групп	шт	1,00	14900,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	10,00	36,26	--	363	--	0,17	2
					27,00	--	270	--	--	--
31.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00	34,70	--	347	--	0,19	2
					29,48	--	295	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	10,00	134,00 ---	-- ---	1340 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	С151801-1 43	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	10,00	46,00 ---	-- ---	460 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	Е0167-15- 6	Замена патронов и энергосберегающих ламп	шт	100,00	140,16 138,74	1,42 0,23	14016 13874	142 23	0,89 0,00	89 0
35.	С151706-3 4	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г235-245-150	шт	100,00	56,00 ---	-- ---	5600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
36.	С151801-6	Патрон	шт	100,00	66,00 ---	-- ---	6600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	Е0153-1-4	Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев входной группы	м2	72,00	106,75 84,58	22,17 3,65	7686 6090	1596 263	0,61 0,03	44 2
38.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	32,00	116,63 106,07	10,56 1,67	3732 3394	338 53	0,70 0,01	22 0
39.	Е0161-25- 1	Снятие старой краски с бетонной поверхности	м2	35,00	64,61 26,42	36,82 14,40	2261 925	1289 504	0,16 0,08	6 3
40.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	7,09	2288,24 699,75	335,84 126,00	16224 4961	2381 893	4,54 0,61	32 4
41.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Сплиттерные блоки серого цвета	шт	340,00	99,23 ---	-- ---	33738 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	Е0108-12- 1	Армирование кладки стен и перегородок	т	0,17	72779,65 8257,50	422,15 157,50	12591 1429	73 27	56,40 0,77	10 0
43.	Е0157-15- 2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	28,00	224,79 85,79	14,01 2,21	6294 2402	392 62	0,58 0,01	16 0
44.	Е0115-61- 1	Оштукатуривание поверхностей стен местами	м2	74,60	134,45 117,00	3,39 0,72	10030 8728	253 54	0,65 0,05	48 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0115-64-4	Левкас стен и потолков	м2	74,60	106,20	3,94	7923	294	0,55	41
					102,11	1,49	7617	111	0,01	1
46.	Е0115-58-1	Мюнхенская штукатурка поверхностей стен	м2	29,00	308,66	2,93	8951	85	0,25	7
					52,88	1,10	1534	32	0,01	0
47.	Е0115-165-1	Масляная покраска стен	м2	52,60	165,65	1,61	8713	85	0,53	28
					88,65	0,61	4663	32	0,00	0
48.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	58,30	306,50	2,10	17869	122	0,39	23
					65,03	0,79	3791	46	0,00	0
49.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток	1м2	32,00	1428,07	14,85	45698	475	1,54	49
					243,95	2,32	7806	74	0,02	1
50.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	25,50	279,62	2,26	7130	58	0,29	7
					49,84	0,34	1271	9	0,00	0
51.	Е0127-35-1	Устройство покрытия из тротуарной плитки с заполнением швов песком	м2	24,00	235,03	14,64	5641	351	0,90	22
					158,40	3,22	3802	77	0,01	0
52.	С143011-323	Плитка тротуарная	м2	24,00	1550,00	--	37200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0155-8-5	Устройство витража	м2	16,60	515,86	35,22	8563	585	2,12	35
					328,57	5,51	5454	91	0,05	1
54.	С12061-183	Стоимость витражей	м2	16,60	21500,00	--	356900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0155-9-1	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 глухих	м2	24,66	711,89	25,52	17555	629	1,64	41
					244,49	4,37	6029	108	0,02	1
56.	Е0110-93-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	м2	17,33	409,30	21,39	7093	371	1,12	19
					187,54	7,43	3250	129	0,04	1
57.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой:	м2	17,33	12700,00	--	220091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двупольные								
58.	Е0109-24-1	Устройство каркаса из металла для монтажа дверей	т	0,13	159835,77	4022,39	20779	523	56,50	7
					9090,00	1071,86	1182	139	3,81	0
59.	Е0110-23-1	Установка металлических блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,46	398,48	102,53	2176	560	0,90	5
					151,65	35,67	828	195	0,14	1
60.	С12064-4	Блоки дверные металлические	м2	5,46	35000,00	--	191100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0110-9-3	Устройство перегородок из OSB на каркасе брус 100х50 в кабинете НВП	м2	23,00	1113,21	4,32	25604	99	1,43	33
					222,75	1,64	5123	38	0,01	0
62.	Е0115-64-3	Левкас перегородок в кабинете НВП	м2	46,00	397,28	3,43	18275	158	0,46	21
					73,73	1,31	3392	60	0,01	0
63.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	46,00	165,65	1,61	7620	74	0,53	24
					88,65	0,61	4078	28	0,00	0
64.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	398,48	102,53	753	194	0,90	2
					151,65	35,67	287	67	0,14	0
65.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	9010,00	--	17029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					5017895	85575		1579
							256947	21345		92

Накладные расходы :

На монтажные работы	30107
На общестроительные работы	284516
На металломонтажные работы	1189
На сантехнические работы	10484
Всего накладных расходов:	326295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	5344191
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	320651
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5664842
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5687501
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5744144
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	11992297
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	239846
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12232143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1467857
Итого с НДС	13700000

Заказчик:

Іле ауданының Білім бөлімі ММ

Подрядчик:

ТОО «Арыстан Құрылыс фирмасы»