Заказчик ТОО"Беркут Строй и К"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 05/1 от 22/09/2010г

Наименование строительства и его адрес: Многопрофильная Больница №4 на 300 коек со сносом старых зданий на земельном участке по ул.Папанина 220,в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Больница №4

А К Т N № 01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	СПрайс-лист	Опора металическая Н 7м	шт	6,00	16419,75	--	98518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс-лист	Опора металическая Н 3,5м	шт	25,00	7259,26	--	181481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	31,00	4341,42	1831,40	134584	56773	12,00	372
					1977,75	625,01	61310	19375	2,34	73
4.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	31,00	1065,02	925,52	33016	28691	0,89	28
					139,50	235,98	4324	7315	0,92	29
5.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	6,20	6846,35	95,97	42447	595	4,90	30
					771,75	36,25	4785	225	0,18	1
6.	СПрайс-лист	Кабель ВВГ 3х1,5 мм2	м	300,00	43,21	--	12963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Кабель АВВГ 5х6 мм2	м	450,00	41,05	--	18472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс-ли ст	Кабель АВВГ 5х4 мм2	м	500,00	34,57 ---	-- ---	17284 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	С151601-1 63	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,15	27180,00 ---	-- ---	4077 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	С151601-3 81	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,25	57330,00 ---	-- ---	14332 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	Ц0108-394 -4	Кабель, до 4 в линии, сечением жил до 16 мм2	м	400,00	226,80 --- 93,40	65,00 --- 18,50	90720 --- 37360	26000 --- 7400	0,56 --- 0,11	224 --- 43
12.	СПрайс-ли ст	Труба ПНД д.40	м	1200,00	61,36 ---	-- ---	73630 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	СПрайс-ли ст	Труба ПНД д.32	м	300,00	43,21 ---	-- ---	12963 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	1500,00	37,84 --- 25,90	1,50 --- 0,20	56760 --- 38850	2250 --- 300	0,16 --- 0,00	240 --- 2
15.	Ц0108-412 -8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	м	1500,00	67,88 --- 59,20	2,20 --- 0,60	101820 --- 88800	3300 --- 900	0,35 --- 0,00	525 --- 5
16.	СПрайс-ли ст	Светильник РКУ-11-125-002	шт	6,00	4407,41 ---	-- ---	26444 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	Ц0108-593 -4	Светильник с навинчиванием на трубу	шт	39,00	448,35 --- 172,00	248,00 --- 71,10	17486 --- 6708	9672 --- 2773	0,87 --- 0,41	34 --- 16
18.	СПрайс-ли ст	Лампа 200Вт	шт	39,00	280,86 ---	-- ---	10954 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	СПрайс-ли ст	Колодка клеммная	шт	73,00	820,99 ---	-- ---	59932 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Е0101-13- 6	Разработка грунта экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	368,40	46,51 --- 2,16	44,35 --- 17,03	17134 --- 796	16338 --- 6273	0,02 --- 0,07	6 --- 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0101-164 -4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	11,93	659,25	--	7865	--	3,56	42
					659,25	--	7865	--	--	--
22.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	м3	11,93	190,58	--	2274	--	1,38	16
					190,58	--	2274	--	--	--
23.	С151601-536	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х150 мм2	1000м	1,99	990540,00	--	1971175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151601-537	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2	1000м	2,78	1097550,00	--	3051189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151601-531	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	1000м	1,01	749430,00	--	756924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151601-524	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	1000м	1,31	430380,00	--	563798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-394 -4	Кабель, до 4 в линии, сечением жил до 16 мм2	м	5780,00	226,80	65,00	1310904	375700	0,56	3237
					93,40	18,50	539852	106932	0,11	620
28.	СПрайс-лист	Муфта соединительная для кабеля сечением до 185 мм2	шт	26,00	23549,37	--	612284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-171 -4	Муфта соединительная,сечение до 185 мм2	соединен	26,00	7137,00	3,10	185562	81	34,00	884
					6998,00	--	181948	--	--	--
30.	Ц0108-394 -4	Кабель, до 4 в линии, сечением жил до 16 мм2	м	1310,00	226,80	65,00	297108	85150	0,56	734
					93,40	18,50	122354	24235	0,11	141
31.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	200,00	408,11	169,61	81622	33922	1,55	310
					238,50	4,07	47700	814	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0101-164 -4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	513,00	659,25	--	338195	--	3,56	1826
					659,25	--	338195	--	--	--
33.	Е0101-13-6	Разработка грунта экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1000,00	46,51	44,35	46508	44348	0,02	15
					2,16	17,03	2160	17028	0,07	69
34.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	4500,00	36,69	27,80	165105	125100	0,06	270
					8,80	6,90	39600	31050	0,04	180
35.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	м3	513,00	190,58	--	97768	--	1,38	708
					190,58	--	97768	--	--	--
36.	СПрайс-лист	Труба асбестоцементная д.100мм	м	530,00	237,65	--	125957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,53	210005,44	--	111303	--	175,00	93
					27450,00	--	14548	--	--	--
38.	Ц0108-412 -8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	м	530,00	67,88	2,20	35976	1166	0,35	186
					59,20	0,60	31376	318	0,00	2
39.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	4500,00	32,39	23,70	145755	106650	0,06	270
					8,60	5,90	38700	26551	0,03	154

ИТОГО:

10938827	915736	10049
1707273	251489	1362

Накладные расходы :

На монтажные работы	1275709
На общестроительные работы	611569
На металломонтажные работы	84720
Всего накладных расходов:	1971999
Итого с накладными	12910825

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	774650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13685475		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13740217		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13877072		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						25301094		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						506022		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						25807116		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3096854		
		Итого с НДС						28903970		

Принял: Сдал:

Шуленов Д.С
11.01.2011г

Алимжарова Е.В