Форма N 2в

Заказчик ТОО"Беркут Строй и К"

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 5/1 от 22/09/2010г

Наименование строительства и его адрес: Многопрофильная Больница №4 на 300 коек со сносом старых зданий на земельном участке по ул.Папанина 220,в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Больница №4

А К Т N № 03

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	СПрайс-ли ст	Шкаф ШУНО-1	шт	1,00	57613,15	--	57613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс-ли ст	Шкаф ШУНО-2	шт	2,00	33607,67	--	67215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-27-4	Шкаф ШУ	шт	3,00	6338,71	1294,93	19016	3885	23,34	70
					4356,78	268,84	13070	807	1,56	5
4.	СПрайс-ли ст	Реле световое	шт	3,00	3600,82	--	10802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-317-4	Монтаж реле светового	шт	3,00	2870,65	29,48	8612	88	8,64	26
					1459,17	7,78	4378	23	0,05	0
6.	Ц0108-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	шт	732,00	66,76	--	48866	--	0,32	234
					65,96	--	48280	--	--	--
7.	СПрайс-ли ст	Датчик световой	шт	3,00	3600,82	--	10802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-317	Монтаж датчика светового	шт	3,00	2870,65	29,48	8612	88	8,64	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4				1459,17	7,78	4378	23	0,05	0
9.	СПрайс-лист	Кабель ВВГ 3х1,5мм2	м	60,00	48,01	--	2881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-394-4	Кабель, до 4 в линии, сечением жил до 16 мм2	м	60,00	212,93	56,19	12776	3371	0,48	29
					80,74	15,99	4844	960	0,09	6
11.	Ц01401-70-5	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания силовых кабелей. Кабель силовой, длина до 500 м, напряжение, кВ: свыше 35 до 110	испытан.	3,00	2669,55	--	8009	--	11,24	34
					2669,55	--	8009	--	--	--
12.	Ц01401-62-9	Фазировка электрической линии	фазиров.	53,00	433,40	--	22970	--	1,73	92
					433,40	--	22970	--	--	--
13.	СПрайс-лист	Короб электрический оцинкованный-250	м	360,00	768,18	--	276543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-396-9	Короб на конструкциях, кронштейнах, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах	м	360,00	237,65	159,06	85556	57261	0,44	159
					70,80	45,30	25487	16307	0,26	95
15.	С151601-523	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,40	441000,00	--	176400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-394-4	Монтаж кабеля,сечением жил до 16 мм2	м	400,00	212,93	56,19	85171	22475	0,48	194
					80,74	15,99	32295	6397	0,09	37
17.	У2-7-4	Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 1-2, группа грунтов 4	км каб	0,26	161747,96	--	42054	--	1139,33	296
					161747,96	--	42054	--	--	--
18.	СПрайс-лист	Труба асбестоцементная д.100	шт	10,00	1776,41	--	17764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	кан.-км	0,04	226184,26	--	9047	--	151,28	6
					23728,88	--	949	--	--	--
20.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	315,00	31,74	24,03	9998	7570	0,05	16
					7,61	5,96	2396	1879	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	315,00	28,02	20,49	8827	6453	0,05	16
					7,43	5,10	2342	1607	0,03	9
22.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 м	м3	58,50	189,25	--	11071	--	1,33	78
					189,25	--	11071	--	--	--
23.	Е0101-166 -2	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,70	115,92	--	1356	--	0,84	10
					115,92	--	1356	--	--	--
24.	С151601-537	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,751	219500,00	--	914625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-744 -3	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы массой 1 м до 3 кг	м	750,00	81,04	2,68	60781	2010	0,41	305
					66,56	0,61	49921	454	0,00	3
26.	СПрайс-лист	Шкаф управления ШУ	шт	1,00	37448,55	--	37449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-86-1	Монтаж шкафа управления	шт	1,00	6461,49	1847,31	6461	1847	24,20	24
					4201,18	398,50	4201	399	2,31	2
28.	СПрайс-лист	Муфта соединительная для кабеля сечением до 185 мм2	шт	1,00	26165,97	--	26166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-164 -3	Муфта соединительная для кабеля, сечение до 185 мм2	шт	1,00	4811,04	3611,63	4811	3612	6,92	7
					1159,21	795,28	1159	795	4,61	5
30.	С151610-17	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х240-10УЗ	компл	4,00	6990,00	--	27960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-164 -4	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	5496,06	4144,13	21984	16577	6,92	28
					1307,03	914,57	5228	3658	5,30	21
32.	СПрайс-лист	Муфта концевая 1кВ,70-120	шт	4,00	6481,48	--	25926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-164 -3	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120	шт	4,00	4811,04	3611,63	19244	14447	6,92	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм2			1159,21	795,28	4637	3181	4,61	18
34.	СПрайс-листы	Шкаф распределительный КЯ	шт	2,00	31207,12	--	62414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-638-1	Шкаф распределительный	шт	2,00	37818,84	--	75638	--	181,53	363
					30730,84	--	61462	--	--	--
36.	СПрайс-листы	Труба ПНД д.32	м	96,00	48,01	--	4609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,10	618785,09	--	59403	--	114,97	11
					17971,71	--	1725	--	--	--
38.	СПрайс-листы	Кабель АВВГ 5х4 мм2	м	100,00	38,41	--	3841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-394-4	Монтаж кабеля,сечением жил до 16 мм2	м	100,00	212,93	56,19	21293	5619	0,48	48
					80,74	15,99	8074	1599	0,09	9
40.	СПрайс-листы	Планка соединительная	м	328,00	91,22	--	29920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс-листы	Консоль кабельная 600мм	шт	60,00	787,38	--	47243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс-листы	Планка горизонтальная L-350	шт	240,00	297,67	--	71440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс-листы	Планка горизонтальная L-1200	шт	15,00	798,90	--	11984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-288-10	Монтаж планки горизонтальной	шт	256,00	1363,86	914,58	349148	234132	1,73	443
					253,28	194,50	64840	49793	1,13	289
45.	СПрайс-листы	Анкер-д.8-10мм2	уп	6,00	2400,55	--	14403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-листы	Болт,гайка-д.8-10мм2	уп	6,00	1680,38	--	10082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	СПрайс-ли ст	Шпилька резьбовая 0,5м	м	240,00	110,43	--	26502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс-ли ст	Металорукав д.76 мм	м	20,00	302,47	--	6049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс-ли ст	Металорукав д.100 мм	м	40,00	696,16	--	27846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-411 -3	Металлический рукав, наружный диаметр до 100 мм	м	48,00	118,73	7,78	5699	373	0,26	12
					44,35	0,61	2129	29	0,00	0
51.	СПрайс-ли ст	Стойка кабельная L-0,5м	шт	20,00	648,15	--	12963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс-ли ст	Стойка кабельная L-1м	шт	16,00	825,79	--	13213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс-ли ст	Стойка кабельная L-3м	шт	4,00	3600,82	--	14403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-288 -10	Стойка /надставка/ на опоре или жесткой поперечине	стойка	40,00	1363,86	914,58	54554	36583	1,73	69
					253,28	194,50	10131	7780	1,13	45
ИТОГО:							3070015	416391		2623
							437386	95691		555

Накладные расходы :

На монтажные работы	445930
На общестроительные работы	57778
Всего накладных расходов:	503708
Итого с накладными	3573723

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	214424
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3788147
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3803300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3841181
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	7003340
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	140067
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7143407
Налог на добавленную стоимость, 12 %	857209
Итого с НДС	8000616

Принял:

Сдал: