Заказчик ТОО"Беркут Строй и К"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор Доп.согл. №2/1 к договору №5/1 от 22/09/2010г.

Наименование строительства и его адрес: Многопрофильная Больница №4 на 300 коек со сносом старых зданий на земельном участке по ул.Папанина 220,в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Больница №4

# А К Т N № 10

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | С151601-551 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв,4х185мм2 | 1000м | 1,571374600,00 | -- | -- | 2158122 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. | С151601-550 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв,4х150мм2 | 1000м | 1,021135400,00 | -- | -- | 1160379 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | С151601-549 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв,4х120мм2 | 1000м | 0,40 940900,00 | -- | -- | 376360 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | Ц0108-394-4 | Монтаж кабеля,сечением жил до 16мм2 | м | 2992,00 | 277,13 | 82,54 | 829182 | 246947 | 0,71 | 2128 |
| | | | | | 118,60 | 23,49 | 354844 | 70286 | 0,14 | 408 |
| 5. | СПрайс-лист | Ячейка ЩО-70 | шт | 4,00 | 144032,87 | -- | 576131 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Ц0108-638-1 | Монтаж ячейки ЩО-70 | шт | 4,00 | 52228,68 | -- | 208915 | -- | 266,65 | 1067 |
| | | | | | 45140,68 | -- | 180563 | -- | -- | -- |
| 7. | Е0101-164-4 | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 760,00 | 837,10 | -- | 636198 | -- | 4,52 | 3436 |
| | | | | | 837,10 | -- | 636198 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Е0101-166 -4 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям в грунтах | м3 | 700,00 | 241,99 | -- | 169396 | -- | 1,75 | 1227 |
| | | | | | 241,99 | -- | 169396 | -- | -- | -- |
| 9. | Ц0108-142 -1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 3400,00 | 46,57 | 35,30 | 158351 | 120020 | 0,08 | 259 |
| | | | | | 11,17 | 8,76 | 37992 | 29789 | 0,05 | 173 |
| 10. | СПрайс-лист | Труба асбестоцементная д.100 | шт | 75,00 | 1776,41 | -- | 133230 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | Е0134-101 -1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | кан.-км | 0,30 | 237310,84 | -- | 71193 | -- | 222,21 | 67 |
| | | | | | 34855,46 | -- | 10457 | -- | -- | -- |
| 12. | С151610-17 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х240-10УЗ | компл | 16,00 | 6990,00 | -- | 111840 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Ц0108-164 -4 | Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 | шт | 16,00 | 8052,13 | 6087,33 | 128834 | 97397 | 10,16 | 163 |
| | | | | | 1919,91 | 1343,41 | 30719 | 21495 | 7,79 | 125 |
| 14. | С151610-16 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х150-10УЗ | компл | 12,00 | 6050,00 | -- | 72600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Ц0108-164 -4 | Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 150 мм2 | шт | 12,00 | 8052,13 | 6087,33 | 96626 | 73048 | 10,16 | 122 |
| | | | | | 1919,91 | 1343,41 | 23039 | 16121 | 7,79 | 94 |
| 16. | С151610-12 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛЗ | компл | 4,00 | 7080,00 | -- | 28320 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | Ц0108-164 -3 | Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2 | шт | 4,00 | 7048,12 | 5305,14 | 28192 | 21221 | 10,16 | 41 |
| | | | | | 1702,77 | 1168,19 | 6811 | 4673 | 6,78 | 27 |
| 18. | С151610-48 | Муфты соединительные для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, 1х150-240 | комплект | 10,00 | 11800,00 | -- | 118000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | С151610-47 | Муфты соединительные для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, 1х70-120 | комплект | 3,00 | 10000,00<br>-- | --<br>-- | 30000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 20. | Ц0108-171-4 | Муфта соединительная для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 185 мм2 | соединен | 13,00 | 9040,86<br>8885,92 | 3,94<br>-- | 117531<br>115517 | 51<br>-- | 43,17<br>-- | 561<br>-- |
| 21. | СПрайс-лист | Короб электрический оцинкованный -250 | м | 100,00 | 768,18<br>-- | --<br>-- | 76818<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22. | Ц0108-396-9 | Короб на конструкциях, кронштейнах, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах | м | 100,00 | 345,43<br>103,99 | 233,64<br>66,54 | 34543<br>10399 | 23364<br>6654 | 0,65<br>0,39 | 65<br>39 |
| 23. | СПрайс-лист | Планка соединительная | м | 300,00 | 91,22<br>-- | --<br>-- | 27366<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 24. | СПрайс-лист | Консоль кабельная 600мм | шт | 30,00 | 91,22<br>-- | --<br>-- | 2737<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 25. | СПрайс-лист | Планка горизонтальная L-350 | м | 100,00 | 297,67<br>-- | --<br>-- | 29767<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 26. | СПрайс-лист | Планка горизонтальная L-900 | м | 10,00 | 796,98<br>-- | --<br>-- | 7970<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 27. | Ц0108-288-10 | Монтаж планки горизонтальной | шт | 210,00 | 1911,47<br>372,05 | 1343,43<br>285,71 | 401409<br>78130 | 282120<br>59998 | 2,54<br>1,66 | 533<br>348 |
| 28. | СПрайс-лист | Анкер-д.8-10мм2 | уп | 4,00 | 2400,55<br>-- | --<br>-- | 9602<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 29. | СПрайс-лист | Болт,гайка-д.8-10мм2 | уп | 4,00 | 1680,38<br>-- | --<br>-- | 6722<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 30. | СПрайс-лист | Шпилька резьбовая 0,5м | м | 100,00 | 110,43<br>-- | --<br>-- | 11043<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 31. | СПрайс-лист | Стойка кабельная L-0,5м | шт | 20,00 | 648,15 | -- | 12963 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | Ц0108-288 -10 | Стойка /надставка/ на опоре или жесткой поперечине | стойка | 20,00 | 1911,47 | 1343,43 | 38229 | 26869 | 2,54 | 51 |
| | | | | | 372,05 | 285,71 | 7441 | 5714 | 1,66 | 33 |
| 33. | СПрайс-ли ст | Шина алюминевая 120х10 | м | 20,00 | 1092,25 | -- | 21845 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | Ц0108-21-19 | Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, 1 провод в фазе | пролет | 2,00 | 11662,41 | 4403,60 | 23325 | 8807 | 35,55 | 71 |
| | | | | | 6856,81 | 1274,84 | 13714 | 2550 | 7,39 | 15 |
| 35. | СПрайс-ли ст | Шинодержатель | шт | 6,00 | 3120,71 | -- | 18724 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | Ц0108-288 -10 | Монтаж шинодержателя | шт | 6,00 | 1911,47 | 1343,43 | 11469 | 8061 | 2,54 | 15 |
| | | | | | 372,05 | 285,71 | 2232 | 1714 | 1,66 | 10 |
| 37. | Ц01401-70 -2 | Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания силовых кабелей. Кабель силовой, длина до 500 м, напряжением, кВ: до 10. | испытан. | 22,00 | 542,95 | -- | 11945 | -- | 2,29 | 50 |
| | | | | | 542,95 | -- | 11945 | -- | -- | -- |
| 38. | Ц01401-62 -9 | Фазировка электрической линии | фазиров. | 22,00 | 636,63 | -- | 14006 | -- | 2,54 | 56 |
| | | | | | 636,63 | -- | 14006 | -- | -- | -- |
| 39. | Ц0108-574 -9 | Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 240 мм2 | жил | 176,00 | 394,64 | 8,51 | 69457 | 1497 | 1,07 | 188 |
| | | | | | 217,13 | 1,27 | 38215 | 223 | 0,01 | 1 |
| ИТОГО: | | | | | | | 7535587 | 909401 | | 10097 |
| | | | | | | | 1741618 | 219217 | | 1271 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 1082353 |
| На общестроительные работы | 921824 |
| Всего накладных расходов: | 2004177 |
| Итого с накладными | 9795306 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 587718 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 10383024 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 10424556 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 10528802 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,82323 | 18820028 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 376400 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 19196428 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2000000 |
| Итого с НДС | 21500000 |

Принял:

Сдал:

30.07.2011