Заказчик: ТОО «TAS-2006» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Жулдыз-2006»

А К Т N 1

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

«Строительство центрального водопровода и канализации в котельный цех» пос. Карабас, ул. Интернациональная 1/2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
1	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	26,07	42,35	39,83	1104	1038	341	0,02	-		
	Т.4.П-3.37 К=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /при глубине котлована до 3 м/ м3		2,52	10,96	66	286	97	0,04	1		
2	Е0101-12-15	-Уширение для колодцев и приямков	1,08	42,35	39,83	46	43	14	0,02	-		
	Т.4.П-3.37 К=1,2	м3		2,52	10,96	3	12	97	0,04	-		
3	Е0101-162-9	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в	0,8064	749,09	-	604	-	683	4,39	4		
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-3.178 к=1,2	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ сильно налипающего на инструмент м3		749,09	-	604	-	113	-	-		
4	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,0192	1114,7	152,52	21	3	5	1,02	-		
		м3		153,68	57,15	3	1	130	0,28	-		
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	19,36	134,1	-	2596	-	2934	0,97	19		
		грунтах 2 группы м3		134,1	-	2596	-	113	-	-		
6	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	26,88	7,57	7,57	204	204	64	-	-		
		перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3		-	2,46	-	66	97	0,01	-		
7	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	26,88	25,65	5,38	689	145	529	0,13	3		

		м3		20,27	-	545	-	97	-	-
8	Е0101-173-1-Водоотлив из траншей		69,12	289,15	289,15	19986	19986	12512	-	-
		м3		-	186,62	-	12899	97	0,86	59
9	Е0122-11-1 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		16	47611,09	17877,09	761777	286033	715493	173	2768
		км		29700	4698,68	475200	75179	130	18,1	290
10	С130804-228-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 32х2 мм Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002		18	75	-	1350	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
12	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
13	С130901-91 -Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм		1	898	-	898	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-34-2 -Установка полиэтиленовых тройников,втулок		3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
		шт		102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
15	С130810-69 -Втулки под фланец, d 32 мм прим.		1	478	-	478	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С130809-7 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм		1	225	-	225	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С130806-8 -Патрубок стальной /ГОСТ 3262-75/, диам. 25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.		0,2	148	-	30	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0106-1-13 -Бетон В12,5 для упоров		0,09	8886,35	95,97	800	9	76	4,9	-
		м3		771,75	36,25	69	3	105	0,18	-
19	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		0,09	78	-	7	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0108-8-5 -Кладка из кирпича		0,5	11061,91	386,73	5531	193	1237	10,4	5
		м3		1953	144	977	72	118	0,71	-
21	Е0113-13-1 -Слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей		13,2	13,91	0,07	184	1	96	0,04	1
		м2		8,06	0,02	106	-	90	-	-

22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности м2	13,2	245,44 37,35	3,82 1,44	3240 493	50 19	604 118	0,21 0,01	3 -
		КОЛОДЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ								
23	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	1,7	16084,52 2362,5	2104,76 623,48	27344 4016	3578 1060	6599 130	13,9 2,48	24 4
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,16	22900 -	- -	26564 -	- -	- -	- -	- -
25	С143018-48 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	-Кольца стеновые рабочей камеры колодца КС15.9 шт	1	7550 -	- -	7550 -	- -	- -	- -	- -
26	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3 шт	2	1750 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
27	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	-Опорное кольцо КО6 шт	3	2550 -	- -	7650 -	- -	- -	- -	- -
28	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,6715	-112 -	- -	-75 -	- -	- -	- -	- -
29	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,6715	-209 -	- -	-140 -	- -	- -	- -	- -
30	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,7	223 -	- -	379 -	- -	- -	- -	- -
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,7	78 -	- -	133 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0123-24-1	-Установка люков шт	1	288,27 209,25	35,42 13,5	288 209	35 14	290 130	1,31 0,07	1 -
33	С131104-4	-Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	1	8630	-	8630	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	комплект		-	-	-	-	-	-	-
34	С12021-267	-Стремянка для колодца С-3	0,0203	133700	-	2714	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0008	13010,1	1826,1	11	1	10	42,7	-
		т		8100	690,75	7	1	140	3,37	-
36	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0008	60300	-	49	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. до 50 мм	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	-
38	Е0122-11-3	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,0002	58881,69	25695,31	12	5	10	194	-
		км		33075	6813,45	7	1	130	26,38	-
39	С130804-126 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,02	9780	-	196	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0122-11-7	-Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,004	147942,61	97234,98	592	389	371	296	1
		км		49950	21436,6	200	86	130	91,71	-
41	С130804-133 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	0,04	45700	-	1828	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
		АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА								
42	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных /толщ.100мм/	14,4	2271,3	-	32707	-	9405	3,24	47
		м3		531	-	7646	-	123	-	-
43	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм/толщ.30мм/	14,4	330,45	25,04	4758	361	560	0,14	2
		м2		22,25	9,38	320	135	123	0,05	1
44	Е0111-19-4	-Добавлять на каждые 5мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	14,4	60,72	3,11	874	45	73	0,02	-
		м2		2,97	1,17	43	17	123	0,01	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		928824	314138			2885
		Тенге		494204	90394			358
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		915376	-	-		-
	Материалы -	Тенге		12922	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	584327	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3423	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге		90982	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		753684	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		377
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	113053	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		100144	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1769203	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3618
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	697380	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		2714	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2714	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		163	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		2877	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		10734	-	-		-
	Материалы -	Тенге		180	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	270	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		10261	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		346	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	52	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		665	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		11744	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	322	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1783825	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3620
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	697702	-		-

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

45	E0101-12-15-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами		52,15	42,35	39,83	2208	2077	682	0,02	1
	Т.4.П-3.37 "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью			2,52	10,96	131	571	97	0,04	2
	К=1,2 0,5 м3 /при глубине котлована до 3 м/									
		м3								
46	E0101-12-15-Уширение для колодцев и приямков		2,15	42,35	39,83	91	86	28	0,02	-
	Т.4.П-3.37	м3		2,52	10,96	5	24	97	0,04	-
	К=1,2									
47	E0101-162-9-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в		1,61	749,09	-	1208	-	1365	4,39	7
	т.ч. траншеях шириной до 2 м,			749,09	-	1208	-	113	-	-
	п-1.55 глубиной до 3 м /доработка									
	п-3.180 грунта вручную после									
	к=1,2 разработки их									
	т.ч. механизированным способом/ /									
	п-3.185 без крепления с вертикальными									
	к=0,8 стенками/ сильно налипающего									
	т.ч. на инструмент									
	п-3.178	м3								
	к=1,2									
48	E0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы		0,0384	1114,7	152,52	43	6	11	1,02	-

			м3		153,68	57,15	6	2	130	0,28	-
49	E0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	55,91	7,57	7,57	423	423	133	-	-
				-	2,46	-	137	97	0,01	1
			м3							
50	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,75	134,1	-	1844	-	2084	0,97	13
				134,1	-	1844	-	113	-	-
			м3							
51	E0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	53,76	25,65	5,38	1379	289	1057	0,13	7
			м3	20,27	-	1090	-	97	-	-
52	E0101-173-1	-Водоотлив из траншей	138,24	289,15	289,15	39972	39972	25024	-	-
			м3	-	186,62	-	25798	97	0,86	119
53	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,031	78245	36133,62	2426	1120	2074	247	8
				41850	9612,9	1297	298	130	37,3	1
			км							
54	C130804-129 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	3,1	18500	-	57350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
55	C130808-5	-Трубы чугунные , д-150	1	936	-	936	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
56	C130810-181	-Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 150x150 мм	1	619	-	619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
57	C130810-177	-Колено чугунное	1	1190	-	1190	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
58	E0122-11-7	-Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,001	147942,61	97234,98	148	97	93	296	-
				49950	21436,6	50	21	130	91,71	-
			км							
59	C130804-132 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	0,02	36600	-	732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
60	C130804-133 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	0,08	45700	-	3656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
61	E0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4211,86	83,18	4212	83	3762	17,01	17
				2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
			врезка							

КОЛОДЦЫ

62	E0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	1,48	16084,52 2362,5	2104,76 623,48	23805 3497	3115 923	5745 130	13,9 2,48	21 4
63	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,84	22900 -	- -	19236 -	- -	- -	- -	- -
64	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	-Кольца стеновые рабочей камеры колодца КС10.9 шт	2	4540 -	- -	9080 -	- -	- -	- -	- -
65	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3 шт	2	1750 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
66	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	-Опорное кольцо КО6 шт	2	2550 -	- -	5100 -	- -	- -	- -	- -
67	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,5846	-112 -	- -	-65 -	- -	- -	- -	- -
68	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,5846	-209 -	- -	-122 -	- -	- -	- -	- -
69	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,48	223 -	- -	330 -	- -	- -	- -	- -
70	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,48	78 -	- -	115 -	- -	- -	- -	- -
71	Е0106-1-13	-Бетон В12,5 для упоров м3	0,72	8886,35 771,75	95,97 36,25	6398 556	69 26	611 105	4,9 0,18	4 -
72	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,72	78 -	- -	56 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0123-24-1	-Установка люков шт	2	288,27 209,25	35,42 13,5	577 419	71 27	579 130	1,31 0,07	3 -
74	С131104-4	-Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	2	8630	-	17260	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	комплект		-	-	-	-	-	-	-
75	С12021-267	-Стремянка для колодца	С-4 т	0,0452	133700	-	6043	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	Е0108-8-5	-Кладка из кирпича	м3	0,6	11061,91	386,73	6637	232	1485	10,4	6
					1953	144	1172	86	118	0,71	-
77	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0016	13010,1	1826,1	21	3	20	42,7	-
					8100	690,75	13	1	140	3,37	-
78	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0016	60300	-	99	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	Е0122-38-7	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	врезка	1	3514	537,62	3514	538	1737	5,59	6
					1134	202,5	1134	202	130	0,99	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				220021	48181			92
			Тенге				15283	28149			128
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				193972	-	-		-
	Материалы -		Тенге				11638	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	43432	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				61837	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				57033	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				46489	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	6973	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				14428	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				254889	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		243
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	50406	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6043	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6043	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				363	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6406	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				20005	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				20005	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1200	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				21205	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				282500	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		243
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	50406	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге				1148845	362319			2977
			Тенге				509487	118543			486
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1109348	-	-		-
	Материалы -		Тенге				24560	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	627760	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	65260	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	148016	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	800173	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	400
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	120026	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	114571	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2024092	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3861
Сметная заработная плата -	Тенге	-	747786	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8757	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8757	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	525	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9283	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	30739	-	-	-
Материалы -	Тенге	180	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	270	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	30266	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	346	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	52	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1865	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	32950	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	322	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	2066325	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3863
Сметная заработная плата -	Тенге	-	748108	-	-

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2074590
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2095336
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5368655
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	107173
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5476028
Итого с ценовой скидкой 0,9	4928425
Налог на добавленную стоимость, 12 %	591411
Итого с НДС	5519836

СДАЛ: **ПОДРЯДЧИК**
Директор ТОО «Жулдыз-2006»

Марабаев А. Б.

ПРИНЯЛ: **ЗАКАЗЧИК**
Директор ТОО «TAS-2006»

Курабаева И. Т.

Гл. инженер

Хиврин А. В.