Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство наружных инженерных сетей патологоанатомического бюро севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2 Алатауском районе г.Алматы"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от "03" май **2018 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№17	12.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость, 12%	
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	20 513 345	18 315 487							2 197 858	**20 513 345**
Итого к оплате	**20 513 345**	**18 315 487**							**2 197 858**	**20 513 345**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Караласов С.М.

МП

"03" май 2018 года

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

"03" май 2018 года

Реестер актов по объекту :**Строительство наружных инженерных сетей патологоанатомического бюро севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2 Алатауском районе г.Алматы**

договор №17 от 12.04.2018г.

	на 2017год	на 2018год
сумма договора	**120 009 423,52**	
сумма по СРСС	**6 816 960,00**	**113 200 320,00**
Коэфф.	**0,9999**	
скидка	**7 856**	

№ п/п	Номер акта	Наименование	Сумма акта	№ ИД
1	1	Демонтажные работы	**91 140**	**10**
2	2	Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации	**6 725 374**	**20**
3	3	Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации	**4 712 001**	**30**
4	4	Наружные сети электроснабжения	**8 984 830**	**40**
			20 513 345	

ТОО "Риголит"
Инженер ПТО _____Матаева А.М.

Форма 2-

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Разработка ПСД на строительство наружных инженерных сетей к объекту "Патологоанатомическое бюро севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2 Алатауском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Демонтажные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17** от **12.04.2018г.**

А К Т №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018года
Демонтажные и восстановительные работы 1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	**1**	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка существующего бетонного поддона под трубопроводом д-800мм**	**м3**	**3,000**	**21660,69**	**64982**
			Накладные расходы			***6259,12***	***18777***
			Сметная прибыль			***1604,50***	***4813***
2	**2**	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Очистка щетками существующей заводской полиуретановой изоляции трубопровода д-800мм**	**м2**	**25,000**	**536,10**	**13403**
			Накладные расходы			***187,57***	***4689***
			Сметная прибыль			***39,71***	***993***
3	**3**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**5,400**	**88,94**	**480**
			Накладные расходы			***3,35***	***18***
			Сметная прибыль			***6,59***	***36***
4	**4**	**41-020103-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**5,400**	**88,80**	**480**
			Накладные расходы			***3,34***	***18***
			Сметная прибыль			***6,58***	***36***
			ИТОГО:				**79344**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**23503**
			Сметная прибыль				**5877**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,5x0,8=1,2 %**	**952**	**80 296**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5x0,9=1,35%**	**1 084**	**81 380**
			Итого с тендерной скидки		**12 %**	**9 766**	**91 146**
					Коэффициент	***0,9999***	***91 140***

Заказчик:
Главный специалист отдела
Управления строительства г.Алматы _____
(ознакомлен)

СДО **Управления строительства г.Алматы** _____

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО "Story Инжиниринг" _____

СДО **ТОО "Story Инжиниринг"** _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 161140004149 StroyИнжиниринг ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ **Сарсеков С.К.**

Главный инженер:
ТОО «Риголит» _____ **Алтаев М.Т.**

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Казакстан Республикасы Алматы облысы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Риголит ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алматинская область Республика Казахстан

Форма 2-Е

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Разработка ПСД на строительство наружных инженерных сетей к объекту "Патологоанатомическое бюро севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2 Алатауском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17** от **12.04.2018г.**

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018года

Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации 2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)				
			Земляные работы				
1	**1**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1713,545**	**142,55**	**244268**
			Накладные расходы			***31,34***	***53700***
			Сметная прибыль			***10,56***	***18094***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**52,996**	**2955,75**	**156643**
			Накладные расходы			***1086,59***	***57585***
			Сметная прибыль			***218,94***	***11603***
3	**3**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**70,662**	**3022,92**	**213605**
			Накладные расходы			***1111,29***	***78526***
			Сметная прибыль			***223,92***	***15823***
4	**4**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	**м3 грунта**	**11,787**	**3202,06**	**37742**
			Накладные расходы			***1177,14***	***13875***
			Сметная прибыль			***237,19***	***2796***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенг
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**32,414**	**2832,59**	**9181**
			Накладные расходы			***1041,32***	***33753***
			Сметная прибыль			***209,82***	***6801***
6	6	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**140,754**	**2199,32**	**309563**
			Накладные расходы			***82,83***	***11659***
			Сметная прибыль			***162,91***	***22931***
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**193,770**	**1413,31**	**273858**
			Накладные расходы			***519,56***	***100676***
			Сметная прибыль			***104,69***	***20286***
8	8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**775,082**	**33,12**	**25672**
			Накладные расходы			***6,87***	***5327***
			Сметная прибыль			***2,45***	***1902***
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**775,082**	**76,84**	**59558**
			Накладные расходы			***15,81***	***12254***
			Сметная прибыль			***5,69***	***4412***
10	10	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**166,898**	**242,05**	**40397**
			Накладные расходы			***9,12***	***1521***
			Сметная прибыль			***17,93***	***2992***
11	11	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**166,898**	**88,80**	**14821**
			Накладные расходы			***3,34***	***558***
			Сметная прибыль			***6,58***	***1098***
12	12	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**389,039**	**24,13**	**9389**
			Накладные расходы			***5,52***	***2148***
			Сметная прибыль			***1,79***	***695***
			Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)				
13	16	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,424**	**664605,94**	**281518**
			Накладные расходы			***229379,41***	***97162***
			Сметная прибыль			***49230,07***	***20853***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	17	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1417,604	2543,31	3605407
			Накладные расходы			*95,79*	*135788*
			Сметная прибыль			*188,39*	*267067*
			Раздел: Колодцы водопроводные				
			Колодцы водопроводные: d-1000мм (1шт), d-1500мм (5шт), d-2000мм (4шт)				
15	54	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	8944,10	8944
			Накладные расходы			*336,86*	*337*
			Сметная прибыль			*662,53*	*663*
16	55	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	20591,91	102960
			Накладные расходы			*775,54*	*3878*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*7627*
17	56	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	29409,60	117638
			Накладные расходы			*1107,64*	*4431*
			Сметная прибыль			*2178,49*	*8714*
18	57	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	6738,72	13477
			Накладные расходы			*253,80*	*508*
			Сметная прибыль			*499,16*	*998*
19	58	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	9750,33	19501
			Накладные расходы			*367,22*	*734*
			Сметная прибыль			*722,25*	*1444*
20	59	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	11072,11	44288
			Накладные расходы			*417,00*	*1668*
			Сметная прибыль			*820,16*	*3281*
21	60	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11,000	16716,21	183878
			Накладные расходы			*629,57*	*6925*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*13621*
			ИТОГО:				5854943
			В том числе :				
			Накладные расходы				623013
			Сметная прибыль				433699
			Итого с временными		1,5х0,8=1,2 %	70 259	5 925 201
			Итого с зимними удорожаниями		1,5х0,9=1,35%	79 990	6 005 191

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенг
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**720 623**	**6 725 814**
			Итого с тендерной скидки		***Коэфф.***	***0,9999***	***6 725 374***

Заказчик:
Главный специалист отдела
Управления строительства г.Алматы

(ознакомлен)

СДО **Управления строительства г.Алматы**

расц. соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО "Story Инжиниринг"

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО **ТОО "Story Инжиниринг"**

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» **Сарсеков С.К.**

Главный инженер:
ТОО «Риголит» **Алтаев М.Т.**

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Форма 2-В

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Разработка ПСД на строительство наружных инженерных сетей к объекту "Патологоанатомическое бюро севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2 Алатауском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17** от **12.04.2018г.**

А К Т №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018года
Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации 2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)				
			Земляные работы				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1077,727**	**142,55**	**153631**
			Накладные расходы			***31,34***	***33775***
			Сметная прибыль			***10,56***	***11380***
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**33,332**	**2955,75**	**98520**
			Накладные расходы			***1086,59***	***36218***
			Сметная прибыль			***218,94***	***7298***
3	3	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**44,442**	**3022,92**	**134346**
			Накладные расходы			***1111,29***	***49388***
			Сметная прибыль			***223,92***	***9952***
4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	**м3 грунта**	**7,413**	**3202,06**	**23738**
			Накладные расходы			***1177,14***	***8726***
			Сметная прибыль			***237,19***	***1758***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	20,386	2832,59	57746
			Накладные расходы			*1041,32*	*21229*
			Сметная прибыль			*209,82*	*4278*
6	6	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	88,526	2199,32	194698
			Накладные расходы			*82,83*	*7333*
			Сметная прибыль			*162,91*	*14422*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	121,871	1413,31	172242
			Накладные расходы			*519,56*	*63320*
			Сметная прибыль			*104,69*	*12759*
8	8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	487,484	33,12	16147
			Накладные расходы			*6,87*	*3350*
			Сметная прибыль			*2,45*	*1196*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	487,484	76,84	37459
			Накладные расходы			*15,81*	*7707*
			Сметная прибыль			*5,69*	*2775*
10	10	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	104,970	242,05	25407
			Накладные расходы			*9,12*	*957*
			Сметная прибыль			*17,93*	*1882*
11	11	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	104,970	88,80	9322
			Накладные расходы			*3,34*	*351*
			Сметная прибыль			*6,58*	*690*
12	12	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	244,684	24,13	5905
			Накладные расходы			*5,52*	*1351*
			Сметная прибыль			*1,79*	*437*
			Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)				
13	16	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,266	664605,94	177060
			Накладные расходы			*229379,41*	*61110*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*49230,07*	*13116*
14	17	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	891,596	2543,31	2267605
			Накладные расходы			*95,79*	*85403*
			Сметная прибыль			*188,39*	*167971*
			Раздел: Колодцы водопроводные				
			Колодцы водопроводные: d-1000мм (1шт), d-1500мм (5шт), d-2000мм (4шт)				
15	61	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	17798,50	88993
			Накладные расходы			*670,33*	*3352*
			Сметная прибыль			*1318,41*	*6592*
16	62	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	25223,92	151344
			Накладные расходы			*949,99*	*5700*
			Сметная прибыль			*1868,44*	*11211*
17	63	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	7798,56	7799
			Накладные расходы			*293,71*	*294*
			Сметная прибыль			*577,67*	*578*
18	64	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	18308,50	91542
			Накладные расходы			*689,54*	*3448*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*6781*
19	65	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	28955,06	115820
			Накладные расходы			*1090,52*	*4362*
			Сметная прибыль			*2144,82*	*8579*
20	66	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18,000	2269,72	40855
			Накладные расходы			*85,48*	*1539*
			Сметная прибыль			*168,13*	*3026*
			ИТОГО:				3870178
			В том числе :				
			Накладные расходы				398912
			Сметная прибыль				286680
			Итого с временными		1,5х0,8=1,2 %	46 442	3 916 620
			Итого с зимними удорожаниями		1,5х0,9=1,35%	52 874	3 969 494

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4 207 419**
			Итого с НДС		**12 %**	**504 890**	**4 712 309**
			Итого с тендерной скидки		***Коэфф.***	***0,9999***	***4 712 001***

Заказчик:
Главный специалист отдела
Управления строительства г.Алматы _____
(ознакомлен)
СДО **Управления строительства г.Алматы** _____

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО "Story Инжиниринг" _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО **ТОО "Story Инжиниринг"** _____

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ **Сарсеков С.К.**

Главный инженер:
ТОО «Риголит» _____ **Алтаев М.Т.**
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Форма 2-В

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Разработка ПСД на строительство наружных инженерных сетей к объекту "Патологоанатомическое бюро севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2 Алатауском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17** от **12.04.2018г.**

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018года

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 2-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы для траншеи				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	106,433	142,55	15172
			Накладные расходы			*31,34*	*3335*
			Сметная прибыль			*10,56*	*1124*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,292	2955,75	9730
			Накладные расходы			*1086,59*	*3577*
			Сметная прибыль			*218,94*	*721*
3	3	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	61,745	242,05	14945
			Накладные расходы			*9,12*	*563*
			Сметная прибыль			*17,93*	*1107*
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	61,745	88,80	5483
			Накладные расходы			*3,34*	*207*
			Сметная прибыль			*6,58*	*406*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	43,178	24,13	1042
			Накладные расходы			*5,52*	*238*
			Сметная прибыль			*1,79*	*77*
6	6	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	36,575	1882,76	68862

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*70,91*	*2594*
			Сметная прибыль			*139,46*	*5101*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**66,547**	**1413,31**	**94051**
			Накладные расходы			*519,56*	*34575*
			Сметная прибыль			*104,69*	*6967*
8	8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного**	**66,547**	**76,84**	**5113**
			Накладные расходы			*15,81*	*1052*
			Сметная прибыль			*5,69*	*379*
9	10	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в траншее** **Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**66,000**	**616,39**	**40682**
			Накладные расходы			*23,21*	*1532*
			Сметная прибыль			*45,66*	*3013*
10	16	23-060109-1004 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**2,570**	**2772203,25**	**7124562**
			Накладные расходы			*104407,76*	*268328*
			Сметная прибыль			*205348,39*	*527745*
			ИТОГО:				**7379643**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**316001**
			Сметная прибыль				**546640**
			Итого с временными		**1,5х0,8=1,2 %**	**88 556**	**7 468 199**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5х0,9=1,35%**	**100 821**	**7 569 020**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**8 022 694**
			Итого с НДС		**12 %**	**962 723**	**8 985 417**
			Итого с тендерной скидки		*Коэфф.*	*0,9999*	*8 984 830*

Заказчик:
Главный специалист отдела
Управления строительства г.Алматы

(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО "Story Инжиниринг"

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО "Story Инжиниринг"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 161140004149 StroyИнжиниринг ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» Сарсеков С.К.

Главный инженер:
ТОО «Риголит» Алтаев М.Т.

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Казакстан Республикасы Алматы облысы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Риголит ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алматы облысы Республика Казахстан