Приложение 4
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 28 » декабря 2017 г.

Заказчик **АО «Акбулак» 030012 Актюбинская область, г. Актобе, пр-т Санкибай батыра 12 Б**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании: Декларации о соответствии
от 28 декабря 2017 года ТОО ТПФ «Темир Металл трейд» г. Актобе, ул. Есет-батыра, 162,48
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 28.12. 2017 года, ТОО «Транзит Пром», Халиков И.Б.** Аттестат эксперта **№ KZ 26VJE00019420 от 10.08.2016 г**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов).

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 28 декабря 2017 года, ТОО «Актам - инжиниринг», Бурамбаевой И.Н.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Козенкова.**
Вид строительство - Капитальный ремонт
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу **ул. Козенкова, г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « » № ;
(наименование органа вынесшего решение)
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «04» мая 2014 г. № 1418, Акимат г. Актобе Актюбинской обл.
(наименование органа вынесшего решение)
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области », талон от 07.09.2017 г.**
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)
в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Актам - инжиниринг»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) **АО «Акбулак», приказ № 230-п от 26.05.2017 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
--- начало работ: **Сентябрь 2017** года, окончание работ: **Декабрь 2017** года
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,0** ; фактически, месяц: **3,5** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Протяженность	м.	**982,0**	--	**767,0**	--

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объект характеризуются следующими данными:_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего **49 135,0** тыс. тг., в т. ч. СМР **24 832,021** тыс. тг., оборудования, инструмента и инвентаря _ тыс. тг;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ____тысяч тенге, в том числе: стоимость СМР____ тыс. тг.; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект:_____**Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Козенкова**_____

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____**Боранкулов А.К**_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор _____**Халиков И.Б.**_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор_____**Бурамбаева И.Н**_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик)_____**Абилкаирова Б.К.**_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: АО "Акбулак"

Подрядчик: ТОО "Темир Металл Трейд"

Наименование объекта: Капитальный ремонт самотечной канализации по ул.Козенкова

Договор № 665 от 26.07.17г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Декабрь 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Ремонт самотечной канализации

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Обводная линия (Количество ремонтных участков 10)										
1	11-180501-0105	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,75 т. Установка *насос*	10	36917,1 26405,5	1942,4 751,7	369 171 264 055	19 424 7 517	164029 60,4	31,93 0,7828	319,30 7,83
2	51-020402-0104(об)	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-4, подача 25 м3/ч, напор 13 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин *шт.*	1	145294		145 294				
3	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *задвижка или клапан*	20	876,2 693,4	18 8,55	17 524 13 868	360 171	8718 62,1	0,88 0,01	17,60 0,20

4	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	5955,77		5 956			
		шт.							
5	23-041001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	1	4489,07		4 489			
		шт.							
6	11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	10	1437,1	53,9	14 371	539	6814	1,36	13,60
		задвижка или клапан		1071,6	25,7	10 716	257	62,1	0,03	0,30
7	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	1	9590,83		9 591			
		шт.							
8	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	2	363	27,5	726	55	392	0,32	0,64
		фланец		315,5	–	631	–	62,1	–	–
9	11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	4	539,25	41,5	2 157	166	1127	0,46	1,84
		фланец		453,75	–	1 815	–	62,1	–	–
10	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	688,42		1 377			
		шт.							
11	23-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	3	1256,32		3 769			
		шт.							

12	23-020103-2507	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	6108,68		6 109			
		комплект							
13	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	856,75	522,25	3 427	2 089	1258	0,414	1,66
		шт.		334,5	171,75	1 338	687	62,1	0,226	0,90
14	23-020303-7505	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1180,52		1 181			
		шт.							
15	23-020303-1805	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 90, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2150,48		6 451			
		шт.							
16	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0025	619200	293200	1 548	733	623	312,7	0,78
		т фасонных частей		308400	92800	771	232	62,1	94,3	0,24
17	23-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	451,19		451			
		шт.							
18	23-020101-0177	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	883,04		883			
		шт.							
19	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,001	456000	138000	456	138	230	336	0,34
		км трубопровода		310000	60000	310	60	62,1	67,82	0,07

20	11-220301-0202								
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0035	470571,43	149714,29	1 647	524	814	337	1,18
	км трубопровода		310571,43	64000	1 087	224	62,1	72,41	0,25
21	23-010201-0145								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	1	862,63		863				
	м								
22	23-010201-0171								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3,5	1569,77		5 494				
	м								
23	11-220501-0103								
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2	226711,5	61937,5	453 423	123 875	224923	194	388,00
	км трубопровода		160434	20663,5	320 868	41 327	62,1	26,83	53,66
24	23-010501-1411								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	404	1053,76		425 719				
	м								
25	11-070404-0101								
	Плиты перекрытий. Укладка (10 участков)	0,84	1611,9	367,86	1 354	309	718	1,54	1,29
	м3 сборных конструкций		1244,05	133,33	1 045	112	62,1	0,1977	0,17
26	21-040302-0201								
	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,084	32616,39		2 740				
	м3								
	Раздел 2 Демонтажные работы обводной линии								
27	11-180501-0105								
	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,75 т. Установка (3участка) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	10	16914,5	1071,2	169 145	10 712	98418	19,158	191,58

	насос		15843,3	451	158 433	4 510	60,4	0,46968	4,70
28	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	20	570,45	10,8	11 409	216	5231	0,528	10,56
		задвижка или клапан		416,05	5,15	8 321	103	62,1	0,006	0,12
29	11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	10	944,6	32,4	9 446	324	4089	0,816	8,16
		задвижка или клапан		643	15,4	6 430	154	62,1	0,018	0,18
30	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	2	148918	3751,5	297 836	7 503	182394	177,6	355,20
		км трубопровода		145166,5	1688,5	290 333	3 377	62,1	33,894	67,79
31	11-070404-0101	Плиты перекрытий. Демонтаж. ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	0,84	1289,29	294,05	1 083	247	576	1,232	1,03
		м3 сборных конструкций		995,24	108,33	836	91	62,1	0,15816	0,13

Раздел 3 Канализация К1

32	12-160102-0302	Трубопроводы канализационные диаметром 200 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	471,2	3300,75	2425,18	1 555 315	1 142 746	654018	0,91	428,79
		м		814,82	1533,71	383 945	722 685	59,1	1,96	923,55
33	12-160102-0301	Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	295,02	3049,26	2276,72	899 593	671 679	376098	0,8	236,02

		м		716,33	1440,73	211 331	425 044	59,1	1,84	542,84
34	12-160102-0402	Трубопроводы канализационные диаметром 200 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	471,2	189,33	–	89 214	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	59,1	2,467	1 162,45
35	12-160102-0401	Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	295,02	189,33	–	55 857	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	59,1	2,286	674,42
36	12-160102-0101	Трубопроводы керамические канализационные на резьбе диаметр труб 160 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые	142,42	3706,81	1201,45	527 924	171 110	143533	1,684	239,84
		м		1486,33	218,94	211 683	31 182	59,1	0,222	31,62
37	12-160102-0102	Трубопроводы керамические канализационные на резьбе диаметр труб 225 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые	509,8	4863,28	1434,16	2 479 299	731 136	613521	2,011	1 025,21
		м		1774,95	261,35	904 869	133 237	59,1	0,265	135,10
39	12-160102-0201	Трубопроводы чугунные канализационные на резьбе диаметр труб до 160 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые	114	3910,9	1293,45	445 843	147 453	123573	1,811	206,45
		м		1598,42	235,71	182 220	26 871	59,1	0,239	27,25

40	23-010501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	98,374	1655,9		162 898			
41	23-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	378,548	3414,17		1 292 427			
42	23-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	514,898	6545,35		3 370 188			
43	29-000000-0001(пл)Прайс лист ООО Орко	Гермитизатор ПЗУ 1 кмв 100-200 *шт*	8	24547		196 376			
44	29-000000-0002(пл)Прайс лист ООО Орко	Гермитизатор ПЗУ 2 кмв 200-400 *шт*	2	45130		90 260			
45	12-160102-0901	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса *м трубопровода*	766,22	291,11	204,81	223 056	156 932	89018	0,1145	87,73
				86,12	110,46	65 988	84 635	59,1	0,1079	82,68
46	12-160102-1001	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса *м трубопровода*	766,22	175,9	118,38	134 779	90 704	54878	0,0719	55,09
				57,35	63,84	43 939	48 918	59,1	0,0624	47,81

Раздел 4 Колодцы

61	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	62	14401,53		892 895				
		шт.								
62	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	49	10431,43		511 140				
		шт.								
63	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	64	14889,32		952 916				
		шт.								
64	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	62	13972,98		866 325				
		шт.								
65	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	33	1407,42		46 445				
		шт.								
66	21-060208-0501	Стремянки ГОСТ 25772-83	1,4074	299947,97		422 147				
		т								
67	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	60	10020,14		601 208				
		комплект								
68	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	15691,21		31 382				
		комплект								
	Раздел 5 Ремонт асфальтового покрытия									
71	12-180101-1202	Разборка	7,5	345,73	217,07	2 593	1 628	793	0,1837	1,38
		м3 конструкции								
				128,67	50,13	965	376	59,1	0,0465	0,35
72	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	5	2727,6	928,4	13 638	4 642	6415	2,4335	12,17
		м3 конструкции								
				1799,2	371,8	8 996	1 859	59,1	0,4268	2,13
73	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	31,25	73		2 281				
		т								
74	41-020101-1005	самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	31,25	222,58		6 956				
		т								

75 11-270602-0901	жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,0275	90109,09	1527,27	2 478	42	11	–	–
	т		–	727,27	–	20	54,27	0,58	0,02
76 11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	50	1554,64	83,04	77 732	4 152	1529	0,03864	1,93
	м2 покрытия		33,1	23,24	1 655	1 162	54,27	0,02096	1,05
77 11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	50	721,32	0,06	36 066	3	8	0,00036	0,02
	м2 покрытия		0,3	–	15	–	54,27	–	–
78 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,0165	89818,18	1212,12	1 482	20	5	–	–
	т		–	545,45	–	9	54,27	0,58	0,01
79 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	50	1668,9	83,22	83 445	4 161	1530	0,03864	1,93
	м2 покрытия		33,1	23,3	1 655	1 165	54,27	0,02104	1,05
	Всего прямые затраты				**18 049 248**				3609
									3769
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 098 118				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 293 622				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 535 985				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 502 977				

- перевозка грузов, тенге	9 237
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	145 294
Накладные расходы I уровня, тенге	2 765 284
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	20 814 532
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	832 581
Итого, тенге	21 647 113
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 731 769
Всего	**23 378 882**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	241 443
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,701 %)	399 006
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**24 019 331**
НДС (12 %)	2 882 320
Всего по акту с учетом НДС	**26 901 651**
Скидка-7,69338%	**2 069 630**
Итого со скидкой	**24 832 021**

Заказчик

Первый вице-президент
главный инженер АО "Акбулак" Боранкулов А.К

Начальник ОКС Мустафин К.У.

Начальник ПТО Ахметов Т.А.

Начальник канализационных сетей Ашубаев Ж.Б.

Подрядчик: ТОО ТПФ "Темир Металл трейд"

Директор Абилкаирова Б.К.

Технадзор: ТОО "ТранзитПром"

Халиков И.Б.