Счет-фактура № 00000000048 от 31 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 31.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110740007064, 050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0006414, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ308560000004692022, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №15 от 17.08.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул.Цемзаводская 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110740007064, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп",050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740002427, Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод строительных металлоконструкций (ЗСМК)",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Енбекшинский р-н, г.Шымкент, квартал 264, строение 103

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод строительных металлоконструкций (ЗСМК)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740002427, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Енбекшинский р-н, г.Шымкент, квартал 264, строение 103

ИИК получателя: KZ828560000000441710, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтажные работы инженерных систем	шт	1	31 366 975,89	31 366 975,89	12%	3 764 037,11	35 131 013,00		
Всего по счету:					31 366 975,89		**3 764 037,11**	**35 131 013,00**		

Руководитель: Жумагулов Ж. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017г.

Заказчик: ТОО"Завод строительных металлоконструкций"
Субподрядчик: ТОО"Ансар Строй Групп"
Объект: ТРЕТИЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА "ПРОИЗВОДСТВО ГЛИФОСАТА"/ГЕРБИЦИДА/ И ПРОИЗВОДСТВО ТРЕХХЛОРИСТОГО ФОСФАТА"НА ТЕРРИТОРИИ СЭЗ "ХИМИЧЕСКИЙ ПАРК ТАРАЗ"
Договор: №15 от 17.08.2017г.

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала строительства					За отчетный месяц				
		В рыночных ценах					В рыночных ценах				
		СМР	Оборуд.	Всего	НДС12%	Всего с НДС	СМР	Оборуд.	Всего	НДС 12%	Всего с НДС
1	Автотранспортный цех	13935528	141632	14077160	1689259	15 766 419	13935528	141632	14077160	1689259	15 766 419
2	Центральная заводская лаборатория	12276090	70937	12347027	1481643	13 828 670	12276090	70937	12347027	1481643	13 828 670
3	Прачечная	4907320	35469	4942789	593135	5 535 924	4907320	35469	4942789	593135	5 535 924
	ИТОГО:	31118938	248038	31366976	3764037	35 131 013	31118938	248038	31366976	3764037	35 131 013

"Заказчик"
ТОО "Завод строительных металлоконструкций""
Зам.Генерального директора _____ Турлыбеков Е.Н.

"Субподрядчик"
ТОО"Ансар Строй Групп"
Директор _____ Жумагулов Ж.А.

Ар - Денисевская Л.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Завод строительных металлоконструкций"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2

Наименование стройки - Третий пусковой комплекс в составе интегрированного химического комплекса "Производство глифосата (гербицида) и "Производство фосфора на территории СЭЗ "Химический парк Тараз"

Наименование объекта - АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

А К Т №
приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

на вентиляцию

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
10	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	1	3816,39	88,05	3816	88	2226	4,22	4
		клапан		3292,04	8,68	3292	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*2226,04*		*2226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1993,64*				*1994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*232,40*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,39*		*483*				
		Сметная стоимость				*6525*				
11	23-050308-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	1	37520,83	--	37521	--	1501	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1500,83*		*1501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1500,83*				*1501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3121,73*		*3122*				
		Сметная стоимость				*42144*				
18	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	5	1207,47	36,43	6037	182	2961	1,11	6
		заслонка		857,05	8,68	4285	43	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*592,12*		*2961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*522,90*				*2615*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,22*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,97*		*720*				
		Сметная стоимость				*9717*				
19	23-050302-1704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм**	**5**	**7578,76**	**--**	**37894**	**--**	**1516**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*303,15*		*1516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*303,15*				*1516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,55*		*3153*				
		Сметная стоимость				*42563*				
22	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**14,4**	**3462,15**	**28,03**	**49855**	**404**	**12149**	**1,48**	**21**
		м2 поверхности воздуховодов		**1112,61**	**10,07**	**16022**	**145**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*843,71*		*12149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,10*				*9765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*165,61*				*2385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,47*		*4960*				
		Сметная стоимость				*66965*				
23	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**26,1**	**3636,73**	**34,31**	**94919**	**895**	**22176**	**1,48**	**39**
		м2 поверхности воздуховодов		**1112,61**	**8,45**	**29039**	**220**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*849,67*		*22176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*677,12*				*17673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*172,55*				*4504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,91*		*9368*				
		Сметная стоимость				*126463*				
24	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**2,73**	**3217,92**	**26,15**	**8785**	**71**	**1610**	**0,96**	**3**
		м2 поверхности воздуховодов		**724,38**	**9,37**	**1978**	**26**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*589,63*		*1610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*443,19*				*1210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*146,44*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,60*		*832*				
		Сметная стоимость				*11226*				
25	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**57**	**286,04**	**2,55**	**16304**	**145**	**2154**	**0,05**	**3**
		кг изделия		**41,60**	**0,35**	**2371**	**20**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,79*		*2154*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*1444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*1477*				
		Сметная стоимость				*19935*				
		система П2 Участок ремонта электрооб.Слесарно-механич.участок.								
31	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**3**	**1207,47**	**36,43**	**3622**	**109**	**1776**	**1,11**	**3**
		заслонка		**857,05**	**8,68**	**2571**	**26**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*592,12*		*1776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*522,90*				*1569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,22*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,97*		*432*				
		Сметная стоимость				*5830*				
32	23-050302-1704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм**	**2**	**7578,76**	**--**	**15158**	**--**	**606**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*303,15*		*606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*303,15*				*606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,55*		*1261*				
		Сметная стоимость				*17025*				
33	23-050302-1706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм**	**1**	**8498,02**	**--**	**8498**	**--**	**340**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*339,92*		*340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*339,92*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*707,04*		*707*				
		Сметная стоимость				*9545*				
35	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**3,6**	**3462,15**	**28,03**	**12464**	**101**	**3037**	**1,48**	**5**
		м2 поверхности воздуховодов		**1112,61**	**10,07**	**4005**	**36**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*843,71*		*3037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,10*				*2441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*165,61*				*596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,47*		*1240*				
		Сметная стоимость				*16741*				
36	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**25,9**	**3462,90**	**28,03**	**89689**	**726**	**19414**	**1,28**	**33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности воздуховодов		**962,68**	**10,07**	**24934**	**261**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*749,56*		*19414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,54*				*15217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,02*				*4196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,00*		*8728*				
		Сметная стоимость				*117831*				
37	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	2,73	**3217,92**	**26,15**	**8785**	**71**	**1610**	**0,96**	**3**
		м2 поверхности воздуховодов		**724,38**	**9,37**	**1978**	**26**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*589,63*		*1610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*443,19*				*1210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*146,44*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,60*		*832*				
		Сметная стоимость				*11226*				
38	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	20	**286,04**	**2,55**	**5721**	**51**	**756**	**0,05**	**1**
		кг изделия		**41,60**	**0,35**	**832**	**7**	**60,4**	--	--
		Накладные расходы -		*37,79*		*756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*518*				
		Сметная стоимость				*6995*				
43	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	**Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм**	2	**3816,39**	**88,05**	**7633**	**176**	**4452**	**4,22**	**8**
		шт		**3292,04**	**8,68**	**6584**	**17**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*2226,04*		*4452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1993,64*				*3987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*232,40*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,39*		*967*				
		Сметная стоимость				*13052*				
44	Прайс лист ТОО "ВЕЗА-АЗИЯ"	**Клапан огнезадерживающий КПУ1-1Н-О-В-2Ф д 315 МВ220-Т-СН-О-О-О с эл/приводом и возвратной пружиной**	2	**180827,79**	**--**	**361656**	**--**	**14466**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7233,11*		*14466*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7233,11*				*14466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15044,87*		*30090*				
		Сметная стоимость				*406212*				
45	11-200401-0105 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**	2	**1039,97**	**36,43**	**2080**	**73**	**1128**	**1,08**	**2**
		клапан		**822,78**	**8,68**	**1646**	**17**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*563,89*		*1128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*502,21*				*1004*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,69*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,31*		*257*				
		Сметная стоимость				*3464*				
46	Т Прайс лист Промвентиляция - Сервис	**Клапан обратный искробезопасный АЗЕ250.00-01,раз.250х250(без НДС)**	2	23742,04	--	47484	--	1899	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*949,68*		*1899*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*949,68*				*1899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1975,34*		*3951*				
		Сметная стоимость				*53334*				
47	11-200501-0105 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка**	2	2979,24	107,62	5958	215	2987	2,80	6
		заслонка		2158,81	29,01	4318	58	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1493,47*		*2987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1321,44*				*2643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*172,03*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,82*		*716*				
		Сметная стоимость				*9661*				
48	Т Прайс лист Промвентиляция - Сервис	**Заслонки воздушные взрывозащищенные АЗД 193.000250х250 прямоугольные, размерами 250 мм х 250 мм (без НДС)**	2	14607,70	--	29215	--	1169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*584,31*		*1169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*584,31*				*1169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1215,36*		*2431*				
		Сметная стоимость				*32814*				
57	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	0,96	3462,15	28,03	3324	27	810	1,48	1
		м2 поверхности воздуховодов		1112,61	10,07	1068	10	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*843,71*		*810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,10*				*651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*165,61*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,47*		*331*				
		Сметная стоимость				*4465*				
58	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	31,9	3462,90	28,03	110466	894	23911	1,28	41
		м2 поверхности воздуховодов		962,68	10,07	30710	321	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*749,56*		*23911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,54*				*18743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,02*				*5168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,00*		*10750*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*145127*				
59	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	2,73	3217,92	26,15	8785	71	1610	0,96	3
		м2 поверхности воздуховодов		724,38	9,37	1978	26	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*589,63*		*1610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*443,19*				*1210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*146,44*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,60*		*832*				
		Сметная стоимость				*11226*				
60	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности плоские и криволинейные. Огнезащита воздуховодов типа "Тизол"**	7,2	1268,16	79,73	9131	574	2743	0,63	5
		м2 изолируемой поверхности		536,87	37,33	3865	269	55,3	0,05	--
		Накладные расходы -		*380,96*		*2743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*317,53*				*2286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*63,43*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,93*		*950*				
		Сметная стоимость				*12824*				
61	21-110202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки, типа "Тизол"**	0,396	17706,32	--	7012	--	280	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,25*		*280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*708,25*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1473,17*		*583*				
		Сметная стоимость				*7876*				
62	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	22	286,04	2,55	6293	56	831	0,05	1
		кг изделия		41,60	0,35	915	8	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,79*		*831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*570*				
		Сметная стоимость				*7694*				
		система П4 Помещения технического осмотра и ремонта								
74	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	3	1208,16	37,12	3624	111	1776	1,11	3
		заслонка		857,05	8,68	2571	26	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*592,15*		*1776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*522,90*				*1569*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,24*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,02*		*432*				
		Сметная стоимость				*5833*				
75	23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм**	**3**	**7800,21**	**--**	**23401**	**--**	**936**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*312,01*		*936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*312,01*				*936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,98*		*1947*				
		Сметная стоимость				*26284*				
76	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**1**	**1207,47**	**36,43**	**1207**	**36**	**592**	**1,11**	**1**
		заслонка		**857,05**	**8,68**	**857**	**9**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*592,12*		*592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*522,90*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,22*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,97*		*144*				
		Сметная стоимость				*1943*				
77	23-050302-1705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм x 250 мм**	**1**	**7808,84**	**--**	**7809**	**--**	**312**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*312,35*		*312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*312,35*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*649,70*		*650*				
		Сметная стоимость				*8771*				
81	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**20,5984**	**3525,97**	**35,09**	**72629**	**723**	**18795**	**1,62**	**33**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**12,83**	**25031**	**264**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*912,43*		*18795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,72*				*15278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,71*				*3516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,07*		*7314*				
		Сметная стоимость				*98738*				
82	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**10,8**	**3462,15**	**28,03**	**37391**	**303**	**9112**	**1,48**	**16**
		м2 поверхности воздуховодов		**1112,61**	**10,07**	**12016**	**109**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*843,71*		*9112*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,10*				*7323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*165,61*				*1789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,47*		*3720*				
		Сметная стоимость				*50223*				
83	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**5,85** √	**3462,90**	**28,03**	**20258**	**164**	**4385**	**1,28**	**7**
		м2 поверхности воздуховодов		**962,68**	**10,07**	**5632**	**59**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*749,56*		*4385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,54*				*3437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,02*				*948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,00*		*1971*				
		Сметная стоимость				*26614*				
84	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**19,2** √	**3217,92**	**26,15**	**61784**	**502**	**11321**	**0,96**	**19**
		м2 поверхности воздуховодов		**724,38**	**9,37**	**13908**	**180**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*589,63*		*11321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*443,19*				*8509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*146,44*				*2812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,60*		*5848*				
		Сметная стоимость				*78953*				
85	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**63,32** √	**3067,47**	**26,63**	**194232**	**1686**	**31336**	**0,78**	**49**
		м2 поверхности воздуховодов		**585,50**	**6,99**	**37074**	**443**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*494,88*		*31336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*357,87*				*22660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*137,01*				*8676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,99*		*18045*				
		Сметная стоимость				*243613*				
86	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**74** √	**286,04**	**2,55**	**21167**	**189**	**2796**	**0,05**	**4**
		кг изделия		**41,60**	**0,35**	**3078**	**26**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,79*		*2796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*1875*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*1917*				
		Сметная стоимость				*25881*				
		система П5 Помещения хранения автотранспорта.								
91	11-200401-0116 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	**1** √	**5588,52**	**181,90**	**5589**	**182**	**2954**	**5,73**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		клапан		4308,41	37,69	4308	38	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*2953,59*		*2954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2625,04*				*2625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*328,54*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,37*		*683*				
		Сметная стоимость				*9226*				
92	23-050308-0425 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 60**	1 √	66521,80	--	66522	--	2661	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2660,87*		*2661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2660,87*				*2661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5534,61*		*5535*				
		Сметная стоимость				*74717*				
94	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	1 √	1207,47	36,43	1207	36	592	1,11	1
		заслонка		857,05	8,68	857	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*592,12*		*592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*522,90*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,22*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,97*		*144*				
		Сметная стоимость				*1943*				
95	23-050302-1704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм**	1 √	7578,76	--	7579	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*303,15*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*303,15*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,55*		*631*				
		Сметная стоимость				*8513*				
98	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	0,96 √	6746,06	3430,87	6476	3294	1205	0,96	1
		м2 поверхности воздуховодов		724,38	844,64	695	811	60,4	0,89	1
		Накладные расходы -		*1255,44*		*1205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*947,69*				*910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*307,75*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*640,12*		*615*				
		Сметная стоимость				*8296*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	13,53	3462,90	28,03	46853	379	10142	1,28	17
		м2 поверхности воздуховодов		962,68	10,07	13025	136	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*749,56*		*10142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,54*				*7949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,02*				*2192*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*337,00*		*4560*				
		Сметная стоимость				*61554*				
100	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	60	3217,92	26,15	193075	1569	35378	0,96	58
		м2 поверхности воздуховодов		724,38	9,37	43463	562	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*589,63*		*35378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*443,19*				*26591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*146,44*				*8787*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*304,60*		*18276*				
		Сметная стоимость				*246729*				
101	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	6,12	3067,47	26,63	18773	163	3029	0,78	5
		м2 поверхности воздуховодов		585,50	6,99	3583	43	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*494,88*		*3029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*357,87*				*2190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*137,01*				*839*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*284,99*		*1744*				
		Сметная стоимость				*23546*				
102	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	54	286,04	2,55	15446	138	2041	0,05	3
		кг изделия		41,60	0,35	2246	19	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,79*		*2041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*1368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*673*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*25,91*		*1399*				
		Сметная стоимость				*18886*				
113	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	1	1207,47	36,43	1207	36	592	1,11	1
		заслонка		857,05	8,68	857	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*592,12*		*592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*522,90*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,22*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*143,97*		*144*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1943*				
114	23-050302-1704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм**	1	7578,76	--	7579	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*303,15*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*303,15*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,55*		*631*				
		Сметная стоимость				*8513*				
115	11-200501-0107 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	1	1400,59	39,19	1401	39	661	1,24	1
		заслонка		954,08	8,68	954	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*660,79*		*661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*581,51*				*582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,28*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,91*		*165*				
		Сметная стоимость				*2227*				
116	23-050302-1709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 09, размерами 250 мм х 400 мм**	1	12270,00	--	12270	--	491	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*490,80*		*491*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*490,80*				*491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1020,86*		*1021*				
		Сметная стоимость				*13782*				
120	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	0,96	3636,73	34,31	3491	33	816	1,48	1
		м2 поверхности воздуховодов		1112,61	8,45	1068	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*849,67*		*816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*677,12*				*650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*172,55*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,91*		*345*				
		Сметная стоимость				*4651*				
121	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	9,35	3462,90	28,03	32378	262	7008	1,28	12
		м2 поверхности воздуховодов		962,68	10,07	9001	94	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*749,56*		*7008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,54*				*5494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,02*				*1515*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,00*		*3151*				
		Сметная стоимость				*42537*				
122	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	54	**286,04**	**2,55**	**15446**	**138**	**2041**	**0,05**	**3**
		кг изделия		**41,60**	**0,35**	**2246**	**19**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,79*		*2041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*1368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*1399*				
		Сметная стоимость				*18886*				
127	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	6	**1208,16**	**37,12**	**7249**	**223**	**3553**	**1,11**	**7**
		заслонка		**857,05**	**8,68**	**5142**	**52**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*592,15*		*3553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*522,90*				*3137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,24*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,02*		*864*				
		Сметная стоимость				*11666*				
128	23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм**	6	**7800,21**	**--**	**46801**	**--**	**1872**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*312,01*		*1872*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*312,01*				*1872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,98*		*3894*				
		Сметная стоимость				*52567*				
130	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	19,9704	**3525,97**	**35,09**	**70415**	**701**	**18222**	**1,62**	**32**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**12,83**	**24268**	**256**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*912,43*		*18222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,72*				*14813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,71*				*3409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,07*		*7091*				
		Сметная стоимость				*95728*				
131	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	22	**286,04**	**2,55**	**6293**	**56**	**831**	**0,05**	**1**
		кг изделия		**41,60**	**0,35**	**915**	**8**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,79*		*831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*274*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*570*				
		Сметная стоимость				*7694*				
		системы В1,В5,В7 Комната отдыха и приема пищи.Душевая. Мужская гардеробная специальной одежды								
138	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**8,792**	**3738,50**	**35,46**	**32869**	**312**	**8098**	**1,62**	**14**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**13,00**	**10684**	**114**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*921,04*		*8098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,83*				*6522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*179,21*				*1576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,76*		*3277*				
		Сметная стоимость				*44244*				
141	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	**0,55**	**15310,71**	**947,35**	**8421**	**521**	**4402**	**15,54**	**9**
		м3 изоляции		**12407,76**	**442,78**	**6824**	**244**	**55,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*8003,03*		*4402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*3908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,10*		*1026*				
		Сметная стоимость				*13848*				
142	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТtcr 21880-2011**	**0,682**	**26398,30**	**--**	**18004**	**--**	**720**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1055,93*		*720*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*1498*				
		Сметная стоимость				*20222*				
143	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	**2,6**	**3948,77**	**--**	**10267**	**--**	**411**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**	25	90,84	--	2271	--	91	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
145	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	33	286,04	2,55	9439	84	1247	0,05	2
		кг изделия		41,60	0,35	1373	11	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,79*		*1247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*855*				
		Сметная стоимость				*11541*				
		система В2,В6,В21 Тепловой пункт.Мужская гардеробная уличной и домашней одежды.								
151	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	10,205	3738,50	35,46	38151	362	9399	1,62	17
		м2 поверхности воздуховодов		1215,19	13,00	12401	133	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*921,04*		*9399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,83*				*7570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*179,21*				*1829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,76*		*3804*				
		Сметная стоимость				*51354*				
153	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	0,51	15310,71	947,35	7808	483	4082	15,54	8
		м3 изоляции		12407,76	442,78	6328	226	55,3	0,54	--
		Накладные расходы -		*8003,03*		*4082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*3624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,10*		*951*				
		Сметная стоимость				*12841*				
154	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	0,6324	26398,30	--	16694	--	668	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1055,93*		*668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*1389*				
		Сметная стоимость				*18751*				
155	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	2,6 √	**3948,77**	**--**	**10267**	**--**	**411**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
156	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77**	25 √	**90,84**	**--**	**2271**	**--**	**91**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
157	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	20 √	**286,04**	**2,55**	**5721**	**51**	**756**	**0,05**	**1**
		кг изделия		**41,60**	**0,35**	**832**	**7**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,79*		*756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*518*				
		Сметная стоимость				*6995*				
		система В4 Участок ремонта электрооборудования. Слесарно-механический участок								
165	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	3 √	**1208,16**	**37,12**	**3624**	**111**	**1776**	**1,11**	**3**
		заслонка		**857,05**	**8,68**	**2571**	**26**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*592,15*		*1776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*522,90*				*1569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,24*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,02*		*432*				
		Сметная стоимость				*5833*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 160 мм**								
			3 √	**7800,21**	**--**	**23401**	**--**	**936**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*312,01*		*936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*312,01*				*936*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*648,98*		*1947*				
		Сметная стоимость				*26284*				
169	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**								
			24,6176 √	**3525,97**	**35,09**	**86801**	**864**	**22462**	**1,62**	**40**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**12,83**	**29915**	**316**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*912,43*		*22462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,72*				*18259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,71*				*4202*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*355,07*		*8741*				
		Сметная стоимость				*118004*				
171	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**								
			0,45 √	**15310,71**	**947,35**	**6890**	**426**	**3601**	**15,54**	**7**
		м3 изоляции		**12407,76**	**442,78**	**5583**	**199**	**55,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*8003,03*		*3601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*3198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*404*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1865,10*		*839*				
		Сметная стоимость				*11331*				
172	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**								
			0,558 √	**26398,30**	**--**	**14730**	**--**	**589**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1055,93*		*589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2196,34*		*1226*				
		Сметная стоимость				*16545*				
173	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**								
			2,6 √	**3948,77**	**--**	**10267**	**--**	**411**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
174	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77**	25	90,84	--	2271	--	91	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
175	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	20	286,04	2,55	5721	51	756	0,05	1
		кг изделия		41,60	0,35	832	7	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,79*		*756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*518*				
		Сметная стоимость				*6995*				
		система В8 Помещение для зарядки электропогрузчиков								
184	Т Прайс лист Промвентиляция-Сервис,Россия	**Клапан обратный АЗЕ250.00-01,раз.400х400 (цена без НДС)**	1	29800,22	--	29800	--	1192	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1192,01*		*1192*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1192,01*				*1192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,38*		*2479*				
		Сметная стоимость				*33471*				
185	11-200401-0105 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**	1	1039,97	36,43	1040	36	564	1,08	1
		клапан		822,78	8,68	823	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*563,89*		*564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*502,21*				*502*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,69*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,31*		*128*				
		Сметная стоимость				*1732*				
186	Т Прайс лист Промвентиляция - Сервис,Россия	**Клапан обратный АЗЕ250.00-01,раз.250х 250 (цена без НДС)**	1	23742,04	--	23742	--	950	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*949,68*		*950*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*949,68*				*950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1975,34*		*1975*				
		Сметная стоимость				*26667*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	11-200501-0107 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	1	1400,59	39,19	1401	39	661	1,24	1
		заслонка		954,08	8,68	954	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*660,79*		*661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*581,51*				*582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,28*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,91*		*165*				
		Сметная стоимость				*2227*				
188	Т Прайс лист Промвентиляция-сервис,Россия	**Заслонка воздушная АЗД 193.00,раз.250 х400 искрозащищенная (цена без НДС)**	1	16609,93	--	16610	--	664	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,40*		*664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*664,40*				*664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1381,95*		*1382*				
		Сметная стоимость				*18656*				
189	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	1	1207,47	36,43	1207	36	592	1,11	1
		заслонка		857,05	8,68	857	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*592,12*		*592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*522,90*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,22*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,97*		*144*				
		Сметная стоимость				*1943*				
190	ТПРАЙС лист Промвентиляция-Сервис,Россия	**Заслонка воздушная АЗД 193.00,раз.250х250 искрозащищенная (цена без НДС)**	1	14607,70	--	14608	--	584	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*584,31*		*584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*584,31*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1215,36*		*1215*				
		Сметная стоимость				*16408*				
191	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	**Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм**	1	3816,39	88,05	3816	88	2226	4,22	4
		шт		3292,04	8,68	3292	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*2226,04*		*2226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1993,64*				*1994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*232,40*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,39*		*483*				
		Сметная стоимость				*6525*				
192	Прайс лист ТОО"ВЕЗА-АЗИЯ"	**Клапан огнезадерживающий КПУ1-1Н-О-В-2Ф д 200 МВ220-Т-СН-О-О-О с эл/приводом и возвратной пружиной**	1	177412,72	--	177413	--	7097	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7096,51*		*7097*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7096,51*				*7097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14760,74*		*14761*				
		Сметная стоимость				*199270*				
193	11-200401-0118 РСНБ РК 2015	**Клапаны перекидные, диаметр до 1000 мм. Установка**	1	**1907,07**	**47,45**	**1907**	**47**	**940**	**1,77**	**2**
		клапан		**1366,44**	**8,68**	**1366**	**9**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*940,08*		*940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*830,57*				*831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*109,51*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,77*		*228*				
		Сметная стоимость				*3075*				
194	Т Прайс Промвентиляция-Сервис, Россия	**Клапан перекидной АЗЕ105.000-01,раз.250х250 (цена без НДС)**	1	**25569,71**	**--**	**25570**	**--**	**1023**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1022,79*		*1023*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1022,79*				*1023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2127,40*		*2127*				
		Сметная стоимость				*28720*				
195	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	1	**1208,16**	**37,12**	**1208**	**37**	**592**	**1,11**	**1**
		заслонка		**857,05**	**8,68**	**857**	**9**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*592,15*		*592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*522,90*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,24*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,02*		*144*				
		Сметная стоимость				*1944*				
196	23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 160 мм**	1	**7800,21**	**--**	**7800**	**--**	**312**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*312,01*		*312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*312,01*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,98*		*649*				
		Сметная стоимость				*8761*				
199	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	11,775	**3738,50**	**35,46**	**44021**	**418**	**10845**	**1,62**	**19**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**13,00**	**14309**	**153**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*921,04*		*10845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,83*				*8735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*179,21*				*2110*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,76*		*4389*				
		Сметная стоимость				*59256*				
200	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	6,4	**3636,73**	**34,31**	**23275**	**220**	**5438**	**1,48**	**9**
		м2 поверхности воздуховодов		**1112,61**	**8,45**	**7121**	**54**	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*849,67*		*5438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*677,12*				*4334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*172,55*				*1104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,91*		*2297*				
		Сметная стоимость				*31010*				
201	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	14,24	**3462,90**	**28,03**	**49312**	**399**	**10674**	**1,28**	**18**
		м2 поверхности воздуховодов		**962,68**	**10,07**	**13709**	**143**	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*749,56*		*10674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,54*				*8367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,02*				*2307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,00*		*4799*				
		Сметная стоимость				*64785*				
203	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	0,28	**15310,71**	**947,35**	**4287**	**265**	**2241**	**15,54**	**4**
		м3 изоляции		**12407,76**	**442,78**	**3474**	**124**	55,3	0,54	--
		Накладные расходы -		*8003,03*		*2241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*1990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,10*		*522*				
		Сметная стоимость				*7050*				
204	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	0,3472	**26398,30**	--	**9165**	--	**367**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1055,93*		*367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*763*				
		Сметная стоимость				*10294*				
205	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	2,6	**3948,77**	--	**10267**	--	**411**	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
206	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77**	25	90,84	--	2271	--	91	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
207	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	34	286,04	2,55	9725	87	1285	0,05	2
		кг изделия		41,60	0,35	1414	12	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,79*		*1285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*881*				
		Сметная стоимость				*11891*				
		система В9 Помещение для зарядки автомашин от шкафов								
215	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	**Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм**	1	3816,39	88,05	3816	88	2226	4,22	4
		шт		3292,04	8,68	3292	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*2226,04*		*2226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1993,64*				*1994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*232,40*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,39*		*483*				
		Сметная стоимость				*6525*				
216	Прайс лист ТОО "ВЕЗА-АЗИЯ"	**Клапан огнезадерживающий КПУ1-1Н-О-В-2Ф д 250 МВ220-Т-СН-О-О-О с эл/приводом и возвратной пружиной**	1	178599,09	--	178599	--	7144	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7143,96*		*7144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7143,96*				*7144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14859,44*		*14859*				
		Сметная стоимость				*200602*				
217	11-200401-0118 РСНБ РК 2015	**Клапаны перекидные, диаметр до 1000 мм. Установка**	1	1907,07	47,45	1907	47	940	1,77	2
		клапан		1366,44	8,68	1366	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*940,08*		*940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*830,57*				*831*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*109,51*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,77*		*228*				
		Сметная стоимость				*3075*				
218	Т Прайс лист Промвентиляция-Сервис,Россия	**Клапан перекидной АЗЕ105.000-01,раз.250х250**	1	**25569,71**	--	25570	--	1023	--	--
		шт (цена без НДС)		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1022,79*		*1023*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1022,79*				*1023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2127,40*		*2127*				
		Сметная стоимость				*28720*				
219	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	23,55	**4308,09**	**35,46**	**101456**	**835**	**22227**	**1,62**	**38**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**13,00**	**28618**	**306**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*943,83*		*22227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,83*				*17470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*202,00*				*4757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,15*		*9895*				
		Сметная стоимость				*133578*				
220	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности плоские и криволинейные. Огнезащита воздуховодов типа "Тизол"**	4,9	**1268,16**	**79,73**	**6214**	**391**	**1867**	**0,63**	**3**
		м2 изолируемой поверхности		**536,87**	**37,33**	**2631**	**183**	**55,3**	**0,05**	--
		Накладные расходы -		*380,96*		*1867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*317,53*				*1556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*63,43*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,93*		*646*				
		Сметная стоимость				*8727*				
221	21-110202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки, типа "Тизол"**	0,2695	**17706,32**	--	4772	--	191	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*708,25*		*191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*708,25*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1473,17*		*397*				
		Сметная стоимость				*5360*				
223	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	0,45	**15310,71**	**947,35**	**6890**	**426**	**3601**	**15,54**	**7**
		м3 изоляции		**12407,76**	**442,78**	**5583**	**199**	**55,3**	**0,54**	--
		Накладные расходы -		*8003,03*		*3601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*3198*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,10*		*839*				
		Сметная стоимость				*11331*				
224	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**								
		м3	**0,558**	**26398,30**	**--**	**14730**	**--**	**589**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1055,93*		*589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*1226*				
		Сметная стоимость				*16545*				
225	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**								
		л	**2,6**	**3948,77**	**--**	**10267**	**--**	**411**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
226	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**								
		м	**25**	**90,84**	**--**	**2271**	**--**	**91**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
227	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**								
		кг изделия	**23**	**286,04**	**2,55**	**6579**	**59**	**869**	**0,05**	**1**
				41,60	**0,35**	**957**	**8**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,79*		*869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*596*				
		Сметная стоимость				*8044*				
		система В10 Кладовая запчастей.Помещение ремонта топливной аппаратуры								
235	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**								
			4	**1208,16**	**37,12**	**4833**	**148**	**2369**	**1,11**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заслонка		**857,05**	**8,68**	**3428**	**35**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*592,15*		*2369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*522,90*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,24*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*144,02*		*576*				
		Сметная стоимость				*7778*				
236	23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 160 мм**	**2**	**7800,21**	**--**	**15600**	**--**	**624**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*312,01*		*624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*312,01*				*624*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*648,98*		*1298*				
		Сметная стоимость				*17522*				
237	23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 02, диаметром 200 мм**	**2**	**7800,21**	**--**	**15600**	**--**	**624**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*312,01*		*624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*312,01*				*624*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*648,98*		*1298*				
		Сметная стоимость				*17522*				
240	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**13,188**	**3525,97**	**35,09**	**46500**	**463**	**12033**	**1,62**	**21**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**12,83**	**16026**	**169**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*912,43*		*12033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,72*				*9782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,71*				*2251*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*355,07*		*4683*				
		Сметная стоимость				*63216*				
242	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	**0,22**	**15310,71**	**947,35**	**3368**	**208**	**1761**	**15,54**	**3**
		м3 изоляции		**12407,76**	**442,78**	**2730**	**97**	**55,3**	**0,54**	--
		Накладные расходы -		*8003,03*		*1761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*1563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1865,10*		*410*				
		Сметная стоимость				*5539*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	0,2728 ✓	26398,30	--	7201	--	288	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1055,93*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2196,34*		*599*				
		Сметная стоимость				*8088*				
244	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	2,6 ✓	3948,77	--	10267	--	411	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
245	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**	25 ✓	90,84	--	2271	--	91	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
246	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	19 ✓	286,04	2,55	5435	48	718	0,05	1
		кг изделия		41,60	0,35	790	7	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,79*		*718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25,91*		*492*				
		Сметная стоимость				*6645*				
254	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	32 ✓	3217,92	26,15	102974	837	18868	0,96	31
		м2 поверхности воздуховодов		724,38	9,37	23180	300	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*589,63*		*18868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*443,19*				*14182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*146,44*				*4686*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,60*		*9747*				
		Сметная стоимость				*131590*				
255	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	17,584	**3525,97**	**35,09**	**62001**	**617**	**16044**	**1,62**	**28**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**12,83**	**21368**	**226**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*912,43*		*16044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,72*				*13042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,71*				*3002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,07*		*6244*				
		Сметная стоимость				*84289*				
257	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	0,4	**15310,71**	**947,35**	**6124**	**379**	**3201**	**15,54**	**6**
		м3 изоляции		**12407,76**	**442,78**	**4963**	**177**	**55,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*8003,03*		*3201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*2843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,10*		*746*				
		Сметная стоимость				*10071*				
258	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	0,496	**26398,30**	**--**	**13094**	**--**	**524**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1055,93*		*524*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*1089*				
		Сметная стоимость				*14707*				
259	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	2,6	**3948,77**	**--**	**10267**	**--**	**411**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
260	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77**	25	**90,84**	**--**	**2271**	**--**	**91**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
261	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**								
			14 √	**286,04**	**2,55**	**4005**	**36**	**529**	**0,05**	**1**
		кг изделия		**41,60**	**0,35**	**582**	**5**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,79*		*529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*363*				
		Сметная стоимость				*4897*				
		система В12 Помещение технического осмотра и ремонта								
269	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**								
			1 √	**3816,39**	**88,05**	**3816**	**88**	**2226**	**4,22**	**4**
		клапан		**3292,04**	**8,68**	**3292**	**9**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*2226,04*		*2226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1993,64*				*1994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*232,40*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,39*		*483*				
		Сметная стоимость				*6525*				
270	23-050308-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 90**								
			1 √	**47900,13**	**--**	**47900**	**--**	**1916**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1916,01*		*1916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1916,01*				*1916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3985,29*		*3985*				
		Сметная стоимость				*53801*				
273	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**								
			26,02 √	**3462,90**	**28,03**	**90105**	**729**	**19504**	**1,28**	**33**
		м2 поверхности воздуховодов		**962,68**	**10,07**	**25049**	**262**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*749,56*		*19504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,54*				*15288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,02*				*4216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,00*		*8769*				
		Сметная стоимость				*118377*				
274	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**								
			15,2 √	**3217,92**	**26,15**	**48912**	**398**	**8962**	**0,96**	**15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности воздуховодов		724,38	9,37	11011	142	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*589,63*		*8962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*443,19*				*6736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*146,44*				*2226*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*304,60*		*4630*				
		Сметная стоимость				*62504*				
275	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	45,216	3458,99	26,15	156402	1183	33865	1,28	58
		м2 поверхности воздуховодов		962,68	9,37	43529	424	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*748,97*		*33865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,12*				*26547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*161,84*				*7318*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*336,64*		*15221*				
		Сметная стоимость				*205489*				
277	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	0,12	15310,71	947,35	1837	114	960	15,54	2
		м3 изоляции		12407,76	442,78	1489	53	55,3	0,54	--
		Накладные расходы -		*8003,03*		*960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1865,10*		*224*				
		Сметная стоимость				*3021*				
278	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	0,1488	26398,30	--	3928	--	157	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1055,93*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2196,34*		*327*				
		Сметная стоимость				*4412*				
279	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	7,8	3948,77	--	30800	--	1232	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,95*		*1232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*1232*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*328,54*		*2563*				
		Сметная стоимость				*34595*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77**	75	90,84	--	6813	--	273	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,56*		*567*				
		Сметная стоимость				*7652*				
281	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	45	286,04	2,55	12872	115	1701	0,05	2
		кг изделия		41,60	0,35	1872	16	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,79*		*1701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*1140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25,91*		*1166*				
		Сметная стоимость				*15738*				
		система В13 Помещение технического осмотра и ремонта								
290	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	1	3816,39	88,05	3816	88	2226	4,22	4
		клапан		3292,04	8,68	3292	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*2226,04*		*2226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1993,64*				*1994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*232,40*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*483,39*		*483*				
		Сметная стоимость				*6525*				
291	23-050308-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 90**	1	47900,13	--	47900	--	1916	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1916,01*		*1916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1916,01*				*1916*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3985,29*		*3985*				
		Сметная стоимость				*53801*				
292	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	7	1208,16	37,12	8457	260	4145	1,11	8
		заслонка		857,05	8,68	5999	61	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*592,15*		*4145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*522,90*				*3660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,24*				*485*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*144,02*		*1008*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*13610*				
293	23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 160 мм**	**3**	**7800,21**	**--**	**23401**	**--**	**936**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*312,01*		*936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*312,01*				*936*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*648,98*		*1947*				
		Сметная стоимость				*26284*				
294	23-050302-1802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 02, диаметром 250 мм**	**4**	**9130,18**	**--**	**36521**	**--**	**1461**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*365,21*		*1461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*365,21*				*1461*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*759,63*		*3039*				
		Сметная стоимость				*41020*				
298	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) **из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**14,0672**	**3525,97**	**35,09**	**49600**	**494**	**12835**	**1,62**	**23**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**12,83**	**17094**	**180**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*912,43*		*12835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,72*				*10434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,71*				*2401*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*355,07*		*4995*				
		Сметная стоимость				*67430*				
299	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**7,065**	**3738,50**	**35,46**	**26412**	**251**	**6507**	**1,62**	**11**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**13,00**	**8585**	**92**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*921,04*		*6507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,83*				*5241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*179,21*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*372,76*		*2634*				
		Сметная стоимость				*35553*				
300	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**10,8801**	**3613,97**	**28,86**	**39320**	**314**	**9248**	**1,48**	**16**
		м2 поверхности воздуховодов		**1112,61**	**10,39**	**12105**	**113**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*849,98*		*9248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,29*				*7380*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*171,69*				*1868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,12*		*3885*				
		Сметная стоимость				*52453*				
301	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**28,888**	**3458,99**	**26,15**	**99923**	**756**	**21636**	**1,28**	**37**
		м2 поверхности воздуховодов		**962,68**	**9,37**	**27810**	**271**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*748,97*		*21636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,12*				*16961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*161,84*				*4675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,64*		*9725*				
		Сметная стоимость				*131284*				
303	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	**0,12**	**15310,71**	**947,35**	**1837**	**114**	**960**	**15,54**	**2**
		м3 изоляции		**12407,76**	**442,78**	**1489**	**53**	**55,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*8003,03*		*960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,10*		*224*				
		Сметная стоимость				*3021*				
304	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**0,1488**	**26398,30**	**--**	**3928**	**--**	**157**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1055,93*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*327*				
		Сметная стоимость				*4412*				
305	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	**7,8**	**3948,77**	**--**	**30800**	**--**	**1232**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*157,95*		*1232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*1232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*2563*				
		Сметная стоимость				*34595*				
306	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77**	**25**	**90,84**	**--**	**2271**	**--**	**91**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
307	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	33 ✓	**286,04**	**2,55**	**9439**	**84**	**1247**	**0,05**	**2**
		кг изделия		**41,60**	**0,35**	**1373**	**11**	**60,4**	--	--
		Накладные расходы -		*37,79*		*1247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*855*				
		Сметная стоимость				*11541*				
		система В14 Помещение технического осмотра и ремонта								
315	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	1 ✓	**3816,39**	**88,05**	**3816**	**88**	**2226**	**4,22**	**4**
		клапан		**3292,04**	**8,68**	**3292**	**9**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*2226,04*		*2226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1993,64*				*1994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*232,40*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,39*		*483*				
		Сметная стоимость				*6525*				
316	23-050308-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 90**	1 ✓	**47900,13**	--	**47900**	--	**1916**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1916,01*		*1916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1916,01*				*1916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3985,29*		*3985*				
		Сметная стоимость				*53801*				
318	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	2 ✓	**1208,16**	**37,12**	**2416**	**74**	**1184**	**1,11**	**2**
		заслонка		**857,05**	**8,68**	**1714**	**17**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*592,15*		*1184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*522,90*				*1046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,24*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,02*		*288*				
		Сметная стоимость				*3888*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 160 мм**	1	7800,21	--	7800	--	312	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*312,01*		*312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*312,01*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,98*		*649*				
		Сметная стоимость				*8761*				
320	23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 02, диаметром 200 мм**	1	7800,21	--	7800	--	312	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*312,01*		*312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*312,01*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,98*		*649*				
		Сметная стоимость				*8761*				
324	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	0,8	6746,06	3430,87	5397	2745	1004	0,96	1
		м2 поверхности воздуховодов		724,38	844,64	580	676	60,4	0,89	1
		Накладные расходы -		*1255,44*		*1004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*947,69*				*758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*307,75*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*640,12*		*512*				
		Сметная стоимость				*6913*				
325	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	46,6	3462,90	28,03	161371	1306	34930	1,28	60
		м2 поверхности воздуховодов		962,68	10,07	44861	469	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*749,56*		*34930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,54*				*27380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,02*				*7550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,00*		*15704*				
		Сметная стоимость				*212005*				
326	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	42,704	3458,99	26,15	147713	1117	31984	1,28	55
		м2 поверхности воздуховодов		962,68	9,37	41110	400	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*748,97*		*31984*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,12*				*25073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*161,84*				*6911*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,64*		*14376*				
		Сметная стоимость				*194073*				
328	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	**0,3**	**15310,71**	**947,35**	**4593**	**284**	**2401**	**15,54**	**5**
		м3 изоляции		**12407,76**	**442,78**	**3722**	**133**	**55,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*8003,03*		*2401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*2132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,10*		*560*				
		Сметная стоимость				*7553*				
329	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**0,372**	**26398,30**	**--**	**9820**	**--**	**393**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1055,93*		*393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*817*				
		Сметная стоимость				*11030*				
330	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	**2,6**	**3948,77**	**--**	**10267**	**--**	**411**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
331	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**	**25**	**90,84**	**--**	**2271**	**--**	**91**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
332	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**41**	**286,04**	**2,55**	**11728**	**104**	**1549**	**0,05**	**2**
		кг изделия		**41,60**	**0,35**	**1706**	**14**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,79*		*1549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*1039*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*1062*				
		Сметная стоимость				*14340*				
		система В15 Помещение технического осмотра и ремонта								
341	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	1	**3816,39**	**88,05**	**3816**	**88**	**2226**	**4,22**	4
		клапан		**3292,04**	**8,68**	**3292**	**9**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*2226,04*		*2226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1993,64*				*1994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*232,40*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,39*		*483*				
		Сметная стоимость				*6525*				
342	23-050308-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 90**	1	**47900,13**	**--**	**47900**	**--**	**1916**	**--**	--
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	--
		Накладные расходы -		*1916,01*		*1916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1916,01*				*1916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3985,29*		*3985*				
		Сметная стоимость				*53801*				
344	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	23,55	**3738,50**	**35,46**	**88042**	**835**	**21691**	**1,62**	38
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**13,00**	**28618**	**306**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*921,04*		*21691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,83*				*17470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*179,21*				*4220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,76*		*8779*				
		Сметная стоимость				*118511*				
345	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	70,0063	**3613,97**	**28,86**	**253001**	**2021**	**59504**	**1,48**	104
		м2 поверхности воздуховодов		**1112,61**	**10,39**	**77890**	**727**	**60,4**	**0,01**	1
		Накладные расходы -		*849,98*		*59504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,29*				*47485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*171,69*				*12019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,12*		*25000*				
		Сметная стоимость				*337506*				
346	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	28,888	**3458,99**	**26,15**	**99923**	**756**	**21636**	**1,28**	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности воздуховодов		**962,68**	**9,37**	**27810**	**271**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*748,97*		*21636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,12*				*16961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*161,84*				*4675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,64*		*9725*				
		Сметная стоимость				*131284*				
348	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	**0,3**	**15310,71**	**947,35**	**4593**	**284**	**2401**	**15,54**	**5**
		м3 изоляции		**12407,76**	**442,78**	**3722**	**133**	**55,3**	**0,54**	--
		Накладные расходы -		*8003,03*		*2401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*2132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,10*		*560*				
		Сметная стоимость				*7553*				
349	**21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**0,372**	**26398,30**	--	**9820**	--	**393**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1055,93*		*393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*817*				
		Сметная стоимость				*11030*				
350	**21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	**2,6**	**3948,77**	--	**10267**	--	**411**	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
351	**21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77**	**25**	**90,84**	--	**2271**	--	**91**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	86	286,04	2,55	24600	219	3250	0,05	5
		кг изделия		41,60	0,35	3577	30	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,79*		*3250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*2179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*1071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*2228*				
		Сметная стоимость				*30078*				
		система В16,В17,В18 Помещение технического осмотра и ремонта								
357	11-200101-0501 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	18,84	20601,37	35,09	388130	661	31459	1,77	33
		м2 поверхности воздуховодов		1333,55	12,83	25124	242	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1669,80*		*31459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*813,21*				*15321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*856,58*				*16138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1781,69*		*33567*				
		Сметная стоимость				*453156*				
359	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	0,26	15310,71	947,35	3981	246	2081	15,54	4
		м3 изоляции		12407,76	442,78	3226	115	55,3	0,54	--
		Накладные расходы -		*8003,03*		*2081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*1848*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,10*		*485*				
		Сметная стоимость				*6547*				
360	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	0,3224	26398,30	--	8511	--	340	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1055,93*		*340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*708*				
		Сметная стоимость				*9560*				
361	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	2,6	3948,77	--	10267	--	411	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
362	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**	**25**	**90,84**	**--**	**2271**	**--**	**91**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
363	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**20**	**286,04**	**2,55**	**5721**	**51**	**756**	**0,05**	**1**
		кг изделия		**41,60**	**0,35**	**832**	**7**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,79*		*756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25,91*		*518*				
		Сметная стоимость				*6995*				
381	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**38,6848**	**3613,97**	**28,86**	**139806**	**1117**	**32881**	**1,48**	**57**
		м2 поверхности воздуховодов		**1112,61**	**10,39**	**43041**	**402**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*849,98*		*32881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,29*				*26240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*171,69*				*6642*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*357,12*		*13815*				
		Сметная стоимость				*186502*				
382	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	**0,25**	**15310,71**	**947,35**	**3828**	**237**	**2001**	**15,54**	**4**
		м3 изоляции		**12407,76**	**442,78**	**3102**	**111**	**55,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*8003,03*		*2001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*1777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1865,10*		*466*				
		Сметная стоимость				*6295*				
383	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**0,31**	**26398,30**	**--**	**8183**	**--**	**327**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1055,93*		*327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*681*				
		Сметная стоимость				*9191*				
384	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	**2,6**	**3948,77**	**--**	**10267**	**--**	**411**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
385	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77**	**25**	**90,84**	**--**	**2271**	**--**	**91**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
386	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**42**	**286,04**	**2,55**	**12014**	**107**	**1587**	**0,05**	**2**
		кг изделия		**41,60**	**0,35**	**1747**	**15**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,79*		*1587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*1064*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,46*				*523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,91*		*1088*				
		Сметная стоимость				*14689*				
		система В25 Кладовая грязной спец одежды								
392	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**7,0336**	**3613,97**	**28,86**	**25419**	**203**	**5978**	**1,48**	**10**
		м2 поверхности воздуховодов		**1112,61**	**10,39**	**7826**	**73**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*849,98*		*5978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,29*				*4771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*171,69*				*1208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,12*		*2512*				
		Сметная стоимость				*33909*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем	0,55	15310,71	947,35	8421	521	4402	15,54	9
		м3 изоляции		12407,76	442,78	6824	244	55,3	0,54	--
		Накладные расходы -		*8003,03*		*4402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*3908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,10*		*1026*				
		Сметная стоимость				*13848*				
394	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	0,682	26398,30	--	18004	--	720	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1055,93*		*720*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*1498*				
		Сметная стоимость				*20222*				
395	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420	2,6	3948,77	--	10267	--	411	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
396	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	25	90,84	--	2271	--	91	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
397	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны подвентиляционное оборудование. Установка	9	48,38	2,55	435	23	255	0,05	--
		кг изделия		41,60	0,35	374	3	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*28,28*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,95*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,13*		*55*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*745*				
403	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**5,652**	**3525,97**	**35,09**	**19929**	**198**	**5157**	**1,62**	**9**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**12,83**	**6868**	**72**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*912,43*		*5157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,72*				*4192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,71*				*965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,07*		*2007*				
		Сметная стоимость				*27093*				
404	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**11,775**	**3738,50**	**35,46**	**44021**	**418**	**10845**	**1,62**	**19**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**13,00**	**14309**	**153**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*921,04*		*10845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,83*				*8735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*179,21*				*2110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,76*		*4389*				
		Сметная стоимость				*59256*				
405	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция матами минераловатными насинтетическом связующем**	**0,82**	**15310,71**	**947,35**	**12555**	**777**	**6562**	**15,54**	**13**
		м3 изоляции		**12407,76**	**442,78**	**10174**	**363**	**55,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*8003,03*		*6562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7106,35*				*5827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*896,68*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,10*		*1529*				
		Сметная стоимость				*20647*				
406	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**1,0168**	**26398,30**	**--**	**26842**	**--**	**1074**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1055,93*		*1074*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*1074*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*2233*				
		Сметная стоимость				*30149*				
407	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	**2,6**	**3948,77**	**--**	**10267**	**--**	**411**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
408	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**	25	90,84	--	2271	--	91	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
409	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	25	48,38	2,55	1210	64	707	0,05	1
		кг изделия		41,60	0,35	1040	9	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*28,28*		*707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,33*				*633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,95*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,13*		*153*				
		Сметная стоимость				*2070*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5988172	44943			1488
			Тенге			1126594	14980			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			528893				
	Материалы -		Тенге			18796				
	Всего заработная плата -		Тенге				78654			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			428115				
	Сдача и испытание -		Тенге			3904				
		Накладные расходы -	Тенге			66391				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43496		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22895		
		Сметная прибыль -	Тенге			47623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			642907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				78654			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5459278				
	Материалы -		Тенге			2838903				
	Всего заработная плата -		Тенге				1062919			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1530820				
	Сдача и испытание -		Тенге			51884				
		Накладные расходы -	Тенге			886055				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					642003		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					244052		
		Сметная прибыль -	Тенге			507627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6852959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1406
		Сметная заработная плата -	Тенге				1062919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7495867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1504
		Сметная заработная плата -	Тенге				1141573			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			5988172	44943			1488
			Тенге			1126594	14980			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			528893				
	Материалы -		Тенге			18796				
	Всего заработная плата -		Тенге				78654			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			428115				
	Сдача и испытание -		Тенге			3904				
		Накладные расходы -	Тенге			66391				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43496		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22895		
		Сметная прибыль -	Тенге			47623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			642907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				78654			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5459278				
	Материалы -		Тенге			2838903				
	Всего заработная плата -		Тенге				1062919			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1530820				
	Сдача и испытание -		Тенге			51884				
		Накладные расходы -	Тенге			886055				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					642003		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					244052		
		Сметная прибыль -	Тенге			507627				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6852959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1406
		Сметная заработная плата -	Тенге				1062919			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7495867				
		НДС 12 %				899504				
		Итого с НДС				8395371				
		Итог с понижающим коэффициентом К=0,902187914				7574202				

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Завод строительных металлоконструкций"

Заместитель генерального директора Турлыбеков Е.Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ансар Строй Групп"

Директор_____Жумагулов Ж.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Завод строительных металлоконструкций"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2

Наименование стройки - Третий пусковой комплекс в составе интегрированного химического комплекса "Производство глифосата (гербицида) и "Производство фосфора на территории СЭЗ "Химический парк Тараз"

Наименование объекта - АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

А К Т №
приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

на отопление-теплоснабжение-холодоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление № 1								
13	**23-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**								
		шт.	**4**	**295,18**	**--**	**1181**	**--**	**47**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,81*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,81*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,56*		*98*				
		Сметная стоимость				*1326*				
14	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	**280**	**1110,46**	**11,42**	**310929**	**3198**	**56392**	**0,30**	**83**
				245,57	**4,33**	**68761**	**1213**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*201,40*		*56392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*42264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,46*				*14128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,95*		*29386*				
		Сметная стоимость				*396707*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	72	1114,25	11,42	80226	822	14512	0,30	21
		Накладные расходы -		245,57	4,33	17681	312	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*201,55*		*14512*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*150,94*				*10868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,61*				*3644*		
		Сметная стоимость		*105,26*		*7579*				
16	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**				*102317*				
		м трубопровода	10	1352,86	11,42	13529	114	2111	0,30	3
		Накладные расходы -		245,57	4,33	2456	43	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*211,10*		*2111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*150,94*				*1509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,15*				*602*		
		Сметная стоимость		*125,12*		*1251*				
18	21-050107-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74**				*16891*				
		т	0,09	183675,77	--	16531	--	661	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7347,03*		*661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7347,03*				*661*		
		Сметная стоимость		*15281,82*		*1375*				
19	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**				*18568*				
		кг	60	511,02	--	30661	--	1226	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*		*1226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,44*				*1226*		
		Сметная стоимость		*42,52*		*2551*				
20	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**				*34438*				
		м2 окрашиваемой поверхности	112,5	608,63	0,67	68470	75	34270	0,65	73
		Накладные расходы -		491,46	0,32	55290	36	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*304,62*		*34270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,50*				*30319*		
				35,12				*3952*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,06*		*8219*				
		Сметная стоимость				*110959*				
21	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**	0,05	27746,28	1135,27	1387	57	526	18,85	1
		м3 изоляции		15818,92	529,18	791	26	55,3	0,64	--
		Накладные расходы -		*10511,97*		*526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9040,50*				*452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1471,47*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3060,66*		*153*				
		Сметная стоимость				*2066*				
22	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	0,077	14647,27	--	1128	--	45	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*585,89*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*585,89*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1218,65*		*94*				
		Сметная стоимость				*1267*				
23	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77**	25	90,84	--	2271	--	91	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
24	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	2,6	3948,77	--	10267	--	411	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
		Отопление № 2								
33	23-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	2	295,18	--	590	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*11,81*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,81*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,56*		*49*				
		Сметная стоимость				*663*				
34	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	**148**	**1110,46**	**11,42**	**164348**	**1690**	**29807**	**0,30**	**44**
				245,57	**4,33**	**36345**	**641**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*201,40*		*29807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*22340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,46*				*7468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,95*		*15532*				
		Сметная стоимость				*209688*				
35	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	**25**	**1114,25**	**11,42**	**27856**	**286**	**5039**	**0,30**	**7**
				245,57	**4,33**	**6139**	**108**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*201,55*		*5039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*3774*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,61*				*1265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,26*		*2632*				
		Сметная стоимость				*35526*				
37	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**								
		м2 окрашиваемой поверхности	**111,9**	**608,63**	**0,67**	**68105**	**75**	**34087**	**0,65**	**72**
				491,46	**0,32**	**54995**	**36**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*304,62*		*34087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,50*				*30157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,12*				*3930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,06*		*8175*				
		Сметная стоимость				*110368*				
38	**11-260101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**								
		м3 изоляции	**0,05**	**27746,28**	**1135,27**	**1387**	**57**	**526**	**18,85**	**1**
				15818,92	**529,18**	**791**	**26**	**55,3**	**0,64**	**--**
		Накладные расходы -		*10511,97*		*526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9040,50*				*452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1471,47*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3060,66*		*153*				
		Сметная стоимость				*2066*				
39	**21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**								
		м3	**0,077**	**14647,27**	**--**	**1128**	**--**	**45**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*585,89*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*585,89*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1218,65*		*94*				
		Сметная стоимость				*1267*				
40	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**								
			25	90,84	--	2271	--	91	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
41	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**								
			2,6	3948,77	--	10267	--	411	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
42	21-050107-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74**								
			0,04	183675,77	--	7347	--	294	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7347,03*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7347,03*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15281,82*		*611*				
		Сметная стоимость				*8252*				
43	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**								
			2	1509,67	79,65	3019	159	1572	1,47	3
		шт.		1146,48	8,27	2293	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*785,76*		*1572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*697,47*				*1395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,29*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,63*		*367*				
		Сметная стоимость				*4958*				
44	23-041009-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**								
			2	54172,15	--	108344	--	4334	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2166,89*		*4334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2166,89*				*4334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4507,12*		*9014*				
		Сметная стоимость				*121692*				
45	23-020103-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**4**	**956,75**	**--**	**3827**	**--**	**153**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,27*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*38,27*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,60*		*318*				
		Сметная стоимость				*4298*				
		Отопление № 3								
55	23-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**2**	**295,18**	**--**	**590**	**--**	**24**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11,81*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,81*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,56*		*49*				
		Сметная стоимость				*663*				
56	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**120**	**1110,46**	**11,42**	**133255**	**1370**	**24168**	**0,30**	**36**
		м трубопровода		**245,57**	**4,33**	**29469**	**520**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*201,40*		*24168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*18113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,46*				*6055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,95*		*12594*				
		Сметная стоимость				*170017*				
57	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**58**	**1114,25**	**11,42**	**64627**	**662**	**11690**	**0,30**	**17**
		м трубопровода		**245,57**	**4,33**	**14243**	**251**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*201,55*		*11690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*8755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,61*				*2935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,26*		*6105*				
		Сметная стоимость				*82422*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	25	1352,86	11,42	33822	286	5277	0,30	7
		м трубопровода		245,57	4,33	6139	108	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*211,10*		*5277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*3774*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60,15*				*1504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,12*		*3128*				
		Сметная стоимость				*42227*				
60	21-050107-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74**	0,042	183675,77	--	7714	--	309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7347,03*		*309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7347,03*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15281,82*		*642*				
		Сметная стоимость				*8664*				
61	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	78,8	608,63	0,67	47960	53	24004	0,65	51
		м2 окрашиваемой поверхности		491,46	0,32	38727	25	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*304,62*		*24004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,50*				*21236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,12*				*2768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,06*		*5757*				
		Сметная стоимость				*77721*				
		Теплоснабжение приточных систем П1,П2								
64	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	2	1009,97	11,42	2020	23	395	0,30	1
		м трубопровода		245,57	4,33	491	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*197,38*		*395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,44*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,59*		*193*				
		Сметная стоимость				*2608*				
65	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм./32х2,5/ Прокладка**	48	844,75	24,98	40548	1199	15885	0,55	27
		м трубопровода		464,08	8,96	22276	430	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*330,93*		*15885*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*13714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,22*				*2170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,05*		*4515*				
		Сметная стоимость				*60947*				
66	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм./45х2,5/ Прокладка**	64	920,07	24,98	58884	1599	21373	0,55	35
		м трубопровода		464,08	8,96	29701	574	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*333,95*		*21373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*18286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*48,23*				*3087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,32*		*6421*				
		Сметная стоимость				*86677*				
68	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**	0,42	27746,28	1135,27	11653	477	4415	18,85	8
		м3 изоляции		15818,92	529,18	6644	222	55,3	0,64	--
		Накладные расходы -		*10511,97*		*4415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9040,50*				*3797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1471,47*				*618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3060,66*		*1285*				
		Сметная стоимость				*17354*				
69	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	0,6468	14647,27	--	9474	--	379	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*585,89*		*379*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*585,89*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1218,65*		*788*				
		Сметная стоимость				*10641*				
70	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	5,2	3948,77	--	20534	--	821	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,95*		*821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*1708*				
		Сметная стоимость				*23064*				
71	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**	100	90,84	--	9084	--	363	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3,63*		*363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*756*				
		Сметная стоимость				*10203*				
72	21-050107-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74**	**0,03**	**183675,77**	**--**	**5510**	**--**	**220**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7347,03*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7347,03*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15281,82*		*458*				
		Сметная стоимость				*6189*				
73	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**13,9**	**608,63**	**0,67**	**8460**	**9**	**4234**	**0,65**	**9**
		м2 окрашиваемой поверхности		**491,46**	**0,32**	**6831**	**4**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*304,62*		*4234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,50*				*3746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,12*				*488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,06*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13710*				
		Теплоснабжение приточных систем П7								
86	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**1**	**1110,46**	**11,42**	**1110**	**11**	**201**	**0,30**	**--**
		м трубопровода		**245,57**	**4,33**	**246**	**4**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*201,40*		*201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,46*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,95*		*105*				
		Сметная стоимость				*1416*				
87	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**20**	**1114,25**	**11,42**	**22285**	**228**	**4031**	**0,30**	**6**
		м трубопровода		**245,57**	**4,33**	**4911**	**87**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*201,55*		*4031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*3019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,61*				*1012*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,26*		*2105*				
		Сметная стоимость				*28421*				
89	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**	**0,05**	**27746,28**	**1135,27**	**1387**	**57**	**526**	**18,85**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 изоляции		**15818,92**	**529,18**	**791**	**26**	**55,3**	**0,64**	--
		Накладные расходы -		*10511,97*		*526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9040,50*				*452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1471,47*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3060,66*		*153*				
		Сметная стоимость				*2066*				
90	**21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**								
		м3	**0,077**	**14647,27**	**--**	**1128**	**--**	**45**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*585,89*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*585,89*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1218,65*		*94*				
		Сметная стоимость				*1267*				
91	**21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**								
		л	**2,6**	**3948,77**	**--**	**10267**	**--**	**411**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
92	**21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77**								
		м	**25**	**90,84**	**--**	**2271**	**--**	**91**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
93	**21-050107-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74**								
		т	**0,007**	**183675,77**	**--**	**1286**	**--**	**51**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7347,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7347,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15281,82*		*107*				
		Сметная стоимость				*1444*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,7	608,63	0,67	1035	1	518	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		491,46	0,32	835	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*304,62*		*518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,50*				*458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,12*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,06*		*124*				
		Сметная стоимость				*1677*				
		Теплоснабжение приточных систем П3,П4,П5								
103	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	3	1009,97	11,42	3030	34	592	0,30	1
		м трубопровода		245,57	4,33	737	13	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*197,38*		*592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,44*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,59*		*290*				
		Сметная стоимость				*3912*				
104	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм./32х2,5/ Прокладка	7	844,75	24,98	5913	175	2317	0,55	4
		м трубопровода		464,08	8,96	3249	63	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*330,93*		*2317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*2000*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,22*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,05*		*658*				
		Сметная стоимость				*8888*				
105	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм./57х3,5/ Прокладка	42	1380,14	24,98	57966	1049	14799	0,55	23
		м трубопровода		464,08	8,96	19491	376	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*352,35*		*14799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*12000*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,63*				*2799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,60*		*5821*				
		Сметная стоимость				*78586*				
106	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм./76х3,5/ Прокладка	12	1820,16	29,95	21842	359	5102	0,66	8
		м трубопровода		550,52	10,48	6606	126	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*425,20*		*5102*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*338,84*				*4066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86,36*				*1036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,63*		*2156*				
		Сметная стоимость				*29100*				
107	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм./89х3,5/ Прокладка**	**66**	**1809,79**	**43,46**	**119446**	**2868**	**30621**	**0,73**	**48**
		м трубопровода		**608,42**	**14,92**	**40156**	**985**	**60,4**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*463,95*		*30621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*376,50*				*24849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87,45*				*5772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,90*		*12005*				
		Сметная стоимость				*162072*				
110	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**	**0,027**	**27746,28**	**1135,27**	**749**	**31**	**284**	**18,85**	**1**
		м3 изоляции		**15818,92**	**529,18**	**427**	**14**	**55,3**	**0,64**	**--**
		Накладные расходы -		*10511,97*		*284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9040,50*				*244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1471,47*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3060,66*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				
111	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**1,386**	**14647,27**	**--**	**20301**	**--**	**812**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*585,89*		*812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*585,89*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1218,65*		*1689*				
		Сметная стоимость				*22802*				
112	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	**7,8**	**3948,77**	**--**	**30800**	**--**	**1232**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*157,95*		*1232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*1232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*2563*				
		Сметная стоимость				*34595*				
113	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77**	**100**	**90,84**	**--**	**9084**	**--**	**363**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3,63*		*363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*756*				
		Сметная стоимость				*10203*				
114	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	29	608,63	0,67	17650	19	8834	0,65	19
		м2 окрашиваемой поверхности		491,46	0,32	14252	9	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*304,62*		*8834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,50*				*7815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,12*				*1019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,06*		*2119*				
		Сметная стоимость				*28603*				
115	21-050107-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74**	0,035	183675,77	--	6429	--	257	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7347,03*		*257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7347,03*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15281,82*		*535*				
		Сметная стоимость				*7221*				
		Теплоснабжение приточных систем П6								
120	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	2	1009,97	11,42	2020	23	395	0,30	1
		м трубопровода		245,57	4,33	491	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*197,38*		*395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,44*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,59*		*193*				
		Сметная стоимость				*2608*				
121	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	40	1352,86	11,42	54115	457	8444	0,30	12
		м трубопровода		245,57	4,33	9823	173	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*211,10*		*8444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*6038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60,15*				*2406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,12*		*5005*				
		Сметная стоимость				*67564*				
123	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**	0,04	27746,28	1135,27	1110	45	420	18,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 изоляции		**15818,92**	**529,18**	**633**	**21**	**55,3**	**0,64**	--
		Накладные расходы -		*10511,97*		*420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9040,50*				*362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1471,47*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3060,66*		*122*				
		Сметная стоимость				*1653*				
124	**21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**								
			0,0616	**14647,27**	**--**	**902**	**--**	**36**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*585,89*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*585,89*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1218,65*		*75*				
		Сметная стоимость				*1013*				
125	**21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**								
			2,6	**3948,77**	**--**	**10267**	**--**	**411**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
126	**21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77**								
			50	**90,84**	**--**	**4542**	**--**	**182**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,63*		*182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*378*				
		Сметная стоимость				*5102*				
127	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**								
			3,4	**608,63**	**0,67**	**2069**	**2**	**1036**	**0,65**	**2**
		м2 окрашиваемой поверхности		**491,46**	**0,32**	**1671**	**1**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*304,62*		*1036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,50*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,12*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,06*		*248*				
		Сметная стоимость				*3353*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	21-050107-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	0,015	183675,77	--	2755	--	110	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7347,03*		*110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7347,03*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15281,82*		*229*				
		Сметная стоимость				*3094*				
		Теплоснабжение установок У1-У4,А1-А4								
143	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	24	1009,97	11,42	24239	274	4737	0,30	7
		м трубопровода		245,57	4,33	5894	104	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*197,38*		*4737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*3623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,44*				*1114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,59*		*2318*				
		Сметная стоимость				*31294*				
144	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм./32х2,5/ Прокладка	178	509,27	24,98	90649	4447	56518	0,55	98
		м трубопровода		464,08	8,96	82606	1595	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*317,52*		*56518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*50857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,80*				*5660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,14*		*11773*				
		Сметная стоимость				*158940*				
145	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	178	334,31	--	59507	--	2380	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,37*		*2380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,37*				*2380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,81*		*4951*				
		Сметная стоимость				*66838*				
146	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм./38х2,5/ Прокладка	26	509,27	24,98	13241	650	8255	0,55	14
		м трубопровода		464,08	8,96	12066	233	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*317,52*		*8255*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*7429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,80*				*827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,14*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23216*				
147	23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	26	429,57	--	11169	--	447	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,18*		*447*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,18*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,74*		*929*				
		Сметная стоимость				*12545*				
148	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	34	509,27	24,98	17315	849	10796	0,55	19
		м трубопровода		464,08	8,96	15779	305	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*317,52*		*10796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*9714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,80*				*1081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,14*		*2249*				
		Сметная стоимость				*30359*				
149	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	34	522,69	--	17771	--	711	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,91*		*711*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,91*				*711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,49*		*1479*				
		Сметная стоимость				*19960*				
150	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм./57х3,5/ Прокладка**	240	1380,14	24,98	331233	5996	84564	0,55	133
		м трубопровода		464,08	8,96	111379	2151	60,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*352,35*		*84564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*68572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,63*				*15992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,60*		*33264*				
		Сметная стоимость				*449061*				
151	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	240	869,70	--	208728	--	8349	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,79*		*8349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34,79*				*8349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,36*		*17366*				
		Сметная стоимость				*234443*				
153	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**	0,19	27746,28	1135,27	5272	216	1997	18,85	4
		м3 изоляции		15818,92	529,18	3006	101	55,3	0,64	--
		Накладные расходы -		*10511,97*		*1997*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9040,50*				*1718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1471,47*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3060,66*		*582*				
		Сметная стоимость				*7851*				
154	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	0,2926	14647,27	--	4286	--	171	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*585,89*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*585,89*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1218,65*		*357*				
		Сметная стоимость				*4814*				
155	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	18,2	3948,77	--	71868	--	2875	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,95*		*2875*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*2875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*5979*				
		Сметная стоимость				*80722*				
156	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**	600	90,84	--	54504	--	2180	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*2180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*2180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*4535*				
		Сметная стоимость				*61219*				
157	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	70	608,63	0,67	42604	47	21324	0,65	45
		м2 окрашиваемой поверхности		491,46	0,32	34402	22	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*304,62*		*21324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,50*				*18865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,12*				*2459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,06*		*5114*				
		Сметная стоимость				*69042*				
158	21-050107-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74**								
		т	**0,082**	**183675,77**	**--**	**15061**	**--**	**602**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7347,03*		*602*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7347,03*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15281,82*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16917*				
159	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
		кг	**147,468**	**511,02**	**--**	**75359**	**--**	**3014**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,44*		*3014*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*3014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*6270*				
		Сметная стоимость				*84643*				
		Теплоснабжение установок А5-А6								
166	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	**3**	**1009,97**	**11,42**	**3030**	**34**	**592**	**0,30**	**1**
		Накладные расходы -		**245,57**	**4,33**	**737**	**13**	**60,4**	**0,01**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*197,38*		*592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*150,94*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,44*				*139*		
		Сметная стоимость		*96,59*		*290*				
167	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм./32х2,5/ Прокладка**				*3912*				
		м трубопровода	**63**	**509,27**	**24,98**	**32084**	**1574**	**20003**	**0,55**	**35**
		Накладные расходы -		**464,08**	**8,96**	**29237**	**565**	**60,4**	**0,01**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*317,52*		*20003*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*285,72*				*18000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,80*				*2003*		
		Сметная стоимость		*66,14*		*4167*				
						56254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	63	334,31	--	21062	--	842	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,37*		*842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,37*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,81*		*1752*				
		Сметная стоимость				*23657*				
169	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм./38х2,5/ Прокладка	130	509,27	24,98	66205	3248	41277	0,55	72
		м трубопровода		464,08	8,96	60330	1165	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*317,52*		*41277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*37143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,80*				*4134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,14*		*8599*				
		Сметная стоимость				*116081*				
170	23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	130	429,57	--	55844	--	2234	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,18*		*2234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,18*				*2234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,74*		*4646*				
		Сметная стоимость				*62724*				
171	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм./45х2,5/ Прокладка	40	509,27	24,98	20371	999	12701	0,55	22
		м трубопровода		464,08	8,96	18563	358	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*317,52*		*12701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*11429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,80*				*1272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,14*		*2646*				
		Сметная стоимость				*35717*				
172	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	40	522,69	--	20908	--	836	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,91*		*836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,91*				*836*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,49*		*1740*				
		Сметная стоимость				*23484*				
174	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**	0,083	27746,28	1135,27	2303	94	872	18,85	2
		м3 изоляции		15818,92	529,18	1313	44	55,3	0,64	--
		Накладные расходы -		*10511,97*		*872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9040,50*				*750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1471,47*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3060,66*		*254*				
		Сметная стоимость				*3430*				
175	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	0,12782	14647,27	--	1872	--	75	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*585,89*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*585,89*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1218,65*		*156*				
		Сметная стоимость				*2103*				
176	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	7,8	3948,77	--	30800	--	1232	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,95*		*1232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*1232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*2563*				
		Сметная стоимость				*34595*				
177	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**	275	90,84	--	24981	--	999	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*999*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*2078*				
		Сметная стоимость				*28059*				
178	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	186,6	511,02	--	95356	--	3814	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,44*		*3814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*3814*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*7934*				
		Сметная стоимость				*107104*				
179	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**								
		м2 окрашиваемой поверхности	**28**	**608,63**	**0,67**	**17042**	**19**	**8529**	**0,65**	**18**
				491,46	**0,32**	**13761**	**9**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*304,62*		*8529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,50*				*7546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,12*				*983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,06*		*2046*				
		Сметная стоимость				*27617*				
180	21-050107-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74**								
		т	**0,058**	**183675,77**	**--**	**10653**	**--**	**426**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7347,03*		*426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7347,03*				*426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15281,82*		*886*				
		Сметная стоимость				*11965*				
		тепловой пункт № 1								
242	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	**4**	**1110,46**	**11,42**	**4442**	**46**	**806**	**0,30**	**1**
				245,57	**4,33**	**982**	**17**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*201,40*		*806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,46*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,95*		*420*				
		Сметная стоимость				*5667*				
243	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	**4**	**1114,25**	**11,42**	**4457**	**46**	**806**	**0,30**	**1**
				245,57	**4,33**	**982**	**17**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*201,55*		*806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,61*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,26*		*421*				
		Сметная стоимость				*5684*				
244	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм./32х2,5/ Прокладка**								
			33	**509,27**	**24,98**	**16806**	**824**	**10478**	**0,55**	**18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		464,08	8,96	15315	296	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*317,52*		*10478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*9429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,80*				*1049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,14*		*2183*				
		Сметная стоимость				*29467*				
245	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	33	334,31	--	11032	--	441	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,37*		*441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,37*				*441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,81*		*918*				
		Сметная стоимость				*12391*				
246	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм./45х2,5/ Прокладка**	5	509,27	24,98	2546	125	1588	0,55	3
		м трубопровода		464,08	8,96	2320	45	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*317,52*		*1588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*1429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,80*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,14*		*331*				
		Сметная стоимость				*4464*				
247	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	5	522,69	--	2613	--	105	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,91*		*105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,91*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,49*		*217*				
		Сметная стоимость				*2935*				
248	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	10	1380,14	24,98	13801	250	3524	0,55	6
		м трубопровода		464,08	8,96	4641	90	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*352,35*		*3524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*2857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,63*				*666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,60*		*1386*				
		Сметная стоимость				*18710*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	**20**	**1820,16**	**29,95**	**36403**	**599**	**8504**	**0,66**	**13**
		Накладные расходы -		*550,52*	*10,48*	*11010*	*210*	*60,4*	*0,01*	*--*
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*425,20*		*8504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*338,84*				*6777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,36*				*1727*		
		Сметная стоимость		*179,63*		*3593*				
						48500				
250	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	**17**	**1809,79**	**43,46**	**30766**	**739**	**7887**	**0,73**	**12**
		Накладные расходы -		*608,42*	*14,92*	*10343*	*254*	*60,4*	*0,02*	*--*
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*463,95*		*7887*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*376,50*				*6400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,45*				*1487*		
		Сметная стоимость		*181,90*		*3092*				
						41745				
251	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм./114х4,5/ Прокладка**								
		м трубопровода	**40**	**3093,42**	**43,46**	**123737**	**1738**	**20612**	**0,73**	**29**
		Накладные расходы -		*608,42*	*14,92*	*24337*	*597*	*60,4*	*0,02*	*1*
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*515,29*		*20612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*376,50*				*15060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,80*				*5552*		
		Сметная стоимость		*288,70*		*11548*				
						155897				
252	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**								
		м3 изоляции	**1,1**	**27746,28**	**1135,27**	**30521**	**1249**	**11563**	**18,85**	**21**
		Накладные расходы -		*15818,92*	*529,18*	*17401*	*582*	*55,3*	*0,64*	*1*
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10511,97*		*11563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9040,50*				*9945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1471,47*				*1619*		
		Сметная стоимость		*3060,66*		*3367*				
						45451				
253	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**								
		м3	**1,694**	**14647,27**	**--**	**24812**	**--**	**992**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*585,89*		*992*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*585,89*				*992*		
		Сметная стоимость		*1218,65*		*2064*				
						27869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**	7,8	3948,77	--	30800	--	1232	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,95*		*1232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*1232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*2563*				
		Сметная стоимость				*34595*				
255	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**	125	90,84	--	11355	--	454	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*454*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*945*				
		Сметная стоимость				*12754*				
256	21-050107-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74**	0,01	183675,77	--	1837	--	73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7347,03*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7347,03*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15281,82*		*153*				
		Сметная стоимость				*2063*				
257	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	200	511,02	--	102204	--	4088	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,44*		*4088*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*4088*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*8503*				
		Сметная стоимость				*114796*				
		Тепловой пункт № 2								
317	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	3	1110,46	11,42	3331	34	604	0,30	1
		м трубопровода		245,57	4,33	737	13	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*201,40*		*604*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,46*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,95*		*315*				
		Сметная стоимость				*4250*				
318	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	**3**	**1114,25**	**11,42**	**3343**	**34**	**605**	**0,30**	**1**
		Накладные расходы -		**245,57**	**4,33**	**737**	**13**	**60,4**	**0,01**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*201,55*		*605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*150,94*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,61*				*152*		
		Сметная стоимость		*105,26*		*316*				
319	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм./32х2,5/ Прокладка**				*4263*				
		м трубопровода	**9**	**509,27**	**24,98**	**4583**	**225**	**2858**	**0,55**	**5**
		Накладные расходы -		**464,08**	**8,96**	**4177**	**81**	**60,4**	**0,01**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*317,52*		*2858*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*285,72*				*2571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,80*				*286*		
		Сметная стоимость		*66,14*		*595*				
320	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**				*8036*				
		м	**9**	**334,31**	**--**	**3009**	**--**	**120**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,37*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,37*				*120*		
		Сметная стоимость		*27,81*		*250*				
321	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм./45х2,5/ Прокладка**				*3380*				
		м трубопровода	**16**	**509,27**	**24,98**	**8148**	**400**	**5080**	**0,55**	**9**
		Накладные расходы -		**464,08**	**8,96**	**7425**	**143**	**60,4**	**0,01**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*317,52*		*5080*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*285,72*				*4571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,80*				*509*		
		Сметная стоимость		*66,14*		*1058*				
322	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**				*14287*				
			16	**522,69**	**--**	**8363**	**--**	**335**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,91*		*335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,91*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,49*		*696*				
		Сметная стоимость				*9393*				
323	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	**50**	**1380,14**	**24,98**	**69007**	**1249**	**17618**	**0,55**	**28**
		Накладные расходы -		**464,08**	**8,96**	**23204**	**448**	**60,4**	**0,01**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*352,35*		*17618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*285,72*				*14286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,63*				*3332*		
		Сметная стоимость		*138,60*		*6930*				
324	**11-260101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**				*93554*				
		м3 изоляции	**0,6**	**27746,28**	**1135,27**	**16648**	**681**	**6307**	**18,85**	**11**
		Накладные расходы -		**15818,92**	**529,18**	**9491**	**318**	**55,3**	**0,64**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10511,97*		*6307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9040,50*				*5424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1471,47*				*883*		
		Сметная стоимость		*3060,66*		*1836*				
325	**21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**				*24792*				
		м3	**0,924**	**14647,27**	**--**	**13534**	**--**	**541**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*585,89*		*541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*585,89*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1218,65*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15201*				
326	**21-100502-1825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420**								
		л	**2,6**	**3948,77**	**--**	**10267**	**--**	**411**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*157,95*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,95*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,54*		*854*				
		Сметная стоимость				*11532*				
327	**21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**								
			75	**90,84**	**--**	**6813**	**--**	**273**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*567*				
		Сметная стоимость				*7652*				
328	**21-050107-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74**	**0,007**	**183675,77**	**--**	**1286**	**--**	**51**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7347,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7347,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15281,82*		*107*				
		Сметная стоимость				*1444*				
329	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**250**	**511,02**	**--**	**127755**	**--**	**5110**	**--**	**--**
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,44*		*5110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*5110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*10629*				
		Сметная стоимость				*143494*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3970501	44257			1254
			Тенге			1026557	16299			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			864100				
		Материалы -	Тенге			80496				
		Всего заработная плата -	Тенге				263578			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			518287				
		Накладные расходы -	Тенге			185004				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					144654		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40350		
		Сметная прибыль -	Тенге			83928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1133032				341
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				263578			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3106402				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1335030				
		Материалы -	Тенге				779277			
		Всего заработная плата -	Тенге			965875				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			613767				
		Накладные расходы -	Тенге					470683		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					143084		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			297613				
		Сметная прибыль -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4017782				88200
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							932
		Сметная заработная плата -	Тенге				779277			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5150814				
		НДС 12 %				618098				
		Итого с НДС				5768912				
		Итог с понижающим коэффициентом К=0,902187914				5204642				

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Завод строительных металлоконструкций"

Заместитель генерального директора _____ Турлыбеков Е.Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ансар Строй Групп"

Директор _____ Жумагулов Ж.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Завод строительных металлоконструкций"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Третий пусковой комплекс в составе интегрированного химического комплекса "Производство глифосата (гербицида) и "Производство треххлористого фосфора на территории СЭЗ "Химический парк Тараз"

Наименование объекта - АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

АКТ №
приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

на Водопровод и канализацию

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой В1								
1	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	67	1818,47	13,05	121838	874	16815	0,34	23
		м трубопровода		278,65	5,08	18669	340	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*250,96*		*16815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*11482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,59*				*5333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,55*		*11092*				
		Сметная стоимость				*149745*				
2	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 16 п.3.1 Кзтр=1,08	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08**	30	1840,77	13,05	55223	392	7976	0,36	11
		м трубопровода		300,94	5,08	9028	152	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*265,86*		*7976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*184,83*				*5545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,02*				*2431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,53*		*5056*				
		Сметная стоимость				*68255*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	14	1642,07	13,05	22989	183	3415	0,34	5
		м трубопровода		278,65	5,08	3901	71	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*243,91*		*3415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*2399*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*72,54*				*1016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,88*		*2112*				
		Сметная стоимость				*28516*				
4	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	43	1349,57	13,05	58031	561	9985	0,34	14
		м трубопровода		278,65	5,08	11982	218	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*232,21*		*9985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*7369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60,84*				*2616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,54*		*5441*				
		Сметная стоимость				*73457*				
5	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 16 п.3.1 Ктр=1,08	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08**	40	1371,86	13,05	54874	522	9884	0,36	15
		м трубопровода		300,94	5,08	12038	203	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*247,10*		*9884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*184,83*				*7393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*62,27*				*2491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,52*		*5181*				
		Сметная стоимость				*69939*				
6	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	25	1280,75	13,05	32019	326	5736	0,34	8
		м трубопровода		278,65	5,08	6966	127	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*229,45*		*5736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*4284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,08*				*1452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,82*		*3020*				
		Сметная стоимость				*40776*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 16 п.3.1 Ктр=1,08	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08**	10	1303,05	13,05	13030	131	2443	0,36	4
		м трубопровода		300,94	5,08	3009	51	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*244,35*		*2443*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*184,83*				*1848*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*59,52*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,79*		*1238*				
		Сметная стоимость				*16711*				
8	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	25	63,41	1,04	1585	26	446	0,03	1
		м2		26,98	0,17	674	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,84*		*446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*163*				
		Сметная стоимость				*2193*				
9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	50	62,50	0,82	3125	41	598	0,02	1
		м2		16,61	0,17	831	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,96*		*598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,86*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,96*		*298*				
		Сметная стоимость				*4021*				
10	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	219	403,16	44,15	88291	9669	28782	0,21	46
		м трубопровода		179,81	20,67	39378	4527	55,3	0,03	5
		Накладные расходы -		*131,43*		*28782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,86*				*24279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,56*				*4503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,77*		*9366*				
		Сметная стоимость				*126439*				
11	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	106,7	251,08	--	26790	--	1072	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*1072*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,04*				*1072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,89*		*2229*				
		Сметная стоимость				*30091*				
12	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**15,4**	**225,63**	--	**3475**	--	**139**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,03*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,03*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,77*		*289*				
		Сметная стоимость				*3903*				
13	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**91,3**	**190,67**	--	**17408**	--	**696**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,63*		*696*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,63*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,86*		*1448*				
		Сметная стоимость				*19553*				
14	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**27,5**	**144,81**	--	**3982**	--	**159**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,79*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,05*		*331*				
		Сметная стоимость				*4473*				
16	23-040902-3110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**4**	**4471,27**	--	**17885**	--	**715**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*178,85*		*715*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*178,85*				*715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,01*		*1488*				
		Сметная стоимость				*20088*				
17	23-040902-3108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**8**	**1891,34**	**--**	**15131**	**--**	**605**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*75,65*		*605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*75,65*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,36*		*1259*				
		Сметная стоимость				*16995*				
18	23-040902-3204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**1**	**1442,45**	**--**	**1442**	**--**	**58**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*57,70*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57,70*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,01*		*120*				
		Сметная стоимость				*1620*				
19	23-040902-3205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**3**	**2141,24**	**--**	**6424**	**--**	**257**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*85,65*		*257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,65*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,15*		*534*				
		Сметная стоимость				*7215*				
20	23-040902-3215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**4**	**2971,65**	**--**	**11887**	**--**	**475**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*118,87*		*475*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*118,87*				*475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,24*		*989*				
		Сметная стоимость				*13351*				
21	23-040902-3302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**3**	**2293,22**	**--**	**6880**	**--**	**275**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,73*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*91,73*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,80*		*572*				
		Сметная стоимость				*7728*				
22	**11-180501-0203 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие, диаметр 50 мм. Установка**	**1**	**1180,29**	**69,80**	**1180**	**70**	**589**	**1,07**	**1**
		вставка		**855,29**	**6,83**	**855**	**7**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*588,76*		*589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*520,72*				*521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,04*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,52*		*142*				
		Сметная стоимость				*1910*				
23	**ТПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО,п.6.19.1**	**Гибкая вставка фланцевая Д-32 мм Polix**	**1**	**6834,12**	**--**	**6834**	**--**	**273**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*273,36*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*273,36*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,60*		*569*				
		Сметная стоимость				*7676*				
24	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**52**	**511,02**	**--**	**26573**	**--**	**1063**	**--**	**--**
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,44*		*1063*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*1063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*2211*				
		Сметная стоимость				*29847*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			596898	12794			128
			Тенге			107332	5709			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144657				
	Материалы -		Тенге			42383				
	Всего заработная плата -		Тенге				45422			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51655				
		Накладные расходы -	Тенге			31892				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25102		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6790		
		Сметная прибыль -	Тенге			14124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				45422			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			452241				
	Материалы -		Тенге			289678				
	Всего заработная плата -		Тенге				67618			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93055				
	Сдача и испытание -		Тенге			27				
		Накладные расходы -	Тенге			60565				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					40841		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19724		
		Сметная прибыль -	Тенге			41024				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			553830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				67618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			744503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				113041			
		РАЗДЕЛ 2.Противопожарный водопровод В2								
33	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,5 мм. Прокладка**	**140**	**1820,16**	**29,95**	**254822**	**4193**	**59528**	**0,66**	**92**
		м трубопровода		**550,52**	**10,48**	**77072**	**1467**	**60,4**	**0,01**	**2**
		Накладные расходы -		***425,20***		***59528***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***338,84***				***47438***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***86,36***				***12090***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***179,63***		***25148***				
		Сметная стоимость				***339498***				
34	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 16 п.3.1 Кзтр=1,08**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,5 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08**	**100**	**1864,20**	**29,95**	**186420**	**2995**	**45463**	**0,71**	**71**
		м трубопровода		**594,56**	**10,48**	**59456**	**1048**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		***454,63***		***45463***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***365,44***				***36544***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***89,19***				***8919***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***185,51***		***18551***				
		Сметная стоимость				***250433***				
35	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**200**	**511,02**	**--**	**102204**	**--**	**4088**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***20,44***		***4088***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***20,44***				***4088***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,52***		***8503***				
		Сметная стоимость				***114796***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз**	60	63,41	1,04	3805	63	1070	0,03	2
		м2		26,98	0,17	1619	10	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,84*		*1070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*883*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*390*				
		Сметная стоимость				*5265*				
37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	120	62,50	0,82	7500	99	1435	0,02	3
		м2		16,61	0,17	1993	20	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,96*		*1435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*1091*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,86*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,96*		*715*				
		Сметная стоимость				*9650*				
38	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	1	4406,99	213,83	4407	214	1473	2,60	3
		шт.		2027,79	35,90	2028	36	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1472,61*		*1473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1246,47*				*1246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*226,14*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*470,37*		*470*				
		Сметная стоимость				*6350*				
39	23-040102-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°С, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 5762-2002**	1	35190,18	--	35190	--	1408	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1407,61*		*1408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1407,61*				*1408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*2928*				
		Сметная стоимость				*39525*				
40	23-040902-3204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	1	1442,45	--	1442	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,70*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57,70*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,01*		*120*				
		Сметная стоимость				*1620*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	**Установка кранов пожарных диам. 65 мм**	11	14426,48	73,45	158691	808	11661	0,90	10
		1кран		744,17	24,81	8186	273	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1060,10*		*11661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*464,46*				*5109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*595,64*				*6552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1238,93*		*13628*				
		Сметная стоимость				*183980*				
43	23-020103-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	2	2377,67	--	4755	--	190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,11*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95,11*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,82*		*396*				
		Сметная стоимость				*5341*				
44	23-040702-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б3р муфта-штуцер для воды, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005**	11	9509,78	--	104608	--	4184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*380,39*		*4184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*380,39*				*4184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*791,21*		*8703*				
		Сметная стоимость				*117496*				
46	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических шкафов**	0,22	73612,04	2049,98	16195	451	10395	95,00	21
		т		69575,15	375,89	15307	83	60,9	0,40	--
		Накладные расходы -		*47248,67*		*10395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42600,18*				*9372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4648,49*				*1023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9668,86*		*2127*				
		Сметная стоимость				*28717*				
47	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Шкаф пожарный навесной открытый "Престиж"-KZ ШПК-03-НК разм. 540x1280x230**	11	12706,13	--	139767	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*508,25*		*5591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*508,25*				*5591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1057,15*		*11629*				
		Сметная стоимость				*156986*				
48	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,002167	415788,92	5582,51	901	12	90	42,70	--
		т		37442,35	851,66	81	2	62,1	1,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*41363,36*		*90*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23780,58*				*52*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17582,78*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36572,18*		*79*				
		Сметная стоимость				*1070*				
49	23-040902-3107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**1**	**1253,75**	**--**	**1254**	**--**	**50**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*50,15*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,15*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,31*		*104*				
		Сметная стоимость				*1408*				
50	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство упоров из бетона кл. В-7,5**	**0,01**	**17454,50**	**649,28**	**175**	**6**	**23**	**3,94**	**--**
		м3		**2861,19**	**216,97**	**29**	**2**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*2250,80*		*23*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,91*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*757,90*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1576,42*		*16*				
		Сметная стоимость				*213*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1022137	8840			201
			Тенге			165770	2940			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			139767				
	Накладные расходы -		Тенге			5591				
	Сметная прибыль -		Тенге			11629				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			156987				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12380				
	Материалы -		Тенге			8478				
	Всего заработная плата -		Тенге				3756			
		Накладные расходы -	Тенге			2617				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2040		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					577		
		Сметная прибыль -	Тенге			1200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3756			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16195				
	Материалы -		Тенге			437				
	Всего заработная плата -		Тенге				15389			
		Накладные расходы -	Тенге			10395				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9372		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1023		
		Сметная прибыль -	Тенге			2127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				15389			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			853794				
	Материалы -		Тенге			449390				
	Всего заработная плата -		Тенге				149565			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			249453				
		Накладные расходы -	Тенге			128103				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					90337		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37766		
		Сметная прибыль -	Тенге			78552				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1060448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				149565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1262349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				168710			
		РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение Т3,Т4								
52	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**4**	**1349,57**	**13,05**	**5398**	**52**	**929**	**0,34**	**1**
		м трубопровода		**278,65**	**5,08**	**1115**	**20**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***232,21***		***929***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***171,37***				***685***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***60,84***				***243***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***126,54***		***506***				
		Сметная стоимость				***6833***				
53	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**70**	**1280,75**	**13,05**	**89653**	**914**	**16062**	**0,34**	**24**
		м трубопровода		**278,65**	**5,08**	**19505**	**355**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***229,45***		***16062***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***171,37***				***11996***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***58,08***				***4066***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,82***		***8457***				
		Сметная стоимость				***114172***				
54	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 16 п.3.1 Кзтр=1,08**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08**	**80**	**1303,05**	**13,05**	**104244**	**1044**	**19548**	**0,36**	**29**
		м трубопровода		**300,94**	**5,08**	**24075**	**406**	**60,4**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*244,35*		*19548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*184,83*				*14787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*59,52*				*4761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,79*		*9903*				
		Сметная стоимость				*133695*				
55	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	15	**511,02**	**--**	**7665**	**--**	**307**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,44*		*307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*638*				
		Сметная стоимость				*8609*				
56	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз**	10	**63,41**	**1,04**	**634**	**10**	**178**	**0,03**	**--**
		м2		**26,98**	**0,17**	**270**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,84*		*178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*65*				
		Сметная стоимость				*877*				
57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	20	**62,50**	**0,82**	**1250**	**16**	**239**	**0,02**	**--**
		м2		**16,61**	**0,17**	**332**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11,96*		*239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,86*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,96*		*119*				
		Сметная стоимость				*1608*				
59	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	134	**403,16**	**44,15**	**54023**	**5916**	**17611**	**0,21**	**28**
		м трубопровода		**179,81**	**20,67**	**24094**	**2770**	**55,3**	**0,03**	**3**
		Накладные расходы -		*131,43*		*17611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,86*				*14856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,56*				*2755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,77*		*5731*				
		Сметная стоимость				*77365*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	21-110403-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	4,4	249,69	--	1099	--	44	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,99*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,99*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,77*		*91*				
		Сметная стоимость				*1234*				
61	21-110403-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	143	200,21	--	28630	--	1145	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,01*		*1145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,01*				*1145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*2382*				
		Сметная стоимость				*32157*				
62	23-040902-3108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	3	1891,34	--	5674	--	227	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,65*		*227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*75,65*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,36*		*472*				
		Сметная стоимость				*6373*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			298270	7953			83
			Тенге			69392	3557			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85636				
	Материалы -		Тенге			25268				
	Всего заработная плата -		Тенге				27471			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29729				
		Накладные расходы -	Тенге			19218				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15185		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4033		
		Сметная прибыль -	Тенге			8388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				27471			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			212634				
	Материалы -		Тенге			152590				
	Всего заработная плата -		Тенге				45477			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13339				
		Накладные расходы -	Тенге			37072				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27468		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9604		
		Сметная прибыль -	Тенге			19976				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			269683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				45477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			382925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				72948			
		РАЗДЕЛ 4.Бытовая канализация К1								
63	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**15**	**768,22**	**0,85**	**11523**	**13**	**5153**	**0,58**	**9**
		м трубопровода		**497,67**	**0,28**	**7465**	**4**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*343,52*		*5153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*300,76*				*4511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,76*				*641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,94*		*1334*				
		Сметная стоимость				*18010*				
64	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**35**	**1465,12**	**2,05**	**51279**	**72**	**12557**	**0,56**	**20**
		м трубопровода		**477,22**	**0,64**	**16703**	**22**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*358,77*		*12557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*288,62*				*10102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*70,15*				*2455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,91*		*5107*				
		Сметная стоимость				*68943*				
65	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 16 п.3.2 Кзтр=1,2**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**20**	**1560,57**	**2,05**	**31211**	**41**	**8451**	**0,67**	**13**
		м трубопровода		**572,66**	**0,64**	**11453**	**13**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*422,54*		*8451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*346,27*				*6925*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,27*				*1525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,65*		*3173*				
		Сметная стоимость				*42835*				
68	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**2**	**42,84**	**--**	**86**	**--**	**3**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1,71*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,71*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,56*		*7*				
		Сметная стоимость				*97*				
83	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**1**	**3829,71**	**21,82**	**3830**	**22**	**399**	**0,46**	**--**
		комплект		**380,35**	**10,47**	**380**	**10**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*398,68*		*399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*236,05*				*236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,63*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,27*		*338*				
		Сметная стоимость				*4567*				
84	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**1**	**7805,57**	**47,42**	**7806**	**47**	**737**	**0,79**	**1**
		комплект		**653,21**	**23,03**	**653**	**23**	**60,4**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*737,01*		*737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*408,45*				*408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*328,56*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,41*		*683*				
		Сметная стоимость				*9226*				
85	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство упоров из бетона кл. В-7,5**	**0,06**	**17454,50**	**649,28**	**1047**	**39**	**135**	**3,94**	**--**
		м3		**2861,19**	**216,97**	**172**	**13**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*2250,80*		*135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,91*				*90*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*757,90*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1576,42*		*95*				
		Сметная стоимость				*1277*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			106782	234			43
			Тенге			36826	86			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1047				
	Материалы -		Тенге			837				
	Всего заработная плата -		Тенге				185			
		Накладные расходы -	Тенге			135				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					90		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45		
		Сметная прибыль -	Тенге			95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				185			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			105735				
	Материалы -		Тенге			68800				
	Всего заработная плата -		Тенге				36727			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86				
		Накладные расходы -	Тенге			27300				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22183		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5117		
		Сметная прибыль -	Тенге			10643				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			143677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				36727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			144954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				36912			
		РАЗДЕЛ 5.Производственная канализация К3								
86	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**5**	**768,22**	**0,85**	**3841**	**4**	**1718**	**0,58**	**3**
		м трубопровода		**497,67**	**0,28**	**2488**	**1**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***343,52***		***1718***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***300,76***				***1504***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***42,76***				***214***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***88,94***		***445***				
		Сметная стоимость				***6003***				
87	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**25**	**1465,12**	**2,05**	**36628**	**51**	**8969**	**0,56**	**14**
		м трубопровода		**477,22**	**0,64**	**11930**	**16**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***358,77***		***8969***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***288,62***				***7216***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***70,15***				***1754***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***145,91***		***3648***				
		Сметная стоимость				***49245***				
88	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 16 п.3.2 Кзтр=1,2**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**20**	**1560,57**	**2,05**	**31211**	**41**	**8451**	**0,67**	**13**
		м трубопровода		**572,66**	**0,64**	**11453**	**13**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***422,54***		***8451***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***346,27***				***6925***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,27*				*1525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,65*		*3173*				
		Сметная стоимость				*42835*				
95	**11-170101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**5**	**7805,57**	**47,42**	**39028**	**237**	**3685**	**0,79**	**4**
		комплект		**653,21**	**23,03**	**3266**	**115**	**60,4**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*737,01*		*3685*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*408,45*				*2042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*328,56*				*1643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,41*		*3417*				
		Сметная стоимость				*46130*				
96	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство упоров из бетона кл. В-7,5**	**0,1**	**17454,50**	**649,28**	**1745**	**65**	**225**	**3,94**	**--**
		м3		**2861,19**	**216,97**	**286**	**22**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*2250,80*		*225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,91*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*757,90*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1576,42*		*158*				
		Сметная стоимость				*2128*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			112454	399			35
			Тенге			29424	167			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1745				
	Материалы -		Тенге			1394				
	Всего заработная плата -		Тенге				308			
		Накладные расходы -	Тенге			225				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					149		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					76		
		Сметная прибыль -	Тенге			158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2128				
		Сметная заработная плата -	Тенге				308			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			110708				
	Материалы -		Тенге			81237				
	Всего заработная плата -		Тенге				29283			
		Накладные расходы -	Тенге			22823				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17687		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5136		
		Сметная прибыль -	Тенге			10682				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			144214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				29283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			146342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				29591			

РАЗДЕЛ 6.Оборотное водоснабжение для автомойки В4,В5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	7	1114,25	11,42	7800	80	1411	0,30	2
		м трубопровода		245,57	4,33	1719	30	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*201,55*		*1411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*1057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,61*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,26*		*737*				
		Сметная стоимость				*9948*				
109	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	35	1110,46	11,42	38866	400	7049	0,30	10
		м трубопровода		245,57	4,33	8595	152	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*201,40*		*7049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*5283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,46*				*1766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,95*		*3673*				
		Сметная стоимость				*49588*				
110	23-040902-3108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	1	1891,34	--	1891	--	76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,65*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*75,65*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,36*		*157*				
		Сметная стоимость				*2124*				
111	23-040902-3109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	1	2816,61	--	2817	--	113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,66*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*112,66*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,34*		*234*				
		Сметная стоимость				*3164*				
112	23-040902-3215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	2	2971,65	--	5943	--	238	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*118,87*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*118,87*				*238*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,24*		*494*				
		Сметная стоимость				*6675*				
113	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	8	511,02	--	4088	--	164	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,44*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*340*				
		Сметная стоимость				*4592*				
114	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз**	4	63,41	1,04	254	4	71	0,03	--
		м2		26,98	0,17	108	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,84*		*71*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*59*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*26*				
		Сметная стоимость				*351*				
115	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	8	62,50	0,82	500	7	96	0,02	--
		м2		16,61	0,17	133	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,96*		*96*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*73*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,86*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,96*		*48*				
		Сметная стоимость				*643*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			62159	490			13
			Тенге			10555	184			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			754				
	Материалы -		Тенге			502				
	Всего заработная плата -		Тенге				243			
		Накладные расходы -	Тенге			167				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					132		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35		
		Сметная прибыль -	Тенге			74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			994				
		Сметная заработная плата -	Тенге				243			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61405				
	Материалы -		Тенге			35872				
	Всего заработная плата -		Тенге				10496			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14739				
		Накладные расходы -	Тенге			9049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6340		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2709		
		Сметная прибыль -	Тенге			5636				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			77085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10739			
		РАЗДЕЛ 7.Канализация дренажная К4, К4Н								
117	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	15	4656,25	26,80	69844	402	8110	0,70	11
		м трубопровода		552,43	11,78	8286	177	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*540,66*		*8110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*340,78*				*5112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*199,88*				*2998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,75*		*6236*				
		Сметная стоимость				*84190*				
118	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	6	1352,86	11,42	8117	69	1267	0,30	2
		м трубопровода		245,57	4,33	1473	26	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*211,10*		*1267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60,15*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,12*		*751*				
		Сметная стоимость				*10134*				
121	23-040902-3110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	1	4471,27	--	4471	--	179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*178,85*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*178,85*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,01*		*372*				
		Сметная стоимость				*5022*				
123	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	1	115,73	--	116	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,63*		*5*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,63*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*10*				
		Сметная стоимость				*130*				
124	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Установка трапов диам. 100 мм**	**2**	**7805,57**	**47,42**	**15611**	**95**	**1474**	**0,79**	**2**
		комплект		**653,21**	**23,03**	**1306**	**46**	**60,4**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*737,01*		*1474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*408,45*				*817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*328,56*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,41*		*1367*				
		Сметная стоимость				*18452*				
125	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**25,92**	**1108,83**	**--**	**28741**	**--**	**18815**	**1,54**	**40**
		м3		**1108,83**	**--**	**28741**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*725,88*		*18815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*655,32*				*16986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*70,57*				*1829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,78*		*3804*				
		Сметная стоимость				*51360*				
126	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**25,70805**	**636,23**	**--**	**16356**	**--**	**10707**	**0,97**	**25**
		м3		**636,23**	**--**	**16356**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*416,50*		*10707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,01*				*9667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,49*				*1041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,22*		*2165*				
		Сметная стоимость				*29229*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			143256	565			79
			Тенге			56163	249			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45097				
	Всего заработная плата -		Тенге				45097			
		Накладные расходы -	Тенге			29522				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26652		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2870		
		Сметная прибыль -	Тенге			5970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				45097			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			98159				
	Материалы -		Тенге			81940				
	Всего заработная плата -		Тенге				11315			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4587				
		Накладные расходы -	Тенге			11034				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6834		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4200		
		Сметная прибыль -	Тенге			8735				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			117929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				11315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			198518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				56412			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2341955	31275			582
			Тенге			475462	12891			15
	Стоимость оборудования -		Тенге			139767				
	Накладные расходы -		Тенге			5591				
	Сметная прибыль -		Тенге			11629				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			156987				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291317				
	Материалы -		Тенге			78863				
	Всего заработная плата -		Тенге				122482			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81384				
		Накладные расходы -	Тенге			83777				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					69350		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14427		
		Сметная прибыль -	Тенге			30007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				122482			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16195				
	Материалы -		Тенге			437				
	Всего заработная плата -		Тенге				15389			
		Накладные расходы -	Тенге			10395				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9372		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1023		
		Сметная прибыль -	Тенге			2127				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				15389			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1894677				
	Материалы -		Тенге			1159507				
	Всего заработная плата -		Тенге				350481			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			375260				
	Сдача и испытание -		Тенге			27				
		Накладные расходы -	Тенге			295945				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					211691		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					84254		
		Сметная прибыль -	Тенге			175250				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2365872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				350481			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2956676				
		НДС 12 %				354801				
		Итого с НДС				3311477				
		Итог с понижающим коэффициентом К=0,902187914				2987575				

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Завод строительных металлоконструкций"
заместитель генерального директора _____ Турлыбеков Е.Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ансар Строй Групп"
Директор _____ Жумагулов Ж.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Завод строительных металлоконструкций"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2

Наименование стройки - Третий пусковой комплекс в составе интегрированного химического комплекса "Производство глифосата (гербицида)" и "Производство треххлористого фосфора" на территории СЭЗ "Химический парк ТАРАЗ"

Наименование объекта - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

А К Т №
приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

на ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
13	Коммерч.предлож.	**Клапан балансировочный резьбовой с рукояткой БРОЕН VENTURI DRV Д-20мм /арт. 4450010S001003/ АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 01.09.16г.**	**1**	**16613,66**	**--**	**16614**	**--**	**665**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*664,55*		*665*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*664,55*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1382,26*		*1382*				
		Сметная стоимость				*18661*				
14	Коммерч.предлож.	**Клапан балансировочный резьбовой с рукояткой БРОЕН VENTURI DRV Д-25мм /арт. 4550010S001003/ АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 27.10.16г.**	**3**	**22352,67**	**--**	**67058**	**--**	**2682**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*894,11*		*2682*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*894,11*				*2682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1859,74*		*5579*				
		Сметная стоимость				*75320*				
15	Коммерч.предлож.	**Кран шаровый р/р БРОЕН БАЛЛОМАКС КШТ.116.100.020 Д-20мм АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 18.10.16г.**	**1**	**11857,12**	**--**	**11857**	**--**	**474**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*474,28*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*474,28*				*474*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*986,51*		*987*				
		Сметная стоимость				*13318*				
16	Коммерч.предлож.	**Кран шаровый р/р БРОЕН БАЛЛОМАКС КШТ.116.100.025 Д-25мм АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 18.10.16г.**	**3**	**13813,97**	**--**	**41442**	**--**	**1658**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*552,56*		*1658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,56*				*1658*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1149,32*		*3448*				
		Сметная стоимость				*46548*				
17	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Установка стальных радиаторов**	**62,662**	**535,74**	**54,65**	**33570**	**3425**	**20807**	**0,61**	**38**
		1кВт		**468,75**	**25,76**	**29373**	**1614**	**60,4**	**0,03**	**2**
		Накладные расходы -		*332,06*		*20807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*298,68*				*18716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33,38*				*2091*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*69,42*		*4350*				
		Сметная стоимость				*58728*				
18	23-051001-0245 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 191 Вт до 195 Вт ГОСТ 31311-2005**	**323**	**1640,48**	**--**	**529875**	**--**	**21195**	**--**	**--**
		секция		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*65,62*		*21195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*65,62*				*21195*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*136,49*		*44086*				
		Сметная стоимость				*595156*				
19	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные /комплектующие для радиаторов/. Установка**	**40**	**347,63**	**--**	**13905**	**--**	**3279**	**0,12**	**5**
		комплект		**108,38**	**--**	**4335**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*81,99*		*3279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65,46*				*2618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,52*				*661*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34,37*		*1375*				
		Сметная стоимость				*18559*				
20	23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных/комплектующие для радиаторов/**	**40**	**524,28**	**--**	**20971**	**--**	**839**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,97*		*839*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,97*				*839*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,62*		*1745*				
		Сметная стоимость				*23555*				
21	11-180301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**								
			5	**2574,96**	**19,99**	**12875**	**100**	**1145**	**0,25**	**1**
		м труб нитки регистра		**191,99**	**8,70**	**960**	**43**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*229,06*		*1145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*121,22*				*606*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,85*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,32*		*1122*				
		Сметная стоимость				*15142*				
22	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**								
			270	**1009,97**	**11,42**	**272691**	**3083**	**53293**	**0,30**	**80**
		м трубопровода		**245,57**	**4,33**	**66305**	**1170**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*197,38*		*53293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*40755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,44*				*12538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,59*		*26079*				
		Сметная стоимость				*352062*				
23	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**								
			195	**1110,46**	**11,42**	**216540**	**2227**	**39273**	**0,30**	**58**
		м трубопровода		**245,57**	**4,33**	**47887**	**845**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*201,40*		*39273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*29434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,46*				*9839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,95*		*20465*				
		Сметная стоимость				*276278*				
24	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**								
			70	**1114,25**	**11,42**	**77998**	**799**	**14109**	**0,30**	**21**
		м трубопровода		**245,57**	**4,33**	**17190**	**303**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*201,55*		*14109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*10566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,61*				*3543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,26*		*7369*				
		Сметная стоимость				*99475*				
25	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**								
			15	**1352,86**	**11,42**	**20293**	**171**	**3166**	**0,30**	**4**
		м трубопровода		**245,57**	**4,33**	**3684**	**65**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*211,10*		*3166*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*2264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60,15*				*902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,12*		*1877*				
		Сметная стоимость				*25336*				
26	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**40**	**1464,21**	**11,42**	**58568**	**457**	**8622**	**0,30**	**12**
		м трубопровода		**245,57**	**4,33**	**9823**	**173**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*215,55*		*8622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*6038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,61*				*2584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,38*		*5375*				
		Сметная стоимость				*72565*				
27	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**590**	**53,49**	**1,99**	**31557**	**1174**	**19814**	**0,05**	**30**
		м трубопровода		**50,06**	**--**	**29533**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33,58*		*19814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,23*				*17838*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,35*				*1976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,97*		*4110*				
		Сметная стоимость				*55481*				
28	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**50**	**63,41**	**1,04**	**3171**	**52**	**892**	**0,03**	**1**
		м2		**26,98**	**0,17**	**1349**	**8**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,84*		*892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*325*				
		Сметная стоимость				*4388*				
29	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**2,5**	**77,72**	**1,35**	**194**	**3**	**26**	**0,02**	**--**
		м2		**12,48**	**0,25**	**31**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,28*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,90*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,38*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*18*				
		Сметная стоимость				*237*				
30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза**	**100**	**62,50**	**0,82**	**6250**	**82**	**1196**	**0,02**	**2**
		м2		**16,61**	**0,17**	**1661**	**17**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11,96*		*1196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*909*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,86*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,96*		*596*				
		Сметная стоимость				*8041*				
31	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,045**	**257849,32**	**--**	**11603**	**--**	**464**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10313,97*		*464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10313,97*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21453,06*		*965*				
		Сметная стоимость				*13033*				
32	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**13**	**228,54**	**44,15**	**2971**	**574**	**1618**	**0,21**	**3**
		м трубопровода		**179,81**	**20,67**	**2338**	**269**	**55,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*124,44*		*1618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,86*				*1441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,58*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*367*				
		Сметная стоимость				*4956*				
33	21-110403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**7,7**	**484,38**	**--**	**3730**	**--**	**149**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,38*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,38*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,30*		*310*				
		Сметная стоимость				*4190*				
34	21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**6,6**	**611,03**	**--**	**4033**	**--**	**161**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,44*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,44*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,84*		*336*				
		Сметная стоимость				*4530*				
		Система теплоснабжения П1-П2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	6	120,08	--	721	--	437	0,12	1
		комплект		108,38	--	650	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*72,88*		*437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65,46*				*393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,42*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15,44*		*93*				
		Сметная стоимость				*1251*				
40	23-051207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	6	2183,96	--	13104	--	524	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,36*		*524*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87,36*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*181,71*		*1090*				
		Сметная стоимость				*14718*				
41	23-040702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	10	758,21	--	7582	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,33*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,33*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*63,08*		*631*				
		Сметная стоимость				*8516*				
42	Коммерч.предлож.	**Клапан балансировочный статический резьбовой БРОЕН VENTURI DRV Д-15мм /арт. 4350010S001003/ АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 01.09.16г.**	1	16540,02	--	16540	--	662	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*661,60*		*662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*661,60*				*662*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1376,13*		*1376*				
		Сметная стоимость				*18578*				
43	Коммерч.предлож.	**Клапан балансировочный статический резьбовой БРОЕН VENTURI DRV Д-40мм /арт. 4750010S001003/ АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 27.10.16г.**	1	39624,15	--	39624	--	1585	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1584,97*		*1585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1584,97*				*1585*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3296,73*		*3297*				
		Сметная стоимость				*44506*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**								
			2	**1527,33**	**97,31**	**3055**	**195**	**1583**	**1,47**	**3**
		шт.		**1146,48**	**16,54**	**2293**	**33**	**60,4**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*791,66*		*1583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,46*				*1405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*89,19*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,52*		*371*				
		Сметная стоимость				*5009*				
45	Коммерч.предлож.	**Кран стальной шаровый фланцевый БРОЕН БАЛЛОМАКС КШТ.60.003.050 /КШТ.116.103.050/ Д-50мм АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 18.10.16г.**								
			2	**29028,23**	**--**	**58056**	**--**	**2322**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1161,13*		*2322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1161,13*				*2322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2415,15*		*4830*				
		Сметная стоимость				*65209*				
46	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**								
			4	**1290,56**	**--**	**5162**	**--**	**206**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*51,62*		*206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,62*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,37*		*429*				
		Сметная стоимость				*5798*				
47	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**								
			6	**1110,46**	**11,42**	**6663**	**69**	**1208**	**0,30**	**2**
		м трубопровода		**245,57**	**4,33**	**1473**	**26**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*201,40*		*1208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,46*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,95*		*630*				
		Сметная стоимость				*8501*				
48	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**								
			30	**1769,55**	**21,06**	**53086**	**632**	**8079**	**0,37**	**11**
		м трубопровода		**307,59**	**8,47**	**9228**	**254**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*269,31*		*8079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190,90*				*5727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*78,42*				*2353*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,11*		*4893*				
		Сметная стоимость				*66059*				
49	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**36**	**53,49**	**1,99**	**1926**	**72**	**1209**	**0,05**	**2**
		м трубопровода		**50,06**	**--**	**1802**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33,58*		*1209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,23*				*1088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,35*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,97*		*251*				
		Сметная стоимость				*3386*				
50	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**7**	**63,41**	**1,04**	**444**	**7**	**125**	**0,03**	**--**
		м2		**26,98**	**0,17**	**189**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,84*		*125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*46*				
		Сметная стоимость				*614*				
51	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**14**	**77,72**	**1,35**	**1088**	**19**	**144**	**0,02**	**--**
		м2		**12,48**	**0,25**	**175**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,28*		*144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,90*				*97*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,38*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*99*				
		Сметная стоимость				*1331*				
52	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,02**	**257849,32**	**--**	**5157**	**--**	**206**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10313,97*		*206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10313,97*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21453,06*		*429*				
		Сметная стоимость				*5792*				
53	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**36**	**228,54**	**44,15**	**8228**	**1589**	**4480**	**0,21**	**8**
		м трубопровода		**179,81**	**20,67**	**6473**	**744**	**55,3**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*124,44*		*4480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,86*				*3991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,58*				*489*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*1017*				
		Сметная стоимость				*13724*				
54	21-110403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**33**	**484,38**	**--**	**15985**	**--**	**639**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,38*		*639*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,38*				*639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,30*		*1330*				
		Сметная стоимость				*17954*				
55	21-110403-0415 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**6,6**	**981,93**	**--**	**6481**	**--**	**259**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*39,28*		*259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,28*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,70*		*539*				
		Сметная стоимость				*7279*				
56	21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**0,25**	**2682,02**	**--**	**671**	**--**	**27**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*107,28*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,28*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,14*		*56*				
		Сметная стоимость				*754*				
57	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**	**50**	**90,84**	**--**	**4542**	**--**	**182**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,63*		*182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*378*				
		Сметная стоимость				*5102*				
		Холодоснабжение потолочных фэнкойлов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	26	120,08	--	3122	--	1895	0,12	3
		комплект		108,38	--	2818	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*72,88*		*1895*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65,46*				*1702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,42*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,44*		*401*				
		Сметная стоимость				*5418*				
74	23-051207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	26	2183,96	--	56783	--	2271	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,36*		*2271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87,36*				*2271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,71*		*4724*				
		Сметная стоимость				*63779*				
75	Коммерч.предлож.	**Клапан балансировочный резьбовой с рукояткой БРОЕН VENTURI DRV Д-20мм /арт. 4450010S001003/ АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 01.09.16г.**	1	16613,66	--	16614	--	665	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,55*		*665*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*664,55*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1382,26*		*1382*				
		Сметная стоимость				*18661*				
76	Коммерч.предлож.	**Клапан балансировочный резьбовой с рукояткой БРОЕН VENTURI DRV Д-25мм /арт. 4550010S001003/ АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 27.10.16г.**	12	22352,67	--	268232	--	10729	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*894,11*		*10729*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*894,11*				*10729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1859,74*		*22317*				
		Сметная стоимость				*301278*				
77	Коммерч.предлож.	**Кран шаровай латунный резьбовой с рукояткой БРОЕН Д-15мм,PN-25 бар /арт. 34975B/ АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 18.10.16г.**	26	2303,89	--	59901	--	2396	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,16*		*2396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*92,16*				*2396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,68*		*4984*				
		Сметная стоимость				*67281*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Коммерч.предлож.	**Кран шаровай латунный резьбовой с рукояткой БРОЕН Д-20мм,PN-25 бар /арт. 34976В/ АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 01.09.16г.**	1	34248,98	--	34249	--	1370	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1369,96*		*1370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1369,96*				*1370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2849,52*		*2850*				
		Сметная стоимость				*38468*				
79	Коммерч.предлож.	**Кран шаровай латунный резьбовой с рукояткой БРОЕН Д-25мм,PN-25 бар /арт. 34977В/ АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 01.09.16г.**	12	40489,46	--	485874	--	19435	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1619,58*		*19435*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1619,58*				*19435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3368,72*		*40425*				
		Сметная стоимость				*545734*				
80	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	15	1349,57	13,05	20244	196	3483	0,34	5
		м трубопровода		278,65	5,08	4180	76	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*232,21*		*3483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*2571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60,84*				*913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,54*		*1898*				
		Сметная стоимость				*25625*				
81	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	140	1642,07	13,05	229890	1827	34147	0,34	47
		м трубопровода		278,65	5,08	39011	711	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*243,91*		*34147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*23992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*72,54*				*10155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,88*		*21123*				
		Сметная стоимость				*285160*				
82	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	25	1818,47	13,05	45462	326	6274	0,34	8
		м трубопровода		278,65	5,08	6966	127	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*250,96*		*6274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*4284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,59*				*1990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,55*		*4139*				
		Сметная стоимость				*55875*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**								
			25	**2075,87**	**13,05**	**51897**	**326**	**6531**	**0,34**	**8**
		м трубопровода		**278,65**	**5,08**	**6966**	**127**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*261,26*		*6531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*4284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*89,89*				*2247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,97*		*4674*				
		Сметная стоимость				*63103*				
84	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**								
			95	**2231,29**	**22,89**	**211973**	**2175**	**30389**	**0,43**	**41**
		м трубопровода		**358,03**	**9,13**	**34012**	**867**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*319,88*		*30389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*221,76*				*21067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98,12*				*9322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,09*		*19389*				
		Сметная стоимость				*261751*				
85	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**								
			15	**2715,30**	**30,38**	**40729**	**456**	**5869**	**0,56**	**8**
		м трубопровода		**437,99**	**12,02**	**6570**	**180**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*391,30*		*5869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*271,81*				*4077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*119,48*				*1792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,53*		*3728*				
		Сметная стоимость				*50326*				
88	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**								
			315	**228,54**	**44,15**	**71991**	**13907**	**39199**	**0,21**	**66**
		м трубопровода		**179,81**	**20,67**	**56639**	**6511**	**55,3**	**0,03**	**8**
		Накладные расходы -		*124,44*		*39199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,86*				*34922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,58*				*4277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*8895*				
		Сметная стоимость				*120085*				
89	21-110403-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**								
			16,5	**497,08**	**--**	**8202**	**--**	**328**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*19,88*		*328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,88*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,36*		*682*				
		Сметная стоимость				*9212*				
90	21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**								
			154	**611,03**	**--**	**94099**	**--**	**3764**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,44*		*3764*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,44*				*3764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,84*		*7829*				
		Сметная стоимость				*105692*				
91	21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**								
			27,5	**729,06**	**--**	**20049**	**--**	**802**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*29,16*		*802*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,16*				*802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,66*		*1668*				
		Сметная стоимость				*22519*				
92	21-110403-0413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**								
			27,5	**812,15**	**--**	**22334**	**--**	**893**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,49*		*893*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,49*				*893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,57*		*1858*				
		Сметная стоимость				*25086*				
93	21-110403-0416 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**								
			104,5	**993,73**	**--**	**103845**	**--**	**4154**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*39,75*		*4154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,75*				*4154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,68*		*8640*				
		Сметная стоимость				*116639*				
94	21-110403-0420 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	**16,5**	**1380,91**	**--**	**22785**	**--**	**911**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*55,24*		*911*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,24*				*911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,89*		*1896*				
		Сметная стоимость				*25592*				
95	21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**5**	**2682,02**	**--**	**13410**	**--**	**536**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*107,28*		*536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,28*				*536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,14*		*1116*				
		Сметная стоимость				*15062*				
96	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**	**400**	**90,84**	**--**	**36336**	**--**	**1453**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,63*		*1453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*1453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*3023*				
		Сметная стоимость				*40813*				
97	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,2**	**257849,32**	**--**	**51570**	**--**	**2063**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10313,97*		*2063*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10313,97*				*2063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21453,06*		*4291*				
		Сметная стоимость				*57923*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	44	63,41	1,04	2790	46	785	0,03	1
		м2		26,98	0,17	1187	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,84*		*785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*286*				
		Сметная стоимость				*3861*				
99	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	88	77,72	1,35	6839	119	905	0,02	1
		м2		12,48	0,25	1098	22	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*10,28*		*905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,90*				*607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,38*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*620*				
		Сметная стоимость				*8363*				
		Система холодоснабжения П1								
100	23-040702-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	4	1031,65	--	4127	--	165	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,27*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,27*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,83*		*343*				
		Сметная стоимость				*4635*				
101	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	2	2738,03	213,83	5476	428	2812	2,60	5
		шт.		2027,79	35,90	4056	72	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1405,85*		*2812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1246,47*				*2493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*159,38*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,51*		*663*				
		Сметная стоимость				*8951*				
102	Коммерч.предлож.	**Кран стальной шаровый фланцевый БРОЕН БАЛЛОМАКС КШТ.60.003.065 Д-65мм АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 01.09.16г.**	2	26922,41	--	53845	--	2154	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1076,90*		*2154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1076,90*				*2154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2239,94*		*4480*				
		Сметная стоимость				*60479*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	11-160601-0103 РСНБ РК 2015 примен.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка /фильтра/**	**1**	**2738,03**	**213,83**	**2738**	**214**	**1406**	**2,60**	**3**
		шт.		**2027,79**	**35,90**	**2028**	**36**	**60,4**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*1405,85*		*1406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1246,47*				*1246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*159,38*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,51*		*332*				
		Сметная стоимость				*4475*				
104	Коммерч.предлож.	**Фильтр сетчатый фланцевый БРОЕН V821 Д-65мм АО "УЗПА"г.Усть-Каменогорск от 01.09.16г.**	**1**	**52657,47**	**--**	**52657**	**--**	**2106**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2106,30*		*2106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2106,30*				*2106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4381,10*		*4381*				
		Сметная стоимость				*59144*				
105	23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**2**	**1636,34**	**--**	**3273**	**--**	**131**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*65,45*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*65,45*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,14*		*272*				
		Сметная стоимость				*3676*				
106	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	**4**	**120,08**	**--**	**480**	**--**	**292**	**0,12**	**--**
		комплект		**108,38**	**--**	**434**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72,88*		*292*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65,46*				*262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,42*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,44*		*62*				
		Сметная стоимость				*833*				
107	23-051207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**4**	**2183,96**	**--**	**8736**	**--**	**349**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*87,36*		*349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87,36*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,71*		*727*				
		Сметная стоимость				*9812*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**35**	**2715,30**	**30,38**	**95035**	**1063**	**13695**	**0,56**	**19**
		м трубопровода		**437,99**	**12,02**	**15330**	**421**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*391,30*		*13695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*271,81*				*9513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*119,48*				*4182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,53*		*8698*				
		Сметная стоимость				*117429*				
110	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**35**	**228,54**	**44,15**	**7999**	**1545**	**4355**	**0,21**	**7**
		м трубопровода		**179,81**	**20,67**	**6293**	**723**	**55,3**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*124,44*		*4355*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,86*				*3880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,58*				*475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*988*				
		Сметная стоимость				*13343*				
111	21-110403-0420 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	**38,5**	**1380,91**	**--**	**53165**	**--**	**2127**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*55,24*		*2127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,24*				*2127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,89*		*4423*				
		Сметная стоимость				*59715*				
112	21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**1**	**2682,02**	**--**	**2682**	**--**	**107**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*107,28*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,28*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,14*		*223*				
		Сметная стоимость				*3012*				
113	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77**	**50**	**90,84**	**--**	**4542**	**--**	**182**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3,63*		*182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*378*				
		Сметная стоимость				*5102*				
114	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,06**	**257849,32**	**--**	**15471**	**--**	**619**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10313,97*		*619*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10313,97*				*619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21453,06*		*1287*				
		Сметная стоимость				*17377*				
115	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**8,3**	**63,41**	**1,04**	**526**	**9**	**148**	**0,03**	**--**
		м2		**26,98**	**0,17**	**224**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,84*		*148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*54*				
		Сметная стоимость				*728*				
116	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**16,6**	**77,72**	**1,35**	**1290**	**22**	**171**	**0,02**	**--**
		м2		**12,48**	**0,25**	**207**	**4**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,28*		*171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,90*				*115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,38*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*117*				
		Сметная стоимость				*1578*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3997141	37389			508
			Тенге			424771	15456			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530671				
	Материалы -		Тенге			17943				
	Всего заработная плата -		Тенге				86177			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			416889				
		Накладные расходы -	Тенге			70718				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47588		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23130		
		Сметная прибыль -	Тенге			48111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				86177			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3466470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1144173				
	Всего заработная плата -		Тенге				354049			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1955976				
	Сдача и испытание -		Тенге			1226				
		Накладные расходы -	Тенге			361058				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					213846		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					147212		
		Сметная прибыль -	Тенге			306202				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4133730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				354049			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4783231				
		НДС 12 %				573988				
		Итого с НДС				5357219				
		Итог с понижающим коэффициентом К=0,902187914				4833218				

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Завод строительных металлоконструкций"

Заместитель генерального директора _____ Турлыбеков Е.Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ансар Строй Групп"

Директор _____ Жумагулов Ж.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Завод строительных металлоконструкций"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2

Наименование стройки - Третий пусковой комплекс в составе интегрированного химичсского комплекса "Производство глифосата (гербицида)" и "Производство треххлористого фосфора" на территории СЭЗ "Химический парк ТАРАЗ"

Наименование объекта - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АКТ №
приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

на ВЕНТИЛЯЦИЮ

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
31	**23-050305-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм /PP-100x100;PP-150x100;PP-150x150;PP-200x100;PP-200x150;PP-250x100/**								
		шт.	**43**	**13567,98**	**--**	**583423**	**--**	**23337**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*542,72*		*23337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*542,72*				*23337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1128,86*		*48541*				
		Сметная стоимость				*655301*				
32	**23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм /PP-200x200;PP-250x200/**								
		шт.	**5**	**16210,26**	**--**	**81051**	**--**	**3242**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,41*		*3242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*648,41*				*3242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1348,69*		*6743*				
		Сметная стоимость				*91037*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	23-050305-0102 РСНБ РК 2015 примен. в ценах II квартала 2017 года	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400**	**11**	**4320,39**	**--**	**47524**	**--**	**1901**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*172,82*		*1901*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*172,82*				*1901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359,46*		*3954*				
		Сметная стоимость				*53379*				
34	11-200901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	**1**	**2818,61**	**17,31**	**2819**	**17**	**1729**	**3,51**	**4**
		узел		**2568,42**	**4,34**	**2568**	**4**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*1728,85*		*1729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1553,95*				*1554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*174,90*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,80*		*364*				
		Сметная стоимость				*4912*				
35	23-050310-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм**	**1**	**33602,50**	**--**	**33603**	**--**	**1344**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1344,10*		*1344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1344,10*				*1344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2795,73*		*2796*				
		Сметная стоимость				*37743*				
36	11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**1**	**2140,54**	**6,41**	**2141**	**6**	**1333**	**2,71**	**3**
		узел		**1983,99**	**1,74**	**1984**	**2**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1332,98*		*1333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1199,38*				*1199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,60*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,88*		*278*				
		Сметная стоимость				*3752*				
37	23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**1**	**16634,63**	**--**	**16635**	**--**	**665**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*665,39*		*665*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*665,39*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1384,00*		*1384*				
		Сметная стоимость				*18684*				
48	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**18**	**3816,39**	**88,05**	**68695**	**1585**	**40069**	**4,22**	76
		клапан		**3292,04**	**8,68**	**59257**	**156**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*2226,04*		*40069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1993,64*				*35885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*232,40*				*4183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,39*		*8701*				
		Сметная стоимость				*117465*				
49	23-050308-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 100 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом**	**3**	**53763,79**	**--**	**161291**	**--**	**6452**	**--**	--
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	--
		Накладные расходы -		*2150,55*		*6452*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2150,55*				*6452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4473,15*		*13419*				
		Сметная стоимость				*181162*				
50	23-050308-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом**	**3**	**53763,79**	**--**	**161291**	**--**	**6452**	**--**	--
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	--
		Накладные расходы -		*2150,55*		*6452*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2150,55*				*6452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4473,15*		*13419*				
		Сметная стоимость				*181162*				
51	23-050308-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом**	**3**	**53763,79**	**--**	**161291**	**--**	**6452**	**--**	--
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	--
		Накладные расходы -		*2150,55*		*6452*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2150,55*				*6452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4473,15*		*13419*				
		Сметная стоимость				*181162*				
52	23-050308-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом**	**2**	**54554,01**	**--**	**109108**	**--**	**4364**	**--**	--
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2182,16*		*4364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2182,16*				*4364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4538,89*		*9078*				
		Сметная стоимость				*122550*				
53	23-050308-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом**	**2**	**54554,01**	**--**	**109108**	**--**	**4364**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2182,16*		*4364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2182,16*				*4364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4538,89*		*9078*				
		Сметная стоимость				*122550*				
54	23-050308-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом**	**4**	**55624,44**	**--**	**222498**	**--**	**8900**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2224,98*		*8900*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2224,98*				*8900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4627,95*		*18512*				
		Сметная стоимость				*249910*				
55	23-050308-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60 с электромеханическим приводом**	**1**	**55624,44**	**--**	**55624**	**--**	**2225**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2224,98*		*2225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2224,98*				*2225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4627,95*		*4628*				
		Сметная стоимость				*62477*				
56	11-200401-0115 РСНБ РК 2015 примен.	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**1**	**3816,39**	**88,05**	**3816**	**88**	**2226**	**4,22**	**:**
		клапан		**3292,04**	**8,68**	**3292**	**9**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*2226,04*		*2226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1993,64*				*1994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*232,40*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,39*		*483*				
		Сметная стоимость				*6525*				
57	23-050308-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60**	**1**	**59642,37**	**--**	**59642**	**--**	**2386**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2385,69*		*2386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2385,69*				*2386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4962,25*		*4962*				
		Сметная стоимость				*66990*				
58	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**12,8112**	**3525,97**	**35,09**	**45172**	**450**	**11689**	**1,62**	**21**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**12,83**	**15568**	**164**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*912,43*		*11689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,72*				*9502*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,71*				*2187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,07*		*4549*				
		Сметная стоимость				*61410*				
59	**11-200101-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**21,195**	**3738,50**	**35,46**	**79237**	**752**	**19521**	**1,62**	**34**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**13,00**	**25756**	**276**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*921,04*		*19521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,83*				*15723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*179,21*				*3798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,76*		*7901*				
		Сметная стоимость				*106659*				
60	**11-200101-0305 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**5,5735**	**3613,97**	**28,86**	**20142**	**161**	**4737**	**1,48**	**8**
		м2 поверхности воздуховодов		**1112,61**	**10,39**	**6201**	**58**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*849,98*		*4737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,29*				*3780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*171,69*				*957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,12*		*1990*				
		Сметная стоимость				*26870*				
61	**11-200101-0306 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**2,512**	**3458,99**	**26,15**	**8689**	**66**	**1881**	**1,28**	**3**
		м2 поверхности воздуховодов		**962,68**	**9,37**	**2418**	**24**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*748,97*		*1881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,12*				*1475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*161,84*				*407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,64*		*846*				
		Сметная стоимость				*11416*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	74,4	3571,87	35,09	265747	2611	68021	1,62	120
		м2 поверхности воздуховодов		1215,19	12,83	90410	954	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*914,27*		*68021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,72*				*55184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*172,54*				*12837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,89*		*26701*				
		Сметная стоимость				*360470*				
63	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	54,9	3462,15	28,03	190072	1539	46320	1,48	81
		м2 поверхности воздуховодов		1112,61	10,07	61082	553	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*843,71*		*46320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,10*				*37228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*165,61*				*9092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,47*		*18911*				
		Сметная стоимость				*255303*				
64	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	6,4	6746,06	3430,87	43175	21958	8035	0,96	6
		м2 поверхности воздуховодов		724,38	844,64	4636	5406	60,4	0,89	6
		Накладные расходы -		*1255,44*		*8035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*947,69*				*6065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*307,75*				*1970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*640,12*		*4097*				
		Сметная стоимость				*55307*				
65	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	36,5	3462,90	28,03	126396	1023	27359	1,28	47
		м2 поверхности воздуховодов		962,68	10,07	35138	368	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*749,56*		*27359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,54*				*21445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,02*				*5914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,00*		*12300*				
		Сметная стоимость				*166055*				
66	11-200101-0404 РСНБ РК 2015 примен.	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	18,7458	4504,95	35,46	84449	665	17840	1,62	30
		м2 поверхности воздуховодов		1215,19	13,00	22780	244	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*951,70*		*17840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,83*				*13906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*209,87*				*3934*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,53*		*8183*				
		Сметная стоимость				*110473*				
67	11-200101-0402 РСНБ РК 2015 примен.	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина0,8 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**42,7**	**4724,90**	**35,09**	**201753**	**1498**	**41009**	**1,62**	**69**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**12,83**	**51889**	**548**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*960,39*		*41009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,72*				*31672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*218,66*				*9337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*454,82*		*19421*				
		Сметная стоимость				*262183*				
68	11-200101-0409 РСНБ РК 2015 примен.	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**38,8**	**4899,52**	**28,03**	**190101**	**1087**	**34967**	**1,48**	**57**
		м2 поверхности воздуховодов		**1112,61**	**10,07**	**43169**	**391**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*901,20*		*34967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,10*				*26310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*223,10*				*8656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*464,06*		*18005*				
		Сметная стоимость				*243073*				
69	11-200101-0410 РСНБ РК 2015 примен.	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**31,3**	**4363,39**	**26,15**	**136574**	**819**	**24575**	**1,28**	**40**
		м2 поверхности воздуховодов		**962,68**	**9,37**	**30132**	**293**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*785,14*		*24575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,12*				*18377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198,02*				*6198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,88*		*12892*				
		Сметная стоимость				*174041*				
70	11-200101-0411 РСНБ РК 2015 примен.	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**41,8**	**4289,56**	**26,63**	**179304**	**1113**	**26376**	**0,96**	**40**
		м2 поверхности воздуховодов		**724,38**	**6,99**	**30279**	**292**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*631,00*		*26376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*441,75*				*18465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*189,25*				*7911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,64*		*16454*				
		Сметная стоимость				*222134*				
71	11-200101-0413 РСНБ РК 2015 примен.	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованнойстали, толщина 0,8 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка**	**7,2**	**3885,52**	**27,94**	**27976**	**201**	**3591**	**0,72**	**5**
		м2 поверхности воздуховодов		**538,95**	**7,52**	**3880**	**54**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*498,69*		*3591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*330,06*				*2376*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*168,62*				*1214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,74*		*2525*				
		Сметная стоимость				*34092*				
75	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,45**	**257849,32**	**--**	**116032**	**--**	**4641**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10313,97*		*4641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10313,97*				*4641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21453,06*		*9654*				
		Сметная стоимость				*130327*				
76	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex**	**250**	**836,50**	**75,94**	**209124**	**18984**	**86992**	**0,60**	**150**
		м2 изолируемой поверхности		**511,30**	**35,55**	**127826**	**8889**	**55,3**	**0,04**	**11**
		Накладные расходы -		*347,97*		*86992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*302,41*				*75603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,56*				*11389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,76*		*23689*				
		Сметная стоимость				*319805*				
77	21-110403-2210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77**	**55**	**11678,43**	**--**	**642314**	**--**	**25693**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*467,14*		*25693*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*467,14*				*25693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*971,65*		*53440*				
		Сметная стоимость				*721447*				
78	21-110403-2006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77**	**220**	**4732,63**	**--**	**1041179**	**--**	**41647**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*189,31*		*41647*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*189,31*				*41647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,75*		*86626*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1169452*				
79	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной**	**112,5**	**522,35**	**62,97**	**58764**	**7084**	**32902**	**0,59**	**66**
		м2		**459,37**	**22,41**	**51679**	**2521**	**54,2**	**0,03**	**3**
		Накладные расходы -		*292,46*		*32902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*261,13*				*29377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,34*				*3526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,18*		*7333*				
		Сметная стоимость				*98999*				
80	Коммерч.предлож.	**Огнезащитный состав ПИРЕКС VENT-Prof ТОО "ШыгысПромкомплект", г.Усть-Каменогорск 16г.**	**585**	**854,64**	**--**	**499965**	**--**	**19999**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,19*		*19999*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34,19*				*19999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,11*		*41597*				
		Сметная стоимость				*561561*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6045726	61706			866
			Тенге			669945	21204			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2451346				
	Материалы -		Тенге			62315				
	Всего заработная плата -		Тенге				190914			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2183457				
		Накладные расходы -	Тенге			207232				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					104979		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					102253		
		Сметная прибыль -	Тенге			212686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2871264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				190914			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			116032				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116032				
		Накладные расходы -	Тенге			4641				
		Сметная прибыль -	Тенге			9654				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			130327				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3478348				
	Материалы -		Тенге			1150179				
	Всего заработная плата -		Тенге				500235			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1802091				
	Сдача и испытание -		Тенге			25051				
		Накладные расходы -	Тенге			453362				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					302142		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					151220		
		Сметная прибыль -	Тенге			314537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4246246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				500235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7247838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							890
		Сметная заработная плата -	Тенге				691150			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			6045726	61706			866
			Тенге			669945	21204			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2451346				
	Материалы -		Тенге			62315				
	Всего заработная плата -		Тенге				190914			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2183457				
		Накладные расходы -	Тенге			207232				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					104979		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					102253		
		Сметная прибыль -	Тенге			212686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2871264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				190914			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			116032				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116032				
		Накладные расходы -	Тенге			4641				
		Сметная прибыль -	Тенге			9654				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			130327				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3478348				
	Материалы -		Тенге			1150179				
	Всего заработная плата -		Тенге				500235			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1802091				
	Сдача и испытание -		Тенге			25051				
		Накладные расходы -	Тенге			453362				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					302142		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					151220		
		Сметная прибыль -	Тенге			314537				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4246246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				500235			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7247838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							890
		Сметная заработная плата -	Тенге				691150			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7247838				
		НДС 12 %				869741				
		Итого с НДС				8117579				
		Итог с понижающим коэффициентом К=0,902187914				7323581				

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Завод строительных металлоконструкций"

Заместитель генерального директора Турлыбеков Е.Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ансар Строй Групп"

Директор Жумагулов Ж.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Завод строительных металлоконструкций"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2

Наименование стройки - ТРЕТИЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА "ПРОИЗВОДСТВО ГЛИФОСАТА (ГЕРБИЦИДА)" И "ПРОИЗВОДСТВА ТРЕХХЛОРИСТОГО ФОСФОРА" НА ТЕРРИТОРИИ СЭЗ "ХИМИЧЕСКИЙ ПАРК ТАРАЗ"

Наименование объекта - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АКТ №
приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

на КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бытовая канализация К1								
13	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	1	**3829,71**	**21,82**	**3830**	**22**	**399**	0,46	--
		комплект		**380,35**	**10,47**	**380**	**10**	**60,4**	0,01	--
		Накладные расходы -		*398,68*		*399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*236,05*				*236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,63*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,27*		*338*				
		Сметная стоимость				*4567*				
14	11-160201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	5	**6376,73**	**20,60**	**31884**	**103**	**3117**	0,70	4
		м трубопровода		**578,80**	**7,61**	**2894**	**38**	**60,4**	0,01	--
		Накладные расходы -		*623,42*		*3117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*354,19*				*1771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,24*				*1346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*560,01*		*2800*				
		Сметная стоимость				*37801*				
15	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы изчугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах**	21	**8637,13**	**30,55**	**181380**	**642**	**15802**	0,77	16
		м трубопровода		**636,67**	**11,25**	**13370**	**236**	**60,4**	0,01	--
		Накладные расходы -		*752,48*		*15802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*391,34*				*8218*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*361,14*				*7584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*751,17*		*15775*				
		Сметная стоимость				*212957*				
		Канализация от кондиционеров К4								
16	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	95	1015,72	112,49	96494	10686	59437	1,05	100
		м трубопровода		**894,78**	**36,55**	**85004**	**3472**	**60,4**	**0,05**	**5**
		Накладные расходы -		*625,65*		*59437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*562,52*				*53439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*63,13*				*5997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,31*		*12474*				
		Сметная стоимость				*168405*				
17	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	89,11	136,90	--	12199	--	488	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,48*		*488*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,48*				*488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,39*		*1015*				
		Сметная стоимость				*13702*				
18	11-220801-0201 РСНБ РК 2015 К=0,5 примен.	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы /воронки/. Установка**	13	419,32	257,88	5451	3352	2270	0,21	3
		шт.		**161,44**	**82,91**	**2099**	**1078**	**62,1**	**0,11**	**1**
		Накладные расходы -		*174,59*		*2270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*151,75*				*1973*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,84*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,51*		*618*				
		Сметная стоимость				*8338*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			331237	14805			123
			Тенге			103747	4835			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5451				
	Всего заработная плата -		Тенге				3177			
		Накладные расходы -	Тенге			2270				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1973		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					297		
		Сметная прибыль -	Тенге			618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3177			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			325786				
	Материалы -		Тенге			200486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				105405			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12199				
		Накладные расходы -	Тенге			79243				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					63665		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15578		
		Сметная прибыль -	Тенге			32402				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			437431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				105405			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			445770				
		НДС 12 %				53492				
		Итого с НДС				499262				
		Итог с понижающим коэффициентом К=0,902187914				450429				

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Завод строительных металлоконструкций"

Заместитель генерального директора _____ Турлыбеков Е.Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ансар Строй Групп"

Директор _____ Жумагулов Ж.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Завод строительных металлоконструкций"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2

Наименование стройки - ТРЕТИЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА "ПРОИЗВОДСТВО ГЛИФОСАТА (ГЕРБИЦИДА)" И "ПРОИЗВОДСТВА ТРЕХХЛОРИСТОГО ФОСФОРА" НА ТЕРРИТОРИИ СЭЗ "ХИМИЧЕСКИЙ ПАРК ТАРАЗ"

Наименование объекта - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

А К Т №
приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

на ВОДОПРОВОД

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хоз-питьевой В1								
1	23-040902-3110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	1	4471,27	--	4471	--	179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*178,85*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*178,85*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,01*		*372*				
		Сметная стоимость				*5022*				
2	23-040902-3108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	5	1891,34	--	9457	--	378	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,65*		*378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*75,65*				*378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,36*		*787*				
		Сметная стоимость				*10622*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	23-040902-3107 РСПБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**23**	**1253,75**	**--**	**28836**	**--**	**1153**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*50,15*		*1153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,15*				*1153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,31*		*2399*				
		Сметная стоимость				*32389*				
4	23-040902-3214 РСПБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**4**	**1993,34**	**--**	**7973**	**--**	**319**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*79,73*		*319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,73*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,85*		*663*				
		Сметная стоимость				*8955*				
5	11-180501-0203 РСПБ РК 2015 примен.	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка**	**1**	**1180,29**	**69,80**	**1180**	**70**	**589**	**1,07**	**1**
		вставка		**855,29**	**6,83**	**855**	**7**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*588,76*		*589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*520,72*				*521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,04*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,52*		*142*				
		Сметная стоимость				*1910*				
6	23-041012-1103 РСПБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 50, типа TIS /Polix/ ГОСТ 27036-86**	**1**	**10654,15**	**--**	**10654**	**--**	**426**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*426,17*		*426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*426,17*				*426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*886,43*		*886*				
		Сметная стоимость				*11967*				
7	11-260101-1701 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**144**	**228,54**	**44,15**	**32910**	**6357**	**17920**	**0,21**	**30**
		м трубопровода		**179,81**	**20,67**	**25892**	**2977**	**55,3**	**0,03**	**4**
		Накладные расходы -		*124,44*		*17920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,86*				*15965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,58*				*1955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*4066*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*54896*				
8	21-110403-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**	**19,8**	**382,71**	--	**7578**	--	**303**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,31*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,31*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,84*		*630*				
		Сметная стоимость				*8512*				
9	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**	**14,3**	**251,08**	--	**3590**	--	**144**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,04*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,89*		*299*				
		Сметная стоимость				*4032*				
10	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**	**2,2**	**225,63**	--	**496**	--	**20**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,03*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,03*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,77*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
11	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**	**45,1**	**190,67**	--	**8599**	--	**344**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,63*		*344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,63*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,86*		*715*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9658*				
12	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**	**77**	**144,81**	**--**	**11150**	**--**	446	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,79*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,05*		*928*				
		Сметная стоимость				*12524*				
13	21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**1**	**2682,02**	**--**	**2682**	**--**	107	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,28*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,28*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,14*		*223*				
		Сметная стоимость				*3012*				
14	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**32**	**511,02**	**--**	**16353**	**--**	654	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,44*		*654*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18368*				
15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**15**	**63,41**	**1,04**	**951**	**16**	268	0,03	--
		м2		**26,98**	**0,17**	**405**	**2**	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,84*		*268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*98*				
		Сметная стоимость				*1316*				
16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 за 2 раза**	**15**	**125,00**	**1,65**	**1875**	**25**	359	0,04	1
		м2		**33,22**	**0,33**	**498**	**5**	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,91*		*359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,19*				*273*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,73*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,91*		*179*				
		Сметная стоимость				*2412*				
22	23-040902-3112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**								
			3	**10596,12**	**--**	**31788**	**--**	**1272**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*423,84*		*1272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*423,84*				*1272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*881,60*		*2645*				
		Сметная стоимость				*35704*				
23	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**								
			18	**2231,29**	**22,89**	**40163**	**412**	**5758**	**0,43**	**8**
		м трубопровода		**358,03**	**9,13**	**6444**	**164**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*319,88*		*5758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*221,76*				*3992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98,12*				*1766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,09*		*3674*				
		Сметная стоимость				*49595*				
24	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**								
			13	**1818,47**	**13,05**	**23640**	**170**	**3263**	**0,34**	**4**
		м трубопровода		**278,65**	**5,08**	**3622**	**66**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*250,96*		*3263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*2228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,59*				*1035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,55*		*2152*				
		Сметная стоимость				*29055*				
25	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**								
			2	**1642,07**	**13,05**	**3284**	**26**	**488**	**0,34**	**1**
		м трубопровода		**278,65**	**5,08**	**557**	**10**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*243,91*		*488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*72,54*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,88*		*302*				
		Сметная стоимость				*4074*				
26	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**								
			45	**1349,57**	**13,05**	**60731**	**587**	**10449**	**0,34**	**15**
		м трубопровода		**278,65**	**5,08**	**12539**	**228**	**60,4**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*232,21*		*10449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*7712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60,84*				*2738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,54*		*5694*				
		Сметная стоимость				*76875*				
27	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**90**	**1280,75**	**13,05**	**115268**	**1175**	**20651**	**0,34**	**30**
		м трубопровода		**278,65**	**5,08**	**25078**	**457**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*229,45*		*20651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*15423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,08*				*5228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,82*		*10874*				
		Сметная стоимость				*146792*				
28	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**168**	**53,49**	**1,99**	**8986**	**334**	**5642**	**0,05**	**8**
		м трубопровода		**50,06**	**--**	**8409**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33,58*		*5642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,23*				*5079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,35*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,97*		*1170*				
		Сметная стоимость				*15798*				
31	**11-160701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**4**	**25842,17**	**73,45**	**103369**	**294**	**6067**	**0,90**	**4**
		кран		**744,17**	**24,81**	**2977**	**99**	**60,4**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*1516,72*		*6067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*464,46*				*1858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1052,27*				*4209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2188,71*		*8755*				
		Сметная стоимость				*118191*				
33	**11-100111-0301 РСНБ РК 2015 примен.**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка пожарного шкафчика**	**4**	**875,63**	**67,61**	**3503**	**270**	**1382**	**0,68**	**3**
		изделие		**466,13**	**33,09**	**1865**	**132**	**59,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*345,50*		*1382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*298,54*				*1194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,97*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,69*		*391*				
		Сметная стоимость				*5276*				
34	**23-080307-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	**4**	**17500,91**	**--**	**70004**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*700,04*		*2800*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*700,04*				*2800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,08*		*5824*				
		Сметная стоимость				*78628*				
35	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**40**	**1262,70**	**24,98**	**50508**	**999**	**13906**	**0,55**	**22**
		м трубопровода		**464,08**	**8,96**	**18563**	**358**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*347,65*		*13906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*11429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,94*				*2477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,83*		*5153*				
		Сметная стоимость				*69567*				
37	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**20**	**511,02**	--	**10220**	--	**409**	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,44*		*409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*850*				
		Сметная стоимость				*11479*				
38	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**6**	**63,41**	**1,04**	**380**	**6**	**107**	**0,03**	--
		м2		**26,98**	**0,17**	**162**	**1**	**54,2**	--	--
		Накладные расходы -		*17,84*		*107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*39*				
		Сметная стоимость				*526*				
39	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 за 2 раза**	**6**	**125,00**	**1,65**	**750**	**10**	**143**	**0,04**	--
		м2		**33,22**	**0,33**	**199**	**2**	**54,2**	--	--
		Накладные расходы -		*23,91*		*143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,19*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,73*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,91*		*71*				
		Сметная стоимость				*965*				
40	**23-040902-3112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**1**	**10596,12**	--	**10596**	--	**424**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*423,84*		*424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*423,84*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*881,60*		*882*				
		Сметная стоимость				*11901*				
41	23-040902-3107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**1**	**1253,75**	--	**1254**	--	**50**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,15*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,15*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,31*		*104*				
		Сметная стоимость				*1408*				
42	23-040902-3110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**1**	**4471,27**	--	**4471**	--	**179**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*178,85*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*178,85*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,01*		*372*				
		Сметная стоимость				*5022*				
43	23-040902-3109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**1**	**2816,61**	--	**2817**	--	**113**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,66*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*112,66*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,34*		*234*				
		Сметная стоимость				*3164*				
44	23-040902-3108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**1**	**1891,34**	--	**1891**	--	**76**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,65*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*75,65*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,36*		*157*				
		Сметная стоимость				*2124*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	23-040902-3107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**								
			13	**1253,75**	**--**	**16299**	**--**	**652**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*50,15*		*652*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,15*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,31*		*1356*				
		Сметная стоимость				*18307*				
46	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**								
			116	**228,54**	**44,15**	**26511**	**5121**	**14435**	**0,21**	**24**
		м трубопровода		**179,81**	**20,67**	**20858**	**2398**	**55,3**	**0,03**	**3**
		Накладные расходы -		*124,44*		*14435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,86*				*12860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,58*				*1575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*3276*				
		Сметная стоимость				*44222*				
47	21-110403-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**								
			12,1	**331,44**	**--**	**4010**	**--**	**160**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,26*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,26*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,58*		*334*				
		Сметная стоимость				*4504*				
48	21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**								
			18,7	**291,93**	**--**	**5459**	**--**	**218**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11,68*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,68*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,29*		*454*				
		Сметная стоимость				*6132*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	21-110403-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**	**14,3**	**249,69**	**--**	**3571**	**--**	**143**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,99*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,99*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,77*		*297*				
		Сметная стоимость				*4011*				
50	21-110403-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**	**82,5**	**200,21**	**--**	**16517**	**--**	**661**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,01*		*661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,01*				*661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*1374*				
		Сметная стоимость				*18552*				
51	21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**1**	**2682,02**	**--**	**2682**	**--**	**107**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*107,28*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,28*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,14*		*223*				
		Сметная стоимость				*3012*				
52	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**24**	**511,02**	**--**	**12264**	**--**	**491**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,44*		*491*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*1020*				
		Сметная стоимость				*13775*				
53	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**11**	**63,41**	**1,04**	**698**	**11**	**196**	**0,03**	**--**
		м2		**26,98**	**0,17**	**297**	**2**	**54,2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*17,84*		*196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*72*				
		Сметная стоимость				*966*				
54	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 за 2 раза**	**11**	**125,00**	**1,65**	**1375**	**18**	**263**	**0,04**	**--**
		м2		**33,22**	**0,33**	**365**	**4**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,91*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,19*				*200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,73*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,91*		*131*				
		Сметная стоимость				*1769*				
55	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**11**	**1818,47**	**13,05**	**20003**	**144**	**2761**	**0,34**	**4**
		м трубопровода		**278,65**	**5,08**	**3065**	**56**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*250,96*		*2761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*1885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,59*				*876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,55*		*1821*				
		Сметная стоимость				*24585*				
56	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**17**	**1642,07**	**13,05**	**27915**	**222**	**4146**	**0,34**	**6**
		м трубопровода		**278,65**	**5,08**	**4737**	**86**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*243,91*		*4146*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*2913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*72,54*				*1233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,88*		*2565*				
		Сметная стоимость				*34626*				
57	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**13**	**1349,57**	**13,05**	**17544**	**170**	**3019**	**0,34**	**4**
		м трубопровода		**278,65**	**5,08**	**3622**	**66**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*232,21*		*3019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*2228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60,84*				*791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,54*		*1645*				
		Сметная стоимость				*22208*				
58	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**98**	**1280,75**	**13,05**	**125514**	**1279**	**22487**	**0,34**	**33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		**278,65**	**5,08**	**27308**	**497**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		***229,45***		***22487***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***171,37***				***16794***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***58,08***				***5692***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,82***		***11840***				
		Сметная стоимость				***159841***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			972743	17716			200
			Тенге			168319	7619			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			70004				
	Накладные расходы -		Тенге			2800				
	Сметная прибыль -		Тенге			5824				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			78628				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135289				
	Материалы -		Тенге			6577				
	Всего заработная плата -		Тенге				56064			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66336				
		Накладные расходы -	Тенге			37726				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31072		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6654		
		Сметная прибыль -	Тенге			13841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				56064			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			767451				
	Материалы -		Тенге			474446				
	Всего заработная плата -		Тенге				119874			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			169345				
	Сдача и испытание -		Тенге			27				
		Накладные расходы -	Тенге			105998				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					72404		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33594		
		Сметная прибыль -	Тенге			69876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			943325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				119874			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1208809				
		НДС 12 %				145057				
		Итого с НДС				1353866				
		Итог с понижающим коэффициентом К=0,902187914				1221442				

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Завод строительных металлоконструкций"

Заместитель генерального директора_____Турлыбеков Е.Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ансар Строй Групп"

Директор_____Жумагулов Ж.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Завод строительных металлоконструкц..."
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2

Наименование стройки - ТРЕТИЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА "ПРОИЗВОДСТВО ГЛИФОСАТА (ГЕРБИЦИДА)" И "ПРОИЗВОДСТВА ТРЕХХЛОРИСТОГО ФОСФОРА" НА ТЕРРИТОРИИ СЭЗ "ХИМИЧЕСКИЙ ПАРК ТАРАЗ"

Наименование объекта - ПРАЧЕЧНАЯ

А К Т №
приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

на КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бытовая канализация К1								
11	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	2	**3829,71**	**21,82**	**7659**	**44**	**797**	**0,46**	**1**
		комплект		**380,35**	**10,47**	**761**	**21**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*398,68*		*797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*236,05*				*472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,63*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,27*		*677*				
		Сметная стоимость				*9133*				
12	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	4	**7805,57**	**47,42**	**31222**	**190**	**2948**	**0,79**	**3**
		комплект		**653,21**	**23,03**	**2613**	**92**	**60,4**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*737,01*		*2948*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*408,45*				*1634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*328,56*				*1314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,41*		*2734*				
		Сметная стоимость				*36904*				
13	11-160201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	6	**6376,73**	**20,60**	**38260**	**124**	**3741**	**0,70**	**4**
		м трубопровода		**578,80**	**7,61**	**3473**	**46**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*623,42*		*3741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*354,19*				*2125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,24*				*1615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*560,01*		*3360*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*45361*				
14	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы изчугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах**	36	8637,13	30,55	310937	1100	27089	0,77	28
		м трубопровода		636,67	11,25	22920	405	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*752,48*		*27089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*391,34*				*14088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*361,14*				*13001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*751,17*		*27042*				
		Сметная стоимость				*365068*				
15	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	7	1365,01	311,96	9555	2184	5398	1,22	9
		м трубопровода		1039,65	101,06	7278	707	60,4	0,14	1
		Накладные расходы -		*771,15*		*5398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*688,99*				*4823*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*82,16*				*575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,89*		*1196*				
		Сметная стоимость				*16149*				
16	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	6,622	272,81	--	1807	--	72	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,91*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,91*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,70*		*150*				
		Сметная стоимость				*2030*				
		Производственная К3								
22	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	1	7805,57	47,42	7806	47	737	0,79	1
		комплект		653,21	23,03	653	23	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*737,01*		*737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*408,45*				*408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*328,56*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,41*		*683*				
		Сметная стоимость				*9226*				
23	11-160201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	7	6376,73	20,60	44637	144	4364	0,70	5
		м трубопровода		578,80	7,61	4052	53	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*623,42*		*4364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*354,19*				*2479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,24*				*1885*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*560,01*		*3920*				
		Сметная стоимость				*52921*				
24	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	14	**8637,13**	**30,55**	**120920**	**428**	**10535**	**0,77**	11
		м трубопровода		**636,67**	**11,25**	**8913**	**157**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*752,48*		*10535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*391,34*				*5479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*361,14*				*5056*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*751,17*		*10516*				
		Сметная стоимость				*141971*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			572803	4260			61
			Тенге			50662	1505			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			572803				
	Материалы -		Тенге			516074				
	Всего заработная плата -		Тенге				52167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1807				
		Накладные расходы -	Тенге			55681				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31509		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24172		
		Сметная прибыль -	Тенге			50279				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			678763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				52167			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			678763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				52167			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			678763				
		НДС 12 %				81452				
		Итого с НДС				760215				
		Итог с понижающим коэффициентом К=0,902187914				685856				

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Завод строительных металлоконструкций"

Заместитель генерального директора _____ Турлыбеков Е.Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ансар Строй Групп"

Директор _____ Жумагулов Ж.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Завод строительных металлоконструк ий"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2

Наименование стройки - Третий пусковой комплекс в составе интегрированного химического комплекса "Производство глифосата (гербицида)" и "Производство треххлористого фосфора" на территории СЭЗ "Химический парк ТАРАЗ"

Наименование объекта - ПРАЧЕЧНАЯ

А К Т №
приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

на ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ. машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
17	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Установка стальных радиаторов**	20,176	535,74	54,65	10809	1103	6700	0,61	12
		1кВт		468,75	25,76	9457	520	60,4	0,03	1
		Накладные расходы -		*332,06*		*6700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*298,68*				*6026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33,38*				*673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,42*		*1401*				
		Сметная стоимость				*18909*				
18	23-051001-0245 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 191 Вт до 195 Вт ГОСТ 31311-2005**	104	1640,48	--	170610	--	6824	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,62*		*6824*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*65,62*				*6824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,49*		*14195*				
		Сметная стоимость				*191629*				
19	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные /комплектующие для радиаторов/. Установка**	20	347,63	--	6953	--	1640	0,12	2
		комплект		108,38	--	2168	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*81,99*		*1640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65,46*				*1309*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,52*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,37*		*687*				
		Сметная стоимость				*9280*				
20	23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных/комплектующие для радиаторов/**	**20**	**524,28**	**--**	**10486**	**--**	**419**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,97*		*419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,97*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,62*		*872*				
		Сметная стоимость				*11778*				
21	11-180301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм**	**2**	**1153,68**	**10,93**	**2307**	**22**	**248**	**0,15**	**--**
		м		**119,69**	**4,63**	**239**	**9**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*124,25*		*248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*75,09*				*150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49,15*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,23*		*204*				
		Сметная стоимость				*2760*				
22	11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**3**	**1912,98**	**19,99**	**5739**	**60**	**608**	**0,25**	**1**
		м труб нитки регистра		**191,99**	**8,70**	**576**	**26**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*202,58*		*608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*121,22*				*364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,37*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,24*		*508*				
		Сметная стоимость				*6854*				
23	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**145**	**1009,97**	**11,42**	**146445**	**1656**	**28620**	**0,30**	**43**
		м трубопровода		**245,57**	**4,33**	**35608**	**628**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*197,38*		*28620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*21887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,44*				*6733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,59*		*14005*				
		Сметная стоимость				*189070*				
24	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**120**	**1110,46**	**11,42**	**133255**	**1370**	**24168**	**0,30**	**36**
		м трубопровода		**245,57**	**4,33**	**29469**	**520**	**60,4**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*201,40*		*24168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*18113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,46*				*6055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,95*		*12594*				
		Сметная стоимость				*170017*				
25	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**5**	**1114,25**	**11,42**	**5571**	**57**	**1008**	**0,30**	**1**
		м трубопровода		**245,57**	**4,33**	**1228**	**22**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*201,55*		*1008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,61*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,26*		*526*				
		Сметная стоимость				*7105*				
26	**11-161301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**23**	**679,85**	**9,40**	**15636**	**216**	**7226**	**0,54**	**12**
		м трубопровода		**453,17**	**3,72**	**10423**	**86**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*314,19*		*7226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*275,96*				*6347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*38,23*				*879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,52*		*1829*				
		Сметная стоимость				*24692*				
28	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,05**	**257849,32**	**--**	**12892**	**--**	**516**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10313,97*		*516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10313,97*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21453,06*		*1073*				
		Сметная стоимость				*14480*				
29	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**17**	**63,41**	**1,04**	**1078**	**18**	**303**	**0,03**	**1**
		м2		**26,98**	**0,17**	**459**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,84*		*303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*111*				
		Сметная стоимость				*1492*				
30	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**35**	**77,72**	**1,35**	**2720**	**47**	**360**	**0,02**	**1**
		м2		**12,48**	**0,25**	**437**	**9**	**54,2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10,28*		*360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,90*				*241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,38*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*246*				
		Сметная стоимость				*3326*				
31	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	**43,75**	**291,34**	**1,40**	**12746**	**61**	**789**	**0,01**	**1**
		м2		**11,00**	**0,33**	**481**	**14**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,04*		*789*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,14*				*269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,90*				*521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,75*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14618*				
32	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**66**	**228,54**	**44,15**	**15084**	**2914**	**8213**	**0,21**	**14**
		м трубопровода		**179,81**	**20,67**	**11867**	**1364**	**55,3**	**0,03**	**2**
		Накладные расходы -		*124,44*		*8213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,86*				*7317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,58*				*896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*1864*				
		Сметная стоимость				*25161*				
33	21-110403-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**33**	**424,44**	**--**	**14007**	**--**	**560**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,98*		*560*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,98*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,31*		*1165*				
		Сметная стоимость				*15733*				
34	21-110403-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**15,4**	**497,08**	**--**	**7655**	**--**	**306**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,88*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,88*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,36*		*637*				
		Сметная стоимость				*8598*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	21-110403-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77**	24,2	100,33	--	2428	--	97	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,01*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,01*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,35*		*202*				
		Сметная стоимость				*2727*				
36	21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	0,35	2682,02	--	939	--	38	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,28*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,28*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,14*		*78*				
		Сметная стоимость				*1055*				
37	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**	2,8	90,84	--	254	--	10	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*21*				
		Сметная стоимость				*285*				
38	23-040702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	2	758,21	--	1516	--	61	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,33*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,33*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,08*		*126*				
		Сметная стоимость				*1703*				
39	23-040702-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	4	1562,31	--	6249	--	250	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,49*		*250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*62,49*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,98*		*520*				
		Сметная стоимость				*7019*				
40	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка кранов воздушных**	**4**	**120,08**	**--**	**480**	**--**	**292**	**0,12**	**--**
		комплект		**108,38**	**--**	**434**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72,88*		*292*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65,46*				*262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,42*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,44*		*62*				
		Сметная стоимость				*833*				
41	23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**4**	**2141,12**	**--**	**8564**	**--**	**343**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*85,64*		*343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,64*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,14*		*713*				
		Сметная стоимость				*9619*				
42	11-180701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка**	**2**	**17172,81**	**159,98**	**34346**	**320**	**2637**	**1,14**	**2**
		шт.		**934,75**	**71,04**	**1870**	**142**	**60,4**	**0,08**	**--**
		Накладные расходы -		*1318,71*		*2637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*607,50*				*1215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*711,21*				*1422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1479,32*		*2959*				
		Сметная стоимость				*39942*				
50	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**31**	**509,27**	**24,98**	**15787**	**774**	**9843**	**0,55**	**17**
		м трубопровода		**464,08**	**8,96**	**14386**	**278**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*317,52*		*9843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*8857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,80*				*986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,14*		*2050*				
		Сметная стоимость				*27680*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**8**	**212,19**	**--**	**1698**	**--**	**68**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,49*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,49*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,65*		*141*				
		Сметная стоимость				*1907*				
52	23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**15**	**429,57**	**--**	**6444**	**--**	**258**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,18*		*258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,18*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,74*		*536*				
		Сметная стоимость				*7238*				
53	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**8**	**522,69**	**--**	**4182**	**--**	**167**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,91*		*167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,91*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,49*		*348*				
		Сметная стоимость				*4697*				
55	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,01**	**257849,32**	**--**	**2578**	**--**	**103**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10313,97*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10313,97*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21453,06*		*215*				
		Сметная стоимость				*2896*				
56	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**4**	**63,41**	**1,04**	**254**	**4**	**71**	**0,03**	**--**
		м2		**26,98**	**0,17**	**108**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,84*		*71*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14.71*				*59*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*26*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*351*				
57	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**8**	**77,72**	**1,35**	**622**	**11**	**82**	**0,02**	**--**
		м2		**12,48**	**0,25**	**100**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,28*		*82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,90*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,38*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*56*				
		Сметная стоимость				*761*				
58	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**31**	**228,54**	**44,15**	**7085**	**1369**	**3858**	**0,21**	**7**
		м трубопровода		**179,81**	**20,67**	**5574**	**641**	**55,3**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*124,44*		*3858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,86*				*3437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,58*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*875*				
		Сметная стоимость				*11818*				
59	21-110403-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**8,8**	**497,08**	**--**	**4374**	**--**	**175**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,88*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,88*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,36*		*364*				
		Сметная стоимость				*4913*				
60	21-110403-0413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**16,5**	**812,15**	**--**	**13400**	**--**	**536**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,49*		*536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,49*				*536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,57*		*1115*				
		Сметная стоимость				*15051*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	21-110403-0414 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**8,8**	**926,03**	**--**	**8149**	**--**	**326**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,04*		*326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,04*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*77,05*		*678*				
		Сметная стоимость				*9153*				
62	21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**0,25**	**2682,02**	**--**	**671**	**--**	**27**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*107,28*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,28*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*223,14*		*56*				
		Сметная стоимость				*754*				
63	21-110403-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Самоклеющая лента К-Flex ГОСТ 16381-77**	**50**	**90,84**	**--**	**4542**	**--**	**182**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,63*		*182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,63*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,56*		*378*				
		Сметная стоимость				*5102*				
72	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**2**	**1509,67**	**79,65**	**3019**	**159**	**1572**	**1,47**	**3**
		шт.		**1146,48**	**8,27**	**2293**	**17**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*785,76*		*1572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*697,47*				*1395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,29*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*183,63*		*367*				
		Сметная стоимость				*4958*				
73	Коммерч.пред.	**Кран стальной шаровой фланцевый DN-25 Броен Балломакс КШТ.60.003.025 г.Усть-Каменогорск АО "УЗПА" от 01.09.16г.**	**2**	**14561,11**	**--**	**29122**	**--**	**1165**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*582,44*		*1165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*582,44*				*1165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,48*		*2423*				
		Сметная стоимость				*32710*				
74	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**10**	**1527,33**	**97,31**	**15273**	**973**	**7917**	**1,47**	**15**
		шт.		**1146,48**	**16,54**	**11465**	**165**	**60,4**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*791,66*		*7917*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,46*				*7025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*89,19*				*892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,52*		*1855*				
		Сметная стоимость				*25045*				
75	Коммерч.пред.	**Кран стальной шаровой фланцевый DN-40 Броен Балломакс КШТ.60.003.040 г.Усть-Каменогорск АО "УЗПА" от 01.09.16г.**	**7**	**20497,85**	**--**	**143485**	**--**	**5739**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*819,91*		*5739*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*819,91*				*5739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1705,42*		*11938*				
		Сметная стоимость				*161162*				
76	Коммерч.пред.	**Клапан обратный фланцевый DN-40 Броен V287-040 г.Усть-Каменогорск АО "УЗПА" от 01.09.16г.**	**3**	**44778,64**	**--**	**134336**	**--**	**5373**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1791,15*		*5373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1791,15*				*5373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3725,58*		*11177*				
		Сметная стоимость				*150886*				
77	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**2**	**2738,03**	**213,83**	**5476**	**428**	**2812**	**2,60**	**5**
		шт.		**2027,79**	**35,90**	**4056**	**72**	**60,4**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*1405,85*		*2812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1246,47*				*2493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*159,38*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,51*		*663*				
		Сметная стоимость				*8951*				
78	Коммерч.пред.	**Кран стальной шаровой фланцевый DN-65 Броен Балломакс КШТ.60.003.065 г.Усть-Каменогорск АО "УЗПА" от 01.09.16г.**	**2**	**26922,41**	**--**	**53845**	**--**	**2154**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1076,90*		*2154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1076,90*				*2154*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2239,94*		*4480*				
		Сметная стоимость				*60479*				
104	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**11,2**	**509,27**	**24,98**	**5704**	**280**	**3556**	**0,55**	**6**
		м трубопровода		**464,08**	**8,96**	**5198**	**100**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*317,52*		*3556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*3200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,80*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,14*		*741*				
		Сметная стоимость				*10001*				
105	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**2,5**	**334,31**	**--**	**836**	**--**	**33**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,37*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,37*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,81*		*70*				
		Сметная стоимость				*939*				
106	23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**4,7**	**429,57**	**--**	**2019**	**--**	**81**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,18*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,18*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,74*		*168*				
		Сметная стоимость				*2268*				
107	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**4**	**522,69**	**--**	**2091**	**--**	**84**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,91*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,91*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,49*		*174*				
		Сметная стоимость				*2349*				
108	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**20,5**	**1820,16**	**29,95**	**37313**	**614**	**8717**	**0,66**	**13**
		м трубопровода		**550,52**	**10,48**	**11286**	**215**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*425,20*		*8717*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*338,84*				*6946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86,36*				*1770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,63*		*3682*				
		Сметная стоимость				*49712*				
111	23-020101-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**5**	**214,33**	**--**	**1072**	**--**	**43**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,57*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,57*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,83*		*89*				
		Сметная стоимость				*1204*				
112	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**1**	**216,45**	**--**	**216**	**--**	**9**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,66*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,66*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,01*		*18*				
		Сметная стоимость				*243*				
113	23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**12**	**517,84**	**--**	**6214**	**--**	**249**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,71*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,71*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,08*		*517*				
		Сметная стоимость				*6980*				
114	23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**4**	**339,00**	**--**	**1356**	**--**	**54**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,56*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,56*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,20*		*113*				
		Сметная стоимость				*1523*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**								
			4	**336,88**	**--**	**1348**	**--**	**54**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,48*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,48*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,03*		*112*				
		Сметная стоимость				*1514*				
116	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**								
			4	**325,74**	**--**	**1303**	**--**	**52**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,03*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,03*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,10*		*108*				
		Сметная стоимость				*1464*				
117	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**								
			8	**537,95**	**--**	**4304**	**--**	**172**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,52*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,52*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,76*		*358*				
		Сметная стоимость				*4834*				
118	23-020103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**								
			18	**884,59**	**--**	**15923**	**--**	**637**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*35,38*		*637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,38*				*637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,60*		*1325*				
		Сметная стоимость				*17885*				
119	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**								
			10	**1279,79**	**--**	**12798**	**--**	**512**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*51,19*		*512*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,19*				*512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,48*		*1065*				
		Сметная стоимость				*14375*				
120	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,01885**	**257849,32**	**--**	**4860**	**--**	**194**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10313,97*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10313,97*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21453,06*		*404*				
		Сметная стоимость				*5459*				
127	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**5**	**2738,03**	**213,83**	**13690**	**1069**	**7029**	**2,60**	**13**
		шт.		**2027,79**	**35,90**	**10139**	**179**	**60,4**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*1405,85*		*7029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1246,47*				*6232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*159,38*				*797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,51*		*1658*				
		Сметная стоимость				*22377*				
128	Коммерч.пред.	**Кран стальной шаровой фланцевый DN-25 Броен Балломакс КШТ.60.003.080 г.Усть-Каменогорск АО "УЗПА" от 01.09.16г.**	**4**	**33521,85**	**--**	**134087**	**--**	**5363**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1340,87*		*5363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1340,87*				*5363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2789,02*		*11156*				
		Сметная стоимость				*150607*				
129	Коммерч.пред.	**Клапан обратный фланцевый DN-40 Броен V287-080 г.Усть-Каменогорск АО "УЗПА" от 01.09.16г.**	**1**	**117179,20**	**--**	**117179**	**--**	**4687**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4687,17*		*4687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4687,17*				*4687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9749,31*		*9749*				
		Сметная стоимость				*131615*				
130	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**14,5**	**1809,79**	**43,46**	**26242**	**630**	**6727**	**0,73**	**11**
		м трубопровода		**608,42**	**14,92**	**8822**	**216**	**60,4**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*463,95*		*6727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*376,50*				*5459*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87,45*				*1268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,90*		*2638*				
		Сметная стоимость				*35607*				
131	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**14,5**	**56,79**	**1,99**	**823**	**29**	**489**	**0,05**	**1**
		м трубопровода		**50,06**	**--**	**726**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33,72*		*489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,23*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,48*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,24*		*105*				
		Сметная стоимость				*1417*				
132	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**5**	**710,81**	**--**	**3554**	**--**	**142**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*28,43*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,43*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,14*		*296*				
		Сметная стоимость				*3992*				
133	23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**4**	**339,00**	**--**	**1356**	**--**	**54**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,56*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,56*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,20*		*113*				
		Сметная стоимость				*1523*				
134	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**4**	**336,88**	**--**	**1348**	**--**	**54**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,48*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,48*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,03*		*112*				
		Сметная стоимость				*1514*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	12	1458,58	--	17503	--	700	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,34*		*700*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,34*				*700*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*121,35*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19659*				
136	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	8	1509,67	79,65	12077	637	6286	1,47	12
		шт.		1146,48	8,27	9172	66	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*785,76*		*6286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*697,47*				*5580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,29*				*706*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*183,63*		*1469*				
		Сметная стоимость				*19832*				
137	Коммерч.пред.	**Кран стальной шаровой фланцевый DN-15 Броен Балломакс КШТ.60.003.015 г.Усть-Каменогорск АО "УЗПА" от 01.09.16г.**	6	12195,62	--	73174	--	2927	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*487,82*		*2927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*487,82*				*2927*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1014,68*		*6088*				
		Сметная стоимость				*82189*				
138	Коммерч.пред.	**Кран стальной шаровой фланцевый DN-25 Броен Балломакс КШТ.60.003.025 г.Усть-Каменогорск АО "УЗПА" от 01.09.16г.**	2	14561,11	--	29122	--	1165	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*582,44*		*1165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*582,44*				*1165*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1211,48*		*2423*				
		Сметная стоимость				*32710*				
139	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	10	509,27	24,98	5093	250	3175	0,55	6
		м трубопровода		464,08	8,96	4641	90	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*317,52*		*3175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*2857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,80*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*66,14*		*661*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8930*				
140	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**7**	**166,35**	**--**	**1164**	**--**	**47**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,65*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,65*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,84*		*97*				
		Сметная стоимость				*1307*				
141	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**3**	**334,31**	**--**	**1003**	**--**	**40**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,37*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,37*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,81*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
142	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 15 ГОСТ 12816-80**	**12**	**325,74**	**--**	**3909**	**--**	**156**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,03*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,03*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,10*		*325*				
		Сметная стоимость				*4391*				
143	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**4**	**537,95**	**--**	**2152**	**--**	**86**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,52*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,52*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,76*		*179*				
		Сметная стоимость				*2417*				
		Тепловая изоляция и антикоррозийное покрытие								
151	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**1,7333333**	**27746,28**	**1135,27**	**48094**	**1968**	**18221**	**18,85**	**33**
		м3 изоляции		**15818,92**	**529,18**	**27419**	**917**	**55,3**	**0,64**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10511,97*		*18221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9040,50*				*15670*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1471,47*				*2551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3060,66*		*5305*				
		Сметная стоимость				*71620*				
152	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**2,6**	**9000,18**	**--**	**23400**	**--**	**936**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*360,01*		*936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*360,01*				*936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*748,81*		*1947*				
		Сметная стоимость				*26283*				
153	11-260101-1301 РСНБ РК 2015	**Арматураи соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 200 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали**	**14**	**4674,19**	**128,03**	**65439**	**1792**	**38801**	**4,67**	**65**
		шт. арматуры и фланцевых соединений		**4446,77**	**47,13**	**62255**	**660**	**55,3**	**0,06**	**1**
		Накладные расходы -		*2771,50*		*38801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2485,13*				*34792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*286,37*				*4009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*595,66*		*8339*				
		Сметная стоимость				*112579*				
154	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**0,01**	**26398,30**	**--**	**264**	**--**	**11**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1055,93*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*22*				
		Сметная стоимость				*297*				
155	21-110206-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011**	**0,1**	**26398,30**	**--**	**2640**	**--**	**106**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1055,93*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1055,93*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,34*		*220*				
		Сметная стоимость				*2965*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	0,006908	301371,14	--	2082	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12054,85*		*83*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12054,85*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25074,08*		*173*				
		Сметная стоимость				*2338*				
157	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	34,4	382,20	10,48	13148	360	5295	0,32	11
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,17	3,89	8159	134	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*153,93*		*5295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,31*				*4586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,62*				*709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,89*		*1475*				
		Сметная стоимость				*19918*				
158	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	0,0516	314115,67	--	16208	--	648	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12564,63*		*648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12564,63*				*648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26134,42*		*1349*				
		Сметная стоимость				*18205*				
159	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	11,5	63,41	1,04	729	12	205	0,03	--
		м2		26,98	0,17	310	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,84*		*205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*75*				
		Сметная стоимость				*1009*				
160	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	23	77,72	1,35	1788	31	237	0,02	--
		м2		12,48	0,25	287	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*10,28*		*237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,90*				*159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,38*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*162*				
		Сметная стоимость				*2186*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1797736	19235			344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			291110	7103			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			269799				
	Материалы -		Тенге			42742				
	Всего заработная плата -		Тенге				121208			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101013				
		Накладные расходы -	Тенге			80476				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					67004		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13472		
		Сметная прибыль -	Тенге			28022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				121208			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20331				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20331				
		Накладные расходы -	Тенге			813				
		Сметная прибыль -	Тенге			1692				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22836				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1507606				
	Материалы -		Тенге			317739				
	Всего заработная плата -		Тенге				177005			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1005566				
	Сдача и испытание -		Тенге			473				
		Накладные расходы -	Тенге			171491				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					106911		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					64580		
		Сметная прибыль -	Тенге			134328				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1813425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				177005			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2214558				
		НДС 12 %				265747				
		Итого с НДС				2480305				
		Итог с понижающим коэффициентом К=0,902187914				2237701				

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Завод строительных металлоконструкций"

Заместитель генерального директора Турлыбеков Е.Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ансар Строй Групп"

Директор Жумагулов Ж.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Завод строительных металлоконструкц..."
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2

Наименование стройки - Третий пусковой комплекс в составе интегрированного химического комплекса "Производство глифосата (гербицида)" и "Производство треххлористого фосфора" на территории СЭЗ "Химический парк ТАРАЗ"

Наименование объекта - ПРАЧЕЧНАЯ

АКТ №
приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

на ВЕНТИЛЯЦИЮ

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**4**	**3816,39**	**88,05**	**15266**	**352**	**8904**	**4,22**	**17**
		клапан		**3292,04**	**8,68**	**13168**	**35**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*2226,04*		*8904*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1993,64*				*7975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*232,40*				*930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,39*		*1934*				
		Сметная стоимость				*26104*				
40	23-050308-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 с электромагнитным приводом**	**3**	**53763,79**	**--**	**161291**	**--**	**6452**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2150,55*		*6452*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2150,55*				*6452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4473,15*		*13419*				
		Сметная стоимость				*181162*				
41	23-050308-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60 с электромагнитным приводом**	**1**	**55624,81**	**--**	**55625**	**--**	**2225**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2224,99*		*2225*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2224,99*				*2225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4627,98*		*4628*				
		Сметная стоимость				*62478*				
48	23-050305-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм /РР-100х100 к-оц-о/Н;РР-100х150 к-оц-о/Н;РР-150х200 к-оц-о/Н/**	**5**	**13567,98**	**--**	**67840**	**--**	**2714**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*542,72*		*2714*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*542,72*				*2714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1128,86*		*5644*				
		Сметная стоимость				*76198*				
49	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1400 мм /РР-400х300 к-оц-о/П/**	**1**	**16210,26**	**--**	**16210**	**--**	**648**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*648,41*		*648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*648,41*				*648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1348,69*		*1349*				
		Сметная стоимость				*18207*				
50	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**36,10215**	**3525,97**	**35,09**	**127295**	**1267**	**32941**	**1,62**	**58**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**12,83**	**43871**	**463**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*912,43*		*32941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,72*				*26778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,71*				*6163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,07*		*12819*				
		Сметная стоимость				*173055*				
51	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**15,47235**	**3571,87**	**35,09**	**55265**	**543**	**14146**	**1,62**	**25**
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**12,83**	**18802**	**198**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*914,27*		*14146*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,72*				*11476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*172,54*				*2670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,89*		*5553*				
		Сметная стоимость				*74964*				
52	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**15,45**	**3571,87**	**35,09**	**55185**	**542**	**14125**	**1,62**	**25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности воздуховодов		**1215,19**	**12,83**	**18775**	**198**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*914,27*		*14125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*741,72*				*11460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*172,54*				*2666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,89*		*5545*				
		Сметная стоимость				*74855*				
53	**11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**7,3**	**3462,15**	**28,03**	**25274**	**205**	**6159**	**1,48**	11
		м2 поверхности воздуховодов		**1112,61**	**10,07**	**8122**	**74**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*843,71*		*6159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,10*				*4950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*165,61*				*1209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,47*		*2515*				
		Сметная стоимость				*33948*				
54	**11-200101-0409 РСНБ РК 2015 примен.**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**15,5**	**4899,52**	**28,03**	**75943**	**434**	**13969**	**1,48**	23
		м2 поверхности воздуховодов		**1112,61**	**10,07**	**17245**	**156**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*901,20*		*13969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,10*				*10511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*223,10*				*3458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*464,06*		*7193*				
		Сметная стоимость				*97105*				
55	**11-200101-0410 РСНБ РК 2015 примен.**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**19,2**	**4363,39**	**26,15**	**83777**	**502**	**15075**	**1,28**	25
		м2 поверхности воздуховодов		**962,68**	**9,37**	**18484**	**180**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*785,14*		*15075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*587,12*				*11273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198,02*				*3802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,88*		*7908*				
		Сметная стоимость				*106760*				
56	**11-200101-0411 РСНБ РК 2015 примен.**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**24,65**	**4289,56**	**26,63**	**105738**	**656**	**15554**	**0,96**	24
		м2 поверхности воздуховодов		**724,38**	**6,99**	**17856**	**172**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*631,00*		*15554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*441,75*				*10889*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*189,25*				*4665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,64*		*9703*				
		Сметная стоимость				*130996*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /крепление для воздуховодов/**	**0,1**	**257849,32**	**--**	**25785**	**--**	**1031**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10313,97*		*1031*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10313,97*				*1031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21453,06*		*2145*				
		Сметная стоимость				*28962*				
58	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex**	**19,8**	**836,50**	**75,94**	**16563**	**1504**	**6890**	**0,60**	**12**
		м2 изолируемой поверхности		**511,30**	**35,55**	**10124**	**704**	**55,3**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		*347,97*		*6890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*302,41*				*5988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,56*				*902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,76*		*1876*				
		Сметная стоимость				*25329*				
59	21-110403-2010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77**	**21,78**	**10688,13**	**--**	**232787**	**--**	**9311**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*427,53*		*9311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*427,53*				*9311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*889,25*		*19368*				
		Сметная стоимость				*261466*				
60	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**2,275**	**14674,75**	**902,24**	**33385**	**2053**	**17348**	**14,80**	**34**
		м3 изоляции		**11816,91**	**421,69**	**26883**	**959**	**55,3**	**0,51**	**1**
		Накладные расходы -		*7625,66*		*17348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6767,95*				*15397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*857,71*				*1951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784,03*		*4059*				
		Сметная стоимость				*54792*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	2,96	7088,52	--	20982	--	839	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*283,54*		*839*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*283,54*				*839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589,76*		*1746*				
		Сметная стоимость				*23567*				
62	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	59,1	382,20	10,48	22588	619	9097	0,32	19
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,17	3,89	14017	230	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*153,93*		*9097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,31*				*7878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,62*				*1219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,89*		*2535*				
		Сметная стоимость				*34220*				
63	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	0,08865	314115,67	--	27846	--	1114	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12564,63*		*1114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12564,63*				*1114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26134,42*		*2317*				
		Сметная стоимость				*31277*				
64	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давлениене более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытыхплощадках в пределах цехов**	0,6	1457,44	675,97	874	406	270	0,91	1
		м трубопровода		754,09	172,18	452	103	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*449,41*		*270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*376,07*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*73,34*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,55*		*92*				
		Сметная стоимость				*1235*				
65	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давлениене более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытыхплощадках в пределах цехов**	2,5	1681,41	802,27	4204	2006	1297	1,05	3
		м трубопровода		868,19	201,40	2170	504	40,6	0,17	--
		Накладные расходы -		*518,88*		*1297*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*434,26*				*1086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*84,63*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,02*		*440*				
		Сметная стоимость				*5941*				
66	23-011306-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб из Ст 20, до PN 100, 50 мм х 3 мм**								
			0,002484	**617234,12**	**--**	**1533**	**--**	**61**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24689,36*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24689,36*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51353,88*		*128*				
		Сметная стоимость				*1722*				
67	23-011306-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб из Ст 20, до PN 100, 100 мм х 8 мм**								
			0,024175	**349911,50**	**--**	**8459**	**--**	**338**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13996,46*		*338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13996,46*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29112,64*		*704*				
		Сметная стоимость				*9501*				
68	23-030103-0402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Рукава D-1-100-10, диаметр 100 мм ГОСТ Р 5398-2076**								
			2,5	**3155,56**	**--**	**7889**	**--**	**316**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*126,22*		*316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126,22*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,54*		*656*				
		Сметная стоимость				*8861*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1247604	11088			275
			Тенге			209970	3976			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15070				
	Материалы -		Тенге			44				
	Всего заработная плата -		Тенге				3230			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9992				
		Накладные расходы -	Тенге			1967				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1311		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					656		
		Сметная прибыль -	Тенге			1363				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3230			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			354152				
	Материалы -		Тенге			17337				
	Всего заработная плата -		Тенге				52917			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			281616				
		Накладные расходы -	Тенге			44600				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29263		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15337		
		Сметная прибыль -	Тенге			31900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			430652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				52917			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25785				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25785				
		Накладные расходы -	Тенге			1031				
		Сметная прибыль -	Тенге			2145				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28962				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			852597				
	Материалы -		Тенге			382918				
	Всего заработная плата -		Тенге				157799			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			308855				
	Сдача и испытание -		Тенге			7658				
		Накладные расходы -	Тенге			133227				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					95311		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37916		
		Сметная прибыль -	Тенге			78866				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1064690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				157799			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1542703				
		НДС 12 %				185124				
		Итого с НДС				1727827				
		Итог с понижающим коэффициентом К=0,902187914				1558825				

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Завод строительных металлоконструкций"

Заместитель генерального директора Турлыбеков Е.Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ансар Строй Групп"

Директор_____ Жумагулов Ж.А.

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,66*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*112,66*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,34*		*469*				
		Сметная стоимость				*6327*				
4	23-040902-3108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**								
			8	**1891,34**	**--**	**15131**	**--**	**605**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,65*		*605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*75,65*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,36*		*1259*				
		Сметная стоимость				*16995*				
5	23-040902-3107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**								
			2	**1253,75**	**--**	**2508**	**--**	**100**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,15*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,15*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,31*		*209*				
		Сметная стоимость				*2817*				
6	23-040902-3214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**								
			2	**1993,34**	**--**	**3987**	**--**	**159**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,73*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,73*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,85*		*332*				
		Сметная стоимость				*4478*				
9	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**								
			150	**228,54**	**44,15**	**34282**	**6622**	**18666**	**0,21**	**32**
		м трубопровода		**179,81**	**20,67**	**26971**	**3101**	**55,3**	**0,03**	**4**
		Накладные расходы -		*124,44*		*18666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,86*				*16630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,58*				*2036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*4236*				
		Сметная стоимость				*57184*				

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Завод строительных металлоконструкц..."
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2

Наименование стройки - Третий пусковой комплекс в составе интегрированного химического комплекса "Производство глифосата (гербицида)" и "Производство треххлористого фосфора" на территории СЭЗ "Химический парк ТАРАЗ"

Наименование объекта - ПРАЧЕЧНАЯ

А К Т №
приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

на ВОДОПРОВОД

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хоз-питьевой В1								
1	23-040902-3112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**								
		шт.	**1**	**10596,12**	**--**	**10596**	**--**	**424**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*423,84*		*424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*423,84*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*881,60*		*882*				
		Сметная стоимость				*11901*				
2	23-040902-3110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**								
		шт.	**1**	**4471,27**	**--**	**4471**	**--**	**179**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*178,85*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*178,85*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,01*		*372*				
		Сметная стоимость				*5022*				
3	23-040902-3109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**								
			2	**2816,61**	**--**	**5633**	**--**	**225**	**--**	**--**

14	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного ука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**	74,8	190,67	--	14262	--	570	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,63*		*570*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,63*				*570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,86*		*1187*				
		Сметная стоимость				*16019*				
15	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**	17,6	144,81	--	2549	--	102	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,79*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,05*		*212*				
		Сметная стоимость				*2863*				
16	21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	1	2682,02	--	2682	--	107	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,28*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,28*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,14*		*223*				
		Сметная стоимость				*3012*				
17	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	40	511,02	--	20441	--	818	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,44*		*818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*1701*				
		Сметная стоимость				*22959*				
18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	17	63,41	1,04	1078	18	303	0,03	1
		м2		26,98	0,17	459	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,84*		*303*				

10	21-110403-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного к ука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**									
			17,6	**382,71**	**--**	**6736**	**--**	**269**	**--**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*15,31*		*269*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,31*				*269*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,84*		*560*					
		Сметная стоимость				*7566*					
11	21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**									
			6,6	**281,50**	**--**	**1858**	**--**	**74**	**--**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*11,26*		*74*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,26*				*74*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,42*		*155*					
		Сметная стоимость				*2087*					
12	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**									
			36,3	**251,08**	**--**	**9114**	**--**	**365**	**--**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*10,04*		*365*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,04*				*365*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,89*		*758*					
		Сметная стоимость				*10237*					
13	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**									
			12,1	**225,63**	**--**	**2730**	**--**	**109**	**--**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*9,03*		*109*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,03*				*109*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,77*		*227*					
		Сметная стоимость				*3066*					

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6,50*		*111*				
		Сметная стоимость				*1492*				
19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 за 2 раза**	17	125,00	1,65	2125	28	407	0,04	1
		м2		33,22	0,33	565	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,91*		*407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,19*				*309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,73*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11,91*		*203*				
		Сметная стоимость				*2734*				
25	23-040902-3112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	3	10596,12	--	31788	--	1272	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*423,84*		*1272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*423,84*				*1272*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*881,60*		*2645*				
		Сметная стоимость				*35704*				
26	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	16	2231,29	22,89	35701	366	5118	0,43	7
		м трубопровода		358,03	9,13	5728	146	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*319,88*		*5118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*221,76*				*3548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98,12*				*1570*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*204,09*		*3266*				
		Сметная стоимость				*44085*				
27	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	6	2075,87	13,05	12455	78	1568	0,34	2
		м трубопровода		278,65	5,08	1672	30	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*261,26*		*1568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*1028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*89,89*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*186,97*		*1122*				
		Сметная стоимость				*15144*				
28	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	33	1818,47	13,05	60010	431	8282	0,34	11
		м трубопровода		278,65	5,08	9195	168	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*250,96*		*8282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*5655*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,59*				*2627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,55*		*5463*				
		Сметная стоимость				*73755*				
29	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	11	1642,07	13,05	18063	144	2683	0,34	4
		м трубопровода		278,65	5,08	3065	56	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*243,91*		*2683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*1885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*72,54*				*798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,88*		*1660*				
		Сметная стоимость				*22406*				
30	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	75	1349,57	13,05	101218	979	17416	0,34	25
		м трубопровода		278,65	5,08	20899	381	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*232,21*		*17416*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*12853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60,84*				*4563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,54*		*9491*				
		Сметная стоимость				*128124*				
31	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	19	1280,75	13,05	24334	248	4360	0,34	6
		м трубопровода		278,65	5,08	5294	96	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*229,45*		*4360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*3256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,08*				*1104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,82*		*2296*				
		Сметная стоимость				*30989*				
35	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	2	25842,17	73,45	51684	147	3033	0,90	2
		кран		744,17	24,81	1488	50	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1516,72*		*3033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*464,46*				*929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1052,27*				*2105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2188,71*		*4377*				
		Сметная стоимость				*59095*				
37	11-100111-0301 РСНБ РК 2015 примен.	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка пожарного шкафчика**	2	875,63	67,61	1751	135	691	0,68	1
		изделие		466,13	33,09	932	66	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*345,50*		*691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*298,54*				*597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,97*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,69*		*195*				

		Сметная стоимость				*2637*					
38	23-080307-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	**2**	**17500,91**	**--**	**35002**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*700,04*		*1400*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*700,04*				*1400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,08*		*2912*				
		Сметная стоимость				*39314*				
39	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**35**	**1262,70**	**24,98**	**44194**	**874**	**12168**	**0,55**	**19**
		м трубопровода		**464,08**	**8,96**	**16243**	**314**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*347,65*		*12168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,72*				*10000*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,94*				*2168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,83*		*4509*				
		Сметная стоимость				*60871*				
41	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**18**	**511,02**	**--**	**9198**	**--**	**368**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,44*		*368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*765*				
		Сметная стоимость				*10331*				
42	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**7**	**63,41**	**1,04**	**444**	**7**	**125**	**0,03**	**--**
		м2		**26,98**	**0,17**	**189**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,84*		*125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*46*				
		Сметная стоимость				*614*				
43	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 за 2 раза**	**7**	**125,00**	**1,65**	**875**	**12**	**167**	**0,04**	**--**
		м2		**33,22**	**0,33**	**233**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,91*		*167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,19*				*127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,73*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,91*		*83*				
		Сметная стоимость				*1126*				

44	23-040902-3110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	1	4471,27	--	4471	--	179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*178,85*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*178,85*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,01*		*372*				
		Сметная стоимость				*5022*				
45	23-040902-3109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	2	2816,61	--	5633	--	225	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,66*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*112,66*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,34*		*469*				
		Сметная стоимость				*6327*				
46	23-040902-3108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	4	1891,34	--	7565	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,65*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*75,65*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,36*		*629*				
		Сметная стоимость				*8497*				
47	23-040902-3107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	1	1253,75	--	1254	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,15*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,15*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,31*		*104*				
		Сметная стоимость				*1408*				
48	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	117	228,54	44,15	26740	5165	14560	0,21	25
		м трубопровода		179,81	20,67	21038	2419	55,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*124,44*		*14560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,86*				*12971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,58*				*1588*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*3304*					
		Сметная стоимость				*44604*					
49	21-110403-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**									
			7,7	**331,44**	**--**	**2552**	**--**	**102**	**--**	**--**	
			м	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*13,26*		*102*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,26*				*102*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,58*		*212*					
		Сметная стоимость				*2866*					
50	21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**									
			39,6	**291,93**	**--**	**11560**	**--**	**462**	**--**	**--**	
			м	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*11,68*		*462*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,68*				*462*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,29*		*962*					
		Сметная стоимость				*12984*					
51	21-110403-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**									
			64,9	**249,69**	**--**	**16205**	**--**	**648**	**--**	**--**	
			м	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*9,99*		*648*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,99*				*648*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,77*		*1348*					
		Сметная стоимость				*18201*					
52	21-110403-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 /K-FLEX ST/**									
			16,5	**200,21**	**--**	**3303**	**--**	**132**	**--**	**--**	
			м	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*8,01*		*132*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,01*				*132*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*275*					
		Сметная стоимость				*3710*					

53	21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука и К 414**								
			1	**2682,02**	**--**	**2682**	**--**	**107**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*107,28*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,28*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*223,14*		*223*				
		Сметная стоимость				*3012*				
54	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
			23	**511,02**	**--**	**11753**	**--**	**470**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,44*		*470*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*470*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*42,52*		*978*				
		Сметная стоимость				*13201*				
55	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			11	**63,41**	**1,04**	**698**	**11**	**196**	**0,03**	**--**
		м2		**26,98**	**0,17**	**297**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,84*		*196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6,50*		*72*				
		Сметная стоимость				*966*				
56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 за 2 раза**								
			11	**125,00**	**1,65**	**1375**	**18**	**263**	**0,04**	**--**
		м2		**33,22**	**0,33**	**365**	**4**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,91*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,19*				*200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,73*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11,91*		*131*				
		Сметная стоимость				*1769*				
57	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**								
			7	**1818,47**	**13,05**	**12729**	**91**	**1757**	**0,34**	**2**
		м трубопровода		**278,65**	**5,08**	**1951**	**36**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*250,96*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*1200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,59*				*557*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*165,55*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15645*				

58	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	36	1642,07	13,05	59115	470	8781	0,34	12
		м трубопровода		278,65	5,08	10031	183	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*243,91*		*8781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*6169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*72,54*				*2611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,88*		*5432*				
		Сметная стоимость				*73327*				
59	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	59	1349,57	13,05	79625	770	13700	0,34	20
		м трубопровода		278,65	5,08	16440	299	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*232,21*		*13700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*10111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60,84*				*3589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,54*		*7466*				
		Сметная стоимость				*100791*				
60	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	18	1280,75	13,05	23054	235	4130	0,34	6
		м трубопровода		278,65	5,08	5016	91	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*229,45*		*4130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,37*				*3085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,08*				*1046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,82*		*2175*				
		Сметная стоимость				*29359*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			837214	16850			177
			Тенге			148071	7452			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			35002				
		Накладные расходы -	Тенге			1400				
		Сметная прибыль -	Тенге			2912				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			39314				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145601				
		Материалы -	Тенге			6302				
		Всего заработная плата -	Тенге				56651			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76234				
		Накладные расходы -	Тенге			38427				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31349		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7078		
		Сметная прибыль -	Тенге			14722				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			198750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				56651			

Стоимость сантехнических работ -			Тенге			656611				
Материалы -			Тенге			420326				
Всего заработная плата -			Тенге				98872			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			134430				
		Накладные расходы -	Тенге			88372				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					59719		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28653		
		Сметная прибыль -	Тенге			59599				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			804582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				98872			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1042646				
		НДС 12 %				125118				
		Итого с НДС				1167764				
		Итог с понижающим коэффициентом K=0,902187914				1053542				

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Завод строительных металлоконструкций"

заместитель генерального директора _____ Турлыбеков Е.Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ансар Строй Групп"

Директор_____ Жумагулов Ж.А.