Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандапрофсервис",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Алиханова, дом № 5** — **70440005582**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жулдыз-2006"** — **61040009412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1 от 07 октября 2015 г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	09.11.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт кровли из профилированного листа		раб	1	2 237 627,68	2 237 627,68	268 515,32	2 506 143,00
			Итого	1	x	2 237 627,68	268 515,32	2 506 143,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Марабаев Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кунанбаева Л.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Заказчик:

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Жулдыз-2006»

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: г. Караганда. Здание дома профсоюзов.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт кровли из профилированного листа.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	191,2211	17,19	2,02	3287	386	3140	0,1	20
				15,17	0,16	2901	31	107,1	-	1
		м2								
2	Е0158-2-5	-Разборка обрешетки кровли	191,2211	25,76	3,3	4926	631	4714	0,16	31
		м2		22,46	0,56	4295	107	107,1	0,01	1
3	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	191,2211	36,77	1,67	7031	319	7248	0,23	43
				35,1	0,29	6712	55	107,1	-	1
		м2								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Установка стропил	5,038676	21898,02	417,85	110337	2105	22119	25,42	128
		м3		3907,13	157,5	19687	794	108	0,78	4
5	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	191,2211	222,05	3,72	42461	711	8917	0,29	56
				42,95	0,59	8213	113	107,1	0,01	1

			м2							
6	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных	5,038676	1911,46	17,71	9631	89	1938	2,16	11
	т.ч.	конструкций - каркасов,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стропил огнезащитным составом		349,31	6,75	1760	34	108	0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25		м3							
	Кнр=0,9									
7	Е0110-53-3	-Антисептирование водными	191,2211	133,09	0,69	25450	131	1591	0,05	9
	т.ч.	растворами деревянных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	конструкций кровли		7,45	0,25	1425	48	108	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25		м2							
	Кнр=0,9									
8	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции	174,43475	68,23	0,44	11902	77	3671	0,12	21
		оклеечной в один слой из		---	---	---	---	---	---	---
		покрытия Ютафол		19,58	0,07	3415	12	107,1	-	-
			м2							
9	Е0112-7-8	-Устройство кровельного	191,2211	1133,78	10,38	216802	1984	22480	0,65	125
	Изм. и	покрытия из профилированного		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	оцинкованного листа с		108,31	1,46	20711	279	107,1	0,01	1
	12	полимерным покрытием								
	т.ч.									
	п-1.25		м2							
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	Кнр=0,9									
10	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	191,2211	185,12	1,55	35400	296	36209	1,12	214
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	33696	112	107,1	-	1
	К=1,15 и	оцинкованной стали								
	К=1,25									
	Кнр=0,9		м2							
11	С11011-866	-Сталь листовая оцинкованная,	160,797	72	-	11577	-	-	-	-
	Изм. и	толщина 0,8 мм		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
			кг							
12	С11011-305	-Крепежные детали для	0,1338548	525600	-	70354	-	-	-	-
		крепления профилированного		---	---	---	---	---	---	---
		настила к несущим		-	-	-	-	-	-	-
		конструкциям								
			т							
13	С12041-40	-Проволока арматурная из	0,4780528	32300	-	15441	-	-	-	-
	Изм. и	низкоуглеродистой стали В-I,		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	ВР-I, d 4 мм для скрутки		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20		т							
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
14	Е0106-17-12	-Обетонирование примыканий	0,4375	14259,35	512,04	6238	224	1524	21,28	9
		стенок вентканалов и кровли		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.			3493,13	193,41	1528	85	94,5	0,94	-
	п-1.25		м3							
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	Кнр=0,9									
15	Е0158-16-1	-Устройство прокладок из толя	16,919	137,45	0,4	2326	7	123	0,05	1
		для защиты деревянных		---	---	---	---	---	---	---
		конструкций от сырости		6,73	0,07	114	1	107,1	-	-

		м2							
16	Е0110-12-1	-Подшивка по периметру кровли	16,919	714,69	6,85	12092	116	1816	0,6	10
	т.ч.	досками обшивки		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			96,77	2,59	1637	44	108	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	Кнр=0,9									
17	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером	16,919	213,16	3,38	3606	57	2027	0,75	13
		масляным разбеленным		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	деревянных поверхностей		125,5	1,26	2123	21	94,5	0,01	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	Кнр=0,9									
18	Е0112-4-7	-Устройство примыканий к	28,21	111,73	9,64	3152	272	2353	0,46	13
	Изм. и	стенам и парапетам кровель из		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.12	профилированного		77,41	0,48	2184	14	107,1	-	-
	СН РК	оцинкованного листа								
	8.02-05-20									
	02, СН РК	м								
	8.02-03-20									
	02									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	Кнр=0,9									
19	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	41,65	851,15	1,53	35451	64	2287	0,32	13
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м		50,72	0,56	2112	23	107,1	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	Кнр=0,9									
20	Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах	229,95	221,19	0,2	50862	46	6394	0,15	35
	т.ч.	/наружные подоконники,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	пояски, балконы и др./ с		25,88	0,09	5950	20	107,1	-	-
	К=1,15 и	водосточными трубами с								
	К=1,25	изготовлением элементов труб								
	Кнр=0,9									
		м2								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
21	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного	10,88045	27,1	-	295	-	206	0,4	4
		при автомобильных перевозках		---	---	---	---	---	---	---
				18,97	-	206	-	100	-	-
		т								
22	С01031-А26-2	--Разгрузка мусора	10,88045	38,6	-	420	-	35	0,57	6
				---	---	---	---	---	---	---
		т		27,02	-	294	-	12	-	-
23	С010333-А15-1	-Перевозка мусора на 15км	10,88045	108,2	-	1177	-	235	0,45	5
				---	---	---	---	---	---	---
		т		21,64	-	235	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	680218	7517		767
	---	---	---		---
	Тенге	119199	1794		11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	680218	-	-	-
Материалы -	Тенге	452428	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	120992	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	97373	-	-	-

Местные материалы -	Тенге	2545	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	1892	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	129027	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	65
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19354	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	48555	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	857799	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	842
Сметная заработная плата -	Тенге	-	140346	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	857799	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	842
Сметная заработная плата -	Тенге	-	140346	-	-

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2193752
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43875
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2237627
Налог на добавленную стоимость, 12 %	268516
Итого с НДС	2506143

Заказчик: Нуалиншбекова Л.Т.

Подрядчик:

ТОО «Жулдыз-2006» Марабаев А.Б.