Счет-фактура № 00000000052 от 31 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110740007064, 050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0006414, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ308560000004692022, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №09/15-П от 02.10.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Медеуский, Алматы, ул.Кунаева 130/31, к.2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110740007064, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп",050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970540007997, Товарищество с ограниченной ответственностью " Kaz SMU",050000, Республика Казахстан, Медеуский, Алматы, ул.Кунаева 130/31, к.2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Kaz SMU"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970540007997, 050000, Республика Казахстан, Медеуский, Алматы, ул.Кунаева 130/31, к.2

ИИК получателя: KZ088210339895914992, в банке АО Bank RBK, БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж ОВ и ВК. Наружные сети	шт	1	62 232 142,86	62 232 142,86	12%	7 467 857,14	69 700 000,00		
Всего по счету:					**62 232 142,86**		**7 467 857,14**	**69 700 000,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Сейдахметова Ж. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера: Сейдахметова Ж. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Пр[illegible]ение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью " Kaz SMU",050000, Республика Казахстан, Медеуский, Алматы, ул.Кунаева 130/31, к.2, тел.: (7817) 834-65-06 — 970540007997

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп",050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49, тел.: +8 (727) 248-15-40 — 110740007064

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №09/15-П от 02.10.2015

Номер документа	Дата составления
52	31.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					кол-во	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж ОВ и ВК. Наружные сети		x	шт	1	69 700 000,00	69 700 000,00
				Итого	1	x	69 700 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)

Директор / _____ / Жумагулов Ж. А.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик)

_____ / _____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2015

М.П.

Заказчик: ТОО "KazSMU"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки : Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС - 136 кв
Договор № 09/15-П от 02.10.2015

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан №73 от 16.11.94
Код:

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организац-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		09/15 - П	02.10.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР (в текуших ценах)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:										
в том числе:										
За отчетный период		62 232 143								
оборудование									7 467 857	69 700 000
Итого к оплате :	**69 700 000**	(Шестьдесят девять миллионов семьсот тысяч) тенге								

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"
Подрядчик : ТОО "Ансар Строй Групп"
Договор: 09/15-П от 02.10.2015
Наименование строительства: Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС - 136 кв

Сводная справка о стоимости выполненных работ
За ДЕКАБРЬ 2015 г.

№№ поз.	Номер сметы	Наименование	Стоимость в базовых ценах, тенге	Стоимость в текущих ценах, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства		
1	2-1-3	Двухподъездный жилой дом. Водопровод и канализация.	1 285 619	2 761 170
2	2-2-3	Двухподъездный жилой дом. Водопровод и канализация.	1 285 619	2 761 170
3	2-3-3	Трехподъездный жилой дом. Водопровод и канализация.	1 928 428	4 141 754
4	2-8-3	Четырехподъездный жилой дом. Водопровод и канализация.	2 206 230	4 738 398
5	2-9-3	Четырехподъездный жилой дом. Водопровод и канализация.	2 206 230	4 738 398
6	2-10-3	Четырехподъездный жилой дом. Водопровод и канализация.	2 206 230	4 738 398
7	2-1-2	Двухподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция	379 187	814 394
8	2-2-2	Двухподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция	280 443	602 317
9	2-3-2	Трехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция	584 629	1 255 629
10	2-5-2	Четырехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция	1 300 357	2 792 823
11	2-6-2	Четырехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция	1 300 357	2 792 823
12	2-7-2	Четырехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция	1 300 357	2 792 823
13	2-8-2	Четырехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция	1 300 357	2 792 823
14	2-9-2	Четырехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция	1 300 357	2 792 823
15	2-10-2	Четырехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция	1 300 357	2 792 823
16	6-3-2	Насосная станция	97 697	209 828
17	6-2	Тепловые сети	8 713 247	18 713 749
		Итого:	28 975 701	62 232 143
		Итого по главам:		62 232 143
		НДС 12%		7 467 857
		ВСЕГО:		69 700 000

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Двухподъездный жилой дом. Водопровод и канализация

Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №1
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-1-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005**								
		шт.	48	2555,00	--	122640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005**								
		шт.	2	8077,00	--	16154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0117-2-3	**Установка смесителей**								
		шт	32	143,32	1,57	4586	50	5161	0,70	22
				126,00	--	4032	--	128	--	--
4	С131101-99	**Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, См-УмОЦБА**								
		компл	24	1430,00	--	34320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С131101-88	**Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой**								
		компл	8	4420,00	--	35360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-33	**Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм**								
			48	659,00	--	31632	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм, 20x1/2	компл	48	8,00	--	384	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 50x2	шт	2	17,00	--	34	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-47	Переход, Dy-63x50 мм	шт	0,2	416,00	--	83	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм	10шт	0,4	226,00	--	90	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-44	Переход, Dy-32x25 мм	10шт	1,6	107,00	--	171	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-43	Переход, Dy-25x20 мм	10шт	1,6	80,00	--	128	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	0,2	820,00	--	164	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	шт	28	16,00	--	448	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	шт	24	6,00	--	144	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	шт	32	5,00	--	160	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм	шт	40	8,00	--	320	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм	шт	32	13,00	--	416	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,10556	3792,87	304,24	400	32	382	20,00	2
					3330,00	114,75	352	12	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм, футляр								
		м	4	1751,00	--	7004	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел(домовой)								
21	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				67,50	--	135	--	128	--	--
22	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32								
		шт	2	9770,00	--	19540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм								
		1фильтр	2	6911,88	72,98	13824	146	481	0,94	2
				159,91	27,81	320	56	128	0,13	--
24	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005								
		шт.	2	2555,00	--	5110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005								
		шт.	6	8077,00	--	48462	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 50х2								
		шт	4	17,00	--	68	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм								
		10шт	0,2	820,00	--	164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С130905-2063 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая фланцевая, Т до +90°С, PN 16, DN 40, типа TIS								
		шт.	2	2725,00	--	5450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел(квартирный)								
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	8	75,82	1,57	607	13	691	0,41	3
				67,50	--	540	--	128	--	--
30	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч								
			8	8320,00	--	66560	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
			1фильтр	8	6911,88	72,98	55295	584	1922	0,94	7
32	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005			159,91	27,81	1279	222	128	0,13	1
			шт.	8	2555,00	--	20440	--	--	--	--
33	С130901-129 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	--	--
			шт.	16	4439,00	--	71024	--	--	--	--
34	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 32х1/2			--	--	--	--	--	--	--
			шт	16	17,00	--	272	--	--	--	--
35	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм			--	--	--	--	--	--	--
			шт	8	16,00	--	128	--	--	--	--
		Водопровод горячего водоснабжения ТЗ			--	--	--	--	--	--	--
36	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей									
			комплект	16	1512,32	97,07	24197	1553	28800	7,87	126
37	СПРАЙСТЛИСТ мечта	Водонагреватель накопительный V 15л"ТЕРМЕКС Н15Н"			1370,25	36,00	21924	576	128	0,18	3
			шт	8	7839,15	--	62713	--	--	--	--
38	СПРАЙСТЛИСТ мечта	Водонагреватель накопительный V 100л,ER 100V			--	--	--	--	--	--	--
			шт	8	12481,33	--	99851	--	--	--	--
39	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--	--
			шт	40	266,00	--	10640	--	--	--	--
40	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм			--	--	--	--	--	--	--
			компл	40	659,00	--	26360	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
		м	72	72,96	16,85	5253	1213	3090	0,21	15
				38,59	4,33	2778	312	100	0,03	2
42	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв22 мм, толщина изоляции 9 мм								
		м	72	108,00	--	7776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм								
		шт	16	6,00	--	96	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм								
		шт	48	5,00	--	240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм,муфта переходная, d-20 / 15 мм,								
		шт	40	8,00	--	320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			799181	3594			179
			Тенге			31360	1178			6
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			623187				
	Материалы -		Тенге			68082				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			524527				
		Накладные расходы -	Тенге			37228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39625				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			700040				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			887406				

РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая,К1

46	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
		комплект	8	9126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	18
				387,00	15,75	3096	126	128	0,07	1
47	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение								
		комплект	8	387,40	13,90	3099	111	2903	1,56	12
				279,00	4,50	2232	36	128	0,03	--
48	С131101-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500x500x198 мм, МСВ-1								
		шт	8	1370,00	--	10960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			16	5930,28	21,53	94884	344	7281	1,95	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С131101-49	**Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм**	**комплект**	**346,50**	**9,00**	**5544**	**144**	**128**	**0,04**	**1**
			16	**1750,00**	**--**	**28000**	**--**	**--**	**--**	**--**
51	Е0117-1-1	**Установка купальных чугунных ванн**	**шт**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			8	**15266,57**	**93,94**	**122133**	**752**	**5368**	**2,90**	**23**
52	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**комплект**	**488,25**	**36,00**	**3906**	**288**	**128**	**0,17**	**1**
			0,31568	**3792,87**	**304,24**	**1197**	**96**	**1142**	**20,00**	**6**
53	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм, футляр**	**1т**	**3330,00**	**114,75**	**1051**	**36**	**105**	**0,56**	**--**
			8	**2696,00**	**--**	**21568**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**354855**	**1617**			**91**
			Тенге			**15829**	**630**			**3**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**353657**				
		Материалы -	Тенге			**276830**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**60528**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19676**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22400**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**395733**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**398213**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1154035**	**5211**			**270**
			Тенге			**47189**	**1808**			**9**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**976844**				
		Материалы -	Тенге			**344912**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**585055**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56904**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**62025**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1095773**				
		ИТОГО ПОАКТУ:	Тенге			**1285619**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				2 969 000				
		Итого:				2 969 000				
		Генподрядные 7%				207 830				
		Итого без генподрядных:				2 761 170				
		НДС 12%				331 340				
		Итого по акту с учетом НДС				**3 092 510**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Двухподъездный жилой дом. Водопровод и канализация

Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №2
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-2-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005**	48	2555,00	--	122640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005**	2	8077,00	--	16154	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	32	143,32	1,57	4586	50	5161	0,70	22
		шт		126,00	--	4032	--	128	--	--
4	С131101-99	**Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, См-УмОЦБА**	24	1430,00	--	34320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	С131101-88	**Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой**	8	4420,00	--	35360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-33	**Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм**	48	659,00	--	31632	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм, 20x1/2	48	8,00	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 50x2	2	17,00	--	34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-47	Переход, Dy-63x50 мм	0,2	416,00	--	83	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм	0,4	226,00	--	90	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-44	Переход, Dy-32x25 мм	1,6	107,00	--	171	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-43	Переход, Dy-25x20 мм	1,6	80,00	--	128	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	0,2	820,00	--	164	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	28	16,00	--	448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	24	6,00	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	32	5,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм	40	8,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм	32	13,00	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,10556	3792,87	304,24	400	32	382	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	352	12	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм, футляр	4	1751,00	--	7004	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел(домовой)								
21	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,50	--	135	--	128	--	--
22	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	2	9770,00	--	19540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6911,88	72,98	13824	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	--
24	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005	2	2555,00	--	5110	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005	6	8077,00	--	48462	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 50х2	4	17,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	0,2	820,00	--	164	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130905-2063 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая фланцевая, Т до +90°С, PN 16, DN 40, типа TIS	2	2725,00	--	5450	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел(квартирный)								
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	8	75,82	1,57	607	13	691	0,41	3
		1счетчик		67,50	--	540	--	128	--	--
30	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	8	8320,00	--	66560	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	8	6911,88	72,98	55295	584	1922	0,94	7
		1фильтр		159,91	27,81	1279	222	128	0,13	1
32	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005	8	2555,00	--	20440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130901-129 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 5761-2005	16	4439,00	--	71024	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 32х1/2	16	17,00	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	8	16,00	--	128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод горячего водоснабжения Т3								
36	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	16	1512,32	97,07	24197	1553	28800	7,87	126
		комплект		1370,25	36,00	21924	576	128	0,18	3
37	СПРАЙСТЛИСТ мечта	Водонагреватель накопительный V 15л"ТЕРМЕКС Н15Н"	8	7839,15	--	62713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙСТЛИСТ мечта	Водонагреватель накопительный V 100л,ER 100V	8	12481,33	--	99851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	40	266,00	--	10640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	40	659,00	--	26360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
		м	72	72,96	16,85	5253	1213	3090	0,21	15
				38,59	4,33	2778	312	100	0,03	2
42	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв22 мм, толщина изоляции 9 мм								
		м	72	108,00	--	7776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм								
		шт	16	6,00	--	96	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм								
		шт	48	5,00	--	240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм,муфта переходная, d-20 / 15 мм,								
		шт	40	8,00	--	320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			799181	3594			179
			Тенге			31360	1178			6
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			623187				
	Материалы -		Тенге			68082				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			524527				
	Сдача и испытание -		Тенге			68				
		Накладные расходы -	Тенге			37228				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5584			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39625				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			700040				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			887406				

РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая,К1

46	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
		комплект	8	9126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	18
				387,00	15,75	3096	126	128	0,07	1
47	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение								
		комплект	8	387,40	13,90	3099	111	2903	1,56	12
				279,00	4,50	2232	36	128	0,03	--
48	С131101-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм, МСВ-1								
		шт	8	1370,00	--	10960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**								
		комплект	**16**	**5930,28**	**21,53**	**94884**	**344**	**7281**	**1,95**	**31**
				346,50	**9,00**	**5544**	**144**	**128**	**0,04**	**1**
50	С131101-49	**Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм**								
		шт	**16**	**1750,00**	**--**	**28000**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
51	Е0117-1-1	**Установка купальных чугунных ванн**								
		комплект	**8**	**15266,57**	**93,94**	**122133**	**752**	**5368**	**2,90**	**23**
				488,25	**36,00**	**3906**	**288**	**128**	**0,17**	**1**
52	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**								
		1т	**0,31568**	**3792,87**	**304,24**	**1197**	**96**	**1142**	**20,00**	**6**
				3330,00	**114,75**	**1051**	**36**	**105**	**0,56**	**--**
53	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм, футляр**								
		м	**8**	**2696,00**	**--**	**21568**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**354855**	**1617**			**91**
			Тенге			**15829**	**630**			**3**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**353657**				
	Материалы -		Тенге			**276830**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**60528**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19676**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22400**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**395733**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**398213**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1154035**	**5211**			**270**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**976844**				
	Материалы -		Тенге			**344912**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**585055**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56904**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**62025**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1095773**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1285619**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				2 969 000				
		Итого:				2 969 000				
		Генподрядные 7%				207 830				
		Итого без генподрядных:				2 761 170				
		НДС 12%				331 340				
		Итого по акту с учетом НДС				**3 092 510**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.
Наименование объекта - Трехподъездный жилой дом. Водопровод и канализация
Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №3
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-3-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005	72	2555,00	--	183960	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
2	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005	3	8077,00	--	24231	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0117-2-3	Установка смесителей	48	143,32	1,57	6879	75	7741	0,70	34		
		шт		126,00	--	6048	--	128	--	--		
4	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, См-УмОЦБА	36	1430,00	--	51480	--	--	--	--		
		компл		--	--	--	--	--	--	--		
5	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	12	4420,00	--	53040	--	--	--	--		
		компл		--	--	--	--	--	--	--		
6	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	72	659,00	--	47448	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм, 20x1/2	72	8,00	--	576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 50x2	3	17,00	--	51	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-47	Переход, Dy-63x50 мм	0,3	416,00	--	125	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм	0,6	226,00	--	136	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-44	Переход, Dy-32x25 мм	2,4	107,00	--	257	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-43	Переход, Dy-25x20 мм	2,4	80,00	--	192	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	0,3	820,00	--	246	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	42	16,00	--	672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	36	6,00	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	48	5,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм	60	8,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм	48	13,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,15834	3792,87	304,24	601	48	573	20,00	3
		1т		3330,00	114,75	527	18	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм, футляр								
		м	6	1751,00	--	10506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел(домовой)								
21	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	3	75,82	1,57	227	5	259	0,41	1
				67,50	--	203	--	128	--	--
22	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32								
		шт	3	9770,00	--	29310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм								
		1фильтр	3	6911,88	72,98	20736	219	721	0,94	3
				159,91	27,81	480	83	128	0,13	--
24	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005								
		шт.	3	2555,00	--	7665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005								
		шт.	9	8077,00	--	72693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 50х2								
		шт	6	17,00	--	102	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм								
		10шт	0,3	820,00	--	246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С130905-2063 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая фланцевая, Т до +90°С, PN 16, DN 40, типа TIS								
		шт.	3	2725,00	--	8175	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел(квартирный)								
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	12	75,82	1,57	910	19	1037	0,41	5
				67,50	--	810	--	128	--	--
30	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч								
			12	8320,00	--	99840	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			12	6911,88	72,98	82943	876	2883	0,94	11
			1фильтр	159,91	27,81	1919	334	128	0,13	2
32	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005								
			12	2555,00	--	30660	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
33	С130901-129 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 5761-2005								
			24	4439,00	--	106536	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 32х1/2								
			24	17,00	--	408	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм								
			12	16,00	--	192	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод горячего водоснабжения Т3								
36	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей								
			24	1512,32	97,07	36296	2330	43200	7,87	189
			комплект	1370,25	36,00	32886	864	128	0,18	4
37	СПРАЙСТЛИСТ мечта	Водонагреватель накопительный V 15л"ТЕРМЕКС Н15Н"								
			12	7839,15	--	94070	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙСТЛИСТ мечта	Водонагреватель накопительный V 100л,ER 100V								
			12	12481,33	--	149776	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
39	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			60	266,00	--	15960	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм								
			60	659,00	--	39540	--	--	--	--
			компл	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
		м	108	72,96	16,85	7880	1820	4635	0,21	23
				38,59	4,33	4168	468	100	0,03	3
42	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм								
		м	108	108,00	--	11664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм								
		шт	24	6,00	--	144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм								
		шт	72	5,00	--	360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм, 20x1/2								
		шт	60	8,00	--	480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Канализация хозяйственно-бытовая,К1								
46	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
		комплект	12	9126,62	39,24	109519	471	6186	2,22	27
				387,00	15,75	4644	189	128	0,07	1
47	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение								
		комплект	12	387,40	13,90	4649	167	4355	1,56	19
				279,00	4,50	3348	54	128	0,03	--
48	С131101-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500x500x198мм, МСВ-1								
		шт	12	1370,00	--	16440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
		комплект	24	5930,28	21,53	142327	517	10921	1,95	47
				346,50	9,00	8316	216	128	0,04	1
50	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм								
		шт	24	1750,00	--	42000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн								
		комплект	12	15266,57	93,94	183199	1127	8052	2,90	35
				488,25	36,00	5859	432	128	0,17	2
52	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
		1т	0,47352	3792,87	304,24	1796	144	1713	20,00	9
				3330,00	114,75	1577	54	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм, футляр**								
		м	12	2696,00	--	32352	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			**1731053**	**7817**			**405**
						70784	**2712**			**14**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1465267**				
	Материалы -		Тенге			**517367**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**877582**				
		Накладные расходы -	Тенге			**85356**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**93037**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1643660**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1928428**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1731053**	**7817**			**405**
			Тенге			**70784**	**2712**			**14**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1465267**				
	Материалы -		Тенге			**517367**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**877582**				
		Накладные расходы -	Тенге			**85356**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**93037**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1643660**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1928428**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				4 453 498				
		Итого:				4 453 498				
		Генподрядные 7%				311 745				
		Итого без генподрядных:				4 141 753				
		НДС 12%				497 010				
		Итого по акту с учетом НДС				**4 638 764**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Четырехподъездный жилой дом. Водопровод и канализация

Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №4
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-8-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005**								
		шт.	96	2555,00	--	245280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005**								
		шт.	4	8077,00	--	32308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0117-2-3	**Установка смесителей**								
		шт	64	143,32	1,57	9172	100	10322	0,70	45
				126,00	--	8064	--	128	--	--
4	С131101-99	**Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, См-УмОЦБА**								
		компл	48	1430,00	--	68640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С131101-88	**Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой**								
		компл	16	4420,00	--	70720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-33	**Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм**								
			96	659,00	--	63264	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм, 20x1/2	96	8,00	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 50x2	4	17,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-47	Переход, Dy-63x50 мм	0,4	416,00	--	166	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм	0,8	226,00	--	181	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-44	Переход, Dy-32x25 мм	3,2	107,00	--	342	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-43	Переход, Dy-25x20 мм	3,2	80,00	--	256	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	0,4	820,00	--	328	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	56	16,00	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	48	6,00	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	64	5,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм	80	8,00	--	640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм	64	13,00	--	832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,21112	3792,87	304,24	801	64	764	20,00	4
		1т		3330,00	114,75	703	24	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм, футляр								
		м	8	1751,00	--	14008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел(домовой)								
21	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	4	75,82	1,57	303	6	346	0,41	2
				67,50	--	270	--	128	--	--
22	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32								
		шт	4	9770,00	--	39080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм								
		1фильтр	4	6911,88	72,98	27648	292	961	0,94	4
				159,91	27,81	640	111	128	0,13	1
24	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005								
		шт.	4	2555,00	--	10220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005								
		шт.	12	8077,00	--	96924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 50х2								
		шт	8	17,00	--	136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм								
		10шт	0,4	820,00	--	328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С130905-2063 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая фланцевая, Т до +90°С, PN 16, DN 40, типа TIS								
		шт.	4	2725,00	--	10900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел(квартирный)								
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	16	75,82	1,57	1213	25	1382	0,41	7
				67,50	--	1080	--	128	--	--
30	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч								
			16	8320,00	--	133120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	16	6911,88	72,98	110590	1168	3844	0,94	15
		1фильтр		159,91	27,81	2559	445	128	0,13	2
32	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005	12	2555,00	--	30660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130901-129 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 5761-2005	24	4439,00	--	106536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 32х1/2	24	17,00	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	12	16,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод горячего водоснабжения Т3								
36	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	24	1512,32	97,07	36296	2330	43200	7,87	189
		комплект		1370,25	36,00	32886	864	128	0,18	4
37	СПРАЙСТЛИСТ мечта	Водонагреватель накопительный V 15л"ТЕРМЕКС Н15Н"	12	7839,15	--	94070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙСТЛИСТ мечта	Водонагреватель накопительный V 100л,ER 100V	12	12481,33	--	149776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	60	266,00	--	15960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	80	659,00	--	52720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
		м	144	72,96	16,85	10507	2426	6180	0,21	30
				38,59	4,33	5557	624	100	0,03	4
42	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм								
		м	144	108,00	--	15552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм								
		шт	32	6,00	--	192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм								
		шт	96	5,00	--	480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм, 20x1/2								
		шт	80	8,00	--	640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Канализация хозяйственно-бытовая,К1								
46	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
		комплект	12	9126,62	39,24	109519	471	6186	2,22	27
				387,00	15,75	4644	189	128	0,07	1
47	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение								
		комплект	12	387,40	13,90	4649	167	4355	1,56	19
				279,00	4,50	3348	54	128	0,03	--
48	С131101-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500x500x198мм, МСВ-1								
		шт	12	1370,00	--	16440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
		комплект	24	5930,28	21,53	142327	517	10921	1,95	47
				346,50	9,00	8316	216	128	0,04	1
50	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм								
		шт	24	1750,00	--	42000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн								
		комплект	12	15266,57	93,94	183199	1127	8052	2,90	35
				488,25	36,00	5859	432	128	0,17	2
52	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
		1т	0,63136	3792,87	304,24	2395	192	2284	20,00	13
				3330,00	114,75	2102	72	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм, футляр**								
		м	12	2696,00	--	32352	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			**1986610**	**8885**			**435**
			Тенге			**76028**	**3031**			**15**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1713510**				
		Материалы -	Тенге			**551048**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1088594**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89570**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**108185**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1911264**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2206230**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1986610**	**8885**			**435**
			Тенге			**76028**	**3031**			**15**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**29254**				
		Материалы -	Тенге			**2657**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**15552**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9228**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2309**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**40791**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1713510**				
		Материалы -	Тенге			**551048**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1088594**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89570**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**108185**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1911264**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2206230**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				5 095 052				
		Итого:				5 095 052				
		Генподрядные 7%				356 654				
		Итого без генподрядных:				4 738 398				
		НДС 12%				568 608				
		Итого по акту с учетом НДС				**5 307 006**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.
Наименование объекта - Четырехподъездный жилой дом. Водопровод и канализация
Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №5
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-9-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005**	96	2555,00	--	245280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005**	4	8077,00	--	32308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	64	143,32	1,57	9172	100	10322	0,70	45
		шт		126,00	--	8064	--	128	--	--
4	С131101-99	**Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, См-УмОЦБА**	48	1430,00	--	68640	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	С131101-88	**Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой**	16	4420,00	--	70720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-33	**Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм**	96	659,00	--	63264	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм, 20x1/2	96	8,00	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 50x2	4	17,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-47	Переход, Dy-63x50 мм	0,4	416,00	--	166	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм	0,8	226,00	--	181	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-44	Переход, Dy-32x25 мм	3,2	107,00	--	342	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-43	Переход, Dy-25x20 мм	3,2	80,00	--	256	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	0,4	820,00	--	328	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	56	16,00	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	48	6,00	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	64	5,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм	80	8,00	--	640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм	64	13,00	--	832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,21112	3792,87	304,24	801	64	764	20,00	4
		1т		3330,00	114,75	703	24	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм, футляр								
		м	8	1751,00	--	14008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел(домовой)								
21	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	4	75,82	1,57	303	6	346	0,41	2
				67,50	--	270	--	128	--	--
22	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32								
		шт	4	9770,00	--	39080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм								
		1фильтр	4	6911,88	72,98	27648	292	961	0,94	4
				159,91	27.81	640	111	128	0,13	1
24	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005								
		шт.	4	2555,00	--	10220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005								
		шт.	12	8077,00	--	96924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 50х2								
		шт	8	17,00	--	136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм								
		10шт	0,4	820,00	--	328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С130905-2063 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая фланцевая, Т до +90°С, PN 16, DN 40, типа TIS								
		шт.	4	2725,00	--	10900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел(квартирный)								
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	16	75,82	1,57	1213	25	1382	0,41	7
				67,50	--	1080	--	128	--	--
30	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч								
			16	8320,00	--	133120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм								
		1фильтр	16	6911,88	72,98	110590	1168	3844	0,94	15
				159,91	27,81	2559	445	128	0,13	2
32	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005								
		шт.	12	2555,00	--	30660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С130901-129 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 5761-2005								
		шт.	24	4439,00	--	106536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 32х1/2								
		шт	24	17,00	--	408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм								
		шт	12	16,00	--	192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод горячего водоснабжения Т3								
36	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей								
		комплект	24	1512,32	97,07	36296	2330	43200	7,87	189
				1370,25	36,00	32886	864	128	0,18	4
37	СПРАЙСТЛИСТ мечта	Водонагреватель накопительный V 15л"ТЕРМЕКС Н15Н"								
		шт	12	7839,15	--	94070	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙСТЛИСТ мечта	Водонагреватель накопительный V 100л,ER 100V								
		шт	12	12481,33	--	149776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	60	266,00	--	15960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм								
		компл	80	659,00	--	52720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	144	72,96	16,85	10507	2426	6180	0,21	30
		м		38,59	4,33	5557	624	100	0,03	4
42	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	144	108,00	--	15552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	32	6,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	96	5,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм, 20x1/2	80	8,00	--	640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация хозяйственно-бытовая,К1								
46	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	9126,62	39,24	109519	471	6186	2,22	27
		комплект		387,00	15,75	4644	189	128	0,07	1
47	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	12	387,40	13,90	4649	167	4355	1,56	19
		комплект		279,00	4,50	3348	54	128	0,03	--
48	С131101-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500x500x198мм, МСВ-1	12	1370,00	--	16440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	24	5930,28	21,53	142327	517	10921	1,95	47
		комплект		346,50	9,00	8316	216	128	0,04	1
50	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	24	1750,00	--	42000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	12	15266,57	93,94	183199	1127	8052	2,90	35
		комплект		488,25	36,00	5859	432	128	0,17	2
52	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,63136	3792,87	304,24	2395	192	2284	20,00	13
		1т		3330,00	114,75	2102	72	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм, футляр**	**12**	**2696,00**	--	**32352**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1986610**	**8885**			**435**
			Тенге			**76028**	**3031**			**15**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1713510**				
	Материалы -		Тенге			**551048**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1088594**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89570**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**108185**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1911264**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2206230**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1986610**	**8885**			**435**
			Тенге			**76028**	**3031**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29254**				
	Материалы -		Тенге			**2657**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15552**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9228**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2309**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40791**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1713510**				
	Материалы -		Тенге			**551048**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1088594**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89570**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**108185**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1911264**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2206230**				

Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777	5 095 052
Итого:	5 095 052
Генподрядные 7%	356 654
Итого без генподрядных:	4 738 398
НДС 12%	568 608
Итого по акту с учетом НДС	**5 307 006**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Четырехподъездный жилой дом. Водопровод и канализация

Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №6
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-10-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005**	96	2555,00	--	245280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005**	4	8077,00	--	32308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	64	143,32	1,57	9172	100	10322	0,70	45
		шт		126,00	--	8064	--	128	--	--
4	С131101-99	**Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, См-УмОЦБА**	48	1430,00	--	68640	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	С131101-88	**Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой**	16	4420,00	--	70720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-33	**Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм**	96	659,00	--	63264	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм, 20x1/2	96	8,00	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 50x2	4	17,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-47	Переход, Dy-63x50 мм	0,4	416,00	--	166	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм	0,8	226,00	--	181	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-44	Переход, Dy-32x25 мм	3,2	107,00	--	342	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-43	Переход, Dy-25x20 мм	3,2	80,00	--	256	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	0,4	820,00	--	328	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	56	16,00	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	48	6,00	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	64	5,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм	80	8,00	--	640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм	64	13,00	--	832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,21112	3792,87	304,24	801	64	764	20,00	4
		1т		3330,00	114,75	703	24	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм, футляр								
			8	1751,00	--	14008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел(домовой)								
21	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
			4	75,82	1,57	303	6	346	0,41	2
		1счетчик		67,50	--	270	--	128	--	--
22	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32								
			4	9770,00	--	39080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм								
			4	6911,88	72,98	27648	292	961	0,94	4
		1фильтр		159,91	27,81	640	111	128	0,13	1
24	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005								
			4	2555,00	--	10220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130901-131 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5761-2005								
			12	8077,00	--	96924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 50х2								
			8	17,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм								
			0,4	820,00	--	328	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130905-2063 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая фланцевая, Т до +90°С, PN 16, DN 40, типа TIS								
			4	2725,00	--	10900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел(квартирный)								
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
			16	75,82	1,57	1213	25	1382	0,41	7
		1счетчик		67,50	--	1080	--	128	--	--
30	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч								
			16	8320,00	--	133120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	16	6911,88	72,98	110590	1168	3844	0,94	15
		1фильтр		159,91	27,81	2559	445	128	0,13	2
32	С130901-127 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005	12	2555,00	--	30660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130901-129 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 5761-2005	24	4439,00	--	106536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм, 32x1/2	24	17,00	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	12	16,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод горячего водоснабжения Т3								
36	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	24	1512,32	97,07	36296	2330	43200	7,87	189
		комплект		1370,25	36,00	32886	864	128	0,18	4
37	СПРАЙСТЛИСТ мечта	Водонагреватель накопительный V 15л"ТЕРМЕКС H15H"	12	7839,15	--	94070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙСТЛИСТ мечта	Водонагреватель накопительный V 100л,ER 100V	12	12481,33	--	149776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	60	266,00	--	15960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	80	659,00	--	52720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	144	72,96	16,85	10507	2426	6180	0,21	30
		м		38,59	4,33	5557	624	100	0,03	4
42	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	144	108,00	--	15552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	32	6,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	96	5,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм, 20x1/2	80	8,00	--	640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация хозяйственно-бытовая,К1								
46	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	9126,62	39,24	109519	471	6186	2,22	27
		комплект		387,00	15,75	4644	189	128	0,07	1
47	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	12	387,40	13,90	4649	167	4355	1,56	19
		комплект		279,00	4,50	3348	54	128	0,03	--
48	С131101-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500x500x198мм, МСВ-1	12	1370,00	--	16440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	24	5930,28	21,53	142327	517	10921	1,95	47
		комплект		346,50	9,00	8316	216	128	0,04	1
50	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	24	1750,00	--	42000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	12	15266,57	93,94	183199	1127	8052	2,90	35
		комплект		488,25	36,00	5859	432	128	0,17	2
52	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,63136	3792,87	304,24	2395	192	2284	20,00	13
		1т		3330,00	114,75	2102	72	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм, футляр**	**12**	**2696,00**	**--**	**32352**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1986610**	**8885**			**435**
			Тенге			**76028**	**3031**			**15**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1713510				
	Материалы -		Тенге			551048				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1088594**				
		Накладные расходы -	Тенге			89570				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108185				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1911264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2206230				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1986610	**8885**			435
			Тенге			76028	**3031**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29254				
	Материалы -		Тенге			2657				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15552				
		Накладные расходы -	Тенге			9228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2309**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40791**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1713510				
	Материалы -		Тенге			551048				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1088594				
		Накладные расходы -	Тенге			89570				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108185				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1911264**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2206230**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				5 095 052				
		Итого:				5 095 052				
		Генподрядные 7%				356 654				
		Итого без генподрядных:				4 738 398				
		НДС 12%				568 608				
		Итого по акту с учетом НДС				**5 307 006**				

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2в

Заказчик: ТОО "KazSMU"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.
Наименование объекта - Двухподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция.
Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №7
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-1-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
			68	482,27	40,42	32795	2748	24206	1,51	103
		1шт		261,88	16,22	17808	1103	128	0,07	5
2	С130904-58	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм**								
			68	343,00	--	23324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130905-1130 Изм. и доп.вып.18	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**								
			14	558,00	--	7812	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С130804-62	**Угольник прямой, d-20 мм**								
			6,6	226,00	--	1492	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-2529 Изм. и доп. вып.17	**Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**								
			26	184,00	--	4784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			384	20,48	0,02	7866	8	1481	0,02	8
		м2		4,28	--	1645	--	90	--	--
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			192	21,97	0,05	4219	10	1038	0,03	6
		м2		5,98	0,02	1149	4	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**82291**	**2766**			**117**
			Тенге			**20602**	**1107**			**5**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**70206**				
	Материалы -		Тенге			**12239**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37412**				
		Накладные расходы -	Тенге			**24206**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5665**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**100077**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**115556**				

РАЗДЕЛ 2. Узел управления

8	**С131206-332 Изм. и доп.вып.19**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**2**	**6415,00**	**--**	**12830**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**С131205-27 Изм. и доп.вып.19**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	**1**	**24417,00**	**--**	**24417**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**С130903-247 Изм. и доп.вып.19**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**1**	**19923,00**	**--**	**19923**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Е0118-22-2**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**2**	**48,96**	**1,62**	**98**	**3**	**107**	**0,23**	**--**
		комплект		**41,72**	**--**	**83**	**--**	**128**	**--**	**--**
12	**С131205-3**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном МПЗ-Уф**	**2**	**811,00**	**--**	**1622**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Е0118-22-4**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**5**	**64,62**	**--**	**323**	**--**	**356**	**0,32**	**2**
		комплект		**55,62**	**--**	**278**	**--**	**128**	**--**	**--**
14	**С131205-4**	**Термометры прямые в оправе**	**5**	**352,00**	**--**	**1760**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**60973**	**3**			**2**
			Тенге			**362**	**--**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**60973**				
	Материалы -		Тенге			**56**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**60552**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3686				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65122				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65122				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
15	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	26	320,85	16,96	8342	441	6447	1,12	29
		шт		186,64	7,09	4853	184	128	0,03	1
16	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	12	355,85	16,96	4270	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
17	Е0120-19-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	4	1129,10	7,30	4516	29	448	0,51	2
		шт		85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
18	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	63	1169,91	13,82	73705	871	21374	1,62	102
		м2		259,88	5,18	16372	326	128	0,03	2
19	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	44,8	1144,51	11,11	51274	498	13921	1,48	66
		м2		238,61	4,16	10690	186	128	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			142107	2042			213
			Тенге			34494	791			4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142107				
	Материалы -		Тенге			105571				
	Всего заработная плата -		Тенге				35286			
		Накладные расходы -	Тенге			45166				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11236				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			198509				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			198509				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			285371	4811			332
			Тенге			55458	1898			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12085				
	Материалы -		Тенге			9273				
		Накладные расходы -	Тенге			2518				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15479				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			273286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			**117866**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97964**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69834**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20587**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**363708**				
		ИТОГО ПОАКТУ:	Тенге			**379187**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				875 692				
		Итого:				875 692				
		Генподрядные 7%				61 298				
		Итого без генподрядных:				814 393				
		НДС 12%				97 727				
		Итого по акту с учетом НДС				**912 121**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Двухподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция.

Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №8
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-2-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	С130905-1130 Изм. и доп.вып.18	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**								
		шт.	14	558,00	--	7812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	С130804-62	**Угольник прямой, d-20 мм**								
		10шт	6,6	226,00	--	1492	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-2529 Изм. и доп. вып.17	**Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**								
		шт	26	184,00	--	4784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
		м2	384	20,48	0,02	7866	8	1481	0,02	8
				4,28	--	1645	--	90	--	--
5	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	192	21,97	0,05	4219	10	1038	0,03	6
				5,98	0,02	1149	4	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			26172	18			14
			Тенге			2794	4			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12085				
	Материалы -		Тенге			9273				
		Накладные расходы -	Тенге			2518				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			876				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14088				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14088				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			845				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30412				
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления								
6	С131205-27 Изм. и доп.вып.19	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	1	24417,00	--	24417	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С130903-247 Изм. и доп.вып.19	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	1	19923,00	--	19923	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
9	С131205-3	**Манометры общего назначения с трехходовым краном МПЗ-Уф**	2	811,00	--	1622	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	5	64,62	--	323	--	356	0,32	2
		комплект		55,62	--	278	--	128	--	--
11	С131205-4	**Термометры прямые в оправе**	5	352,00	--	1760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			48143	3			2
			Тенге			362	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48143				
	Материалы -		Тенге			56				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47722				
		Накладные расходы -	Тенге			463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			51522				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
12	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	26	320,85	16,96	8342	441	6447	1,12	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		186,64	7,09	4853	184	128	0,03	1
13	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	12	355,85	16,96	4270	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
14	Е0120-19-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	4	1129,10	7,30	4516	29	448	0,51	2
		шт		85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
15	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	63	1169,91	13,82	73705	871	21374	1,62	102
		м2		259,88	5,18	16372	326	128	0,03	2
16	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	44,8	1144,51	11,11	51274	498	13921	1,48	66
		м2		238,61	4,16	10690	186	128	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**142107**	**2042**			**213**
			Тенге			**34494**	**791**			**4**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**142107**				
	Материалы -		Тенге			**105571**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45166**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11236**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**198509**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**198509**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**216423**	**2063**			**229**
			Тенге			**37650**	**795**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12085**				
	Материалы -		Тенге			**9273**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2518**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**876**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15479**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**204338**				
	Материалы -		Тенге			**105627**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**61810**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45628**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14998**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**264964**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**280443**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				647 653				
		Итого:				647 653				
		Генподрядные 7%				45 336				
		Итого без генподрядных:				602 317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%					72 278			
		Итого по акту с учетом НДС					**674 595**			

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2в

Заказчик: ТОО "KazSMU"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.
Наименование объекта - Трехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция.
Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №9
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-3-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
		1шт	102	482,27	40,42	49192	4123	36309	1,51	154
				261,88	16,22	26712	1655	128	0,07	7
2	С130904-58	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм**								
		шт	102	343,00	--	34986	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	СПРАЙСЛИСТ	**Автоматический воздухоотводчик латунный диам.15 "Danfoss"**								
		шт	21	769,31	--	16155	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С130804-62	**Угольник прямой, d-20 мм**								
		10шт	9,9	226,00	--	2237	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-2529 Изм. и доп. вып.17	**Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**								
		шт	39	184,00	--	7176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
		м2	576	20,48	0,02	11799	12	2221	0,02	13
				4,28	--	2468	--	90	--	--
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	288	21,97	0,05	6328	15	1556	0,03	9
				5,98	0,02	1723	6	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			127874	4149			176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			30903	1661			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18127				
	Материалы -		Тенге			13909				
		Накладные расходы -	Тенге			3778				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23219				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			109747				
	Материалы -		Тенге			18358				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60555				
		Накладные расходы -	Тенге			36309				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8763				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			154819				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			178038				
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления								
8	С131205-27 Изм. и доп.вып.19	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	1	24417,00	--	24417	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130903-247 Изм. и доп.вып.19	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	1	19923,00	--	19923	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**	5	48,96	1,62	245	8	267	0,23	1
		комплект		41,72	--	209	--	128	--	--
11	Е0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	9	64,62	--	582	--	641	0,32	3
		комплект		55,62	--	501	--	128	--	--
12	С131205-4	**Термометры прямые в оправе**	9	352,00	--	3168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			48334	8			4
			Тенге			709	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48334				
	Материалы -		Тенге			109				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47508				
		Накладные расходы -	Тенге			908				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2955				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			52197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52197				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
13	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	39	320,85	16,96	12513	661	9671	1,12	44
		шт		186,64	7,09	7279	276	128	0,03	1
14	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	18	355,85	16,96	6405	305	4463	1,12	20
		шт		186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
15	Е0120-19-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	6	1129,10	7,30	6775	44	671	0,51	3
		шт		85,05	2,36	510	14	128	0,01	--
16	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	129,9	1169,91	13,82	151972	1795	44071	1,62	210
		м2		259,88	5,18	33758	672	128	0,03	3
17	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	67,2	1144,51	11,11	76911	747	20882	1,48	99
		м2		238,61	4,16	16035	279	128	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**254576**	**3552**			**377**
			Тенге			**60941**	**1370**			**7**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			254576				
	Материалы -		Тенге			190083				
		Накладные расходы -	Тенге			79758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20060				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			354394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			354394				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**430784**	**7709**			**556**
			Тенге			**92553**	**3031**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18127				
	Материалы -		Тенге			13909				
		Накладные расходы -	Тенге			3778				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23219				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			412657				
	Материалы -		Тенге			208550				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108063				
		Накладные расходы -	Тенге			116975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**561410**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**584629**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				1 350 138				
		Итого:				1 350 138				
		Генподрядные 7%				94 510				
		Итого без генподрядных:				1 255 628				
		НДС 12%				150 675				
		Итого по акту с учетом НДС				**1 406 304**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Четырехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция.

Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №10
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-5-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
			136	473,47	39,24	64392	5337	47002	1,47	200
		1шт		254,25	15,75	34578	2142	128	0,07	10
2	С130904-58	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм**								
			136	343,00	--	46648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**								
			28	496,00	--	13888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С130903-348 Изм. и доп.вып.19	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**								
			28	20224,00	--	566272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-62	**Угольник прямой, d-20 мм**								
			13,2	226,00	--	2983	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			768	20,36	0,02	15635	15	2875	0,02	16
		м2		4,16	--	3195	--	90	--	--
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			384	21,80	0,05	8370	19	2015	0,03	11
		м2		5,81	0,02	2231	8	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			718189	5371			228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			40004	2150			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24006				
	Материалы -		Тенге			18545				
		Накладные расходы -	Тенге			4890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30630				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			694183				
	Материалы -		Тенге			24477				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			629791				
		Накладные расходы -	Тенге			47002				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44471				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			785656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			816285				
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления								
8	С131205-27 Изм. и доп.вып.19	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**								
			1	24417,00	--	24417	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130903-247 Изм. и доп.вып.19	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**								
			1	19923,00	--	19923	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**								
			7	48,96	1,62	343	11	374	0,23	2
		комплект		41,72	--	292	--	128	--	--
11	Е0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**								
			11	64,62	--	711	--	783	0,32	4
		комплект		55,62	--	612	--	128	--	--
12	С131205-4	**Термометры прямые в оправе**								
			11	352,00	--	3872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			49266	11			5
			Тенге			904	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49266				
	Материалы -		Тенге			138				
	Всего заработная плата -		Тенге				904			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48212				
		Накладные расходы -	Тенге			1157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53448				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
13	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	56	320,85	16,96	17967	950	13886	1,12	63
		шт		186,64	7,09	10452	397	128	0,03	2
14	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	20	355,85	16,96	7117	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
15	Е0120-19-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	8	1129,10	7,30	9033	58	895	0,51	4
		шт		85,05	2,36	680	19	128	0,01	--
16	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	147,1	1169,91	13,82	172094	2033	49906	1,62	238
		м2		259,88	5,18	38228	761	128	0,03	4
17	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	89,6	1144,51	11,11	102548	995	27843	1,48	133
		м2		238,61	4,16	21380	373	128	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			308759	4375			460
			Тенге			74472	1692			8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308759				
		Материалы -	Тенге			229912				
		Всего заработная плата -	Тенге				76164			
		Накладные расходы -	Тенге			97490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24375				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			430624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			430624				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1076214	9758			693
			Тенге			115380	3841			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24006				
		Материалы -	Тенге			18545				
		Всего заработная плата -	Тенге				5434			
		Накладные расходы -	Тенге			4890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30630				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1052208				
		Материалы -	Тенге			254528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**678003**				
		Накладные расходы -	Тенге			**145648**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71871**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1269728**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1300357**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				3 003 035				
		Итого:				3 003 035				
		Генподрядные 7%				210 212				
		Итого без генподрядных:				2 792 823				
		НДС 12%				335 139				
		Итого по акту с учетом НДС				**3 127 962**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Четырехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция.

Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №11
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-6-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
			136	473,47	39,24	64392	5337	47002	1,47	200
		1шт		254,25	15,75	34578	2142	128	0,07	10
2	С130904-58	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм**								
			136	343,00	--	46648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**								
			28	496,00	--	13888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С130903-348 Изм. и доп.вып.19	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**								
			28	20224,00	--	566272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-62	**Угольник прямой, d-20 мм**								
			13,2	226,00	--	2983	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			768	20,36	0,02	15635	15	2875	0,02	16
		м2		4,16	--	3195	--	90	--	--
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			384	21,80	0,05	8370	19	2015	0,03	11
		м2		5,81	0,02	2231	8	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			718189	5371			228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			40004	2150			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24006				
	Материалы -		Тенге			18545				
		Накладные расходы -	Тенге			4890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30630				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			694183				
	Материалы -		Тенге			24477				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			629791				
		Накладные расходы -	Тенге			47002				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44471				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			785656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			816285				
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления								
8	С131205-27 Изм. и доп.вып.19	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	1	24417,00	--	24417	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130903-247 Изм. и доп.вып.19	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	1	19923,00	--	19923	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**	7	48,96	1,62	343	11	374	0,23	2
		комплект		41,72	--	292	--	128	--	--
11	Е0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	11	64,62	--	711	--	783	0,32	4
		комплект		55,62	--	612	--	128	--	--
12	С131205-4	**Термометры прямые в оправе**	11	352,00	--	3872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			49266	11			5
			Тенге			904	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49266				
	Материалы -		Тенге			138				
	Всего заработная плата -		Тенге				904			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48212				
		Накладные расходы -	Тенге			1157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53448				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
13	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**								
			56	320,85	16,96	17967	950	13886	1,12	63
		шт		186,64	7,09	10452	397	128	0,03	2
14	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**								
			20	355,85	16,96	7117	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
15	Е0120-19-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**								
			8	1129,10	7,30	9033	58	895	0,51	4
		шт		85,05	2,36	680	19	128	0,01	--
16	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**								
			147,1	1169,91	13,82	172094	2033	49906	1,62	238
		м2		259,88	5,18	38228	761	128	0,03	4
17	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**								
			89,6	1144,51	11,11	102548	995	27843	1,48	133
		м2		238,61	4,16	21380	373	128	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			308759	4375			460
			Тенге			74472	1692			8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308759				
		Материалы -	Тенге			229912				
		Всего заработная плата -	Тенге				76164			
		Накладные расходы -	Тенге			97490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24375				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			430624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			430624				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1076214	9758			693
			Тенге			115380	3841			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24006				
		Материалы -	Тенге			18545				
		Всего заработная плата -	Тенге				5434			
		Накладные расходы -	Тенге			4890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30630				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1052208				
		Материалы -	Тенге			254528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**678003**				
		Накладные расходы -	Тенге			**145648**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71871**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1269728**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1300357**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				3 003 035				
		Итого:				3 003 035				
		Генподрядные 7%				210 212				
		Итого без генподрядных:				2 792 823				
		НДС 12%				335 139				
		Итого по акту с учетом НДС				**3 127 962**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Четырехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция.

Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №12
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-7-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
			136	473,47	39,24	64392	5337	47002	1,47	200
		1шт		254,25	15,75	34578	2142	128	0,07	10
2	С130904-58	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм**								
			136	343,00	--	46648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**								
			28	496,00	--	13888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С130903-348 Изм. и доп.вып.19	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**								
			28	20224,00	--	566272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-62	**Угольник прямой, d-20 мм**								
			13,2	226,00	--	2983	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			768	20,36	0,02	15635	15	2875	0,02	16
		м2		4,16	--	3195	--	90	--	--
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			384	21,80	0,05	8370	19	2015	0,03	11
		м2		5,81	0,02	2231	8	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			718189	5371			228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			40004	2150			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24006				
	Материалы -		Тенге			18545				
		Накладные расходы -	Тенге			4890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30630				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			694183				
	Материалы -		Тенге			24477				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			629791				
		Накладные расходы -	Тенге			47002				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44471				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			785656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			816285				
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления								
8	С131205-27 Изм. и доп.вып.19	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	1	24417,00	--	24417	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130903-247 Изм. и доп.вып.19	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	1	19923,00	--	19923	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**	7	48,96	1,62	343	11	374	0,23	2
		комплект		41,72	--	292	--	128	--	--
11	Е0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	11	64,62	--	711	--	783	0,32	4
		комплект		55,62	--	612	--	128	--	--
12	С131205-4	**Термометры прямые в оправе**	11	352,00	--	3872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**49266**	**11**			**5**
			Тенге			**904**	**--**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49266				
	Материалы -		Тенге			138				
	Всего заработная плата -		Тенге				904			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48212				
		Накладные расходы -	Тенге			1157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53448				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
13	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	56	320,85	16,96	17967	950	13886	1,12	63
		шт		186,64	7,09	10452	397	128	0,03	2
14	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	20	355,85	16,96	7117	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
15	Е0120-19-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	8	1129,10	7,30	9033	58	895	0,51	4
		шт		85,05	2,36	680	19	128	0,01	--
16	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	147,1	1169,91	13,82	172094	2033	49906	1,62	238
		м2		259,88	5,18	38228	761	128	0,03	4
17	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	89,6	1144,51	11,11	102548	995	27843	1,48	133
		м2		238,61	4,16	21380	373	128	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			308759	4375			460
			Тенге			74472	1692			8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308759				
		Материалы -	Тенге			229912				
		Всего заработная плата -	Тенге				76164			
		Накладные расходы -	Тенге			97490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24375				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			430624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			430624				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1076214	9758			693
			Тенге			115380	3841			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24006				
		Материалы -	Тенге			18545				
		Всего заработная плата -	Тенге				5434			
		Накладные расходы -	Тенге			4890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30630				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1052208				
		Материалы -	Тенге			254528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**678003**				
		Накладные расходы -	Тенге			**145648**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71871**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1269728**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1300357**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				3 003 035				
		Итого:				3 003 035				
		Генподрядные 7%				210 212				
		Итого без генподрядных:				2 792 823				
		НДС 12%				335 139				
		Итого по акту с учетом НДС				**3 127 962**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU" **Форма 2в**

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Четырехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция.

Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №13
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-8-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
			136	473,47	39,24	64392	5337	47002	1,47	200
		1шт		254,25	15,75	34578	2142	128	0,07	10
2	С130904-58	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм**								
			136	343,00	--	46648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**								
			28	496,00	--	13888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С130903-348 Изм. и доп.вып.19	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**								
			28	20224,00	--	566272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-62	**Угольник прямой, d-20 мм**								
			13,2	226,00	--	2983	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			768	20,36	0,02	15635	15	2875	0,02	16
		м2		4,16	--	3195	--	90	--	--
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			384	21,80	0,05	8370	19	2015	0,03	11
		м2		5,81	0,02	2231	8	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			718189	5371			228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			40004	2150			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24006				
	Материалы -		Тенге			18545				
		Накладные расходы -	Тенге			4890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30630				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			694183				
	Материалы -		Тенге			24477				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			629791				
		Накладные расходы -	Тенге			47002				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44471				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			785656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			816285				
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления								
8	С131205-27 Изм. и доп.вып.19	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**								
			1	24417,00	--	24417	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130903-247 Изм. и доп.вып.19	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**								
			1	19923,00	--	19923	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**								
			7	48,96	1,62	343	11	374	0,23	2
		комплект		41,72	--	292	--	128	--	--
11	Е0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**								
			11	64,62	--	711	--	783	0,32	4
		комплект		55,62	--	612	--	128	--	--
12	С131205-4	**Термометры прямые в оправе**								
			11	352,00	--	3872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			49266	11			5
			Тенге			904	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49266				
	Материалы -		Тенге			138				
	Всего заработная плата -		Тенге				904			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48212				
		Накладные расходы -	Тенге			1157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53448				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
13	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**								
			56	320,85	16,96	17967	950	13886	1,12	63
		шт		186,64	7,09	10452	397	128	0,03	2
14	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**								
			20	355,85	16,96	7117	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
15	Е0120-19-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**								
			8	1129,10	7,30	9033	58	895	0,51	4
		шт		85,05	2,36	680	19	128	0,01	--
16	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**								
			147,1	1169,91	13,82	172094	2033	49906	1,62	238
		м2		259,88	5,18	38228	761	128	0,03	4
17	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**								
			89,6	1144,51	11,11	102548	995	27843	1,48	133
		м2		238,61	4,16	21380	373	128	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**308759**	**4375**			**460**
			Тенге			**74472**	**1692**			**8**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			308759				
	Материалы -		Тенге			229912				
	Всего заработная плата -		Тенге				76164			
		Накладные расходы -	Тенге			97490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24375				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			430624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			430624				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1076214**	**9758**			**693**
			Тенге			**115380**	**3841**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24006				
	Материалы -		Тенге			18545				
	Всего заработная плата -		Тенге				5434			
		Накладные расходы -	Тенге			4890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30630				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1052208				
	Материалы -		Тенге			254528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**678003**				
		Накладные расходы -	Тенге			**145648**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71871**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1269728**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1300357**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				3 003 035				
		Итого:				3 003 035				
		Генподрядные 7%				210 212				
		Итого без генподрядных:				2 792 823				
		НДС 12%				335 139				
		Итого по акту с учетом НДС				**3 127 962**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Четырехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция.

Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №14
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-8-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
			136	473,47	39,24	64392	5337	47002	1,47	200
		1шт		254,25	15,75	34578	2142	128	0,07	10
2	С130904-58	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм**								
			136	343,00	--	46648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**								
			28	496,00	--	13888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С130903-348 Изм. и доп.вып.19	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**								
			28	20224,00	--	566272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-62	**Угольник прямой, d-20 мм**								
			13,2	226,00	--	2983	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			768	20,36	0,02	15635	15	2875	0,02	16
		м2		4,16	--	3195	--	90	--	--
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			384	21,80	0,05	8370	19	2015	0,03	11
		м2		5,81	0,02	2231	8	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			718189	5371			228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**40004**	**2150**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24006**				
	Материалы -		Тенге			**18545**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4890**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1734**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30630**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**694183**				
	Материалы -		Тенге			**24477**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**629791**				
		Накладные расходы -	Тенге			**47002**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44471**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**785656**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**816285**				
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления								
8	**С131205-27 Изм. и доп.вып.19**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**								
			1	**24417,00**	**--**	**24417**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**С130903-247 Изм. и доп.вып.19**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**								
			1	**19923,00**	**--**	**19923**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Е0118-22-2**	**Установка манометров с трехходовым краном**								
			7	**48,96**	**1,62**	**343**	**11**	**374**	**0,23**	**2**
		комплект		**41,72**	**--**	**292**	**--**	**128**	**--**	**--**
11	**Е0118-22-4**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**								
			11	**64,62**	**--**	**711**	**--**	**783**	**0,32**	**4**
		комплект		**55,62**	**--**	**612**	**--**	**128**	**--**	**--**
12	**С131205-4**	**Термометры прямые в оправе**								
			11	**352,00**	**--**	**3872**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**49266**	**11**			**5**
			Тенге			**904**	**--**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**49266**				
	Материалы -		Тенге			**138**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**904**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**48212**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1157**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3025**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53448				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
13	E0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	56	320,85	16,96	17967	950	13886	1,12	63
		шт		186,64	7,09	10452	397	128	0,03	2
14	E0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	20	355,85	16,96	7117	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
15	E0120-19-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	8	1129,10	7,30	9033	58	895	0,51	4
		шт		85,05	2,36	680	19	128	0,01	--
16	E0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	147,1	1169,91	13,82	172094	2033	49906	1,62	238
		м2		259,88	5,18	38228	761	128	0,03	4
17	E0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	89,6	1144,51	11,11	102548	995	27843	1,48	133
		м2		238,61	4,16	21380	373	128	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			308759	4375			460
			Тенге			74472	1692			8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308759				
		Материалы -	Тенге			229912				
		Всего заработная плата -	Тенге				76164			
		Накладные расходы -	Тенге			97490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24375				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			430624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			430624				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1076214	9758			693
			Тенге			115380	3841			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24006				
		Материалы -	Тенге			18545				
		Всего заработная плата -	Тенге				5434			
		Накладные расходы -	Тенге			4890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30630				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1052208				
		Материалы -	Тенге			254528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**678003**				
		Накладные расходы -	Тенге			**145648**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71871**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1269728**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1300357**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				3 003 035				
		Итого:				3 003 035				
		Генподрядные 7%				210 212				
		Итого без генподрядных:				2 792 823				
		НДС 12%				335 139				
		Итого по акту с учетом НДС				**3 127 962**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Четырехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция.

Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №15
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 2-10-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
			136	473,47	39,24	64392	5337	47002	1,47	200
		1шт		254,25	15,75	34578	2142	128	0,07	10
2	С130904-58	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм**								
			136	343,00	--	46648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**								
			28	496,00	--	13888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С130903-348 Изм. и доп.вып.19	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**								
			28	20224,00	--	566272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-62	**Угольник прямой, d-20 мм**								
			13,2	226,00	--	2983	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			768	20,36	0,02	15635	15	2875	0,02	16
		м2		4,16	--	3195	--	90	--	--
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			384	21,80	0,05	8370	19	2015	0,03	11
		м2		5,81	0,02	2231	8	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			718189	5371			228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**40004**	**2150**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24006**				
	Материалы -		Тенге			**18545**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4890**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1734**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30630**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**694183**				
	Материалы -		Тенге			**24477**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**629791**				
		Накладные расходы -	Тенге			**47002**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44471**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**785656**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**816285**				
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления								
8	**С131205-27 Изм. и доп.вып.19**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**								
			1	**24417,00**	**--**	**24417**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**С130903-247 Изм. и доп.вып.19**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**								
			1	**19923,00**	**--**	**19923**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Е0118-22-2**	**Установка манометров с трехходовым краном**								
			7	**48,96**	**1,62**	**343**	**11**	**374**	**0,23**	**2**
		комплект		**41,72**	**--**	**292**	**--**	**128**	**--**	**--**
11	**Е0118-22-4**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**								
			11	**64,62**	**--**	**711**	**--**	**783**	**0,32**	**4**
		комплект		**55,62**	**--**	**612**	**--**	**128**	**--**	**--**
12	**С131205-4**	**Термометры прямые в оправе**								
			11	**352,00**	**--**	**3872**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**49266**	**11**			**5**
			Тенге			**904**	**--**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**49266**				
	Материалы -		Тенге			**138**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**904**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**48212**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1157**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3025**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53448				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
13	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	56	320,85	16,96	17967	950	13886	1,12	63
		шт		186,64	7,09	10452	397	128	0,03	2
14	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	20	355,85	16,96	7117	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
15	Е0120-19-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	8	1129,10	7,30	9033	58	895	0,51	4
		шт		85,05	2,36	680	19	128	0,01	--
16	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	147,1	1169,91	13,82	172094	2033	49906	1,62	238
		м2		259,88	5,18	38228	761	128	0,03	4
17	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	89,6	1144,51	11,11	102548	995	27843	1,48	133
		м2		238,61	4,16	21380	373	128	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**308759**	**4375**			**460**
			Тенге			**74472**	**1692**			**8**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308759				
		Материалы -	Тенге			229912				
		Всего заработная плата -	Тенге				76164			
		Накладные расходы -	Тенге			97490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24375				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			430624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			430624				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1076214**	**9758**			**693**
			Тенге			**115380**	**3841**			**18**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24006				
		Материалы -	Тенге			18545				
		Всего заработная плата -	Тенге				5434			
		Накладные расходы -	Тенге			4890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30630				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1052208				
		Материалы -	Тенге			254528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**678003**				
		Накладные расходы -	Тенге			**145648**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71871**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1269728**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1300357**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				3 003 035				
		Итого:				3 003 035				
		Генподрядные 7%				210 212				
		Итого без генподрядных:				2 792 823				
		НДС 12%				335 139				
		Итого по акту с учетом НДС				**3 127 962**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "KazSMU"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Насосная станция

Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №16
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета № 6-3-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	5	4331,44	35,77	21657	179	801	0,70	4
		1кВт		111,70	13,40	559	67	128	0,07	--
2	Е0118-22-5	**Установка кранов воздуха типа "Маевского"**	6	62,81	--	377	--	178	0,12	1
		комплект		23,18	--	139	--	128	--	--
3	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	53	120,70	14,12	6397	748	7167	0,55	29
		м		100,35	5,29	5319	280	128	0,03	1
4	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм, 16х2,0**	8	56,00	--	448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм**	39	56,00	--	2184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм**	6	131,00	--	786	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	6	343,00	--	2058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	38	72,96	16,85	2773	640	1631	0,21	8
		м		38,59	4,33	1466	165	100	0,03	1
10	С11031-122	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 6 мм	6	136,00	--	816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С11031-120	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв22 мм, толщина изоляции 6 мм	32	81,00	--	2592	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16	20,36	0,02	326	--	60	0,02	--
		м2		4,16	--	67	--	90	--	--
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,80	0,05	174	--	42	0,03	--
		м2		5,81	0,02	46	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43429	1804			51
			Тенге			9121	607			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36748				
	Материалы -		Тенге			22568				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5476				
	Сдача и испытание -		Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			10219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2818				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49785				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			58703				
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления								
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	877,47	39,24	1755	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
15	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	7	390,00	--	2730	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130903-285 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	6111,00	--	12222	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130903-343 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	2529,00	--	5058	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
20	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном МПЗ-Уф	2	811,00	--	1622	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
22	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25378	82			4
			Тенге			703	31			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25378				
	Материалы -		Тенге			1197				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23396				
	Сдача и испытание -		Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27898				

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

23	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	4	900,19	5,65	3601	23	339	0,38	2
		шт		63,79	2,36	255	9	128	0,01	--
24	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
25	Е0120-24-1	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм**								
			4	498,77	24,24	1995	97	2201	2,71	11
		шт		420,53	9,45	1682	38	128	0,04	--
26	Е0120-3-4	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**								
			0,036	1234,91	13,82	44	--	12	1,62	--
		м2		259,88	5,18	9	--	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**6924**	**188**			**17**
			Тенге			**2693**	**76**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6924**				
	Материалы -		Тенге			**4043**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3544**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**628**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**11096**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**11096**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**75730**	**2073**			**72**
			Тенге			**12517**	**714**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6681**				
	Материалы -		Тенге			**1052**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3408**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1733**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**505**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8918**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**69050**				
	Материалы -		Тенге			**27808**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**28872**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14703**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5025**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**88778**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**97697**				

Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777	225 621
Итого:	225 621
Генподрядные 7%	15 793
Итого без генподрядных:	209 828
НДС 12%	25 179
Итого по Смете с НДС 12%	**235 007**

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик: ТОО "KazSMU"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор № 09/15-П от 02.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №17
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Основание: локальная смета №6-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		УЗЕЛ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ УТ-1 по УТ-9										
1	E0106-1-15	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**										
			26,342078	7889,03	100,65	207813	2651	5097	0,97	26		
		м3		146,25	38,03	3853	1002	105	0,19	5		
2	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**										
			76,296	78,00	--	5951	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
3	E0107-62-2	**Устройство камер со стенками из монолитного бетона Теплофикационного узла**										
			484,16	12594,39	418,23	6097699	202490	982153	7,92	3835		
		м3		1296,00	152,98	627471	74067	140	0,69	334		
4	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**										
			491,4224	78,00	--	38331	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
5	C143001-47	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**										
			38,08	112,00	--	4265	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
6	E0109-29-1	**Монтаж стремянка См-1**										
			1,6558	13711,47	5475,87	22703	9067	9825	28,90	48		
		т		5040,00	1552,87	8345	2571	90	5,46	9		
7	C12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**										
			1,6558	133700,00	--	221380	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**								
			102	**390,89**	**250,96**	**39870**	**25598**	**31266**	**0,81**	**83**
		шт		**130,73**	**88,22**	**13334**	**8998**	**140**	**0,37**	**38**
9	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**								
			23,362403	**23700,00**	**--**	**553689**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			7191703	**239805**			**3991**
			Тенге			653004	**86638**			386
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6947619				
	Материалы -		Тенге			1747867				
	Местные материалы -		Тенге			4324355				
		Накладные расходы -	Тенге			**1018516**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			477968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8444104				
	Материалы -		Тенге			5291				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			221380				
		Накладные расходы -	Тенге			9825				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15235				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			269143				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**8713247**				

Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777	20 122 310
Итого:	20 122 310
Генподрядные 7%	1 408 562
Итого без генподрядных:	18 713 749
НДС 12%	2 245 650
Итого по акту с учетом НДС	**20 959 399**

Заказчик:

Подрядчик: