Счет-фактура № 00000000015 от 31 марта 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110740007064, 050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0006414, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ308560000004692022, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №09/15-П от 02.10.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Медеуский, Алматы, ул.Кунаева 130/31, к.2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110740007064, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп",050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970540007997, Товарищество с ограниченной ответственностью " Kaz SMU",050000, Республика Казахстан, Медеуский, Алматы, ул.Кунаева 130/31, к.2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Kaz SMU"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970540007997, 050000, Республика Казахстан, Медеуский, Алматы, ул.Кунаева 130/31, к.2

ИИК получателя: KZ088210339895914992, в банке АО Bank RBK, БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж ОВ и ВК. Наружные сети	шт	1	20 401 932,14	20 401 932,14	12%	2 448 231,86	22 850 164,00		
Всего по счету:					20 401 932,14		2 448 231,86	22 850 164,00		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Сейдахметова Ж. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера: Сейдахметова Ж. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Ансар Строй Групп" Товарищество с ограниченной ответственностью МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью " Kaz SMU",050000, Республика Казахстан, Медеуский, Алматы, ул.Кунаева 130/31, к.2, тел.: (7817) 834-65-06 — 970540007997

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп",050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49, тел.: +8 (727) 248-15-40 — 110740007064

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №09/15-П от 02.10.2015

Номер документа	Дата составления
15	31.03.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					кол-во	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж ОВ и ВК. Наружные сети		x	шт	1	22 850 164,00	22 850 164,00
				Итого	1	x	22 850 164,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)

Директор / _____ / Жумагулов Ж. А.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик)

_____ / _____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2016

М.П.

Заказчик: ТОО " KazSMU"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки : Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС - 136 кв
Договор № 09/15-П от 2.10.2015

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан №73 от 16.11.94
Код:

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организац-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		09/15-П	02.10.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР (в текуших ценах)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**82 634 075**								**9 916 089**	**92 550 164**
в том числе:										
За отчетный период		**20 401 932**							**2 448 232**	**22 850 164**
оборудование										
Итого к оплате :	**22 850 164**	**(Двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч сто шестьдесят четыре) тенге**								

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО " KazSMU"
Подрядчик : ТОО "Ансар Строй Групп"
Договор: 09/15-П от 2.10.2015
Наименование строительства: Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС - 136 кв

Сводная справка о стоимости выполненных работ
За МАРТ 2016 г.

№№ поз.	Номер сметы	Наименование	Стоимость в базовых ценах, тенге	Стоимость в текущих ценах, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства		
1	2-4-2	Трехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция.	978 615	2 101 805
2	6-1	Наружние сети водоснабжения и канализации	4 458 278	9 435 804
3	6-2	Тепловые сети	4 142 452	8 864 323
		Итого:	9 579 345	20 401 932
		Итого по главам:		20 401 932
		НДС 12%		2 448 232
		ВСЕГО:		22 850 164

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО " KazSMU"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Трехподъездный жилой дом. Отопление и вентиляция.

Договор № 09/15-П от 2.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ №1
за МАРТ 2016 года

Основание: локальная смета № 2-4-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	E0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	142	4331,44	35,77	615065	5080	22739	0,70	100		
		1кВт		111,70	13,40	15862	1903	128	0,07	9		
2	E0118-22-5	**Установка кранов воздуха типа "Маевского"**	102	62,81	--	6406	--	3026	0,12	13		
		комплект		23,18	--	2364	--	128	--	--		
3	E0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	647	120,70	14,12	78093	9136	87487	0,55	358		
		м		100,35	5,29	64926	3423	128	0,03	17		
4	C130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм, 16х2,0**	122	56,00	--	6832	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
5	C130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм**	504	56,00	--	28224	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
6	C130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм**	21	204,00	--	4284	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Е0116-31-5 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 20 мм**								
			197,42	**164,98**	**3,68**	**32570**	**727**	**38496**	**0,85**	**168**
		м		**151,30**	**1,04**	**29870**	**205**	**128**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**771 474**	**14942**			**638**
			Тенге			**113 022**	**5531**			**26**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**771 474**				
		Накладные расходы -	Тенге			**151 747**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**55 393**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**978 615**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**978 615**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**771 474**	**14942**			**638**
			Тенге			**113 022**	**5531**			**26**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**771 474**				
		Накладные расходы -	Тенге			**151 747**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**55 393**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**978 615**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**978 615**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777				2 260 006				
		Итого:				2 260 006				
		Генподрядные 7%				158 200				
		Итого без генподрядных:				2 101 805				
		НДС 12%				252 217				
		Итого по акту с учетом НДС				**2 354 022**				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО " KazSMU"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Наружние сети водоснабжения и канализации

Договор № 09/15-П от 2.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ № 2
за МАРТ 2016 года

Основание: локальная смета №6-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б D=1000(141шт)								
1	**С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99**	**16,6293**	**9260,00**	**--**	**153987**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ D=1500								
2	**Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	**1,7**	**16529,16**	**1879,87**	**28100**	**3196**	**4362**	**8,86**	**15**
		м3		**1435,50**	**538,43**	**2440**	**915**	**130**	**2,06**	**4**
3	**С143001-46**	**Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**297,95**	**-112,00**	**--**	**-33370**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С143001-45**	**Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**297,95**	**-209,00**	**--**	**-62272**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КЦ-15-9, КЦ-15-9а	1,78	6230,00	--	11089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	С12021-267	Стремянки	0,0195	133700,00	--	2607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	650,72	--	651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,0488	1803,48	73,75	12712	520	310	0,14	1
		м3		21,38	11,67	151	82	133	0,04	--
10	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	58,74	421,02	--	24731	--	1934	0,14	8
		м2		24,75	--	1454	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод(Внеплощадочная сеть)								
		Земляные работы								
11	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2101,99	34,79	32,72	73136	68774	22581	0,01	30
		м3		2,08	9,00	4362	18918	97	0,03	66
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	65,01	262,72	--	17079	--	19299	1,85	120
		м3		262,72	--	17079	--	113	--	--
13	Е0101-164-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, Под колодцы	21,67	240,82	--	5219	--	5897	1,69	37
		м3		240,82	--	5219	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			203,864	122,18	--	24908	--	28146	0,89	180
		м3		122,18	--	24908	--	113	--	--
15	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			1885,806	5,55	5,55	10476	10476	3299	--	--
		м3		--	1,80	--	3401	97	0,01	13
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			1885,806	21,55	4,52	40632	8516	31152	0,11	204
		м3		17,03	--	32115	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			171449	87766			571
			Тенге			83683	22319			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171449				
		Накладные расходы -	Тенге			110375				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298733				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			298733				
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой,В1(Внеплощадочная сеть)								
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			83,1	1813,20	152,52	150677	12674	22776	1,02	85
		м3		153,68	57,15	12771	4749	130	0,28	23
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм, 160х14,6								
			0,823	78245,00	36133,62	64396	29738	55060	247,00	203
		км		41850,00	9612,90	34443	7911	130	37,30	31
19	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм								
			4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		шт		317,25	13,50	1269	54	130	0,07	--
20	С130902-34	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм								
			4	13100,00	--	52400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
22	С130901-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм								
			2	847,00	--	1694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0122-40-5	Насадка фланцев на концы труб диам. 50 мм диам. 150 мм								
			4	180,00	--	720	--	936	0,90	4
		фланец		180,00	--	720	--	130	0,01	--
24	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм, свободные на приварном кольце								
			4	671,00	--	2684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм								
			4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	--
26	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм								
			4	671,00	--	2684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулка,муфта защитная								
			14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
28	С130804-3412 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			4	1065,00	--	4260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-5381 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			10	2521,00	--	25210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм								
			0,823	8287,75	--	6821	--	8594	51,50	42
		км		8032,50	--	6611	--	130	--	--
31	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм								
			2	2095,11	394,36	4190	789	2287	3,64	7
		врезка		731,25	148,50	1463	297	130	0,73	1
32	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/								
			14	1421,98	840,88	19908	11772	17002	2,68	38
		м		486,00	448,16	6804	6274	130	1,45	20
33	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			14,056	2145,00	--	30150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм								
			0,831	10216,13	--	8490	--	10403	61,80	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		9630,00	--	8003	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			382245	58428			449
			Тенге			74064	20125			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263163				
		Накладные расходы -	Тенге			122445				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408745				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			119082				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7145				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			126227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			534972				
		РАЗДЕЛ 3. Канализация напорная К1Н(Внеплощадочная сеть)								
35	**Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 К=1,25**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**2066,1**	**34,79**	**32,72**	**71887**	**67600**	**22196**	**0,01**	**30**
		м3		**2,08**	**9,00**	**4287**	**18595**	**97**	**0,03**	**65**
36	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**63,9**	**262,72**	**--**	**16788**	**--**	**18970**	**1,85**	**118**
		м3		**262,72**	**--**	**16788**	**--**	**113**	**--**	**--**
37	**Е0101-164-2 т.ч. п-3.46 К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, Под колодцы**	**21,3**	**240,82**	**--**	**5130**	**--**	**5796**	**1,69**	**36**
		м3		**240,82**	**--**	**5130**	**--**	**113**	**--**	**--**
38	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**227,604**	**122,18**	**--**	**27809**	**--**	**31424**	**0,89**	**201**
		м3		**122,18**	**--**	**27809**	**--**	**113**	**--**	**--**
39	**Е0101-27-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**1802,696**	**5,55**	**5,55**	**10014**	**10014**	**3154**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,80**	**--**	**3251**	**97**	**0,01**	**12**
40	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**1802,696**	**21,55**	**4,52**	**38841**	**8141**	**29779**	**0,11**	**195**
		м3		**17,03**	**--**	**30700**	**--**	**97**	**--**	**--**
41	**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**110,45**	**1813,20**	**152,52**	**200268**	**16846**	**30272**	**1,02**	**113**
		м3		**153,68**	**57,15**	**16974**	**6312**	**130**	**0,28**	**31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	У31-1601-1	Канализационные насосные станции производительностью 6-173 м3/ч и напором 6-65 м /ТП 902-1-46, основной вариант и 902-1-48/. Монтажные работы. Технологическое оборудование	1	140804,00	15854,00	140804	15854	88350	407,00	407
		сооружен		75670,00	6900,00	75670	6900	107	33,00	33
43	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость канализационной насосной станции "GRUNDFOS"	1	2304402,05	--	2304402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,1045	58881,69	25695,31	65035	28380	57274	194,00	214
		км		33075,00	6813,45	36531	7525	130	26,38	29
45	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,50	731	149	130	0,73	1
46	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	14	1421,98	840,88	19908	11772	17002	2,68	38
		м		486,00	448,16	6804	6274	130	1,45	20
47	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	14,056	2145,00	--	30150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б D=1500(1шт)								
48	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,435	4462,05	1538,85	6403	2208	4090	9,66	14
		м3		1615,95	576,23	2319	827	130	2,81	4
49	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/, бетонный лоток	2,39	8030,00	--	19192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий иднищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	23700,00	--	15405	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-112,00	--	-73	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-209,00	--	-136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-6-9	Кирпичная кладка для горловины колодца	0,0236842	7830,85	296,60	185	7	29	5,95	--
		м3		915,75	110,25	22	3	118	0,54	--
54	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-267	Стремянки	0,0152	133700,00	--	2032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО 1	1	650,72	--	651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца КЦ 7-3	0,58	3625,00	--	2103	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
58	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	1,89	294,25	12,52	556	24	107	0,24	--
		м2		38,03	4,39	72	8	133	0,02	--
59	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,34	421,02	--	2248	--	176	0,14	1
		м2		24,75	--	132	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2 989 756	161241			1370
			Тенге			223 968	49844			195
	Стоимость оборудования -		Тенге			2 304 402				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2 402 017				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			140 804				
		Накладные расходы -	Тенге			88 350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13 749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			242 903				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			504 308				
		Накладные расходы -	Тенге			221 410				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43 543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			769 261				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2 032				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2 154				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38 210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 293				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40 503				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3 456 838				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3 695 086	311152			2415
			Тенге			385 759	93286			357
		Стоимость оборудования -	Тенге			2 304 402				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2 402 017				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			140 804				
		Накладные расходы -	Тенге			88 350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13 749				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			242 903				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			920 561				
		Накладные расходы -	Тенге			460 836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82 884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1 464 281				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4 639				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4 918				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			324 680				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19 481				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			344 160				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 458 278	2056261			

Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777	4 748 715
Итого:	4 748 715
Сметная стоимость оборудования в текущем уровне цен к=2,24699124618865	5 397 311
Итого с оборудованием	10 146 026
Генподрядные 7%	710 222
Итого без генподрядных:	9 435 804
НДС 12%	1 132 296
Итого по Смете с НДС 12%	**10 568 101**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО " KazSMU"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на станции Достык для ЦЖС-136кв.

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор № 09/15-П от 2.10.2015 года.

Акт приемки выполненных работ № 3
за МАРТ 2016 года

Основание: локальная смета №6-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УЗЕЛ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ УТ-1 по УТ-9								
1	**С143015-64 Изм. и доп. вып. 20**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**								
			6,93	**23700,00**	**--**	**164241**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Е0115-72-1**	**Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М100, ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ,**								
			784,04	**332,80**	**3,58**	**260925**	**2806**	**103531**	**0,73**	**572**
		м2		**124,88**	**0,88**	**97911**	**690**	**105**	**0,04**	**34**
		Дренажный колодец ДК-1								
3	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**								
			10,2	**7940,17**	**66,01**	**80990**	**673**	**2363**	**1,35**	**14**
		м3		**195,75**	**24,93**	**1997**	**254**	**105**	**0,12**	**1**
4	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
			551,48	**245,44**	**3,82**	**135355**	**2107**	**25242**	**0,21**	**117**
		м2		**37,35**	**1,44**	**20598**	**794**	**118**	**0,01**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**641511**	**5586**			**703**
			Тенге			**120505**	**1738**			**39**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**641511**				
		Накладные расходы -	Тенге			**131137**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**46359**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**819006**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**819006**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ								
		КАНАЛЫ								
		Земляные работы								
5	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1465,8349	34,79	32,72	51002	47960	15747	0,01	21
		м3		2,08	9,00	3042	13193	97	0,03	46
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	45,3351	262,72	--	11910	--	13459	1,85	84
		м3		262,72	--	11910	--	113	--	--
7	Е0101-164-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, Под камеры	15,1117	240,82	--	3639	--	4112	1,69	26
		м3		240,82	--	3639	--	113	--	--
8	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	104,53232	2013,65	--	210492	--	61330	2,99	313
		м3		477,00	--	49862	--	123	--	--
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	643,356	5,55	5,55	3574	3574	1125	--	--
		м3		--	1,80	--	1160	97	0,01	4
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	275,724	122,18	--	33688	--	38067	0,89	244
		м3		122,18	--	33688	--	113	--	--
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 60х45								
11	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,04	1986,57	564,43	8026	2280	4313	3,33	13
		м3		567,00	195,49	2291	790	140	0,75	3
12	С143001-47	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,76	112,00	--	309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,28	-112,00	--	-143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,28	-209,00	--	-268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДУШКА ОПОРНАЯ ОП2								
15	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,5	1986,57	564,43	2980	847	1601	3,33	5
		м3		567,00	195,49	851	293	140	0,75	1
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.3,5	1,5	7940,17	66,01	11910	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,53	78,00	--	119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен лотков поперечных сечениях, из бетона В7,5	1,7	8988,52	86,60	15280	147	934	3,06	5
		м3		490,50	32,72	834	56	105	0,16	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,734	78,00	--	135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм,из бетона В10	1,1	13479,73	1588,34	14828	1747	3153	13,20	15
		м3		2187,00	542,77	2406	597	105	2,00	2
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,1165	78,00	--	87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2046	67700,00	--	13851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,99	1986,57	564,43	1967	559	1057	3,33	3
		м3		567,00	195,49	561	194	140	0,75	1
24	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,99	-112,00	--	-111	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	0,99	-209,00	--	-207	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б,РКК-400								
		м2	1500	89,00	--	133500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Надземная прокладка								
		ОПОРА ОП-1,ОП-2								
27	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
		м3	4,464	9416,45	98,32	42035	439	3433	4,41	20
				695,25	37,15	3104	166	105	0,18	1
28	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,2015	5239,08	327,33	1056	66	426	11,60	2
				1890,00	123,75	381	25	105	0,60	--
29	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм, сетка С-2								
		т	0,2015	61300,00	--	12352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
		т	3,09614	17355,77	2191,29	53736	6785	35267	73,60	228
				12555,00	101,25	38872	313	90	0,49	2
31	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
		т	3,09614	154400,00	--	478044	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м								
		т	2,55056	7285,83	3593,45	18583	9165	7704	14,30	36
				2385,00	971,06	6083	2477	90	3,51	9
33	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
		т	2,55056	154400,00	--	393806	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С121т.т.таб.3 п,3.2	Доплата за марку стали С245								
		т	2,55056	1860,00	--	4744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-263	Опоры неподвижные								
		т	0,0078	107900,00	--	842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1521767**	**73668**			**1017**
			Тенге			**157816**	**19300**			**69**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**572012**				
		Накладные расходы -	Тенге			**149105**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43267**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**764384**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**949755**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42971**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**59564**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1052289**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1816673**				

РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ УТ-10

36	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**0,8**	**7940,17**	**66,01**	**6352**	**53**	**185**	**1,35**	**1**
		м3		**195,75**	**24,93**	**157**	**20**	**105**	**0,12**	**--**
37	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**0,816**	**78,00**	**--**	**64**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Е0106-1-15**	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	**1,1**	**7889,03**	**100,65**	**8678**	**111**	**213**	**0,97**	**1**
		м3		**146,25**	**38,03**	**161**	**42**	**105**	**0,19**	**--**
39	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**1,122**	**78,00**	**--**	**88**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
40	**Е0107-62-2**	**Устройство камер со стенками из монолитного бетона Теплофикационного узла**	**7,6**	**12594,39**	**418,23**	**95717**	**3179**	**15417**	**7,92**	**60**
		м3		**1296,00**	**152,98**	**9850**	**1163**	**140**	**0,69**	**5**
41	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**7,714**	**78,00**	**--**	**602**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
42	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, плита П1**	**0,5**	**13271,85**	**241,10**	**6636**	**121**	**721**	**8,06**	**4**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**641**	**46**	**105**	**0,44**	**--**
43	**С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, сетка С-2**	**0,03303**	**68200,00**	**--**	**2253**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, Обрамление отверстий	0,00604	53000,00	--	320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0109-29-1	Монтаж стремянка См-1	0,0158	13711,47	5475,87	217	87	94	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	80	25	90	5,46	--
46	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0158	133700,00	--	2112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С121т.т.таб.3 п,3.2	Доплата за марку стали С245	0,0158	1860,00	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев КС7.3	0,58	2407,00	--	1396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	9260,00	--	18520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, П2 ПЕРЕМЫЧКА 3ПП14-71	1	390,89	250,96	391	251	307	0,81	1
		шт		130,73	88,22	131	88	140	0,37	--
51	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,119	23700,00	--	2820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М100, ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ,	21,24	332,80	3,58	7069	76	2805	0,73	16
		м2		124,88	0,88	2652	19	105	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			153263	3876			83
			Тенге			13671	1401			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132385				
		Накладные расходы -	Тенге			19648				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161154				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2358				
		Накладные расходы -	Тенге			94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2599				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18520				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1111				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19631				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			183385				
		РАЗДЕЛ 4. Дренажный колодец ДК-2								
53	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	7940,17	66,01	2382	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
54	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,13	17918,04	1879,87	20247	2124	2900	8,86	10
		м3		1435,50	538,43	1622	608	130	2,06	2
55	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	23700,00	--	6636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-112,00	--	-31	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-209,00	--	-59	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	4,45	3870,00	--	17222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца КС 7-3 м, Dв 700 мм	0,29	2407,00	--	698	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,02	245,44	3,82	3441	54	642	0,21	3
		м2		37,35	1,44	524	20	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			63936	2198			13
			Тенге			2204	636			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50536				
		Накладные расходы -	Тенге			3611				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57396				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			71600				
		РАЗДЕЛ 5. УЗЕЛ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ УТ-11								
62	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	7940,17	66,01	6352	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,816	78,00	--	64	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,1	7889,03	100,65	8678	111	213	0,97	1
		м3		146,25	38,03	161	42	105	0,19	--
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,122	78,00	--	88	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона Теплофикационного узла	7,6	12594,39	418,23	95717	3179	15417	7,92	60
		м3		1296,00	152,98	9850	1163	140	0,69	5
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,714	78,00	--	602	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, плита П1	0,5	13271,85	241,10	6636	121	721	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	641	46	105	0,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, сетка С-2	0,03303	68200,00	--	2253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, Обрамление отверстий	0,00604	53000,00	--	320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0109-29-1	Монтаж стремянка См-1	0,0158	13711,47	5475,87	217	87	94	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	80	25	90	5,46	--
72	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0158	133700,00	--	2112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С121т.т.таб.3 п,3.2	Доплата за марку стали С245	0,0158	1860,00	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев КС7.3	0,58	2407,00	--	1396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	9260,00	--	18520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементовв здании до 5 т, П2 ПЕРЕМЫЧКА 3ПП14-71	1	390,89	250,96	391	251	307	0,81	1
		шт		130,73	88,22	131	88	140	0,37	--
77	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,119	23700,00	--	2820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М100, ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ,	21,24	332,80	3,58	7069	76	2805	0,73	16
		м2		124,88	0,88	2652	19	105	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			153263	3876			83
			Тенге			13671	1401			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			19648				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161154				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2358				
		Накладные расходы -	Тенге			94				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2599				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18520				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1111				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19631				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			183385				
		РАЗДЕЛ 6. Дренажный колодец ДК-2								
79	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,3	7940,17	66,01	2382	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
80	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	1,13	17918,04	1879,87	20247	2124	2900	8,86	10
		м3		1435,50	538,43	1622	608	130	2,06	2
81	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	0,28	23700,00	--	6636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143001-46	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	0,28	-112,00	--	-31	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-45	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20**	0,28	-209,00	--	-59	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм**	4,45	3870,00	--	17222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	**Кольца КС 7-3 м, Dв 700 мм**	0,29	2407,00	--	698	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
			1	9260,00	--	9260	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			14,02	245,44	3,82	3441	54	642	0,21	3
		м2		37,35	1,44	524	20	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			59796	2198			13
			Тенге			2204	636			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50536				
		Накладные расходы -	Тенге			3611				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57396				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9260				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			556				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			67212				
		РАЗДЕЛ 7.								
88	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
			68	9260,00	--	629680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
89	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
			34	9260,00	--	314840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			944520	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			944520				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56671				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1001191				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1001191				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 538 056	91402			1913
			Тенге			310 073	25114			127
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 579 364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**326 759**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**114 367**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2 020 491**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**954 472**				
		Накладные расходы -	Тенге			**43 158**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**59 858**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1 057 488**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1 004 220**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60 253**	561 201			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1 064 473**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4 142 452**	**3 581 251**			

Сметная стоимость в текущем уровне цен к=2,30939300269777	8 270 516
Итого:	8 270 516
Сметная стоимость оборудования в текущем уровне цен к=2,24699124618865	1 261 014
Итого с оборудованием	9 531 530
Генподрядные 7%	667 207
Итого без генподрядных:	8 864 323
НДС 12%	1 063 719
Итого по Смете с НДС 12%	**9 928 041**

Заказчик:

Подрядчик: