ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя школа №10 имени Н.К. Крупской" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска" СКО, г.Петропавловск ул. Горького, 164

ПОДРЯДЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №10 имени Н.К.Крупской" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска" (замена оконных блоков на ПВХ) ПО АДРЕСУ:УЛ.ГОРЬКОГО, 164 Г.ПЕТРОПАВЛОВСК СКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

27 сентября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименован	Код
		38	16.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ-ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ НА ПВХ-В ЗДАНИИ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-КОМПЛЕКС ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ №8 ПО АДРЕСУ:УЛ.МИРА,160 ПЕТРОПАВЛОВСК СКО	28 677 952,8	25 605 315,0							3 072 637,8	28 677 952,8

КГУ "Средняя школа №10 имени Н.К. Крупской " КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска"

Директор _____ Анцибор Т.М.

ПОДРЯДЧИК: РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД РК

Начальник ОКС _____ Аубакирова А.С.

Заказчик: **КГУ "Средняя школа №10 имени Н.К.Крупской" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан Восточно-Казахстанская область, Усть- Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №10 имени Н.К.Крупской" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска (замена оконных блоков на ПВХ)**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №10 имени Н.К.Крупской" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска (замена оконных блоков на ПВХ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 38** от **16.04.2019 год**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2019	01.06.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 1 за август 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**599,1100**		**1301,88**	**779970**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=721,99)	чел-ч	1,654	990,868	721,99	715397
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	46,371	761,14	35295
		Итого оплата труда:				**1253,01**	**750692**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	46,371	1392,53	64573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	46,371	761,14	35295
		Итого эксплуатация машин:				**107,78**	**64573**
		НР первого уровня	%	50,8		636,53	381351
		НР второго уровня	%	3,6		69,78	41808
		Накладные расходы	%	--		706,31	423159
		Сметная прибыль	%	8		160,66	96250
		Сметная стоимость:				**2168,85**	**1299379**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**4,9900**		**765,88**	**3822**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=721,99)	чел-ч	0,9115	4,548	721,99	3284
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,386226	761,14	294
		Итого оплата труда:				**717,01**	**3578**
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,386226	1392,53	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,386226	761,14	294
		Итого эксплуатация машин:				**107,78**	**538**
		НР первого уровня	%	50,8		364,24	1818
		НР второго уровня	%	3,6		40,68	203
		Накладные расходы	%	--		404,92	2021
		Сметная прибыль	%	8		93,66	467
		Сметная стоимость:				**1264,46**	**6310**
3	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**307,9400**		**63,41**	**19525**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,091	28,023	696,32	19513
		Итого оплата труда:				**63,37**	**19513**
3. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,369528	34,54	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**13**
3. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,61588	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		37,45	11532
		НР второго уровня	%	3,6		3,63	1118
		Накладные расходы	%	--		41,08	12650
		Сметная прибыль	%	8		8,36	2574
		Сметная стоимость:				**112,85**	**34750**
4	**12-030101-1601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами (подоконная часть)**	**м3**	**2,7300**		**46318,45**	**126449**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=715,57)	чел-ч	35,39	96,615	715,57	69135
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	1,174	943,22	1107
		Итого оплата труда:				**25729,61**	**70242**
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,546	3161,68	1726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,546	1152,61	629
4. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	0,6279	1392,53	874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,6279	761,14	478
		Итого эксплуатация машин:				**952,62**	**2601**
4. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2277	0,621621	20534,99	12765

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,30954	0,845044	49598,72	41913
4. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,23	0,6279	--	--
4. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	1,201	30,00	36
		Итого материалов:				**20041,81**	**54714**
		НР первого уровня	%	59,1		15206,20	41513
		НР второго уровня	%	3,6		2214,89	6047
		Накладные расходы	%	--		17421,08	47560
		Сметная прибыль	%	8		5099,16	13921
		Сметная стоимость:				**68838,69**	**187930**
6	**21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(позиция 13,14)**	**м2**	**5,7500**		**13843,22**	**79599**
		НР второго уровня	%	3,6		498,36	2866
		Накладные расходы	%	--		498,36	2866
		Сметная прибыль	%	8		1147,33	6597
		Сметная стоимость:				**15488,90**	**89061**
7	**11-100501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**4,9900**		**1732,57**	**8646**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	1,058	5,279	770,76	4059
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0727	0,362773	1011,70	367
		Итого оплата труда:				**889,01**	**4436**
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,770125	3,843	8,96	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04625	0,230788	1392,53	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04625	0,230788	761,14	176
6. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,26	1,297	18,64	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,222679	1800,99	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,222679	859,33	191
		Итого эксплуатация машин:				**156,52**	**781**
6. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,68	3,393	982,74	3335
6. 8	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	39,92	9,87	394
6. 9	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	6,52	32,535	2,05	67
		Итого материалов:				**760,59**	**3795**
		НР первого уровня	%	59,8		531,63	2653
		НР второго уровня	%	3,6		81,51	407
		Накладные расходы	%	--		613,14	3060

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		187,66	936
		Сметная стоимость:				**2533,37**	12642
8	**21-090202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014(позиция 13,14)**	**м2**	**4,9900**		**23511,47**	**117322**
		НР второго уровня	%	3,6		846,41	4224
		Накладные расходы	%	--		846,41	4224
		Сметная прибыль	%	8		1948,63	9724
		Сметная стоимость:				**26306,51**	131270
10	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (позиция 2)**	**м2**	**1,3700**		**17229,62**	**23605**
		НР второго уровня	%	3,6		620,27	850
		Накладные расходы	%	--		620,27	850
		Сметная прибыль	%	8		1427,99	1956
		Сметная стоимость:				**19277,88**	**26411**
12	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (позиция 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18)**	**м2**	**591,9800**		**17229,62**	**10199590**
		НР второго уровня	%	3,6		620,27	367185
		Накладные расходы	%	--		620,27	367185
		Сметная прибыль	%	8		1427,99	845342
		Сметная стоимость:				**19277,88**	**11412118**
13	**ТОО "Diamand"**	**Москитная сетка ПВХ**	**м2**	**101,0600**		**2053,57**	**207534**
		НР второго уровня	%	3,6		73,93	7471
		Накладные расходы	%	--		73,93	7471
		Сметная прибыль	%	8		170,20	17200
		Сметная стоимость:				**2297,70**	**232206**
14	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**303,3400**		**3680,36**	**1116399**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,24587	74,582	761,14	56768
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	1,122	1050,94	1180
		Итого оплата труда:				**191,03**	**57947**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,265423	1392,53	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,265423	761,14	202
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	1,138	1800,99	2049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	1,138	859,33	978
		Итого эксплуатация машин:				**7,97**	**2418**
11. 5	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	1,02	309,407	2504,33	774857
11. 6	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	275,129	982,74	270381
11. 7	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1213,36	9,87	11976
		Итого материалов:				**3485,24**	**1057213**
		НР первого уровня	%	59,8		114,24	34652
		НР второго уровня	%	3,6		136,61	41438
		Накладные расходы	%	--		250,84	76090
		Сметная прибыль	%	8		314,50	95399
		Сметная стоимость:				**4245,69**	**1287888**
15	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**266,0000**		**59,24**	**15758**
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	567
		Накладные расходы	%	--		2,13	567
		Сметная прибыль	%	8		4,91	1306
		Сметная стоимость:				**66,28**	**17631**
16	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности /подоконники/**	**63,8400**		**45,78**	**2923**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=685,41)	чел-ч	0,0644	4,111	685,41	2818
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,025536	1074,16	27
		Итого оплата труда:				**44,57**	**2845**
13. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,03192	1800,99	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,03192	859,33	27
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**57**
13. 4	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,19152	246,53	47
		Итого материалов:				**0,74**	**47**
		НР первого уровня	%	54,8		24,42	1559
		НР второго уровня	%	3,6		2,53	161
		Накладные расходы	%	--		26,95	1721

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5,82	371
		Сметная стоимость:				**78,55**	**5015**
17	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,2800**		**12673,60**	**16222**
		НР второго уровня	%	3,6		456,25	584
		Накладные расходы	%	--		456,25	584
		Сметная прибыль	%	8		1050,39	1344
		Сметная стоимость:				**14180,24**	**18151**
18	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности /откосы/**	**199,5000**		**45,78**	**9133**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=685,41)	чел-ч	0,0644	12,848	685,41	8806
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0798	1074,16	86
		Итого оплата труда:				**44,57**	**8892**
15. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,09975	1800,99	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,09975	859,33	86
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**180**
15. 4	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,5985	246,53	148
		Итого материалов:				**0,74**	**148**
		НР первого уровня	%	54,8		24,42	4873
		НР второго уровня	%	3,6		2,53	504
		Накладные расходы	%	--		26,95	5377
		Сметная прибыль	%	8		5,82	1161
		Сметная стоимость:				**78,55**	**15671**
19	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**5,9800**		**12673,60**	**75788**
		НР второго уровня	%	3,6		456,25	2728
		Накладные расходы	%	--		456,25	2728
		Сметная прибыль	%	8		1050,39	6281
		Сметная стоимость:				**14180,24**	**84798**
20	**11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**	**381,9000**		**723,50**	**276306**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	0,8556	326,754	829,81	271143
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,84018	1074,16	902
		Итого оплата труда:				**712,35**	**272046**
17. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	119,344	8,96	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	1,05	1800,99	1891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	1,05	859,33	902
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**2961**
17. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,009548	230637,96	2202
		Итого материалов:				**5,77**	**2202**
		НР первого уровня	%	62,1		442,37	168941
		НР второго уровня	%	3,6		41,97	16029
		Накладные расходы	%	--		484,34	184969
		Сметная прибыль	%	8		96,63	36902
		Сметная стоимость:				**1304,47**	**498178**
21	**ТОО "Diamand"**	**Сэндвич панель ПВХ 10 мм**	**м2**	**389,5300**		**1339,29**	**521692**
		НР второго уровня	%	3,6		48,21	18781
		Накладные расходы	%	--		48,21	18781
		Сметная прибыль	%	8		111,00	43238
		Сметная стоимость:				**1498,50**	**583711**
22	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**830,5800**		**67,86**	**56363**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,08993	74,694	729,05	54456
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,332232	1074,16	357
		Итого оплата труда:				**65,99**	**54813**
19. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,41529	1800,99	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,41529	859,33	357
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**748**
19. 4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	5,897	196,55	1159
		Итого материалов:				**1,40**	**1159**
		НР первого уровня	%	59,8		39,46	32778
		НР второго уровня	%	3,6		3,86	3209
		Накладные расходы	%	--		43,33	35987
		Сметная прибыль	%	8		8,89	7388
		Сметная стоимость:				**120,08**	**99738**
23	**ТОО "Diamand"**	**Наличник ПВХ ширина 60 мм**	**м.п**	**847,1900**		**437,50**	**370646**
		НР второго уровня	%	3,6		15,75	13343
		Накладные расходы	%	--		15,75	13343
		Сметная прибыль	%	8		36,26	30719

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**489,51**	**414708**
24	**12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**307,9400**		**739,05**	**227583**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,2612	80,434	761,14	61221
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,277146	793,87	220
		Итого оплата труда:				**199,52**	**61441**
21. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,184764	1392,53	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,184764	761,14	141
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,092382	1800,99	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,092382	859,33	79
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**424**
21. 5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	3,079	183,22	564
21. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	6,159	196,55	1211
21. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,649753	252654,54	164163
		Итого материалов:				**538,86**	**165938**
		НР первого уровня	%	59,1		117,92	36312
		НР второго уровня	%	3,6		30,85	9500
		Накладные расходы	%	--		148,77	45812
		Сметная прибыль	%	8		71,03	21872
		Сметная стоимость:				**958,85**	**295267**
24	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**100,0000**		**2717,74**	**271774**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	2,059	205,85	829,81	170816
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,06	951,42	1960
		Итого оплата труда:				**1727,76**	**172776**
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	2,575	1392,53	3586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	2,575	761,14	1960
		Итого эксплуатация машин:				**35,86**	**3586**
22. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1	22471,95	2247
22. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	4,3	22122,09	95125
		Итого материалов:				**973,72**	**97372**
		НР первого уровня	%	54,8		946,81	94681
		НР второго уровня	%	3,6		131,92	13192
		Накладные расходы	%	--		1078,74	107874
		Сметная прибыль	%	8		303,72	30372

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4100,20**	**410020**
26	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**133,0000**		**304,77**	**40535**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26565	35,331	800,28	28275
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1463	1063,00	156
		Итого оплата труда:				**213,76**	**28431**
23. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,016625	1392,53	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,016625	761,14	13
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,16625	1800,99	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,16625	859,33	143
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**323**
23. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,4123	84,66	35
23. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,117	162,18	181
23. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,08379	133272,26	11167
23. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,65	83,36	554
		Итого материалов:				**89,75**	**11937**
		НР первого уровня	%	54,8		117,14	15580
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	2020
		Накладные расходы	%	--		132,33	17600
		Сметная прибыль	%	8		34,97	4651
		Сметная стоимость:				**472,07**	**62786**
27	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /подоконная часть/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**121,5000**		**830,37**	**100890**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	0,4255	51,698	820,18	42402
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	2,272	954,05	2168
		Итого оплата труда:				**366,83**	**44570**
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,06075	3406,58	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06075	859,33	52
24. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	2,536	810,87	2057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	2,536	761,14	1930
24. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,243	1392,53	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,243	761,14	185
		Итого эксплуатация машин:				**21,42**	**2602**
24. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	1178,55	47,40	55863
24. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,76545	30,00	23
		Итого материалов:				**459,97**	**55886**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		201,02	24424
		НР второго уровня	%	3,6		37,13	4511
		Накладные расходы	%	--		238,15	28935
		Сметная прибыль	%	8		85,48	10386
		Сметная стоимость:				**1154,00**	**140212**
28	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /подоконная часть/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**121,5000**		**304,77**	**37030**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26565	32,276	800,28	25830
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,13365	1063,00	142
		Итого оплата труда:				**213,76**	**25972**
25. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,015187	1392,53	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,015187	761,14	12
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,151875	1800,99	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,151875	859,33	131
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**295**
25. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,37665	84,66	32
25. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,021	162,18	166
25. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,076545	133272,26	10201
25. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,075	83,36	506
		Итого материалов:				**89,75**	**10905**
		НР первого уровня	%	54,8		117,14	14233
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	1845
		Накладные расходы	%	--		132,33	16078
		Сметная прибыль	%	8		34,97	4249
		Сметная стоимость:				**472,07**	**57357**
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
29	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**9,4639**		**1492,35**	**14123**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	2,143	20,283	696,32	14123
		Итого оплата труда:				**1492,35**	**14123**
		НР первого уровня	%	59,1		881,98	8347
		НР второго уровня	%	3,6		85,48	809
		Накладные расходы	%	--		967,46	9156
		Сметная прибыль	%	8		196,78	1862
		Сметная стоимость:				**2656,59**	**25142**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**9,4639**		**73,00**	**691**
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	25
		Накладные расходы	%	--		2,63	25
		Сметная прибыль	%	8		6,05	57
		Сметная стоимость:				**81,68**	**773**
31	**41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**9,4639**		**696,97**	**6596**
		НР второго уровня	%	3,6		25,09	237
		Накладные расходы	%	--		25,09	237
		Сметная прибыль	%	8		57,76	547
		Сметная стоимость:				**779,83**	**7380**
		РАЗДЕЛ 1.По протоколу замены №1					
1	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**4,4800**		**1301,88**	**5832**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=721,99)	чел-ч	1,654	7,409	721,99	5350
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,346752	761,14	264
		Итого оплата труда:				**1253,01**	**5613**
29. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,346752	1392,53	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,346752	761,14	264
		Итого эксплуатация машин:				**107,78**	**483**
		НР первого уровня	%	50,8		636,53	2852
		НР второго уровня	%	3,6		69,78	313
		Накладные расходы	%	--		706,31	3164
		Сметная прибыль	%	8		160,66	720
		Сметная стоимость:				**2168,85**	**9716**
2	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**7,0600**		**1777,64**	**12550**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,074	7,583	781,03	5923
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,465254	1017,92	474

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**905,98**	**6396**
30. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,266515	1392,53	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,266515	761,14	203
30. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	0,848965	18,64	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,315053	1800,99	567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,315053	859,33	271
30. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	1,308	13,62	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**137,70**	**972**
30. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	4,66	982,74	4579
30. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	21,18	24,49	519
30. 9	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	56,48	9,87	557
		Итого материалов:				**801,04**	**5655**
		НР первого уровня	%	59,8		541,78	3825
		НР второго уровня	%	3,6		83,50	590
		Накладные расходы	%	--		625,28	4414
		Сметная прибыль	%	8		192,23	1357
		Сметная стоимость:				**2595,16**	**18322**
3	**21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(позиция 13,14)**	**м2**	**1,3100**		**13843,22**	**18135**
		НР второго уровня	%	3,6		498,36	653
		Накладные расходы	%	--		498,36	653
		Сметная прибыль	%	8		1147,33	1503
		Сметная стоимость:				**15488,90**	**20290**
4	**11-100501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**1,3700**		**2668,91**	**3656**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,683	2,306	781,03	1801
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,092886	1016,05	94
		Итого оплата труда:				**1383,38**	**1895**
32. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,054971	1392,53	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,054971	761,14	42
32. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2405	0,329485	18,64	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,061136	1800,99	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,061136	859,33	53
32. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3705	0,507585	13,62	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**145,77**	**200**
32. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1,37	982,74	1346
32. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6	8,22	24,49	201
32. 9	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	10,96	9,87	108
		Итого материалов:				**1208,64**	**1656**
		НР первого уровня	%	59,8		827,26	1133
		НР второго уровня	%	3,6		125,86	172
		Накладные расходы	%	--		953,12	1306
		Сметная прибыль	%	8		289,76	397
		Сметная стоимость:				**3911,79**	**5359**
5	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**595,1500**		**1939,59**	**1154349**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,177	700,438	781,03	547063
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	40,351	1016,05	40999
		Итого оплата труда:				**988,09**	**588062**
33. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	23,88	1392,53	33254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	23,88	761,14	18176
33. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	98,274	18,64	1832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	26,559	1800,99	47832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	26,559	859,33	22823
33. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	151,391	13,62	2062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**142,79**	**84980**
33. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	422,557	982,74	415263
33. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	2452,018	24,49	60050
33. 9	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	4761,2	9,87	46993
		Итого материалов:				**877,60**	**522306**
		НР первого уровня	%	59,8		590,88	351661
		НР второго уровня	%	3,6		91,10	54216
		Накладные расходы	%	--		681,98	405877
		Сметная прибыль	%	8		209,73	124818
		Сметная стоимость:				**2831,29**	**1685044**
6	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (позиция 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18)**	**м2**	**3,1700**		**17229,62**	**54618**
		НР второго уровня	%	3,6		620,27	1966

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		620,27	1966
		Сметная прибыль	%	8		1427,99	4527
		Сметная стоимость:				**19277,88**	**61111**
7	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2155,5743**		**582,19**	**1254944**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,50025	1078,326	770,76	831131
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,509	1074,16	1621
		Итого оплата труда:				**386,32**	**832751**
35. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	1,886	1800,99	3397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	1,886	859,33	1621
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**3397**
35. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,754451	243973,87	184066
35. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,194002	29921,70	5805
35. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	73,29	3145,68	230545
		Итого материалов:				**195,04**	**420417**
		НР первого уровня	%	50,8		196,25	423038
		НР второго уровня	%	3,6		28,02	60407
		Накладные расходы	%	--		224,28	483445
		Сметная прибыль	%	8		64,52	139071
		Сметная стоимость:				**870,98**	**1877460**
8	**11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2155,5743**		**833,37**	**1796386**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	0,1472	317,301	829,81	263299
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	2,587	1074,16	2779
		Итого оплата труда:				**123,44**	**266078**
36. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0035	7,545	34,54	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	3,233	1800,99	5823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	3,233	859,33	2778
		Итого эксплуатация машин:				**2,82**	**6084**
36. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,006467	1439,47	9
36. 6	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	1,293	22471,95	29064
36. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,215557	84,66	18
36. 8	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,15089	327254,69	49380

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 9	22-040702-0701	Эмаль кремнийорганическая фасадная защитная КО-174 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00079	1,703	850624,72	1448532
		Итого материалов:				**708,40**	**1527003**
		НР первого уровня	%	54,8		67,64	145811
		НР второго уровня	%	3,6		32,44	69919
		Накладные расходы	%	--		100,08	215730
		Сметная прибыль	%	8		74,68	160969
		Сметная стоимость:				**1008,12**	**2173085**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4300470**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4300470**
Материалы -			Тенге				**2477037**
Всего заработная плата -			Тенге				**1700796**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**72753**
Накладные расходы -			Тенге				**1116556**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**928319**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**188237**
Сметная прибыль -			Тенге				**433362**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5850388**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2159**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1700796**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5850388**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2159**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1700796**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**19026985**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**3202622**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**178213**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**90490**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**15638862**
- перевозка грузов			Тенге				**7287**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1803566**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**20830550**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**749900**
ИТОГО:			Тенге				**21580450**
Сметная прибыль			Тенге				**1726436**
ИТОГО по акту:			Тенге				**23306886**
Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге				**279683**
Итого по разделу:			Тенге				**23586569**
Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 2,42%			Тенге				**570795**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по разделу		Тенге				24157363
	Понижающий коэфиуциент К=1,0599383		Тенге				25605315,00
	НДС 12%		Тенге				3072637,80
	ИТОГО по акту:		Тенге				28677952,80

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Средняя школа №10 имени Н.К.Крупской"
коммунального
государственного учреждения "Отдел
образования акимата города
Петропавловска"
Северо-Казахстанская область,
г.Петропавловск,
ул. Горького, 164
БИН 960840000840
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "Комитет казначейства
Министерства финансов РК"
Тел: 52-74-82
Директор _____ Анцифор Т.М.

Технадзор:
ТОО "Қызылжар Құрылыс"
Директор _____ Жамарой А.Е.

Подрядчик:
Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Енбек-Оскемен" исправительных
учреждений Комитета уголовно-
исполнительной системы Министерства
внутренних дел Республики Казахстан
Восточно-Казахстанская область,
г.Усть-Каменогорск,
Леваневского, 21
БИН 020740000137
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ68551F126000024KZT
АО "Банк Kassa Nova"
Тел.: 8-7232-78-91-10
Начальник ОКС
_____ Аубакирова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ГорСтройРазвит"
Директор _____ Голованова С.Л.