Заказчик ТОО "МТ-Комплекс" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор: №68 от 20.08.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Наружные сети водоснабжения и канализации для жилого дома по адресу:севернее ул.Макатаева-восточнее ул.Тянь-Шаньской в Медеуском районе г.Алматы.3 очередь

Наименование обьекта: Наружные инженерные сети

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	3,19	33,67	32,10	107	102	0,01	0				
					1,57	12,33	5	39	0,05	0				
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,36	218,93	--	79	--	1,54	1				
					218,93	--	79	--	--	--				
3.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2,13	5,55	5,55	12	12	--	--				
					--	1,80	--	4	0,01	0				
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,24	134,10	--	32	--	0,97	0				
					134,10	--	32	--	--	--				
5.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	55,00	36,70	27,80	2019	1529	0,06	3				
					8,80	6,90	484	379	0,04	2				
6.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	55,00	11,20	7,90	616	434	0,02	1				
					3,30	2,00	182	110	0,01	1				
7.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	55,00	32,40	23,70	1782	1304	0,06	3				
					8,60	5,90	473	325	0,03	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	55,00	18,80	14,20	1034	781	0,03	2
					4,50	3,50	248	193	0,02	1
9.	С143008-9 2	Песок природный	м3	7,65	990,00	--	7574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	1,52	9052,00	--	13741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-526 -4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне	шт	2,00	1350,10	38,10	2700	76	3,00	6
					581,00	6,80	1162	14	0,04	0
12.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат в литиевом корпусе 3 полюсный	м	2,00	30927,00	--	61854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	110,00	26,40	3,10	2904	341	0,11	12
					19,10	0,50	2101	55	0,00	0
14.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	60,00	27,70	2,10	1662	126	0,10	6
					19,70	0,50	1182	30	0,00	0
15.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	24,00	23,20	2,10	557	50	0,10	2
					16,50	0,30	396	7	0,00	0
16.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	20,00	66,80	18,10	1336	362	0,12	2
					20,30	3,80	406	76	0,02	0
17.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,06	351319,88	--	21079	--	175,00	11
					27450,00	--	1647	--	--	--
18.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые АВБбШв 4x185	м	233,00	907,73	--	211501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-165 -4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	3905,10	2517,00	15620	10068	8,00	32
					1355,00	557,99	5420	2232	3,24	13
20.	С151610-2 2	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10УЗ	шт	4,00	11100,00	--	44400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					390652	15187		82
							13817	3464		20

Накладные расходы :

На монтажные работы	14700
На общестроительные работы	1984
Всего накладных расходов:	16683
Итого с накладными	407163

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24430
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	431593
Итого с временными, 1,5 %	438067
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	447135
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	448923
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	453412
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	1159558
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23191
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1182750
Налог на добавленную стоимость, 12 %	141930
Итого с НДС	1324680

Сдал:---------- Принял:----------