# Счет-фактура № 00000000004 от 7 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 07.06.2018

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110740007064, 050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0006414, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ308560000004692022, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №СА-300318-03 от 30.03.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Макинск, ул.Карьерная,здание 29/2

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110740007064, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп",050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 000340009955, Товарищество с ограниченной ответственностью"Строительная корпорация Сарыарка",Республика Казахстан, г. Макинск, ул.Карьерная,здание 29/2

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Строительная корпорация Сарыарка"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000340009955, Республика Казахстан, г. Макинск, ул.Карьерная,здание 29/2

ИИК получателя: KZ906010321000354549, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Отопление и Вентиляция | шт | 1 | 7 262 866,96 | 7 262 866,96 | 12% | 871 544,04 | 8 134 411,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **7 262 866,96** | | **871 544,04** | **8 134 411,00** | | |

**Руководитель: Жумагулов Ж. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
000340009955

110740007064

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью"Строительная корпорация Сарыарка".Республика Казахстан, г. Макинск, ул.Карьерная,здание 29/2, тел.: +871646, 4-00-40
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп".050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49, тел.: +8 (727) 248-15-40
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №СА-300318-03 от 30 03 2018

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 4 | 07.06.2018 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отопление и Вентиляция | | | шт | 1 | 8 134 411,00 | 8 134 411,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 8 134 411,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Черников А.В.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания акта приемки выполненных работ (услуг) 07 06 2018

М.П.

Заказчик : ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Подрядчик: ТОО " Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - "Строительство Мясного цеха по приготовлению кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят бройлеров"

Наименование объекта Приемное устройство с автотранспорта комбикормового завода, склад растительного сырья, производственный корпус, склад и отпуск комбикормов, весы 1 и 80 тонн 2 шт., склад масла сыпучего, лаборатория и бытовые помещения, котельная, мехмастерская. здание кормоцеха.

## Справка №1

### о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: Наименование | Источник финансирования: Код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор №С А-300318-03 | 30.03.2018г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (с НДС): с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за июнь 2018 года без НДС | Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.) | в том: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | Дополнительные расходы: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | | | | | | | 871 544 | 8 134 411 |
| | | | | | | | | | 326 424 | 3 046 628 |
| | | | | | | | | | | 5 087 783 |
| Всего по стройке | 8 134 411 | 7 262 867 | | | | | | | | |
| Погашение аванса | 3 046 628 | 2 720 203 | | | | | | | | |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | |

Заказчик:
ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Директор

Подрядчик:
ТОО " Ансар Строй Групп"

Директор Жуматулов Ж.У.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Наименование стройки - "Строительство Макинского цеха по приготовлению кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят бройлеров"

Наименование объекта - Приемное устройство с автотранспорта комбикормового завода, склад растительного сырья, производственный корпус, склад и отпуск комбикормов, весы г/п 80 тонн 2 шт, склад масла с насосной, лаборатория и бытовые помещения, котельная, мехмастерская

# Акт выполненных работ за июнь 2018

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Вентиляция** | | | | | | | | |
| | | **Система ПВ1** | | | | | | | | |
| 1 | Е11-200101-0301<br>11-200101-0301<br>РСНЬ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Ктр=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,06** | 16,444 | 3641,03<br>1329,87 | 35,47<br>13,24 | 59873<br>21868 | 583<br>218 | 16122<br>60,4 | 1,71<br>0,01 | 28<br>-- |
| | | **м2 поверхности воздуховодов** | | *980,43* | | *16122* | | | | |
| | | *Накладные расходы - СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *369,72* | | ***6080*** | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | ***82075*** | | | | |
| 2 | Е11-200101-0303<br>11-200101-0303<br>РСНЬ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Ктр=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06** | 6,297 | 3567,44<br>1217,61 | 28,32<br>10,40 | 22464<br>7667 | 178<br>65 | 5702<br>60,4 | 1,57<br>0,01 | 10<br>-- |
| | | **м2 поверхности воздуховодов** | | *905,47* | | *5702* | | | | |
| | | *Накладные расходы - СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *357,83* | | *2253* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30419* | | | | |
| 3 | Е11-200101-0310<br>11-200101-0310<br>РСНЬ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Ктр=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06** | 11,916 | 3554,04<br>1053,54 | 28,32<br>10,40 | 42350<br>12554 | 337<br>124 | 9558<br>60,4 | 1,36<br>0,01 | 16<br>-- |
| | | **м2 поверхности воздуховодов** | | *802,09* | | *9558* | | | | |
| | | *Накладные расходы - СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *348,49* | | *4153* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56060* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | | | | | | | | |
| | | | 6,87 | 237,66 | -- | 1633 | -- | 62 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | 9,03 | | 62 | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | 19,74 | | 136 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | 1831 | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| | | Система ПВ2 | | | | | | | | |
| 5 | Е11-200101-0301<br>11-200101-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,06 | 36,77455 | 3641,03 | 35,47 | 133897 | 1304 | 36055 | 1,71 | 63 |
| | | | | 1329,87 | 13,24 | 48906 | 487 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 980,43 | | 36055 | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | 369,72 | | 13596 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | 183548 | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 6 | Е11-200101-0302<br>11-200101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,06 | 0,85 | 3686,93 | 35,47 | 3134 | 30 | 835 | 1,71 | 1 |
| | | | | 1329,87 | 13,24 | 1130 | 11 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 982,17 | | 835 | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | 373,53 | | 317 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | 4286 | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 7 | Е11-200101-0303<br>11-200101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 27,552 | 3567,44 | 28,32 | 98290 | 780 | 24947 | 1,57 | 43 |
| | | | | 1217,61 | 10,40 | 33548 | 286 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 905,47 | | 24947 | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | 357,83 | | 9859 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | 133096 | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 8 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | | | | | | | | |
| | | | 5,52 | 237,66 | -- | 1312 | -- | 50 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | 9,03 | | 50 | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | 19,74 | | 109 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | 1471 | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Система ПВ3** | | | | | | | | |
| 9 | Е11-200101-0310<br>11-200101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка.** Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 14,7 | 3554,04 | 28,32 | 52244 | 416 | 11791 | 1,36 | 20 |
| | | | | 1053,54 | 10,40 | 15487 | 153 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | *802,09* | | *11791* | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *348,49* | | *5123* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | | | *69158* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 10 | Е11-200101-0311<br>11-200101-0311<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,06 | 43,25 | 3286,56 | 26,42 | 142144 | 1143 | 27160 | 1,92 | 44 |
| | | | | 792,74 | 9,68 | 34286 | 419 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | *627,97* | | *27160* | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *313,16* | | *13544* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | | | *182848* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 11 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | | | | | | | | |
| | | | 6,33 | 237,66 | -- | 1504 | -- | 57 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | *9,03* | | *57* | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *19,74* | | *125* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | | | *1686* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| | | **Система ПВ4** | | | | | | | | |
| 12 | Е11-200101-0301<br>11-200101-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, **толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка. Высота от** пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 2,0724 | 3641,03 | 35,47 | 7546 | 74 | 2032 | 1,71 | 4 |
| | | | | 1329,87 | 13,24 | 2756 | 27 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | *980,43* | | *2032* | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *369,72* | | *766* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | | | *10344* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 13 | Е11-200101-0302<br>11-200101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 11,7 | 3686,93 | 35,47 | 43137 | 415 | 11491 | 1,71 | 20 |
| | | | | 1329,87 | 13,24 | 15560 | 155 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | *982,17* | | *11491* | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *373,53* | | *4370* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | | | *58999* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-200101-0303<br>11-200101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Ктр=1,06 | Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 12,4 | 3567,44 | 28,32 | 44236 | 351 | 11228 | 1,57 | 19 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1217,61 | 10,40 | 15098 | 129 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *905,47* | | *11228* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *357,83* | | *4437* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *59901* | | | | |
| 15 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 11,9 | 237,66 | -- | 2828 | -- | 107 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *107* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *19,74* | | *235* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3170* | | | | |
| | | **Система ПВ5** | | | | | | | | |
| 16 | Е11-200101-0303<br>11-200101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Ктр=1,06 | Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 27,26 | 3567,44 | 28,32 | 97248 | 772 | 24683 | 1,57 | 43 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1217,61 | 10,40 | 33192 | 283 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *905,47* | | *24683* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *357,83* | | *9755* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *131685* | | | | |
| 17 | Е11-200101-0310<br>11-200101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Ктр=1,06 | Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 101 | 3554,04 | 28,32 | 358958 | 2860 | 81011 | 1,36 | 137 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1053,54 | 10,40 | 106407 | 1050 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *802,09* | | *81011* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *348,49* | | *35198* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *475166* | | | | |
| 18 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 24,93 | 237,66 | -- | 5925 | -- | 225 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *225* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *19,74* | | *492* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6642* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Система П1** | | | | | | | | |
| 19 | Е11-200101-0310<br>11-200101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06** | | | | | | | | |
| | | м2 поверхности воздуховодов | 26,925 | 3554,04<br>1053,54 | 28,32<br>10,40 | 95693<br>28366 | 762<br>280 | 21596<br>60,4 | 1,36<br>0,01 | 37<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *802,09* | | *21596* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *348,49* | | *9383* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *126672* | | | | |
| 20 | С123-050301-1801<br>23.050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | **Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и полстанки под оборудование из сортовой стали** | | | | | | | | |
| | | кг | 5,2 | 237,66<br>-- | --<br>-- | 1236<br>-- | --<br>-- | 47<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *47* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,74* | | *103* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1386* | | | | |
| | | **Система П4** | | | | | | | | |
| 21 | Е11-200101-0303<br>11-200101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06** | | | | | | | | |
| | | м2 поверхности воздуховодов | 8,1 | 3567,44<br>1217,61 | 28,32<br>10,40 | 28896<br>9863 | 229<br>84 | 7334<br>60,4 | 1,57<br>0,01 | 13<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *905,47* | | *7334* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *357,83* | | *2898* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39129* | | | | |
| 22 | Е11-200101-0310<br>11-200101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06** | | | | | | | | |
| | | м2 поверхности воздуховодов | 1,8 | 3554,04<br>1053,54 | 28,32<br>10,40 | 6397<br>1896 | 51<br>19 | 1444<br>60,4 | 1,36<br>0,01 | 2<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *802,09* | | *1444* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *348,49* | | *627* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8468* | | | | |
| 23 | Е11-200101-0311<br>11-200101-0311<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06** | | | | | | | | |
| | | м2 поверхности воздуховодов | 32,8 | 3286,56<br>792,74 | 26,42<br>9,68 | 107799<br>26002 | 867<br>317 | 20597<br>60,4 | 1,02<br>0,01 | 34<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *627,97* | | *20597* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *313,16* | | *10272* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *138668* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | **Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** | | | | | | | | |
| | | | 20,2 | 237,66 | -- | 4801 | -- | 182 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | 9,03 | | 182 | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | 19,74 | | 399 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | | | 5382 | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| | | Система П5 | | | | | | | | |
| 25 | Е11-200101-0303<br>11-200101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Ктр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 13,9 | 3567,44 | 28,32 | 49587 | 394 | 12586 | 1,57 | 22 |
| | | | | 1217,61 | 10,40 | 16925 | 145 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 905,47 | | 12586 | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | 357,83 | | 4974 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | | | 67147 | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 26 | Е11-200101-0310<br>11-200101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Ктр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, **толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06** | 20 | 3554,04 | 28,32 | 71081 | 566 | 16042 | 1,36 | 27 |
| | | | | 1053,54 | 10,40 | 21071 | 208 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 802,09 | | 16042 | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | 348,49 | | 6970 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | | | 94093 | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 27 | Е11-200101-0311<br>11-200101-0311<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Ктр=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06** | 36,95 | 3286,56 | 26,42 | 121438 | 976 | 23203 | 1,02 | 38 |
| | | | | 792,74 | 9,68 | 29292 | 358 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 627,97 | | 23203 | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | 313,16 | | 11571 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | | | 156213 | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 28 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | | | | | | | | |
| | | | 15,4 | 237,66 | -- | 3660 | -- | 139 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | 9,03 | | 139 | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | 19,74 | | 304 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | | | 4103 | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Система П6 | | | | | | | | |
| 29 | Е11-200101-0310<br>11-200101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1400 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 144,5 | 3554,04 | 28,32 | 513559 | 4092 | 115902 | 1,36 | 196 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1053,54 | 10,40 | 152236 | 1502 | 60,4 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *802,09* | | *115902* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *348,49* | | *50357* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *679818* | | | | |
| 30 | Е11-200101-0311<br>11-200101-0311<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,06 | 137 | 3286,56 | 26,42 | 450258 | 3620 | 86032 | 1,02 | 140 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 792,74 | 9,68 | 108606 | 1326 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *627,97* | | *86032* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *313,16* | | *42903* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *579193* | | | | |
| 31 | Е11-200101-0312<br>11-200101-0312<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,06 | 9,8 | 3122,92 | 26,83 | 30605 | 263 | 5144 | 0,83 | 8 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 640,76 | 7,22 | 6279 | 71 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *524,92* | | *5144* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *291,83* | | *2860* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38609* | | | | |
| 32 | 123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки для оборудования из стальной стали | | | | | | | | |
| | | кг | 43,7 | 237,66 | -- | 10386 | -- | 395 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *395* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *19,74* | | *862* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11643* | | | | |
| | | **Система П7** | | | | | | | | |
| 33 | Е11-200101-0303<br>11-200101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 118,3 | 3567,44 | 28,32 | 422028 | 3350 | 107117 | 1,57 | 186 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1217,61 | 10,40 | 144043 | 1230 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *905,47* | | *107117* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *357,83* | | *42332* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *571476* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 34 | Е11-200101-0310<br>11-200101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 51,756 | 3554,04 | 28,32 | 183943 | 1465 | 41513 | 1,36 | 70 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1053,54 | 10,40 | 54527 | 538 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *802,09* | | *41513* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *348,49* | | *18036* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *243492* | | | | |
| 35 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 49,2 | 237,66 | -- | 11693 | -- | 444 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *444* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,74* | | *971* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13108* | | | | |
| | | Система П8 | | | | | | | | |
| 36 | Е11-200101-0310<br>11-200101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 147,2 | 3554,04 | 28,32 | 523155 | 4168 | 118067 | 1,36 | 200 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1053,54 | 10,40 | 155081 | 1530 | 60,4 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *802,09* | | *118067* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *348,49* | | *51298* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *692520* | | | | |
| 37 | Е11-200101-0311<br>11-200101-0311<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 8,1 | 3286,56 | 26,42 | 26621 | 214 | 5087 | 1,02 | 8 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 792,74 | 9,68 | 6421 | 78 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *627,97* | | *5087* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *313,16* | | *2537* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34244* | | | | |
| 38 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 50,9 | 237,66 | -- | 12097 | -- | 460 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *460* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,74* | | *1005* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13561* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Система В1** | | | | | | | | |
| 39 | Е11-200101-0301<br>11-200101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | 3,768 | 3565,76 | 35,47 | 13436 | 134 | 3506 | 1,62 | 6 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1254,60 | 13,24 | 4727 | 50 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *930,37* | | *3506* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *359,69* | | *1355* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18297* | | | | |
| 40 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 2 | 237,66 | -- | 475 | -- | 18 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *18* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,74* | | *39* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *533* | | | | |
| | | **Система В2** | | | | | | | | |
| 41 | Е11-200101-0301<br>11-200101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | 1,9625 | 3565,76 | 35,47 | 6998 | 70 | 1826 | 1,62 | 3 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1254,60 | 13,24 | 2462 | 26 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *930,37* | | *1826* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *359,69* | | *706* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9530* | | | | |
| [illegible] | 23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 1,5 | 237,66 | -- | 356 | -- | 14 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *14* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,74* | | *30* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *399* | | | | |
| | | **Система В3** | | | | | | | | |
| 43 | Е11-200101-0305<br>11-200101-0305<br>РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | 2,47275 | 3650,35 | 29,17 | 9026 | 72 | 2140 | 1,48 | 4 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1148,69 | 10,73 | 2840 | 27 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *865,61* | | *2140* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *361,28* | | *893* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12060* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 10 |
| 44 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 1,5 | 237,66 | -- | 356 | -- | 14 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *14* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,74* | | *30* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *399* | | | | |
| | | **Система В4** | | | | | | | | |
| 45 | Е11-200101-0305<br>11-200101-0305<br>РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | 6,6882 | 3650,35 | 29,17 | 24414 | 195 | 5789 | 1,48 | 10 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1148,69 | 10,73 | 7683 | 72 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *865,61* | | *5789* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *361,28* | | *2416* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32620* | | | | |
| 46 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 2 | 237,66 | -- | 475 | -- | 18 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *18* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,74* | | *39* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | [illegible] | | | | |
| | | **Система В5** | | | | | | | | |
| 47 | Е11-200101-0301<br>11-200101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | 4,396 | 3565,76 | 35,47 | 15675 | 156 | 4090 | 1,62 | 7 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1254,60 | 13,24 | 5515 | 58 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *930,37* | | *4090* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *359,69* | | *1581* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21346* | | | | |
| 48 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 2 | 237,66 | -- | 475 | -- | 18 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *18* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| | | **Система В6** | | | | | | | | |
| 49 | Е11-200101-0310<br>11-200101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06** | 147,5 | 3554,04 | 28,32 | 524221 | 4176 | 118308 | 1,36 | 200 |
| | | **м2 поверхности воздуховодов** | | 1053,54 | 10,40 | 155397 | 1534 | 60,4 | 0,01 | 2 |
| | | | | *802,09* | | *118308* | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *348,49* | | *51402* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | *693931* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 50 | Е11-200101-0311<br>11-200101-0311<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06** | 47 | 3286,56 | 26,42 | 154468 | 1242 | 29515 | 1,02 | 48 |
| | | **м2 поверхности воздуховодов** | | 792,74 | 9,68 | 37259 | 455 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | | | *627,97* | | *29515* | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *313,16* | | *14719* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | *198701* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 51 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | **Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** | 39,2 | 237,66 | -- | 9316 | -- | 354 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | *354* | | | | |
| | | | | *9,03* | | *[illegible]* | | | | |
| | | | | | | *10444* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| | | **Система В7** | | | | | | | | |
| 52 | Е11-200101-0303<br>11-200101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06** | 65,6 | 3567,44 | 28,32 | 234024 | 1857 | 59399 | 1,57 | 103 |
| | | **м2 поверхности воздуховодов** | | 1217,61 | 10,40 | 79875 | 682 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| | | | | *905,47* | | *59399* | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *23474* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | *316896* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 53 | Е11-200101-0310<br>11-200101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06** | 42,6 | 3554,04 | 28,32 | 151402 | 1206 | 34169 | 1,36 | 58 |
| | | **м2 поверхности воздуховодов** | | 1053,54 | 10,40 | 44881 | 443 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | | | *802,09* | | *34169* | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 54 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | | | | | | | | | |
| | | кг | 45 | 237,66 | -- | 10695 | -- | 406 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *406* | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,74* | | *888* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11989* | | | | | |
| | | **Система В8** | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-200101-0310<br>11-200101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | | | | | | | | | |
| | | м2 поверхности воздуховодов | 82,8 | 3554,04 | 28,32 | 294275 | 2344 | 66413 | 1,36 | 112 | |
| | | | | 1053,54 | 10,40 | 87233 | 861 | 60,4 | 0,01 | 1 | |
| | | *Накладные расходы -* | | *802,09* | | *66413* | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *348,49* | | *28855* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *389543* | | | | | |
| 56 | Е11-200101-0311<br>11-200101-0311<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | | | | | | | | | |
| | | м2 поверхности воздуховодов | 2,34 | 3286,56 | 26,42 | 7691 | 62 | 1469 | 1,02 | 2 | |
| | | | | [illegible] | [illegible] | 1855 | 23 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| | | | | 837,87 | | 1469 | | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | [illegible] | | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | 9893 | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | | |
| 57 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | | | | | | | | | |
| | | кг | 35 | 237,66 | -- | 8318 | -- | 316 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *316* | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,74* | | *691* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9325* | | | | | |
| | | **Система В9** | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-200101-0304<br>11-200101-0304<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | 5,8875 | 3853,57 | 35,85 | 22688 | 211 | 5820 | 1,71 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 387,37 | | 30789 | | | | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | | | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | | | | | |
| 59 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | | | | | | | | | |
| | | кг | 2 | 237,66 | -- | 475 | -- | 18 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Накладные расходы - | | 9,03 | | 18 | | | | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 19,74 | | 39 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 533 | | | | | |
| | | Система В10 | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-200101-0305<br>11-200101-0305<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | | | | | | | | | |
| | | м2 поверхности воздуховодов | 5,44005 | 3719,27 | 29,17 | 20233 | 159 | 4958 | 1,57 | 9 | |
| | | | | 1217,61 | 10,73 | 6624 | 58 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| | | Накладные расходы - | | 911,44 | | 4958 | | | | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 370,46 | | 2015 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 27207 | | | | | |
| 61 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | | | | | | | | | |
| | | кг | 2 | 237,66 | -- | 475 | -- | 18 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Накладные расходы - | | 9,03 | | 18 | | | | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 19,74 | | 39 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 533 | | | | | |
| | | Система В11 | | | | | | | | | |
| 62 | Е11-200101-0310<br>11-200101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06 | | | | | | | | | |
| | | м2 поверхности воздуховодов | 5,25 | 3554,04 | 28,32 | 18659 | 149 | 4211 | 1,36 | 7 | |
| | | | | 1053,54 | 10,40 | 5531 | 55 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| | | Накладные расходы - | | 802,09 | | 4211 | | | | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 348,49 | | 1830 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 24700 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06 | 1,06 | 31,36 | 3122,92 | 26,83 | 97935 | 841 | 16462 | 0,83 | 26 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 640,76 | 7,22 | 20094 | 226 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *524,92* | | *16462* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *291,83* | | *9152* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *123548* | | | | |
| 64 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 21 | 237,66 | -- | 4991 | -- | 190 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *190* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,74* | | *414* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5595* | | | | |
| | | Система В12 | | | | | | | | |
| 65 | Е11-200101-0311<br>11-200101-0311<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 20 п.3.1<br>Кзтр=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,06 | 11,4 | 3286,56 | 26,42 | 37467 | 301 | 7159 | 1,02 | 12 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 792,74 | 9,68 | 9037 | 110 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *627,97* | | *7159* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *313,16* | | *3570* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48196* | | | | |
| 66 | С123-050301-1801<br>23-050301-1801<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 6,6 | 237,66 | -- | 1569 | -- | 60 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,03* | | *60* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,74* | | *130* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1759* | | | | |
| | | Отопление | | | | | | | | |
| 67 | Е11-180301-0102<br>11-180301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных радиаторов | 41,386 | 783,83 | 55,52 | 32439 | 2298 | 14480 | 0,61 | 25 |
| | | 1кВт | | 483,94 | 26,60 | 20028 | 1101 | 60,4 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *349,87* | | *14480* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *90,70* | | *3754* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *50672* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005 | 2 | 9097,12 | -- | 18194 | -- | 691 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *345,69* | | *691* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *755,42* | | *1511* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20396* | | | | |
| 69 | С123-051001-2160 23-051001-2160 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005 | 3 | 22600,38 | -- | 67801 | -- | 2576 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *858,81* | | *2576* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1876,74* | | *5630* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *76008* | | | | |
| 70 | С123-051001-2754 23-051001-2754 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005 | 2 | 16692,65 | -- | 33385 | -- | 1268 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *633,94* | | *1268* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1385,33* | | *2771* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37424* | | | | |
| 71 | С123-051001-2755 23-051001-2755 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005 | 4 | 18051,50 | -- | 72206 | -- | 2744 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *685,96* | | *2744* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1499,00* | | *5996* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *80946* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | квартала 2017 года | крана Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005 | 4 | 19692,68 | -- | 78771 | -- | 2993 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *748,32* | | *2993* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1635,28* | | *6541* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *88305* | | | | |
| 73 | С123-051001-2757<br>23-051001-2757<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005 | 2 | 21424,64 | -- | 42849 | -- | 1628 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *814,14* | | *1628* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1779,10* | | *3558* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48035* | | | | |
| 74 | С123-051001-2758<br>23-051001-2758<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005 | 6 | 23157,63 | -- | 92631 | -- | 3520 | -- | -- |
| | | комплект | | [illegible] | | [illegible] | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | [illegible] | | [illegible] | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | [illegible] | | | | |
| 75 | С123-051001-2760<br>23-051001-2760<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2017 года | Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005 | 1 | 26713,35 | -- | 26713 | -- | 1015 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1015,11* | | *1015* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2218,28* | | *2218* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29946* | | | | |
| | | **арматура** | | | | | | | | |
| 76 | Е11-181101-0105<br>11-181101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Краны воздушные. Установка | 23 | 210,30 | -- | 4837 | -- | 1797 | 0,12 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [illegible] | -- | [illegible] | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *78,14* | | *1797* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | [illegible] | | *531* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7165* | | | | |
| 77 | Ц13-110203-0102<br>13-110203-0102<br>РСНБ РК 2015 | Установка кранов диам.до 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 23 | 816,76 | -- | 18785 | -- | 8864 | 1,00 | 23 |
| | | шт | | 775,88 | -- | 17845 | -- | 44 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *385,40* | | *8864* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,17* | | *2212* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29861* | | | | |
| 78 | С123-051207-1901<br>23-051207-1901<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss | | | | | | | | |
| | | | 23 | 5547,92 | -- | 127602 | -- | 4849 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *210,82* | | *4849* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *460,70* | | *10596* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *143047* | | | | |
| 79 | Е11-160601-0101<br>11-160601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентиль, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | | 25 | 1545,75 | 78,55 | 38644 | 1964 | 20154 | 1,47 | 37 |
| | | шт. | | 1183,64 | 8,54 | 29591 | 213 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *806,18* | | *20154* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *188,15* | | *4704* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *63502* | | | | |
| | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | [illegible], с внутренней резьбой, Т120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | | | | | | | | |
| | | | 23 | 5616,34 | -- | 129176 | -- | 4909 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *213,42* | | *4909* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *466,38* | | *10727* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *144811* | | | | |
| 81 | С123-041006-2103<br>23-041006-2103<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 18748,36 | -- | 18748 | -- | 712 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] (НЗО) - 0% | | 1556,66 | | 1557 | | | | |
| | | Сметная [illegible] | | | | [illegible] | | | | |
| 82 | С123-041006-0103 23-041006-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 1 | 64757,47 | -- | 64757 | -- | 2461 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2460,78* | | *2461* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *5377,46* | | *5377* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *72595* | | | | |
| 83 | Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | 2 | 1545,75 | 78,55 | 3091 | 157 | 1612 | 1,47 | 3 |
| | | шт. | | 1183,64 | 8,54 | 2367 | 17 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *806,18* | | *1612* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *188,15* | | *376* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5080* | | | | |
| 84 | С123-041006-2101 23-041006-2101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 1 | 14397,59 | -- | 14398 | -- | 547 | | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16141* | | | | |
| 85 | С123-041006-0101 23-041006-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 1 | 49665,48 | -- | 49665 | -- | 1887 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1887,29* | | *1887* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *4124,22* | | *4124* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55677* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | | | | | | | | | | |
| | | | 23 | 8169,55 | -- | 187900 | -- | 7140 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,44* | | *7140* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *678,40* | | *15603* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *210643* | | | | |
| 87 | С123-040602-0101 23-040602-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Краны шаровые, Герц-AS-T-90, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005** | | | | | | | | |
| | | | 23 | 3154,07 | -- | 72544 | -- | 2757 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *119,85* | | *2757* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *261,91* | | *6024* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *81325* | | | | |
| | | **трубы** | | | | | | | | |
| 88 | Е11-161301-0102 11-161301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе** | | | | | | | | |
| | | | 20 | 885,34 | 9,54 | 17707 | 191 | 11694 | 1,01 | 20 |
| | | м трубопровода | | 875,06 | 3,84 | 17501 | 77 | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *584,68* | | *11694* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *117,68* | | *2357* | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | [illegible] Изм. и доп. вып. 6 | [illegible] полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе | | | | | | | | |
| | | | 56 | 799,16 | 9,58 | 46351 | 556 | 30571 | 0,91 | 53 |
| | | м трубопровода | | 788,42 | 3,84 | 45729 | 223 | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *527,08* | | *30571* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *106,10* | | *6154* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *83075* | | | | |
| 90 | С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009** | | | | | | | | |
| | | | 19,16 | 399,03 | -- | 7645 | -- | 291 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,16* | | *291* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | в ценах II квартала 2017 года | | | | | | | | | | |
| | | | 24,45 | 687,72 | -- | 16815 | -- | 639 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,13* | | *639* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,11* | | *1396* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18850* | | | | |
| 92 | С123-010701-0109<br>23-010701-0109<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | **Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009** | | | | | | | | |
| | | | 32,274 | 946,57 | -- | 30550 | -- | 1161 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,97* | | *1161* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,60* | | *2537* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34248* | | | | |
| 93 | Е11-160401-0201<br>11-160401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | | | | | | | | |
| | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | [illegible] | | | | | | | | |
| | | [illegible] | | | | | | | | |
| | | [illegible] | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | [illegible] 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | | | 29 | 289,67 | -- | 8400 | -- | 319 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,01* | | *319* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24,05* | | *698* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9417* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] толщина стенки [illegible] ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | в ценах II квартала 2017 года | | | | | | | | | |
| | | м | 84,4 | 166,35 | -- | 14040 | -- | 534 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы-* | | *6,32* | | *534* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *13,81* | | *1166* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15739* | | | | |
| 96 | С123-010201-0118<br>23-010201-0118<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | | м | 34,5 | 334,30 | -- | 11533 | -- | 438 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы-* | | *12,70* | | *438* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *27,76* | | *958* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12929* | | | | |
| 97 | С123-020401-3502<br>23-020401-3502<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | шт. | 13 | 7,29 | -- | 95 | -- | 4 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы-* | | *0,28* | | *4* | | | | |
| | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *106* | | | | |
| | 23-020401-3504<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2017 года | [illegible] одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | шт. | 11 | 13,67 | -- | 150 | -- | 6 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы-* | | *0,52* | | *6* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *1,14* | | *12* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *168* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах II квартала 2017 года | | | | | | | | | |
| | | 100 шт. | 0,96 | 3897,42 | -- | 3742 | -- | 142 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *148,10* | | *142* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *323,64* | | *311* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4195* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6894096 | 52342 | | | 2292 |
| | | | Тенге | | | 1794408 | 18852 | | | 20 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 18785 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 940 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 17845 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8864 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2212 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 29862 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17845 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 6875310 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3761063 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1795414 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1285343 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 78408 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1386900 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 660977 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | [illegible] | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1795414 | | | [illegible] |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 8953069 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2312 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1813260 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6894096 | 52342 | | | 2292 |
| | | | Тенге | | | 1794408 | 18852 | | | 20 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 18785 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 940 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 17845 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8864 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2212 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 29862 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17845 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 6875310 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | | | | | | |
| [illegible] | | Тенге | | | | 1795414 | | | |
| [illegible] текущий | | Тенге | | | [illegible] | | | | |
| Сдача и испытание | | Тенге | | | 78408 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 1386900 | | | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 660977 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 8923188 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2289 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1795414 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8953049 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2312 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1813260 | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого СМР** | **8 953 049** |
| Временные здания и сооружения 2,9% | 259 638 |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **9 212 687** |
| **Производство работ в зимнее время 2,9%** | **267 168** |
| **Итого** | **9 479 855** |
| **скидка -23,38631%** | **7 262 867** |
| **НДС (12%)** | **8 134 411** |

**Генподрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"**

**Директор:**

Черников А.В.

Главный инженер

Осеев М.А.

**Начальник ПТО:**

Гранский Е.В.

**Инженер-сметчик**

Бобкова А.Ю.

**Технический надзор "Астанатехстройэксперт"**

Жакенов А.А.

**Субподрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"**

**Директор:**

Жумагулов Ж.А.

Начальник отдела

Туймебаев Г.С.