Заказчик : ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - "Строительство Макинского цеха по приготовлению кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят бройлеров"

Наименование объекта ЦПК. Здание кормоцеха

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно- правовая форма Наименов.	Организационно- правовая форма Код
		ДС№6 к Договору №СА-300318-03 от 30.03.2018	23.03.2019				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге) С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за март 2019 года) без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы на приобретение материалов	Дополнительные работы другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Вентиляция (ОВ) Кондиционирование, Кормоцех	**67 476 735,85**	**774 444**							**92 933**	**867 377**
Всего по стройке	**67 476 735,85**									
Погашение аванса										**867 377**
Итого к оплате										**0**
										867 377

Заказчик:
ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"
Директор _____ **Черников А.В.**

Подрядчик:
ТОО "Ансар Строй Групп"
Директор _____ **Кумагулов Ж.А.**

Заказчик : ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство Макинского цеха по производству кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят бройлеров.

Наименование объекта - ЦПК Здание кормоцеха

Акт выполненных работ № 1
за апрель месяц 2019 года

на Отопление и вентиляцию

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция								
		Система ПВ1								
1	Е11-200101-0306 11-200101-0306 РСНБ РК 2015 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	0,5024	3550,11	26,42	1784	13	403	1,36	1
		м2 поверхности воздуховодов		1053,54	9,68	529	5	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*801,49*		*403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,13*		*175*				
		Сметная стоимость				*2362*				
2	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	4,897	3567,44	28,32	17470	139	4434	1,57	8
		м2 поверхности воздуховодов		1217,61	10,40	5963	51	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*905,47*		*4434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,83*		*1752*				
		Сметная стоимость				*23656*				
3	Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	2,326	3554,04	28,32	8267	66	1866	1,36	3
		м2 поверхности воздуховодов		1053,54	10,40	2451	24	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*802,09*		*1866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,49*		*811*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10943*				
4	Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**								
		м2 поверхности воздуховодов	1,176	3554,04	28,32	4180	33	943	1,36	2
		Накладные расходы -		1053,54	10,40	1239	12	60,4	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*802,09*		*943*				
		Сметная стоимость		*348,49*		*410*				
						5533				
5	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**								
		м3 изоляции	0,4	15075,43	916,99	6030	367	3130	14,80	6
		Накладные расходы -		12200,08	435,36	4880	174	55,3	0,51	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7825,79*		*3130*				
		Сметная стоимость		*1832,10*		*733*				
						9893				
6	С121-110203-0106 21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные Isover**								
		м3	0,496	12064,20	--	5984	--	227	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*458,44*		*227*				
		Сметная стоимость		*1001,81*		*497*				
						6708				
7	Е11-200101-0312 11-200101-0312 РСНБ РК 2015 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**								
		м2 поверхности воздуховодов	8	3122,92	26,83	24983	215	4199	0,83	7
		Накладные расходы -		640,76	7,22	5126	58	60,4	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,92*		*4199*				
		Сметная стоимость		*291,83*		*2335*				
						31517				
8	Е11-260301-0801 11-260301-0801 РСНБ РК 2015	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**								
		м2 поверхности покрытия изоляции	1	1840,56	4,49	1841	4	498	0,96	1
		Накладные расходы -		744,38	2,13	744	2	55,3	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,45*		*498*				
		Сметная стоимость		*187,12*		*187*				
						2527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-110404-1106 21-110404-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Полотно из вспененного полиэтилена без отражающего слоя, температура применения от -60°С до +80°С, коэффициент теплопроводности 0,039 Вт/(м·°С) при +25°С, ширина 105 мм, толщина 10 мм**								
			1,15	317,50	--	365	--	14	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,07*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,37*		*30*				
		Сметная стоимость				*409*				
10	Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**								
			4,8	3286,56	26,42	15775	127	3014	1,02	5
		м2 поверхности воздуховодов		792,74	9,68	3805	46	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*627,97*		*3014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,16*		*1503*				
		Сметная стоимость				*20292*				
11	С123-050306-0357 23-050306-0357 РСНБ РК 2015 примен. в ценах II квартала 2017 года	**Решетка металлическая с регулятором расхода, размерами 600 мм х 600 мм**								
			3	1421,24	--	4264	--	162	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,01*		*162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,02*		*354*				
		Сметная стоимость				*4780*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			90942	**964**			**32**
			Тенге			24737	**373**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14220				
	Материалы -		Тенге			1875				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5801**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6349				
		Накладные расходы -	Тенге			3870				
		Сметная прибыль -	Тенге			1447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5801**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76722				
	Материалы -		Тенге			52753				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19309**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4264				
	Сдача и испытание -		Тенге			938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			15021				
		Сметная прибыль -	Тенге			7339				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				19309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			118620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				25110			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
		арматура								
12	С123-040902-0102 23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval. Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**								
			27	8169,55	--	220578	--	8382	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*310,44*		*8382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*678,40*		*18317*				
		Сметная стоимость				*247277*				
		трубы								
13	Е11-161301-0102 11-161301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**								
			9,05	885,34	9,54	8012	86	5291	1,01	9
		м трубопровода		875,06	3,84	7919	35	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*584,68*		*5291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,60*		*1064*				
		Сметная стоимость				*14368*				
14	Е11-161301-0103 11-161301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**								
			2,75	799,16	9,58	2198	26	1449	0,91	3
		м трубопровода		788,42	3,84	2168	11	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*527,08*		*1449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,10*		*292*				
		Сметная стоимость				*3939*				
15	С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**								
			8,6699	399,03	--	3460	--	131	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*15,16*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,14*		*287*				
		Сметная стоимость				*3879*				
16	С123-010701-0109 23-010701-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**								
			12,3228	946,57	--	11664	--	443	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,97*		*443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,60*		*969*				
		Сметная стоимость				*13076*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**245912**	**113**			**12**
			Тенге			**10087**	**45**			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**245912**				
	Материалы -		Тенге			**10**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10133**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**235702**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15697**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**20929**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**282538**				**12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10133**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**282538**				**12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10133**			
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение								
17	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**								
			84,7	525,40	25,29	44501	2142	27625	0,55	47
		м трубопровода		479,12	9,25	40581	784	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*326,15*		*27625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,12*		*5770*				
		Сметная стоимость				*77896*				
18	Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**								
			9	1030,29	59,16	9273	532	5415	1,04	9
		м трубопровода		877,85	19,30	7901	174	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*601,63*		*5415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,55*		*1175*				
		Сметная стоимость				*15863*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е11-160401-0207 11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка								
			1,2	1042,04	59,16	1250	71	722	1,04	1
		м трубопровода		877,85	19,30	1053	23	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*602,07*		*722*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,53*		*158*				
		Сметная стоимость				*2130*				
20	С123-010201-0103 23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80								
			104,8	289,67	--	30357	--	1154	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,01*		*1154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,05*		*2521*				
		Сметная стоимость				*34031*				
21	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80								
			24,9	166,35	--	4142	--	157	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,32*		*157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,81*		*344*				
		Сметная стоимость				*4643*				
22	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80								
			95	211,68	--	20110	--	764	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,04*		*764*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,58*		*1670*				
		Сметная стоимость				*22544*				
23	С123-010201-0209 23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			9	2760,78	--	24847	--	944	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*104,91*		*944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,26*		*2063*				
		Сметная стоимость				*27854*				
24	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			1,2	3399,67	--	4080	--	155	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*129,19*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,31*		*339*				
		Сметная стоимость				*4574*				
25	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**								
			84,7	54,21	1,97	4591	167	2919	0,05	4
		м трубопровода		51,68	--	4377	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,46*		*2919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*601*				
		Сметная стоимость				*8111*				
26	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**								
			10,2	58,80	1,97	600	20	353	0,05	1
		м трубопровода		51,68	--	527	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,63*		*353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,47*		*76*				
		Сметная стоимость				*1030*				
27	Е11-260101-2201 11-260101-2201 РСНБ РК 2015	**Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана**								
			3,418	32855,80	722,69	112301	2470	46610	27,74	95
		м3 изоляции		21239,96	341,46	72598	1167	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		*13636,56*		*46610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3719,39*		*12713*				
		Сметная стоимость				*171624*				
28	С121-110404-1108 21-110404-1108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Полотно из вспененного полиэтилена без отражающего слоя, температура применения от -60°С до +80°С, коэффициент теплопроводности 0,039 Вт/(м·°С) при +25°С, ширина 105 мм, толщина 20 мм**								
			170,9	956,29	--	163430	--	6210	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,34*		*6210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,41*		*13571*				
		Сметная стоимость				*183212*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**419482**	**5402**			**157**
			Тенге			**127038**	**2148**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**275731**				
	Материалы -		Тенге			**37233**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**73765**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**163430**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52820**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**26284**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**354835**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73765**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**143751**				
	Материалы -		Тенге			**2843**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**55420**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**83536**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40209**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**14717**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**198676**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55420**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**553512**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129186**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**756336**	**6479**			**200**
			Тенге			**161863**	**2566**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289951**				
	Материалы -		Тенге			**39108**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**79566**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**169779**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56690**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**27731**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**374372**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79566**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**466385**				
	Материалы -		Тенге			**55606**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**84862**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**323501**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**938**				
		Накладные расходы -	Тенге			**70927**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**42985**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**580297**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84862**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**954669**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				164428			
		Итого СМР				954 669				
		стоимость оборудования				-				
		Временные здания и сооружения 2.9%				27 685				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				982 354				
		Производство работ в зимнее время 2.9%				28 488				
		Итого				1 010 843				
		скидка -23.38631%				774 444				
		НДС (12%)				867 377				

Заказчик:

Директор _____ **Черников А.В.**
(подпись) (ФИО)

Главный энергетик _____ **Эдемов Х.Э.**
(подпись) (ФИО)

Главный инженер МЦПК _____ **Осепян К.А.**
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ **Гранский Г.В.**
(подпись) (ФИО)

Инженер сметчик _____ **Бобкова А.Ю.**
(подпись) (ФИО)

Инженер технадзор _____ **Жакенов А.А.**
(подпись) (ФИО)

Подрядчик:

Директор _____ **Жумаутов Ж.А.**
(подпись) (ФИО)

Начальник участка _____ **Тулисбаев Т.С**
(подпись) (ФИО)