Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор 26 от 26.07.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт уличного освещения с.Узынагаш, с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Уличное освещение в с. Узынагаш, с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области

А К Т N 50

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтные работы электромонтажные с Каргалы								
1.	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	39,00	1893,43	1087,28	73844	42404	0,94	37
					806,15	320,22	31440	12488	0,35	14
2.	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	39,00	4847,73	2718,20	189062	106010	2,46	96
					2116,14	800,54	82529	31221	0,88	34
3.	Т	Светильник уличного освещения Sv RKU LED SMART 3X30W	шт.	38,00	35669,64	--	1355446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Т	Зажим клемный	шт.	36,00	300,00	--	10800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Т	Втулка переходная	шт.	36,00	600,00	--	21600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ПРОСИМ ПОДПИСАТЬ И ВЕРНУТЬ НАШ ЭКЗЕМПЛЯР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Т	Зажим прокалывающий	шт.	195,00	1249,70	--	243691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	13-080201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110,00	185,47	83,66	20402	9202	0,10	11
					78,94	28,18	8683	3100	0,04	4
8.	23-060128 -0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,11	136437,75	--	15008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	41-010101 -4010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	0,47	1363,93	--	647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	41-310101 -0202 РСНБ РК 2015	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,47	470,00	--	223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонтные работы электромонтажные с Каргалы								1930722

ИТОГО:

	1930723	157616	143
	122652	46809	52

Накладные расходы :

На монтажные работы	88253
На общестроительные работы	37
Всего накладных расходов:	88290
Итого с накладными	2019010

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2019010
Итого с временными, 1,44 %	2048084
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2075733
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2083925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2104406		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						42088		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2146494		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						257579		
		Итого с НДС						2404073		

Сдал: _____

Принял: _____