"SANA-2001". Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО «Усть-Каменогорское учебно-производственное предприятие Казахского Общества Слепых»

Подрядчик: ТОО «ТОО «Енбек Адал»

Наименование объекта: Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии производственного цеха по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Косарева 34/1

# Акт

## приемки выполненных работ

Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии производственного цеха.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1308-0306-0 | трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж / шт | 1 | 58387 / 35420 | 83 / – | 58387 / 35420 | 83 / – | 15160 / 42,8 | 37 / – | 37 / – |
| 2 | 2307-0201-0 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / шт. | 1 | 5604,81 | | 5605 | | | | |
| 3 | 1308-0303-0 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне / шт | 5 | 1849,2 / 918,4 | 17,6 / – | 9246 / 4592 | 88 / – | 1965 / 42,8 | 1 / – | 5 / – |
| 4 | 2307-0204-0 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 / шт. | 3 | 439,24 | | 1318 | | | | |
| 5 | 2307-0204-0 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 / шт. | 1 | 447,44 | | 447 | | | | |
| 6 | 2307-0204-0 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 / шт. | 1 | 598,62 | | 599 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1308-0305-0 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | 1 | 1382 | 556 | 1382 | 556 | 470 | 0,75 | 0,75 |
| | | *шт* | | 718 | 379 | 718 | 379 | 42,8 | 0,4512 | 0,4512 |
| 8 | 2307-0101-0 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82 | 1 | 899,22 | | 899 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 9 | 2307-0104-0 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 | 0,1 | 549,78 | | 55 | | | | |
| | | *10шт.* | | | | | | | | |
| 10 | 1308-0305-0 | Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях | 12 | 2466,5 | 875 | 29598 | 10500 | 10038 | 1,46 | 17,52 |
| | | *шт* | | 1397,67 | 556,75 | 16772 | 6681 | 42,8 | 0,6508 | 7,8096 |
| 11 | 2307-0102-1 | Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 | 12 | 10429,99 | | 125160 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 12 | 1308-0305-0 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 6 | 292,17 | 2,33 | 1753 | 14 | 715 | 0,29 | 1,74 |
| | | *шт* | | 277,67 | 0,83 | 1666 | 5 | 42,8 | 0,0008 | 0,0048 |
| 13 | 2307-0218-1 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 6 | 615,11 | | 3691 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 14 | 2307-0105-0 | Стартеры для люминисцентных ламп | 2,4 | 416 | | 998 | | | | |
| | | *10шт.* | | | | | | | | |
| 15 | 1308-0305-0 | Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания | 3 | 5745,33 | 1807,67 | 17236 | 5423 | 5299 | 3 | 9 |
| | | *шт* | | 2872 | 1254,67 | 8616 | 3764 | 42,8 | 1,5066 | 4,5198 |
| 16 | 2307-0103-0 | Прожектор | 3 | 5626,32 | | 16879 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 17 | 2307-0104-0 | Лампы галогенные | 3 | 1224,06 | | 3672 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2307-0104-0: Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 | 0,2 | 549,78 | | 110 | | | | |
| | *10шт.* | | | | | | | | |
| 19 | 1308-0305-0: Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | 2 | 1381,5 | 556,5 | 2763 | 1113 | 939 | 0,75 | 1,5 |
| | *шт* | | 718 | 378,5 | 1436 | 757 | 42,8 | 0,4512 | 0,9024 |
| 20 | 2307-0101-0: Светильники потолочные, тип НПП1202-100 IP54 ГОСТ 17677-82 | 2 | 1078,74 | | 2157 | | | | |
| | *шт.* | | | | | | | | |
| 21 | 1308-0201-0: Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | 65 | 621,58 | 301,51 | 40403 | 19598 | 6320 | 0,14 | 9,1 |
| | *м кабеля* | | 130,05 | 97,14 | 8453 | 6314 | 42,8 | 0,0997 | 6,4805 |
| 22 | 1308-0206-2: Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 68 | 73,91 | 1,16 | 5026 | 79 | 1597 | 0,06 | 4,08 |
| | *м* | | 54,44 | 0,44 | 3702 | 30 | 42,8 | 0,0004 | 0,0272 |
| 23 | 2306-0144-0: Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; | 0,00306 | 153312,86 | | 469 | | | | |
| | *км* | | | | | | | | |
| 24 | 2306-0144-0: Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; | 0,102 | 240398,14 | | 24521 | | | | |
| | *км* | | | | | | | | |
| 25 | 2306-0144-0: Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; | 0,0306 | 99928,7 | | 3058 | | | | |
| | *км* | | | | | | | | |
| 26 | 2307-0202-1: Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | 5 | 37,02 | | 185 | | | | |
| | *шт.* | | | | | | | | |
| 27 | 1308-0206-1: Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | 68 | 323,28 | 10,65 | 21983 | 724 | 5879 | 0,22 | 14,96 |
| | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2301-0504-0 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | 68 | 199,62 | 2,38 | 13574 | 162 | 42,8 | 0,0022 | 0,1496 |
| | | *м* | | 22,48 | | 1529 | | | | |
| 29 | 1308-0303-2 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне | 1 | 4259 | 33 | 4259 | 33 | 1165 | 3 | 3 |
| | | *шт* | | 2722 | – | 2722 | – | 42,8 | – | – |
| 30 | 2307-0203-0 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | 1 | 6824,11 | | 6824 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **390212** | | | | **104** |
| | | | | | | | | | | **20** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 97 671 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 38 211 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 18 092 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 254 330 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 49 547 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 439 759 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | | | | 15 831 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 455 590 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 36 447 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **492 037** | | | | |
| | | **Итого по акту** | | | | **492 037** | | | | |
| | | в т.ч. оборудование | | | | 0 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (2,4 %) | | | | 9 447 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | | | | 11 033 | | | | |
| | | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ | | | | 43 594 | | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | 6 692 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | **562 803** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | **596 571** |
| Понижающий коэффициент | 0,969287 |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года с учетом понижающего коэффициента** | **578 249** |
| НДС (12 %) | 69 390 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **647 638** |

**ТОО «Усть-Каменогорское учебно-производственное**

**_____Смоляков И.А.**

**ТОО «СТРОЙМОНТАЖ»**

**_____Громов С.М.**

**ТОО «ТОО «Енбек Адал»**

**_____Касымов Е.З.**