Заказчик : ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год с внутриплощадочной инженерной инфраструктурой в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан.ЗПП. Корректировка. Здание производственного корпуса

Наименование объекта Завод по переработке птицы. Вентиляция. I этап. II этап.

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно- правовая форма Наименов.	Организационно- правовая форма Код
		№СА-121118-01	12.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I этап. Доп.работы	**23 187 919**	**1 631 232**							**195 748**	**1 826 980**
II этап. Доп.работы	**48 890 240**	**366 966**							**44 036**	**411 002**
Всего по стройке	**72 078 159**	**1 998 198**							**239 784**	**2 237 982**
Погашение аванса										**0**
Итого к оплате										**2 237 982**

Заказчик:
ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Директор _____ **Черников А.В.**

Подрядчик:
ТОО "Ансар Строй Групп"

Директор _____ **Жумаулов Ж.А.**

Заказчик : ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год с внутриплощадочной инженерной инфраструктурой в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан.ЗПП. Корректировка. Здание производственного корпуса

Наименование объекта - Завод по переработке птицы. Вентиляция. I этап. Компрессорная, аммиачная. Дополнительные работы

Акт выполненных работ № 9-1
за сентябрь месяц 2019 года

на Вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Компрессорная, аммиачная									
		Система В4									
1	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**									
		м2	0,67	1151,91	13,82	772	9	227	1,62	1	
				259,88	5,18	174	3	128	0,03	--	
2	Е0120-3-5	**Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**									
		м2	1,36	1209,51	11,11	1645	15	423	1,48	2	
				238,61	4,16	325	6	128	0,02	--	
3	Е0120-12-11	**Установка решеток регулируемых**									
		шт	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1	
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	--	
		Система В5									
4	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**									
		м2	3,19	1151,91	13,82	3675	44	1082	1,62	5	
				259,88	5,18	829	17	128	0,03	--	
5	Е0120-3-5	**Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**									
		м2	0,67	1209,51	11,11	810	7	208	1,48	1	
				238,61	4,16	160	3	128	0,02	--	
6	Е0120-12-11	**Установка решеток регулируемых**									
			1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		Система В6								
7	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**								
			1,35	1151,91	13,82	1555	19	458	1,62	2
		м2		259,88	5,18	351	7	128	0,03	--
8	Е0120-3-5	**Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**								
			0,77	1209,51	11,11	931	9	239	1,48	1
		м2		238,61	4,16	184	3	128	0,02	--
9	Е0120-12-11	**Установка решеток регулируемых**								
			3	355,85	16,96	1068	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
		Система В7								
10	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**								
			0,04	1151,91	13,82	46	1	14	1,62	--
		м2		259,88	5,18	10	--	128	0,03	--
11	Е0120-12-11	**Установка решеток регулируемых**								
			2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
		Система В16								
12	Е0126-12-1	**Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке**								
			83,42	258,32	92,82	21549	7743	11318	0,59	49
		м2		100,80	34,88	8409	2910	100	0,17	14
13	СПрайс.лист	**Изоляция противопожарная типа CONLIT MAT с пределом огнестойкости 30мин**								
			91,762	1523,78	--	139825	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система П3								
14	Е0120-12-11	**Установка решеток регулируемых**								
			1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		Система П2								
15	Е0120-3-11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500х450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**								
			23,18	1115,92	8,82	25867	204	4704	0,96	22
		м2		155,22	3,31	3598	77	128	0,02	--
16	Е0120-3-11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**								
			4,8	1115,92	8,82	5356	42	974	0,96	5
		м2		155,22	3,31	745	16	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 200х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	4,8	1169,91	13,82	5616	66	1628	1,62	8
				259,88	5,18	1247	25	128	0,03	--
18	Е0120-3-8	Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	5,91	1163,92	8,82	6879	52	1199	0,96	6
				155,22	3,31	917	20	128	0,02	--
19	Е0120-12-11	Установка решеток регулируемых								
		шт	6	355,85	16,96	2135	102	1488	1,12	7
				186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
		Система П22								
20	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	22,5	1115,92	8,82	25108	198	4566	0,96	22
				155,22	3,31	3492	74	128	0,02	--
21	Е0120-3-8	Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	4,5	1163,92	8,82	5238	40	913	0,96	4
				155,22	3,31	698	15	128	0,02	--
22	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование и воздуховоды								
		кг	8,1	107,97	1,26	875	10	98	0,05	--
				8,96	0,47	73	4	128	--	--
23	Е0162-28-7	Окраска кронштейнов								
		м2	0,162	106,60	0,03	17	--	14	0,59	--
				92,48	0,01	15	--	94,5	--	--
24	Е0120-12-11	Установка решеток регулируемых								
		шт	6	355,85	16,96	2135	102	1488	1,12	7
				186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
		Система В41								
25	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	8,8	1115,92	8,82	9820	78	1786	0,96	8
				155,22	3,31	1366	29	128	0,02	--
26	Е0120-3-8	Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	1,76	1163,92	8,82	2049	16	357	0,96	2
				155,22	3,31	273	6	128	0,02	--
27	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование и воздуховоды								
		кг	3,17	107,97	1,26	342	4	38	0,05	--
				8,96	0,47	28	1	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0162-28-7	Окраска кронштейнов								
			0,0634	106,60	0,03	7	--	6	0,59	--
		м2		92,48	0,01	6	--	94,5	--	--
29	Е0120-12-11	Установка решеток регулируемых								
			4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
		Система ВУ6/ВУ6р								
30	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
			78,78	258,32	92,82	20351	7312	10689	0,59	46
		м2		100,80	34,88	7941	2748	100	0,17	13
31	СПрайс.лист	Изоляция противопожарная типа CONLIT MAT с пределом огнестойкости 30мин								
			86,658	1523,78	--	132047	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			418464	16277			213
			Тенге			35321	6133			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41924				
	Материалы -		Тенге			10498				
	Всего заработная плата -		Тенге				22028			
		Накладные расходы -	Тенге			22027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3304			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				25332			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			104668				
	Материалы -		Тенге			84496				
	Всего заработная плата -		Тенге				19426			
	Сдача и испытание -		Тенге			961				
		Накладные расходы -	Тенге			24865				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3730			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				23156			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			271872				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			271872				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16312				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			288184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			493278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				48488			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			418464	16277			213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			35321	6133			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41924				
	Материалы -		Тенге			10498				
	Всего заработная плата -		Тенге				22028			
		Накладные расходы -	Тенге			22027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3304			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				25332			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			104668				
	Материалы -		Тенге			84496				
	Всего заработная плата -		Тенге				19426			
	Сдача и испытание -		Тенге			961				
		Накладные расходы -	Тенге			24865				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3730			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				23156			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			271872				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			271872				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16312				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			288184				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			493278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				48488			

Итого СМР	493 278
стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,9%	14 305
Итого с временными зданиями и сооружениями	507 583
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9.1,05%	15 456
Затраты на выслугу лет, 1%	5 076
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 030
Итого	530 145
Итого в ценах 2018 без НДС с учетом цены подрядчика	1 599 247
Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах - 2 %	31 985
Итого в текущих ценах с налогами, сборами и обязательными платежами - 2 %	1 631 232
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	195 748
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	1 826 980

Заказчик:

Директор _____ Черников А.В.
(подпись) (ФИО)

Подрядчик:

Директор _____ Жумагулов Ж.А.
(подпись) (ФИО)

Заказчик : ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год с внутриплощадочной инженерной инфраструктурой в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан.ЗПП. Корректировка. Здание производственного корпуса

Наименование объекта - Завод по переработке птицы. Вентиляция. II этап. Дополнительные работы

Акт выполненных работ № 9-2
за сентябрь месяц 2019 года

на Вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.II этап								
		Система В27								
1	Е0126-12-1	**Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке**								
			50,57	258,32	92,82	13063	4694	6861	0,59	30
		м2		100,80	34,88	5097	1764	100	0,17	9
2	СПрайс.лист	**Изоляция противопожарная типа CONLIT MAT с пределом огнестойкости 30мин**								
			55,627	1523,78	--	84763	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			97827	4694			30
			Тенге			5097	1764			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13063				
	Материалы -		Тенге			3272				
	Всего заработная плата -		Тенге				6861			
		Накладные расходы -	Тенге			6861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1029			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7891			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			84763				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5086				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			89849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			110969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7891			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			97827	4694			30
			Тенге			5097	1764			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13063				
	Материалы -		Тенге			3272				
	Всего заработная плата -		Тенге				6861			
		Накладные расходы -	Тенге			6861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1029			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7891			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			84763				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84763				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5086				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			89849				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			110969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7891			

Итого СМР	**110 969**
стоимость оборудования	**-**
Временные здания и сооружения 2,9%	**3 218**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**114 187**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9.1,05%	**3 477**
Затраты на выслугу лет, 1%	**1 142**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**457**
Итого	**119 263**
Итого в ценах 2018 без НДС с учетом цены подрядчика	**359 770**
Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах - 2 %	**7 195**
Итого в текущих ценах с налогами, сборами и обязательными платежами - 2 %	**366 966**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**44 036**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**411 002**

Заказчик:

Директор _____ **Черников А.В.**
(подпись) (ФИО)

Главный инженер _____ **Комков И.А.**
(подпись) (ФИО)

Подрядчик:

Директор _____ **Жумагулов Ж.А.**
(подпись) (ФИО)

Заказчик : ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год с внутриплощадочной инженерной инфраструктурой в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан.ЗПП. Корректировка. Здание производственного корпуса

Наименование объекта Завод по переработке птицы. Вентиляция. I этап. II этап.

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№СА-121118-01	12.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вентиляция I этап	21 360 939	1 098 652							131 838	1 230 490
Вентиляция II этап	48 479 238	9 897 832							1 187 740	11 085 572
Всего по стройке	69 840 177	10 996 484							**1 319 578**	**12 316 062**
Погашение аванса										**8 624 965**
Итого к оплате										**3 691 097**

Заказчик:
ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Директор **Черников А.В.**

Подрядчик:
ТОО "Ансар Строй Групп"

Директор **Жумагулов Ж.А.**

Заказчик : ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год с внутриплощадочной инженерной инфраструктурой в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан.ЗПП. Корректировка. Здание производственного корпуса

Наименование объекта - Завод по переработке птицы. Вентиляция. I этап. Компрессорная, амиачная

Акт выполненных работ № 8-1
за сентябрь месяц 2019 года

на Вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Компрессорная, амиачная								
		Система В4								
1	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**								
			3,69	1151,91	13,82	4251	51	1252	1,62	6
		м2		259,88	5,18	959	19	128	0,03	--
2	Е0120-3-5	**Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**								
			0,38	1209,51	11,11	460	4	118	1,48	1
		м2		238,61	4,16	91	2	128	0,02	--
3	Е0120-30-1	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование и воздуховоды**								
			10	107,97	1,26	1080	13	121	0,05	1
		кг		8,96	0,47	90	5	128	--	--
4	Е0162-28-7	**Окраска кронштейнов**								
			0,2	106,60	0,03	21	--	17	0,59	--
		м2		92,48	0,01	18	--	94,5	--	--
		Система В5								
5	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**								
			2,46	1151,91	13,82	2834	34	835	1,62	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		259,88	5,18	639	13	128	0,03	--
6	Е0120-3-5	Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			0,46	1209,51	11,11	556	5	143	1,48	1
		м2		238,61	4,16	110	2	128	0,02	--
7	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование и воздуховоды								
			2,03	107,97	1,26	219	3	25	0,05	--
		кг		8,96	0,47	18	1	128	--	--
8	Е0162-28-7	Окраска кронштейнов								
			0,0406	106,60	0,03	4	--	4	0,59	--
		м2		92,48	0,01	4	--	94,5	--	--
		Система В6								
9	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			1,41	1151,91	13,82	1624	19	478	1,62	2
		м2		259,88	5,18	366	7	128	0,03	--
10	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			4,71	1151,91	13,82	5426	65	1598	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1224	24	128	0,03	--
11	Е0120-3-5	Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			0,72	1209,51	11,11	871	8	224	1,48	1
		м2		238,61	4,16	172	3	128	0,02	--
12	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование и воздуховоды								
			1,28	107,97	1,26	138	2	15	0,05	--
		кг		8,96	0,47	11	1	128	--	--
13	Е0162-28-7	Окраска кронштейнов								
			0,0256	106,60	0,03	3	--	2	0,59	--
		м2		92,48	0,01	2	--	94,5	--	--
		Система В7								
14	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			3,49	1151,91	13,82	4020	48	1184	1,62	6
		м2		259,88	5,18	907	18	128	0,03	--
15	Е0120-3-5	Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			0,37	1209,51	11,11	448	4	115	1,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		238,61	4,16	88	2	128	0,02	--
16	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование и воздуховоды								
			6,4	107,97	1,26	691	8	77	0,05	--
		кг		8,96	0,47	57	3	128	--	--
17	Е0162-28-7	Окраска кронштейнов								
			0,128	106,60	0,03	14	--	11	0,59	--
		м2		92,48	0,01	12	--	94,5	--	--
		Система В16								
18	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
			48,4	258,32	92,82	12503	4492	6567	0,59	29
		м2		100,80	34,88	4879	1688	100	0,17	8
19	СПрайс.лист	Изоляция противопожарная типа CONLIT MAT с пределом огнестойкости 30мин								
			53,24	1523,78	--	81126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система П3								
20	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			3,34	1151,91	13,82	3847	46	1133	1,62	5
		м2		259,88	5,18	868	17	128	0,03	--
21	Е0120-3-5	Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			0,42	1209,51	11,11	508	5	131	1,48	1
		м2		238,61	4,16	100	2	128	0,02	--
22	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование и воздуховоды								
			6,16	107,97	1,26	665	8	74	0,05	--
		кг		8,96	0,47	55	3	128	--	--
23	Е0162-28-7	Окраска кронштейнов								
			0,1232	106,60	0,03	13	--	11	0,59	--
		м2		92,48	0,01	11	--	94,5	--	--
		Система П2								
24	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			2,1	1115,92	8,82	2343	19	426	0,96	2
		м2		155,22	3,31	326	7	128	0,02	--
25	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 300х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			0,99	1169,91	13,82	1158	14	336	1,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		259,88	5,18	257	5	128	0,03	--
26	Е0120-3-5	**Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**								
			0,96	1209,51	11,11	1161	11	298	1,48	1
		м2		238,61	4,16	229	4	128	0,02	--
27	Е0120-3-8	**Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**								
			0,3	1163,92	8,82	349	3	61	0,96	--
		м2		155,22	3,31	47	1	128	0,02	--
28	Е0120-30-1	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование и воздуховоды**								
			70,59	107,97	1,26	7621	89	852	0,05	4
		кг		8,96	0,47	632	33	128	--	--
29	Е0162-28-7	**Окраска кронштейнов**								
			1,4118	106,60	0,03	151	--	123	0,59	1
		м2		92,48	0,01	131	--	94,5	--	--
		Система ВУ6/ВУ6р								
30	Е0126-12-1	**Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке**								
			78,78	258,32	92,82	20351	7312	10689	0,59	46
		м2		100,80	34,88	7941	2748	100	0,17	13
31	СПрайс.лист	**Изоляция противопожарная типа CONLIT MAT с пределом огнестойкости 30мин**								
			86,658	1523,78	--	132047	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			286503	12262			121
			Тенге			20245	4607			22
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33059				
Материалы -			Тенге			8256				
Всего заработная плата -			Тенге				17434			
		Накладные расходы -	Тенге			17424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2614			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3029				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			53513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				20048			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			40270				
Материалы -			Тенге			32566				
Всего заработная плата -			Тенге				7418			
Сдача и испытание -			Тенге			367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1424			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2986				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			52752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8843			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			213173				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			213173				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12790				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			225964				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			332228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				28891			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			286503	12262			121
			Тенге			20245	4607			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33059				
	Материалы -		Тенге			8256				
	Всего заработная плата -		Тенге				17434			
		Накладные расходы -	Тенге			17424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2614			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				20048			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40270				
	Материалы -		Тенге			32566				
	Всего заработная плата -		Тенге				7418			
	Сдача и испытание -		Тенге			367				
		Накладные расходы -	Тенге			9496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1424			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2986				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			52752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8843			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			213173				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			213173				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12790				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			225964				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			332228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				28891			
		Итого СМР				**332 228**				
		стоимость оборудования				**-**				
		Временные здания и сооружения 2,9%				**9 635**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**341 863**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9.1,05%				**10 410**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**3 419**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**1 367**				
		Итого				**357 058**				
		Итого в ценах 2018 без НДС с учетом цены подрядчика				**1 077 110**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах - 2 %				**21 542**				
		Итого в текущих ценах с налогами, сборами и обязательными платежами - 2 %				**1 098 652**				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %				**131 838**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %				**1 230 490**				

Заказчик:

Директор _____ **Черников А.В.**
(подпись) (ФИО)

Главный инженер _____ **Комков И.А.**
(подпись) (ФИО)

Инженер энергетик ЗПП _____ **Ушаков З.Ю.**
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ **Гранский Е.В.**
(подпись) (ФИО)

Инженер сметчик _____ **Байзакова Д.Ж.**
(подпись) (ФИО)

Инженер технадзор _____ **Жаксыбергенов М.К.**
(подпись) (ФИО)

Подрядчик:

Директор _____ **Жумадулов Ж.А.**
(подпись) (ФИО)

Заказчик : ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

Наименование стройки - Строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год с внутриплощадочной инженерной инфраструктурой в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан.ЗПП. Корректировка. Здание производственного корпуса

Наименование объекта - Завод по переработке птицы. Вентиляция. II этап.

Акт выполненных работ № 8-2
за сентябрь месяц 2019 года

на Вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.II этап								
		Воздуховоды								
		Система П3								
1	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	327,16	308,89	28,99	101057	9484	38356	0,60	196
		м2		109,79	7,45	35919	2437	100	0,04	14
2	СПрайс.лист	Изоляция самоклеющаяся синтетический каучук K-FLEX	359,876	2306,83	--	830172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система П4								
3	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	405,39	308,89	28,99	125222	11752	47528	0,60	243
		м2		109,79	7,45	44508	3020	100	0,04	17
4	СПрайс.лист	Изоляция самоклеющаяся синтетический каучук K-FLEX	445,929	2306,83	--	1028681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система П5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
			39,6	258,32	92,82	10230	3676	5373	0,59	23
		м2		100,80	34,88	3992	1381	100	0,17	7
6	СПрайс.лист	Изоляция противопожарная типа CONLIT MAT с пределом огнестойкости 30мин								
			43,56	1523,78	--	66376	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система П13								
7	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex								
			118,27	308,89	28,99	36533	3429	13866	0,60	71
		м2		109,79	7,45	12985	881	100	0,04	5
8	СПрайс.лист	Изоляция самоклеющаяся синтетический каучук K-FLEX								
			130,097	2306,83	--	300111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система В42								
9	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой коррозийностойкой стали, прямоугольного сечения периметром 1600х1600 мм								
			2	2396,97	31,54	4794	63	792	1,82	4
		шт		297,68	11,81	595	24	128	0,06	--
10	Е0120-5-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 250 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм								
			4,08	1343,26	13,82	5481	56	1532	1,77	7
		м2		288,23	5,18	1176	21	128	0,03	--
11	Е0120-5-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм								
			7,47	1346,50	11,11	10058	83	2570	1,64	12
		м2		264,60	4,16	1977	31	128	0,02	--
12	Е0120-5-2	Прокладка ф/частей воздуховодов класса Н /нормальные/ из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм								
			4,62	1387,26	13,82	6409	64	1735	1,77	8
		м2		288,23	5,18	1332	24	128	0,03	--
13	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
			8,8	258,32	92,82	2273	817	1194	0,59	5
		м2		100,80	34,88	887	307	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	СПрайс.лист	Изоляция противопожарная типа CONLIT MAT с пределом огнестойкости 30мин								
			9,68	1523,78	--	14750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система В44								
15	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
			8,71	258,32	92,82	2250	808	1182	0,59	5
		м2		100,80	34,88	878	304	100	0,17	1
16	СПрайс.лист	Изоляция противопожарная типа CONLIT MAT с пределом огнестойкости 30мин								
			9,581	1523,78	--	14599	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система В27								
17	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
			37,4	258,32	92,82	9661	3471	5074	0,59	22
		м2		100,80	34,88	3770	1305	100	0,17	6
18	СПрайс.лист	Изоляция противопожарная типа CONLIT MAT с пределом огнестойкости 30мин								
			41,14	1523,78	--	62688	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система В28								
19	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
			35,31	258,32	92,82	9121	3277	4791	0,59	21
		м2		100,80	34,88	3559	1232	100	0,17	6
20	СПрайс.лист	Изоляция противопожарная типа CONLIT MAT с пределом огнестойкости 30мин								
			38,841	1523,78	--	59185	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2699653	36981			618
			Тенге			111577	10966			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296348				
	Материалы -		Тенге			153135				
	Всего заработная плата -		Тенге				117364			
		Накладные расходы -	Тенге			117364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17605			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			438535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
		Сметная заработная плата -	Тенге				134969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26742				
	Материалы -		Тенге			21396				
	Всего заработная плата -		Тенге				5179			
	Сдача и испытание -		Тенге			255				
		Накладные расходы -	Тенге			6629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				994			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6174			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2376563				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2376563				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142594				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2519157				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2993065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							740
		Сметная заработная плата -	Тенге				141142			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2699653	36981			618
			Тенге			111577	10966			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296348				
	Материалы -		Тенге			153135				
	Всего заработная плата -		Тенге				117364			
		Накладные расходы -	Тенге			117364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17605			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			438535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
		Сметная заработная плата -	Тенге				134969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26742				
	Материалы -		Тенге			21396				
	Всего заработная плата -		Тенге				5179			
	Сдача и испытание -		Тенге			255				
		Накладные расходы -	Тенге			6629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				994			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6174			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2376563				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2376563				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142594				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2519157				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2993065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							740
		Сметная заработная плата -	Тенге				141142			

Итого СМР	**2 993 065**
стоимость оборудования	**-**
Временные здания и сооружения 2,9%	**86 799**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 079 864**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9.1,05%	**93 782**
Затраты на выслугу лет, 1%	**30 799**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**12 319**
Итого	**3 216 764**
Итого в ценах 2018 без НДС с учетом цены подрядчика	**9 703 757**
Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах - 2 %	**194 075**
Итого в текущих ценах с налогами, сборами и обязательными платежами - 2 %	**9 897 832**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**1 187 740**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**11 085 572**

Заказчик:

Директор _____ **Черников А.В.**
(подпись) (ФИО)

Главный инженер _____ **Комков П.А.**
(подпись) (ФИО)

Инженер энергетик ЗПП _____ **Ушаков З.Ю.**
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ **Гранский Е.В.**
(подпись) (ФИО)

Инженер сметчик _____ **Байзакова Д.Ж.**
(подпись) (ФИО)

Инженер технадзор _____ **Жаксыбергенов М.К.**
(подпись) (ФИО)

Подрядчик:

Директор _____ **Жумагулов Ж.А.**
(подпись) (ФИО)