Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-комунального хозяйства
от «02» мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района»
Подрядчик: ТОО «ROYAL RICHES»
Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Комарова, в границах от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Алтынсарина"
Договор: № 54 от 14.05.2018 г.

АКТ № 1 от 4 июля 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		54	14.05.2018 г.				

Наимеование пусковых камплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Комарова, в границах от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Алтынсарина"	6 029 444	6 029 444							-	6 029 444
Итого к оплате										6 029 444

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района»
Аким г. Житикары

_____ **Акжигитов К.А.**

Подрядчик:

ТОО «ROYAL RICHES»
Директор

_____ **Хачатрян А. С.**

Заказчик: ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района»

Подрядчик: ТОО «ROYAL RICHES»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Комарова, в границах от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Алтынсарина

А К Т № 1 от 4 июля 2018 года

приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

на: Средний ремонт

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж						
1	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**400,0000**		**978,93**	**391573**	**60,3 131141**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,767	306,8	708,87	217481	
		Итого оплата труда:				**543,70**	**217481**	
		Итого прямые затраты:				**543,70**	**217481**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				871,56	348623	
		НР второго уровня	%	4		34,86	13945	
		Накладные расходы	%	--		362,72	145086	
		Сметная прибыль	%	8		72,51	29005	
2	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**41,2800**		**81,99**	**3385**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**3013**	
		НР второго уровня	%	4		2,92	121	
		Накладные расходы	%	--		2,92	121	
		Сметная прибыль	%	8		6,07	251	
3	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**41,2800**		**508,10**	**20974**	
		Итого прямые затраты:				**452,36**	**18674**	
		НР второго уровня	%	4		18,09	747	
		Накладные расходы	%	--		18,09	747	
		Сметная прибыль	%	8		37,64	1554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**239168**	**131141**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**239168**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**217481**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**21687**	
		Накладные расходы -	Тенге				**145954**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**131141**	**131141**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14813**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**30810**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**415932**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**307**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217481**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**415932**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**307**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217481**	

РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1 S=1470 м2

				Установка бортовых камней (БР100.30.15) тип 1				
4	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**15,2000**		**6079,61**	**92410**	**50,8 / 8369**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	12,92	722,22	9331	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	8,208	870,40	7144	
		Итого оплата труда:				**1083,90**	**16475**	
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	6,992	1897,76	13269	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	6,992	851,28	5952	
4. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	13,984	11,48	161	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,216	3409,68	4146	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,216	980,33	1192	
		Итого эксплуатация машин:				**1156,31**	**17576**	
4. 6	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	17,48	2684,73	46929	
4. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,28	30,00	68	
		Итого материалов:				**3091,94**	**46997**	
		Итого прямые затраты:				**4862,13**	**73904**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5412,75	82274	
		НР второго уровня	%	4		216,51	3291	
		Накладные расходы	%	--		767,13	11660	
		Сметная прибыль	%	8		450,34	6845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**400,0000**		**1005,96**	**402384**	**60,3 127635**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	279,2	747,65	208744	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,6	1123,94	2922	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**211666**	
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,44	3149,56	7685	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,44	1141,82	2786	
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,16	1792,30	287	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,16	851,28	136	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**7972**	
5. 5		Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,055	22	--	--	
5. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,24	13886,80	3333	
5. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,68	14380,09	9778	
5. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4	196,55	786	
		Итого материалов:				**34,74**	**13897**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**230613**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	358248	
		НР второго уровня	%	4		35,82	14330	
		Накладные расходы	%	--		354,91	141965	
		Сметная прибыль	%	8		74,52	29806	
6	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15**	**м3**	**17,2000**		**35392,26**	**608747**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31510,20**	**541975**	
		НР второго уровня	%	4		1260,41	21679	
		Накладные расходы	%	--		1260,41	21679	
		Сметная прибыль	%	8		2621,65	45092	
		Устройство дорожной одежды тип 1						
7	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**220,5000**		**3281,51**	**723574**	**60,3 32266**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	31,752	708,87	22508	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	29,922	1036,05	31001	
		Итого оплата труда:				**242,67**	**53509**	
7. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,418	6190,33	21157	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,418	1141,82	3903	
7. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	9,459	3397,21	32136	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	9,459	851,28	8052	
7. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	15,611	7379,22	115200	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	15,611	1141,82	17825	
7. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,433	3360,66	4817	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,433	851,28	1220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**785,98**	**173309**	
7. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	242,55	1714,26	415794	
7. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	11,025	30,00	331	
		Итого материалов:				**1887,19**	**416125**	
		Итого прямые затраты:				**2775,25**	**611942**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2921,58	644208	
		НР второго уровня	%	4		116,86	25768	
		Накладные расходы	%	--		263,19	58034	
		Сметная прибыль	%	8		243,08	53598	
8	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**1470,0000**		**252,42**	**371062**	**60,3 / 62730**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	48,51	722,22	35035	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	65,209	1058,06	68995	
		Итого оплата труда:				**70,77**	**104030**	
8. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,5292	6190,33	3276	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,5292	1141,82	604	
8. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	5,851	3397,21	19876	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	5,851	851,28	4981	
8. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	3,454	3579,00	12364	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	3,454	1141,82	3944	
8. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	15,582	3021,07	47074	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	15,582	980,33	15276	
8. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	35,133	3841,45	134962	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	35,133	1141,82	40116	
8. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	3,822	3360,66	12844	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	3,822	851,28	3254	
8. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,8379	2626,44	2201	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,8379	980,33	821	
		Итого эксплуатация машин:				**158,23**	**232596**	
8.10	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	44,1	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**182,06**	**267631**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				224,74	330361	
		НР второго уровня	%	4		8,99	13214	
		Накладные расходы	%	--		51,66	75945	
		Сметная прибыль	%	8		18,70	27486	
9	**21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**29,4000**		**3015,49**	**88655**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2684,73**	**78931**	
		НР второго уровня	%	4		107,39	3157	
		Накладные расходы	%	--		107,39	3157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		223,37	6567	
10	**21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**264,6000**		**3062,92**	**810449**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2726,96**	**721554**	
		НР второго уровня	%	4		109,08	28862	
		Накладные расходы	%	--		109,08	28862	
		Сметная прибыль	%	8		226,88	60033	
11	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**840,8400**		**163,99**	**137887**	
		Итого прямые затраты:				**146,00**	**122763**	
		НР второго уровня	%	4		5,84	4911	
		Накладные расходы	%	--		5,84	4911	
		Сметная прибыль	%	8		12,15	10214	
12	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**840,8400**		**508,10**	**427227**	
		Итого прямые затраты:				**452,36**	**380366**	
		НР второго уровня	%	4		18,09	15215	
		Накладные расходы	%	--		18,09	15215	
		Сметная прибыль	%	8		37,64	31646	
13	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9**	**м2 покрытия**	**547,0000**		**145,94**	**79827**	**60,3 15547**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	18,379	851,28	15646	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	9,206	1101,10	10137	
		Итого оплата труда:				**47,13**	**25783**	
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,898	3021,07	5734	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,898	980,33	1861	
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	5,525	3841,45	21223	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	5,525	1141,82	6309	
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,01641	3149,56	52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,01641	1141,82	19	
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,21333	3360,66	717	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,21333	851,28	182	
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,7658	94,23	72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,532	5562,30	8519	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,532	1141,82	1749	
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,02188	1792,30	39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,02188	851,28	19	
		Итого эксплуатация машин:				**66,46**	**36356**	
13.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,003391	205870,68	698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,08205	27859,10	2286	
13.12	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,005908	91078,26	538	
		Итого материалов:				**6,44**	**3522**	
		Итого прямые затраты:				**101,51**	**55524**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				129,93	71071	
		НР второго уровня	%	4		5,20	2843	
		Накладные расходы	%	--		33,62	18390	
		Сметная прибыль	%	8		10,81	5913	
14	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,**	**м2 покрытия**	**547,0000**		**0,60**	**328**	**60,3 / 51**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00018	0,09846	851,28	84	
		Итого оплата труда:				**0,15**	**84**	
14. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,19692	94,23	19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**19**	
14. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,001532	91078,26	139	
		Итого материалов:				**0,26**	**139**	
		Итого прямые затраты:				**0,44**	**242**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				0,53	292	
		НР второго уровня	%	4		0,02	12	
		Накладные расходы	%	--		0,11	62	
		Сметная прибыль	%	8		0,04	24	
15	**ПРАЙС лист**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые**	**т**	**66,0800**		**20329,92**	**1343401**	
		Итого прямые затраты:				**18100,00**	**1196048**	
		НР второго уровня	%	4		724,00	47842	
		Накладные расходы	%	--		724,00	47842	
		Сметная прибыль	%	8		1505,92	99511	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4281493**	**246598**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4281493**	
	Материалы -		Тенге				**433752**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**411547**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1196048**	
	Местные материалы -		Тенге				**1389389**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**503128**	
		Накладные расходы -	Тенге				**427721**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**246597**	**246597**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**181124**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**376737**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5085952**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**506**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**411547**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5085952**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**506**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**411547**	
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие тротуарных дорожек тип 2 S=310 м2						
16	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**46,5000**		**3281,51**	**152590**	**60,3 6804**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	6,696	708,87	4747	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	6,31	1036,05	6538	
		Итого оплата труда:				**242,67**	**11284**	
16. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,72075	6190,33	4462	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,72075	1141,82	823	
16. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,995	3397,21	6777	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,995	851,28	1698	
16. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,292	7379,22	24294	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,292	1141,82	3759	
16. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,30225	3360,66	1016	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,30225	851,28	257	
		Итого эксплуатация машин:				**785,98**	**36548**	
16. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	51,15	1714,26	87684	
16. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,325	30,00	70	
		Итого материалов:				**1887,19**	**87754**	
		Итого прямые затраты:				**2775,25**	**129049**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2921,58	135853	
		НР второго уровня	%	4		116,86	5434	
		Накладные расходы	%	--		263,19	12238	
		Сметная прибыль	%	8		243,08	11303	
17	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**	**м2**	**310,0000**		**984,44**	**305176**	**60,3 38921**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	75,33	747,65	56320	
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	9,052	908,73	8226	
		Итого оплата труда:				**208,21**	**64546**	
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	3,565	3397,21	12111	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,565	851,28	3035	
17. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	4,03	3021,07	12175	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	4,03	980,33	3951	
17. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	1,457	3360,66	4896	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,457	851,28	1240	
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**29182**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 6	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	53,94	2726,96	147092	
17. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	6,2	30,00	186	
		Итого материалов:				**475,09**	**147278**	
		Итого прямые затраты:				**750,91**	**232781**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,46	271703	
		НР второго уровня	%	4		35,06	10868	
		Накладные расходы	%	--		160,61	49790	
		Сметная прибыль	%	8		72,92	22606	
		Установка бортовых камней						
18	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (тип 1)**	**м бортового камня**	**200,0000**		**1005,96**	**201192**	**60,3 63817**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	139,6	747,65	104372	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,3	1123,94	1461	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**105833**	
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,22	3149,56	3842	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,22	1141,82	1393	
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,08	1792,30	143	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,08	851,28	68	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**3986**	
18. 5		Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,048	9,6	--	--	
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,12	13886,80	1666	
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,34	14380,09	4889	
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2	196,55	393	
		Итого материалов:				**34,74**	**6949**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**115307**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	179124	
		НР второго уровня	%	4		35,82	7165	
		Накладные расходы	%	--		354,91	70982	
		Сметная прибыль	%	8		74,52	14903	
19	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	**м3**	**3,2000**		**34408,81**	**110108**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30634,62**	**98031**	
		НР второго уровня	%	4		1225,38	3921	
		Накладные расходы	%	--		1225,38	3921	
		Сметная прибыль	%	8		2548,80	8156	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**575167**	**109542**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**575167**	
	Материалы -		Тенге				**241981**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				181664	
	Местные материалы -		Тенге				98031	
		Накладные расходы -	Тенге				136932	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				109543	109543
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				27389	
		Сметная прибыль -	Тенге				56968	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				769067	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				238	
		Сметная заработная плата -	Тенге				181664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				769067	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				238	
		Сметная заработная плата -	Тенге				181664	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				5095829	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				674268	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				537545	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				136424	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3359201	
		- перевозка грузов	Тенге				524815	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				487282	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5583111	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				223324	
	ИТОГО:		Тенге				5806435	
	Сметная прибыль		Тенге				464515	
	ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ:		Тенге				6270950	
	Итого в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383		Тенге				6646820	
	ТЕНДЕРНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, К=0,90711702787		Тенге				6029444	

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ROYAL RICHES»
Директор
_____ Хачатрян А. С.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района»
Аким г. Житикары
_____ Акжигитов К.А.

Заказчик: ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района»

Утвержден: Аким г. Житикары _____ Акжигитов К.А.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 16240,00 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость - тыс.тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 2018 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Комарова, в границах от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Алтынсарина

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1-1	Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Комарова, в границах от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Алтынсарина	16890,485	--	--	16890,485
		Всего по главе	**16890,485**	--	--	**16890,485**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**16890,485**	--	--	**16890,485**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.	**17902,872**	--	--	**17902,872**

4	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	17902,872	--	--	17902,872
		ТЕНДЕРНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, К=0,90711702787	**16240,00**	--	--	**16240,00**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**16240,00**	--	--	**16240,00**

Директор ТОО «ROYAL RICHES» _____ Хачатрян А. С.

Наименование стройки Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Комарова, в границах от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Алтынсарина

Наименование объекта Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Комарова, в границах от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Алтынсарина

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Комарова, в границах от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Алтынсарина

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	16890,485
Сметная заработная плата, тыс. тенге	999,798
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,246

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж						
1	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**400,0000**		**978,93**	**391573**	**60,3 131141**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,767	306,8	708,87	217481	
		Итого оплата труда:				**543,70**	**217481**	
		Итого прямые затраты:				**543,70**	**217481**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				871,56	348623	
		НР второго уровня	%	4		34,86	13945	
		Накладные расходы	%	--		362,72	145086	
		Сметная прибыль	%	8		72,51	29005	
2	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**41,2800**		**81,99**	**3385**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**3013**	
		НР второго уровня	%	4		2,92	121	
		Накладные расходы	%	--		2,92	121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		6,07	251	
3	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**41,2800**		**508,10**	**20974**	
		Итого прямые затраты:				**452,36**	**18674**	
		НР второго уровня	%	4		18,09	747	
		Накладные расходы	%	--		18,09	747	
		Сметная прибыль	%	8		37,64	1554	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**239168**	**131141**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**239168**	
Всего заработная плата -			Тенге				**217481**	
Транспортные расходы -			Тенге				**21687**	
		Накладные расходы -	Тенге				**145954**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**131141**	**131141**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14813**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**30810**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**415932**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**307**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217481**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**415932**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**307**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217481**	

РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1 S=1470 м2

Установка бортовых камней (БР100.30.15) тип 1

4	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**15,2000**		**6079,61**	**92410**	**50,8 / 8369**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	12,92	722,22	9331	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	8,208	870,40	7144	
		Итого оплата труда:				**1083,90**	**16475**	
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	6,992	1897,76	13269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	6,992	851,28	5952	
4. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	13,984	11,48	161	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,216	3409,68	4146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,216	980,33	1192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1156,31**	**17576**	
4. 6	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	17,48	2684,73	46929	
4. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,28	30,00	68	
		Итого материалов:				**3091,94**	**46997**	
		Итого прямые затраты:				**4862,13**	**73904**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5412,75	82274	
		НР второго уровня	%	4		216,51	3291	
		Накладные расходы	%	--		767,13	11660	
		Сметная прибыль	%	8		450,34	6845	
5	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**400,0000**		**1005,96**	**402384**	**60,3 127635**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	279,2	747,65	208744	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,6	1123,94	2922	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**211666**	
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,44	3149,56	7685	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,44	1141,82	2786	
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,16	1792,30	287	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,16	851,28	136	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**7972**	
5. 5		Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,055	22	--	--	
5. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,24	13886,80	3333	
5. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,68	14380,09	9778	
5. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4	196,55	786	
		Итого материалов:				**34,74**	**13897**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**230613**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	358248	
		НР второго уровня	%	4		35,82	14330	
		Накладные расходы	%	--		354,91	141965	
		Сметная прибыль	%	8		74,52	29806	
6	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15**	**м3**	**17,2000**		**35392,26**	**608747**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31510,20**	**541975**	
		НР второго уровня	%	4		1260,41	21679	
		Накладные расходы	%	--		1260,41	21679	
		Сметная прибыль	%	8		2621,65	45092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство дорожной одежды тип 1						
7	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**220,5000**		**3281,51**	**723574**	**60,3 32266**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	31,752	708,87	22508	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	29,922	1036,05	31001	
		Итого оплата труда:				**242,67**	**53509**	
7. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,418	6190,33	21157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,418	1141,82	3903	
7. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	9,459	3397,21	32136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	9,459	851,28	8052	
7. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	15,611	7379,22	115200	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	15,611	1141,82	17825	
7. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,433	3360,66	4817	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,433	851,28	1220	
		Итого эксплуатация машин:				**785,98**	**173309**	
7. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	242,55	1714,26	415794	
7. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	11,025	30,00	331	
		Итого материалов:				**1887,19**	**416125**	
		Итого прямые затраты:				**2775,25**	**611942**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2921,58	644208	
		НР второго уровня	%	4		116,86	25768	
		Накладные расходы	%	--		263,19	58034	
		Сметная прибыль	%	8		243,08	53598	
8	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**1470,0000**		**252,42**	**371062**	**60,3 62730**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	48,51	722,22	35035	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	65,209	1058,06	68995	
		Итого оплата труда:				**70,77**	**104030**	
8. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,5292	6190,33	3276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,5292	1141,82	604	
8. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	5,851	3397,21	19876	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	5,851	851,28	4981	
8. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	3,454	3579,00	12364	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	3,454	1141,82	3944	
8. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	15,582	3021,07	47074	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	15,582	980,33	15276	
8. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	35,133	3841,45	134962	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	35,133	1141,82	40116	
8. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	3,822	3360,66	12844	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	3,822	851,28	3254	
8. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,8379	2626,44	2201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,8379	980,33	821	
		Итого эксплуатация машин:				**158,23**	**232596**	
8.10	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	44,1	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**182,06**	**267631**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				224,74	330361	
		НР второго уровня	%	4		8,99	13214	
		Накладные расходы	%	--		51,66	75945	
		Сметная прибыль	%	8		18,70	27486	
9	**21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**29,4000**		**3015,49**	**88655**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2684,73**	**78931**	
		НР второго уровня	%	4		107,39	3157	
		Накладные расходы	%	--		107,39	3157	
		Сметная прибыль	%	8		223,37	6567	
10	**21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**264,6000**		**3062,92**	**810449**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2726,96**	**721554**	
		НР второго уровня	%	4		109,08	28862	
		Накладные расходы	%	--		109,08	28862	
		Сметная прибыль	%	8		226,88	60033	
11	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**840,8400**		**163,99**	**137887**	
		Итого прямые затраты:				**146,00**	**122763**	
		НР второго уровня	%	4		5,84	4911	
		Накладные расходы	%	--		5,84	4911	
		Сметная прибыль	%	8		12,15	10214	
12	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**840,8400**		**508,10**	**427227**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**452,36**	**380366**	
		НР второго уровня	%	4		18,09	15215	
		Накладные расходы	%	--		18,09	15215	
		Сметная прибыль	%	8		37,64	31646	
13	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9**	**м2 покрытия**	**1470,0000**		**145,94**	**214526**	**60,3 41781**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	49,392	851,28	42046	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	24,74	1101,10	27241	
		Итого оплата труда:				**47,13**	**69288**	
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	5,101	3021,07	15410	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	5,101	980,33	5001	
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	14,847	3841,45	57034	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	14,847	1141,82	16953	
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0441	3149,56	139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0441	1141,82	50	
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,5733	3360,66	1927	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,5733	851,28	488	
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,058	94,23	194	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,116	5562,30	22894	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,116	1141,82	4700	
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0588	1792,30	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0588	851,28	50	
		Итого эксплуатация машин:				**66,46**	**97703**	
13.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,009114	205870,68	1876	
13.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,2205	27859,10	6143	
13.12	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,015876	91078,26	1446	
		Итого материалов:				**6,44**	**9465**	
		Итого прямые затраты:				**101,51**	**149215**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				129,93	190996	
		НР второго уровня	%	4		5,20	7640	
		Накладные расходы	%	--		33,62	49420	
		Сметная прибыль	%	8		10,81	15891	
14	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,**	**м2 покрытия**	**1470,0000**		**0,60**	**883**	**60,3 136**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00018	0,2646	851,28	225	
		Итого оплата труда:				**0,15**	**225**	
14. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,5292	94,23	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,004116	91078,26	375	
		Итого материалов:				**0,26**	**375**	
		Итого прямые затраты:				**0,44**	**650**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				0,53	786	
		НР второго уровня	%	4		0,02	31	
		Накладные расходы	%	--		0,11	167	
		Сметная прибыль	%	8		0,04	65	
15	**ПРАЙС лист**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые**	**т**	**177,6000**		**20329,92**	**3610594**	
		Итого прямые затраты:				**18100,00**	**3214560**	
		НР второго уровня	%	4		724,00	128582	
		Накладные расходы	%	--		724,00	128582	
		Сметная прибыль	%	8		1505,92	267451	
16	**11-270301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**350,0000**		**1278,56**	**447495**	**60,3 78902**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,191	66,85	863,99	57758	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	66,15	1104,93	73091	
		Итого оплата труда:				**373,85**	**130849**	
16. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	12,845	3021,07	38806	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	12,845	980,33	12592	
16. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	41,65	3841,45	159996	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119	41,65	1141,82	47557	
16. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	1,26	3360,66	4234	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,26	851,28	1073	
16. 6	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	10,395	5562,30	57820	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0297	10,395	1141,82	11869	
		Итого эксплуатация машин:				**745,30**	**260857**	
16. 7	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00074	0,259	--	--	
16. 8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,0175	51147,90	895	
		Итого материалов:				**2,56**	**895**	
		Итого прямые затраты:				**912,88**	**319509**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1138,32	398411	
		НР второго уровня	%	4		45,53	15936	
		Накладные расходы	%	--		270,97	94838	
		Сметная прибыль	%	8		94,71	33148	
17	**ПРАЙС лист**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые**	**т**	**350,0000**		**20329,92**	**7115472**	
		Итого прямые затраты:				**18100,00**	**6335000**	
		НР второго уровня	%	4		724,00	253400	
		Накладные расходы	%	--		724,00	253400	
		Сметная прибыль	%	8		1505,92	527072	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13048614**	**351819**
		В том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13048614**	
		Материалы -	Тенге				**440826**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**586042**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**9549560**	
		Местные материалы -	Тенге				**1389389**	
		Транспортные расходы -	Тенге				**503128**	
		Накладные расходы -	Тенге				**887835**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**351818**	**351818**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**536017**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1114916**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**15051365**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**686**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**586042**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15051365**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**686**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**586042**	
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие тротуарных дорожек тип 2 S=310 м2						
18	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**46,5000**		**3281,51**	**152590**	**60,3 6804**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	6,696	708,87	4747	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	6,31	1036,05	6538	
		Итого оплата труда:				**242,67**	**11284**	
18. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,72075	6190,33	4462	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,72075	1141,82	823	
18. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,995	3397,21	6777	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,995	851,28	1698	
18. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,292	7379,22	24294	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,292	1141,82	3759	
18. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,30225	3360,66	1016	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,30225	851,28	257	
		Итого эксплуатация машин:				**785,98**	**36548**	
18. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	51,15	1714,26	87684	
18. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,325	30,00	70	
		Итого материалов:				**1887,19**	**87754**	
		Итого прямые затраты:				**2775,25**	**129049**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2921,58	135853	
		НР второго уровня	%	4		116,86	5434	
		Накладные расходы	%	--		263,19	12238	
		Сметная прибыль	%	8		243,08	11303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**	**м2**	**310,0000**		**984,44**	**305176**	**60,3 38921**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	75,33	747,65	56320	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	9,052	908,73	8226	
		Итого оплата труда:				**208,21**	**64546**	
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	3,565	3397,21	12111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,565	851,28	3035	
19. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	4,03	3021,07	12175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	4,03	980,33	3951	
19. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	1,457	3360,66	4896	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,457	851,28	1240	
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**29182**	
19. 6	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	53,94	2726,96	147092	
19. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	6,2	30,00	186	
		Итого материалов:				**475,09**	**147278**	
		Итого прямые затраты:				**750,91**	**232781**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,46	271703	
		НР второго уровня	%	4		35,06	10868	
		Накладные расходы	%	--		160,61	49790	
		Сметная прибыль	%	8		72,92	22606	
20	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-**	**м2**	**310,0000**		**145,94**	**45240**	**60,3 8811**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	10,416	851,28	8867	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	5,217	1101,10	5745	
		Итого оплата труда:				**47,13**	**14612**	
20. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,076	3021,07	3250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,076	980,33	1055	
20. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	3,131	3841,45	12028	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	3,131	1141,82	3575	
20. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0093	3149,56	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0093	1141,82	11	
20. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,1209	3360,66	406	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,1209	851,28	103	
20. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,434	94,23	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,868	5562,30	4828	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,868	1141,82	991	
20. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0124	1792,30	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0124	851,28	11	
		Итого эксплуатация машин:				**66,46**	**20604**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001922	205870,68	396	
20.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0465	27859,10	1295	
20.12	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,003348	91078,26	305	
		Итого материалов:				**6,44**	**1996**	
		Итого прямые затраты:				**101,51**	**31467**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				129,93	40278	
		НР второго уровня	%	4		5,20	1611	
		Накладные расходы	%	--		33,62	10422	
		Сметная прибыль	%	8		10,81	3351	
21	**ПРАЙС лист**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые**	**т**	**29,9500**		**20329,92**	**608881**	
		Итого прямые затраты:				**18100,00**	**542095**	
		НР второго уровня	%	4		724,00	21684	
		Накладные расходы	%	--		724,00	21684	
		Сметная прибыль	%	8		1505,92	45102	
		Установка бортовых камней						
22	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (тип 1)**	**м бортового камня**	**200,0000**		**1005,96**	**201192**	**60,3 63817**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	139,6	747,65	104372	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,3	1123,94	1461	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**105833**	
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,22	3149,56	3842	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,22	1141,82	1393	
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,08	1792,30	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,08	851,28	68	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**3986**	
22. 5		Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,048	9,6	--	--	
22. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,12	13886,80	1666	
22. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,34	14380,09	4889	
22. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2	196,55	393	
		Итого материалов:				**34,74**	**6949**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**115307**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	179124	
		НР второго уровня	%	4		35,82	7165	
		Накладные расходы	%	--		354,91	70982	
		Сметная прибыль	%	8		74,52	14903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	**м3**	**3,2000**		**34408,81**	**110108**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30634,62**	**98031**	
		НР второго уровня	%	4		1225,38	3921	
		Накладные расходы	%	--		1225,38	3921	
		Сметная прибыль	%	8		2548,80	8156	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1148730**	**118353**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1148730**	
Материалы -			Тенге				**243977**	
Всего заработная плата -			Тенге				**196275**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**542095**	
Местные материалы -			Тенге				**98031**	
		Накладные расходы -	Тенге				**169037**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**118354**	**118354**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**50683**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**105421**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1423188**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**254**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196275**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1423188**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**254**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196275**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**14436512**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**767435**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**880384**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**232364**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12263878**	
		- перевозка грузов	Тенге				**524815**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**601313**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**15037825**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**601513**	
ИТОГО:			Тенге				**15639338**	
Сметная прибыль			Тенге				**1251147**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**16890485**	

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-комунального хозяйства
от «02» мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района»
Подрядчик: ТОО «ROYAL RICHES»
Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Комарова, в границах от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Алтынсарина"
Договор: № 54 от 14.05.2018 г.

АКТ № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		54	14.05.2018 г.				

Наимеование пусковых камплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Комарова, в границах от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Алтынсарина"	16 240 000	10 210 556							-	10 210 556

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района»
Аким г. Житикары

Акжигитов К.А.

Подрядчик:

ТОО «ROYAL RICHES»
Директор

Хачатрян А. С.

Заказчик: ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района»

Подрядчик: ТОО «ROYAL RICHES»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Комарова, в границах от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Алтынсарина

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на: Средний ремонт

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1 S=1470 м2						
		Устройство дорожной одежды тип 1						
1	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9**	**м2 покрытия**	**923,0000**		**145,94**	**134699**	**60,3 / 26234**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	31,013	851,28	26401	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	15,534	1101,10	17105	
		Итого оплата труда:				**47,13**	**43505**	
1. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,203	3021,07	9676	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,203	980,33	3140	
1. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,322	3841,45	35811	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,322	1141,82	10644	
1. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02769	3149,56	87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02769	1141,82	32	
1. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,35997	3360,66	1210	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,35997	851,28	306	
1. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,292	94,23	122	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,584	5562,30	14375	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,584	1141,82	2950	
1. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03692	1792,30	66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03692	851,28	31	
		Итого эксплуатация машин:				**66,46**	**61347**	
1.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005723	205870,68	1178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,00015	0,13845	27859,10	3857	
1.12	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,009968	91078,26	908	
		Итого материалов:				**6,44**	**5943**	
		Итого прямые затраты:				**101,51**	**93691**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				129,93	119924	
		НР второго уровня	%	4		5,20	4797	
		Накладные расходы	%	--		33,62	31031	
		Сметная прибыль	%	8		10,81	9978	
2	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,**	**м2 покрытия**	**923,0000**		**0,60**	**554**	**60,3 85**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00018	0,16614	851,28	141	
		Итого оплата труда:				**0,15**	**141**	
2. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,33228	94,23	31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**31**	
2. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,002584	91078,26	235	
		Итого материалов:				**0,26**	**235**	
		Итого прямые затраты:				**0,44**	**408**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				0,53	493	
		НР второго уровня	%	4		0,02	20	
		Накладные расходы	%	--		0,11	105	
		Сметная прибыль	%	8		0,04	41	
3	**ПРАЙС лист**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые**	**т**	**111,5200**		**20329,92**	**2267193**	
		Итого прямые затраты:				**18100,00**	**2018512**	
		НР второго уровня	%	4		724,00	80740	
		Накладные расходы	%	--		724,00	80740	
		Сметная прибыль	%	8		1505,92	167940	
4	**11-270301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**350,0000**		**1278,56**	**447495**	**60,3 78902**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,191	66,85	863,99	57758	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	66,15	1104,93	73091	
		Итого оплата труда:				**373,85**	**130849**	
4. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	12,845	3021,07	38806	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	12,845	980,33	12592	
4. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	41,65	3841,45	159996	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119	41,65	1141,82	47557	
4. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	1,26	3360,66	4234	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,26	851,28	1073	
4. 6	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	10,395	5562,30	57820	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0297	10,395	1141,82	11869	
		Итого эксплуатация машин:				**745,30**	**260857**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 7	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00074	0,259	--	--	
4. 8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,0175	51147,90	895	
		Итого материалов:				**2,56**	**895**	
		Итого прямые затраты:				**912,88**	**319509**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1138,32	398411	
		НР второго уровня	%	4		45,53	15936	
		Накладные расходы	%	--		270,97	94838	
		Сметная прибыль	%	8		94,71	33148	
5	**ПРАЙС лист**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые**	**т**	**350,0000**		**20329,92**	**7115472**	
		Итого прямые затраты:				**18100,00**	**6335000**	
		НР второго уровня	%	4		724,00	253400	
		Накладные расходы	%	--		724,00	253400	
		Сметная прибыль	%	8		1505,92	527072	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8767120**	**105221**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8767120**	
	Материалы -		Тенге				**7074**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**174495**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8353512**	
		Накладные расходы -	Тенге				**460114**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**105221**	**105221**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**354893**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**738179**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9965413**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**180**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174495**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9965413**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**180**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174495**	
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие тротуарных дорожек тип 2 S=310 м2						
6	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-**	**м2**	**310,0000**		**145,94**	**45240**	**60,3 8811**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	10,416	851,28	8867	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	5,217	1101,10	5745	
		Итого оплата труда:				**47,13**	**14612**	
6. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,076	3021,07	3250	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,076	980,33	1055	
6. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	3,131	3841,45	12028	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	3,131	1141,82	3575	
6. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0093	3149,56	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0093	1141,82	11	
6. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,1209	3360,66	406	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,1209	851,28	103	
6. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,434	94,23	41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,868	5562,30	4828	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,868	1141,82	991	
6. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0124	1792,30	22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0124	851,28	11	
		Итого эксплуатация машин:				**66,46**	**20604**	
6.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001922	205870,68	396	
6.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,00015	0,0465	27859,10	1295	
6.12	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,003348	91078,26	305	
		Итого материалов:				**6,44**	**1996**	
		Итого прямые затраты:				**101,51**	**31467**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				129,93	40278	
		НР второго уровня	%	4		5,20	1611	
		Накладные расходы	%	--		33,62	10422	
		Сметная прибыль	%	8		10,81	3351	
7	**ПРАЙС лист**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые**	**т**	**29,9500**		**20329,92**	**608881**	
		Итого прямые затраты:				**18100,00**	**542095**	
		НР второго уровня	%	4		724,00	21684	
		Накладные расходы	%	--		724,00	21684	
		Сметная прибыль	%	8		1505,92	45102	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**573562**	**8811**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**573562**	
	Материалы -		Тенге				**1996**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**14612**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**542095**	
		Накладные расходы -	Тенге				**32106**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8811**	**8811**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**23295**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**48453**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**654121**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14612**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**654121**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14612**	
ИТОГО ПО АКТУ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого прямые затраты:		Тенге				**9340682**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**93167**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**342839**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**95940**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8904677**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**114032**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**9454714**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**378189**	
	ИТОГО:		Тенге				**9832903**	
	Сметная прибыль		Тенге				**786632**	
	ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ:		Тенге				**10619535**	
	Итого в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383		Тенге				**11256052**	
	ТЕНДЕРНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, К=0,90711702787		Тенге				**10210556**	

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ROYAL RICHES»
Директор

_____ Хачатрян А. С.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района»
Аким г. Житикары

_____ Акжигитов К.А.