Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО «Усть-Каменогорское учебно-производственное предприятие Казахского Общества Слепых»

Подрядчик: ТОО «ТОО «Енбек Адал»

Наименование объекта: Электромонтажные работы административного здания по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Косарева 34/3

Акт №1

приемки выполненных работ от 09 Июля 2019г

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1308-0306-03	Щит распределительный или шкаф ввода. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	18654	36	18654	36	–	13405	34624
					18618	–	18618	–	–	2565	
2	1308-0305-09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	1546	36	1546	36	–	1096	2853
					1510	12	1510	12	–	211	
3	1217-0101-06	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1500	81,94	0,2	122916	295	–	88397	228218
					81,75	0,1	122621	152	–	16905	
4	1217-0101-07	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	48	54,17	0,58	2600	28	–	1863	4820
					53,58	0,31	2572	15	–	357	
5	1217-0101-07	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	91	49,53	–	4507	–	–	3245	8372

					49,53	–	4507	–	–	620	
6	1308-0206-2(	Кабель-канал. Демонтаж (прим.) НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	100	69,4	3,71	6940	371	–	4823	12704
					65,69	1,29	6569	129	–	941	
7	1310-0701-02	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	20	484,4	–	9688	–	–	5910	16846
					484,4	–	9688	–	–	1248	
8	1310-0701-03	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	20	2610,35	0,35	52207	7	–	31842	90773
					2610	–	52200	–	–	6724	
		Раздел 2 Электрооборудование									
9	1308-0306-03	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	71912	91	71912	91	25275	33513	113859
					46546	–	46546	–	–	8434	
10	1308-0303-06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	5282	107	21128	428	10076	7734	31171
					2656	29,25	10624	117	–	2309	
11	1308-0303-06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2540	19	2540	19	1328	859	3671
					1193	–	1193	–	–	272	
12	5801-0101-01	Щит распределительный ПР11-30-56 УЗ	комплект	1	143875		143875		–		143875
13	1308-0305-09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4549	92	4549	92	683	2738	7870
					3774	29	3774	29	–	583	

					49,53	–	4507	–	–	620	
6	1308-0206-2(	Кабель-канал. Демонтаж (прим.) НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	100	69,4	3,71	6940	371	–	4823	12704
					65,69	1,29	6569	129	–	941	
7	1310-0701-02	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	20	484,4	–	9688	–	–	5910	16846
					484,4	–	9688	–	–	1248	
8	1310-0701-03	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	20	2610,35	0,35	52207	7	–	31842	90773
					2610	–	52200	–	–	6724	
		Раздел 2 Электрооборудование									
9	1308-0306-03	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	71912	91	71912	91	25275	33513	113859
					46546	–	46546	–	–	8434	
10	1308-0303-06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	5282	107	21128	428	10076	7734	31171
					2656	29,25	10624	117	–	2309	
11	1308-0303-06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2540	19	2540	19	1328	859	3671
					1193	–	1193	–	–	272	
12	5801-0101-01	Щит распределительный ПР11-30-56 УЗ	комплект	1	143875		143875		–		143875
13	1308-0305-09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4549	92	4549	92	683	2738	7870
					3774	29	3774	29	–	583	

14	1308-0303-0€	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5280 107		5280 107		2517	1933	7790
15	5802-0101-01	Щит учета ЩУ-3ф/1-0	комплект	1	2656 29 73571		2656 29 73571		– –	577	73571
16	1308-0305-0ᵹ	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4644 176		4644 176		694	2760	7996
17	1308-0303-0€	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	3774 59 5280 107		3774 59 5280 107		– 2517	592 1933	7790
18	1308-0303-0€	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	24	2656 29 2540,88 19,13		2656 29 60981 459		– 31890	577 20615	88124
19	5803-0101-01	Щиток распределительный навесной ШРн-36	комплект	1	1193 – 48125		28632 – 48125		– –	6528	48125
20	1308-0305-0ᵹ	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4549 92		4549 92		683	2738	7870
21	2307-0201-1(	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-4	шт.	1	3774 29 941		3774 29 941		– 941	583	1016
22	1308-0303-0€	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2540 19		2540 19		1328	859	3671
23	2307-0204-0€	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1193 – 465		1193 – 465		– 465	272	502

24	1308-0303-04	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5054 2516	105 29	5054 2516	105 29	2433 –	1832 551	7437
25	2307-0203-0€	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753		10753		10753		11613
26	1308-0305-09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	10	4547,5 3774	91,6 29,4	45475 37740	916 294	6819 –	27384 5829	78688
27	2307-0201-1(	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-4	шт.	10	941		9410		9410		10163
28	1308-0303-0€	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2540,9 1193	19,1 –	25409 11930	191 –	13288 –	8590 2720	36719
29	2307-0204-1€	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4113		41130		41130 –	3290	44420
		Раздел 3 Электроосвещение									
30	1308-0305-04	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	89	4553,46 1887	883,38 586,33	405258 167943	78621 52183	158694 –	158491 45100	608849
31	2307-0102-13	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	42	4271		179382		179382		193733
32	2307-0102-01	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	43	4808		206744		206744		223284
33	2307-0102-01	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82	шт.	4	3391		13564		13564		14649

34	1308-0305-03	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	15	1777,47	704,6	26662	10569	1940	15265	45281
35	2307-0101-03	Светильники потолочные, тип RKL 160 (прим.)	шт.	8	943,53 1100	469,93	14153 8800	7049	– 8800	3354	9504
36	2307-0101-03	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	7	1949		13643		13643		14734
37	2307-0104-01	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	170	507		86190		86190		93085
38	2307-0104-01	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	145		1160		1160		1253
39	2307-0104-04	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 9 Вт	шт.	15	454		6810		6810		7355
40	1308-0305-01	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	45	452,8	3,31	20376	149	980	13896	37014
					427,71	1,18	19247	53	–	2742	
41	2307-0220-05	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	45	423		19035		19035		20558
42	1308-0305-01	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	43	381,05	3,3	16385	142	556	11331	29933
					364,81	1,19	15687	51	–	2217	
43	2307-0218-15	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	43	306		13158		13158		14211
44	1308-0305-01	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	381	3,33	1143	10	39	790	2088
					364,67	1	1094	3	–	155	

45	2307-0218-1	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	315		945		945	1021
46	2307-0202-0	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	60	132		7920		7920	8554
47	1308-0206-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	250	214,36	2,15	53589	537	4467	34999 95675
					194,34	0,1	48585	25	–	7087
48	2306-1710-01	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;	м	255	159		40545		40545	43789
49	1308-0305-0	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА НР = 72 %	шт.	9	4579,11	1479,56	41212	13316	1855	25421 71964
					2893,44	1029,56	26041	9266	–	5331
50	2307-0102-1	Светильники бактерицидный с лампами низкого давления "Генерес", ОБНП 2х30-01 (прим.)	шт.	9	17984		161856		161856	174804
51	1308-0305-0	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1241,22	129,67	11171	1167	720	6898 19515
					1031,56	32,89	9284	296	–	1446
52	2308-0304-0	Оповещатели модели "Не входить. Опасно. Идет обеззараживание УФ-излучением" (прим)	шт.	9	1593		14337		14337	15484
									–	1147
	Раздел 4 Провода и кабели									
53	1308-0201-07	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	1630	723,06	336,59	1178588	548638	393078	299095 1595898
					145,32	109,53	236872	178538	–	118215
54	2306-0128-0	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,612	175820		107602		107602	116210
55	2306-0128-0	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,918	277022		254306		254306	274650

56	2306-0128-02	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,051	120368		6139		6139	6630
57	2306-0902-01	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,0816	893903		72942		72942	78777
58	1308-0201-07	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	5	801,6	391	4008	1955	1205	1069	5483
					169,6	127,4	848	637	–	406	
59	2306-0128-04	Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0051	2233122		11389		11389		12300
									–	911	
		Раздел 5 Заземление									
60	1308-0208-02	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	15	528,33	20,6	7925	309	4801	2087	10813
					187,67	5,6	2815	84	–	801	
61	1308-0208-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	663,2	22,8	6632	228	4762	1229	8490
					164,2	6,5	1642	65	–	629	
62	1308-0208-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	6003	274	18009	822	13668	2724	22392
					1173	88,33	3519	265	–	1659	

Итого	**5 013 131**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	923 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	660 038
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	249 438
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 975 462
- оборудование, тенге	265 571
Накладные расходы, тенге	837 364
Сметная прибыль (8 %), тенге	351 673

Всего

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	56 971
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	105 700
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**98 205**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**5 274 007**
НДС (12 %)	632 881
Итого	**5 906 888**

предприятие Казахского Общества Слепых»

Смоляков И.А.

ТОО «ТОО «Енбек Адал»

Касымов Е.З.

ТОО «СТРОЙМОНТАЖ»

Громов С.М.