Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«17» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Элитстройсервис-Атырау» Республика Казахстан, г.Астана, ул. Жирентаева 5*
(наименование организации, юридический адрес)

в лице *генерального директора Ботеновской Натальи Викентьевны*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту***: Многоквартирный жилой комплекс 8,9 очередь строительства, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы. Внутриквартальные инженерные сети***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Товарищество с ограниченной ответственностью «Жас курылыс АСТ» в лице директора Долгиева Магомеда Николаевича*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации
наименование организации

-Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ-1 «АСТВ»Спецстрой»
-Товарищество с ограниченной ответственностью «Багдар-1»
-Товарищество с ограниченной ответственностью «Еврастандарт-Аква»
-Товарищество с ограниченной ответственностью «Ырыс-Батыс-3»
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «СПМК-10»

3. Проект (проектно-сметная документация) *–Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанатехстройэкперт»,*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) - *ТОО «Альянсстройинвест» приказ № 7/1-П от 10 октября 2016г*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): Предъявленный объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность линии освещения	м	1 720,88	1 685,7
Протяженность трасс кабельных линий 10 кВ	м	1 065,5	1 915
Протяженность трасс кабельных линий 0,4 кВ	м	883,6	1 053
ТП8-1, 2*1000кВА	комплект	1	1
ТП9-1, 2*1600кВА	комплект	1	1
ТП9-2, 2*630кВА	комплект	1	1
ТП7-3, 2*400кВА	комплект	1	1
Протяженность водопровода	м	1 882,64	1 868,35
Протяженность канализации	м	3 284,09	3 516,05
КНС- 1	шт	1	1
КНС- 2	шт	1	1
Протяженность тепловых сетей	м	1 080	1 152,09

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Теплоснабжение.

Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземным способом, бесканальная в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой. Трубы стальные электросварные из стали 20, термически обработанные гр. «В» по ГОСТ 10704-91 в ППУ-изоляции по ГОСТ 30732-2006.

Наружные сети водопровода и канализации.

Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Колодцы из сборных железобетонных элементов.

Канализация бытовая

Отвод стоков бытовой канализации от жилых домов предусмотрен существующий коллектор д.400. Предусмотрены две канализационные насосные станции КНС -1 и КНС-2.

ЭЛ-10 кВ и 0,4 кВ

Источник электроснабжения-ПС110/10 кВ «Северная». Точка подключения разные секции шин РУ-10 кВ РТП-3. Глубина прокладки кабелей в траншеях 0,7-1м. Пересечения с инженерными сетями предусмотрено в ПВХ трубах.

Наружное освещение

Освещение территории микрорайона выполнено торшерными светильниками типа СТУ03-100-622, установленными на металлических опорах высотой 3 м с натриевыми лампами мощностью 100 Вт и опоры 10 м с LED светильниками.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,

пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *14.02.2017 г.;*
месяц год
окончание работ *30.08.2017 г;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;
фактически 6,5 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ШЖК МКК «Косшы комуналдық қызметі» _____ **Бижанов К.Ж.**
подпись М.П.

Руководитель ЖКХ Целиноградского района _____ **Жанабергенов Н.Б.**
подпись М.П.

Директор ТОО «Котельная АСИ» _____ **Галеев Д.З.**
подпись М.П.

Начальник Целиноградских РЭС _____ **Герасименко С.В.**
подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Многоквартирный жилой комплекс 8,9 очередь строительства, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы. Внутриквартальные инженерные сети»*** готовым к приемке в
наименование объекта (комплекса)
эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик
Генеральный директор _____ **Ботеновская Н.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Прошито и

пронумеровано

3 листа