ФОРМА 2В

Генпдрядчик: ТОО «СарманИнвестСтрой»
Субподрядчик: ТОО «БатысТехСтрой»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Работы по установке кровельных перекрытий, улица Мясокомбинат 7/1

Договор №175 от 14.08.2015

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
за август 2015

На ремонт кровли "Областной наркологический диспансер"
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Затраты труда, чел.-ч: Накладные расходы	рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: %	на единицу	всего
					рабочих строителей		рабочих строителей	Тенге			
					машинистов		машинистов				
					экспл. машин		экспл. машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	512	48,37	4,36	24765	2232	24506	0,29	147	
				44,01	0,68	22533	348	107,1	0,01	3	
2	Е0158-1-1	-Разборка обрешетки из брусков с прозорами м2	512	24,15	2,64	12365	1352	12042	0,15	78	
				21,51	0,45	11013	230	107,1	-	2	
3	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш,стропила со стойками и подкосами из досок м2	512	36,77	1,67	18826	855	19406	0,23	116	
				35,1	0,29	17971	148	107,1	-	1	
4	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка деревянных элементов конструкций крыш,стропила со стойками и подкосами из досок м3	12,6	14334,92	417,85	180620	6268	65847	25,42	381	
				3907,13	157,5	58607	2363	108	0,78	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок,балок,стропил,мауэрлатов м3	12,6	599,34 142,31	35,14 13,23	7552 2135	527 198	2520 108	0,9 0,07	13 1
6	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м2	512	179,25 28,78	2,55 0,41	91777 14735	1306 210	16006 107,1	0,2 0,01	100 3
7	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытия из профилированного настила м2	512	994,63 108,31	10,38 1,46	509250 55453	5313 748	60192 107,1	0,65 0,01	333 3
8	Е0110-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство фронтонов м2	58	867,45 120,32	10,84 4,07	50312 6979	629 236	7792 108	0,78 0,02	45 1
9	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка фронтона с креплением на пристенный металлический каркас м2	58	638,83 256,29	6,06 1,76	37052 14865	351 102	14144 94,5	1,48 0,01	86 -
10	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 м2	66,7	411 -	- -	27414 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0158-18-4	-Устройство конька М	30	201,91 40,86	0,56 0,09	6057 1226	17 3	1316 107,1	0,26 -	8 -
12	ЕО1031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	23	27,1 -	27,1 18,97	623 -	623 436	436 100	- 0,4	- 9

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 3 910600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров рассотояние перевозки 15 км, класс груза 1	23	108,2 - 21,64	108,2 - -	2489 - 498	2489 - 498	498 100 100	- 0,45 0,45	- 10 10

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	722507	14923		1484
	----	---	---		---
	Тенге	243091	1630		16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	722507	-	-	-
Материалы -	Тенге	265247	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	244721	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	199247	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1043781	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1632
Сметная заработная плата -	Тенге	-	284050	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1262,705	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1632
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3230000	-	-

Генподрядчик: ТОО «СарманИнвестСтрой»»

Директор: Кобретов З.Е.

Субподрядчик: ТОО «БатысТехСтрой»

Директор: Караганова А.А.