Заказчик: ГУ "Отдел внутренних дел акимата Камыстинского района
Департамента внутренних дел Костанайской области
Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик : ТОО "ROYAL RICHES"
Наименование строительства: Текущий ремонт помещений тира Камыстинского РОВД с.Камысты

Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2014 года

Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	86	04.11.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно-монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001 г.	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке в том числе за отчетный месяц	**3 571 430,36**	**3 571 430,36**	**1 465 220**	**1 465 220**					**428 571,64** **428 571,64**	**4 000 002** **4 000 002**

Итого к оплате: 4 000 002 (Четыре миллиона две) тенге

Заказчик: **Начальник ГУ "Отдел внутренних дел акимата Камыстинского района Департамента внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"** **С. Нуртаев**

Подрядчик: **Директор ТОО "ROYAL RICHES"** **А. Хачатрян**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел внутренних дел акимата Камыстинского района Департамента внутренних" дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахчстан"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ROYAL RICHES"

ОБЪЕКТ : Текущий ремонт тира Камыстинского РОВД с.Камысты

АКТ приемки выполненных работ за 25 ноября 2014 г.

Текущий ремонт тира Камыстинского РОВД с.Камысты

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	42	28,89	27,85	1213	1170	386	0,01	0
		м3		1,04	8,44	44	354	97	0,03	1
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,2	218,93	0,00	920	0	1039	1,54	6
		м3		218,93	0,00	920	0	113	0,00	0
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	15	3,35	3,35	50	50	17	0,00	0
		м3		0,00	1,16	0	17	97	0,00	0
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,00	134,10	0,00	402	0	455	0,97	3
		м3		134,10	0,00	402	0	113	0,00	0
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18	21,55	4,52	388	81	297	0,11	2
				17,03	0,00	307	0	97	0,00	0

		м3								
6	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,1	2472,77	100,89	5193	212	401	0,85	2
		м3		123,75	38,25	260	80	118	0,18	0
7	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	42	1228,94	598,40	51615	25133	24090	1,18	50
		шт		195,53	214,16	8212	8995	140	0,91	38
8	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	30,24	11100,00	0,00	335664	0	0	0,00	0
		м3								
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36	245,44	3,82	8836	138	1648	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1345	52	118	0,01	0
10	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	21	290,89	4,19	6109	88	1478	0,38	8
		м2		58,05	1,58	1219	33	118	0,01	0
11	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	19	14967,84	335,84	284389	6381	18513	4,54	86
		м3		699,75	126,00	13295	2394	118	0,61	12
12	Е0107-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	4	404,69	250,96	1619	1004	1226	0,81	3
		шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
13	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,113	28100,00	0,00	3175	0	0	0,00	0
		м3								
14	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	10	1628,58	373,54	16286	3735	8411	2,66	27
		шт		465,75	135,07	4658	1351	140	0,61	6

15	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	72	2950,00	0,00	212400	0	0	0,00	0
		м2								
16	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	10,8	1968,85	0,00	21264	0	6336	2,99	32
		м3		477,00	0,00	5152	0	123	0,00	0
17	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	21,6	2931,00	0,00	63310	0	14108	3,24	70
		м3		531,00	0,00	11470	0	123	0,00	0
18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,8	12514,68	0,00	135159	0	7532	3,66	40
		м3		567,00	0,00	6124	0	123	0,00	0
19	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ДСН	2,1	379,71	40,10	797	84	744	1,71	4
		м2		313,09	15,16	657	32	108	0,07	0
20	Счет-фактура	Двери стальные 34425/1,06/2,0877/1,02/1,12	1	13617,01	0,00	13617	0	0	0,00	0
		шт								
21	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	311	305,08	3,39	94790	1053	38405	0,65	202
		м2		117,00	0,72	36353	224	105	0,05	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			1257195				
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ-		Тенге			1257195				
		Накладные расходы -	Тенге			125087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82937				
	ИТОГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1465220				
		Индекс МРП К=2,390	Тенге			2036183				
		Итого :	Тенге			3501402				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			70028				
		Итого :	Тенге			3571430				
		Налог на добавленную стоимость, 12% -	Тенге			428572				

ВСЕГО :				Тенге			4000002			

ПРИНЯЛ :

Начальник ГУ "Отдел внутренних дел акимата Камыстинского района Департамента внутренних" дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахчстан"

Нуртаев С.К

СДАЛ :

Директор ТОО "ROYAL RICHES"

Хачатрян А.С.