Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура № 160 от 31 Августа 2010 г.

Поставщик: **ТОО "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66**

РНН и адрес поставщика: РНН 620200229118 БИН Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0003266 от 10.09.2009

Банковский счет поставщика: ИИК KZ86914398416BC04326 в Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № (государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : ТОО "ОСК-Стройсервис" РНН 620200229118 Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Аис-Спецстрой", РНН 620200248609, Юр. адрес ул.Угольная 30
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: **ТОО "Аис-Спецстрой"**

РНН и адрес покупателя: РНН 620200248609 БИН 041240006759 ул.Угольная 30 53-27-96

Банковский счет покупателя : ИИК KZ72998BTB0000008296 в Столичный филиал АО Цеснабанк г.Астана БИК TSESKZKA

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник-регулятор.	тг.	1	22550162.5	22550162.50	12 %	2706019.50	25256182.00	------	------
Всего по счету:			**1**		**22550162.50**		**2706019.50**	**25256182.00**		------

Руководитель организации
Хахазов Шакир Хусаинович (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Силаева Виктория Васильевна (ФИО,подпись)

МП

Выдал (ответственное лицо поставщика) (должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК Стройсервис"

Форма 3-КС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак). Отстойник-регулятор.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наименование	Код	Наименование	Код
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительн.затрать			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение матер-в	Другие дополн. расходы		
	тенге	тенге						тенге	тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	22 550 162	22 550 162						2 706 019	25 256 182

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС СПЕЦСТРОЙ"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК Стройсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Отстойник-регулятор.

Акт

приемки выполненных работ за август месяц 2010 г.

Общестроительные работы.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	313	9031,57 195,75	66,01 24,93	2826881 61270	20661 7803	72527 105	1,35 0,1218	423 38
2	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами *м2 поверхности*	2080,62	434,62 22,1	7,14 2,68	904279 45982	14856 5576	60838 118	0,143 0,0131	298 27
3	99-1-35ТОО	Техноэласт Мост "Б" *м2*	2080,62	490		1019504				
4	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	211,68	153,5 149,18	3,78 1,42	32493 31578	800 301	37617 118	0,888 0,0069	188 1
5	99-1-36ТОО	Пенетрон *м2*	211,68	739		156432				

6 Е6-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	784,8	914,17	367,51	717441	288422	409202	2,37	1860
	м3		357,75	138,83	280762	108954	105	0,678	532
7 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм (д.28мм)	6,4195	100600		645802				
	т								
8 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм (д.25мм)	6,716	100600		675630				
	т								
9 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (д.18мм)	27,199	109500		2978291				
	т								
10 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (д.16мм)	21,737	109500		2380202				
	т								
11 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,057	115200		352166				
	т								
12 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,798	108000		194184				
	т								
13 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (бункерная часть - 5 шт.)	4,732	115200		545126				
	т								
	Всего прямые затраты				**13428431**	**324739**			**2769**
					419592	**122634**			**598**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				12684101				

Накладные расходы, тенге	580184
- заработная плата, тенге	87028
- трудоемкость, чел-ч	290
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	840517
Всего	**14849132**
Временные здания и сооружения (1,5%)	222737
- сметная заработная плата, тенге	31406
- нормативная трудоемкость, чел-ч	178
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	284858
- сметная заработная плата, тенге	131035
- нормативная трудоемкость, чел-ч	798
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	150719
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	60287
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15567733**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**28379977**
- материалы, тенге	23123116
- сметная заработная плата, тенге	1827924
Налог(2%)	567600
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**28947577**
НДС(12%)	3473709
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**32421286**
С понижающим коэффициентом 0,779	25256181,8
ИТОГО по акту к оплате	**25256181,8**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА К. АЛМАТЫ АУД. ЖАУАЛКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ҚАЗАҚСТАН Г. АСТАНА Р-Н АЛМАТЫ ТОВ-СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТВО АИС-Спецстрой

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "ОСК-СТРОЙСЕРВИС" ЖАУАЛКЕРШІЛІГІ "ОСК-СТРОЙСЕРВИС" ТОВАРИЩЕСТВО

ОСК

согласно ПСД

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура № 161 от 31 Августа 2010 г.

Поставщик:

РНН и адрес поставщика: **ТОО "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66**
РНН 620200229118 БИН Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0003266 от 10.09.2009

Банковский счет поставщика: ИИК KZ86914398416BC04326 в Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту) **Безналичный расчет**

Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : ТОО "ОСК-Стройсервис" РНН 620200229118 Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Аис-Спецстрой", РНН 620200248609, Юр. адрес ул.Угольная 30
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: **ТОО "Аис-Спецстрой"**

РНН и адрес покупателя: РНН 620200248609 БИН 041240006759 ул.Угольная 30 53-27-96

Банковский счет покупателя : ИИК KZ72998BTB0000008296 в Столичный филиал АО Цеснабанк г.Астана БИК TSESKZKA

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник-регулятор.	тг.	1	1888392.86	1888392.86	12 %	226607.14	2115000.00	------	------
Всего по счету:			**1**		**1888392.86**		**226607.14**	**2115000.00**		------

Руководитель организации
Хахазов Шакир Хусаинович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Силаева Виктория Васильевна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК Стройсервис"

Форма 3-КС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак). Отстойник-регулятор.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010 года
на бетонные работы

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наименование	Код	Наименование	Код
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительн.затрать			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение матер-в	Другие дополн. расходы		
	тенге	тенге						тенге	тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	1 888 393	1 888 393						226 607	2 115 000

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Форма 2Б

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «АИС СПЕЦСТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ОСК-СТРОЙСЕРВИС»
Наименование объекта: «Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане.(Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и микрорайоном Ак-Булак. Отстойник-регулятор с доочистными сооружениями ливневых стоков и насосная станция»

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2010 г
на бетонные работы

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы измерения, в том числе НДС, тенге	Общая стоимость, в том числе НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Устройство бетонной подготовки из бетона М7,5.	М3	141	15000	2 115 000
2	Итого стоимость				2 115 000

Подрядчик: АИС-Спецстрой

Субподрядчик:

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура № 159 от 31 Августа 2010 г.

Поставщик: **ТОО "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66**

РНН и адрес поставщика: РНН 620200229118 БИН Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0003266 от 10.09.2009

Банковский счет поставщика: ИИК KZ86914398416BC04326 в Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту) **Безналичный расчет**

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : ТОО "ОСК-Стройсервис" РНН 620200229118 Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Аис-Спецстрой", РНН 620200248609, Юр. адрес ул.Угольная 30

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: **ТОО "Аис-Спецстрой"**

РНН и адрес покупателя: РНН 620200248609 БИН 041240006759 ул.Угольная 30 53-27-96

Банковский счет покупателя : ИИК KZ72998BTB0000008296 в Столичный филиал АО Цеснабанк г.Астана БИК TSESKZKA

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Насосная станция №1	тг.	1	10480030.36	10480030.36	12 %	1257603.64	11737634.00	-----	-----
Всего по счету:			**1**		**10480030.36**		**1257603.64**	**11737634.00**		-----

Руководитель организации
Хахазов Шакир Хусаинович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Силаева Виктория Васильевна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК Стройсервис"

Форма 3-КС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак). Насосная станция № 1.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2010 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наименование	Код	Наименование	Код
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительн.затрать			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение матер-в	Другие дополн. расходы		
	тенге	тенге						тенге	тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	10 480 030	10 480 030						1 257 604	11 737 634

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС СПЕЦСТРОЙ"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК Стройсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Насосная станция № 1.

Акт

приемки выполненных работ за август месяц 2010 г.

Общестроительные работы.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ЗР. ФМ-1.								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,88	9031,57	66,01	107295	784	2753	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2326	296	105	0,1218	1
2	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,045	93997,62	304,24	4230	14	1568	198	9
		т		33075	114,75	1488	5	105	0,56	–
3	Е6-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	46,03	11064,17	367,51	509284	16916	24000	2,37	109
		м3		357,75	138,83	16467	6390	105	0,678	31

4	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	46,72045	232		10839				
		м3								
5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	46,72045	70		3270				
		м3								
6	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,181	115200		20851				
		т								
7	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	6,447	104900		676290				
		т								
8	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,048	108000		5184				
		т								
9	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,024	104278,76	587,63	2503	14	504	118	3
		т		19800	222,75	475	5	105	1,08	–
10	Е37-75-3	Установка выпусков и анкеров для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,105	3478,94	508,94	3844	562	4189	20,4	23
		т		2970	188,96	3282	209	120	0,8701	1
11	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,975	96000		93600				
		т								
12	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,13	98800		12844				
		т								
	Раздел 2. Фудаменты. Стены монолитные.									
13	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,102	70437,87	304,24	7185	31	1049	58	6
		т								

			9675	114,75	987	12	105	0,56	–
14	E6-13-11								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой более 6 м, толщиной до 500 мм	111,3	12937,63	388,56	1439958	43247	139162	6,39	711
	м3								
			1044	146,79	116197	16338	105	0,7169	80
15	30-1-63								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	112,9695	232		26209				
	м3								
16	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	112,9695	70		7908				
	м3								
17	4-1-116								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	11,489	109500		1258046				
	т								
18	4-1-95								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,372	108000		40176				
	т								
19	Е6-11-6								
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,38	181037,97	11119,34	68794	4225	4692	42,5	16
	т								
			7560	4200,75	2873	1596	105	20,52	8
20	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,28	13852,39	360,48	31583	822	3773	8,99	20
	м3								
			1440	136,17	3283	310	105	0,6651	2
21	30-1-63								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	2,3142	232		537				
	м3								
22	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	2,3142	70		162				
	м3								
23	4-1-95								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,072	108000		7776				

		т								
24	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,118	115200		13594				
		т								
25	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	947	46,24	3,82	43789	3618	43346	0,212	201
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	35370	1364	118	0,007	7
26	99-1-36	Пенетрон	947	739		699833				
		м2								

Раздел 3. Балки монолитные.

27	Е6-18-5									
		Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм	4,32	16366,94	376,87	70705	1628	13097	16,1	70
		м3								
				2745	142,36	11858	615	105	0,6953	3
28	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,32	232		1002				
		м3								
29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,32	70		302				
		м3								
30	4-1-117									
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,068	104900		7133				
		т								
31	4-1-118									
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,046	100600		4628				
		т								
32	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,072	108000		7776				
		т								

Раздел 4. ПМ-1.

33	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,141	70437,87	304,24	9932	43	1449	58	8
		т		9675	114,75	1364	16	105	0,56	–
34	Е6-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	14,04	16364,27	241,1	229754	3385	38161	15,6	219
		м3		2497,5	91,08	35065	1279	105	0,4448	6
35	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	14,2506	232		3306				
		м3								
36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	14,2506	70		998				
		м3								
37	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,882	109700		96755				
		т								
38	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	2,404	109500		263238				
		т								
39	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,024	108000		2592				
		т								

Раздел 5. ПМ-2.

40	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,024	93997,62	304,24	2256	7	837	198	5
		т		33075	114,75	794	3	105	0,56	–
41	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	12,96	15001,89	241,1	194424	3125	18691	8,06	104
		м3		1282,5	91,08	16621	1180	105	0,4448	6

42	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	13,1544	232	3052	
		м3				
43	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	13,1544	70	921	
		м3				
44	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,865	109700	94891	
		т				
45	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,023	108000	2484	
		т				
46	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,636	115200	73267	
		т				
47	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,4396	109500	48136	
		т				
		Всего прямые затраты		**6213136**	**78421**	**1520**
				248450	**29618**	**145**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		5886264		
		Накладные расходы, тенге		297271		
		- заработная плата, тенге		44591		
		- трудоемкость, чел-ч		149		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		390624		
		Всего		**6901031**		
		Временные здания и сооружения (1,5%)		103515		
		- сметная заработная плата, тенге		14596		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		83		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)		132386		

- сметная заработная плата, тенге	60898
- нормативная трудоемкость, чел-ч	371
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	70045
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	28018
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7234995**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**13189396**
- материалы, тенге	10730659
- сметная заработная плата, тенге	904602
Налог(2%)	263788
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**13453184**
НДС(12%)	1614382
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**15067566**
С понижающим коэффициентом 0,779	11737633,9
ИТОГО по акту к оплате	**11737633,9**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

согласно ПСД

Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____М. Есимбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 212

Счет-фактура № 186 от 30 Сентября 2010 г.

Поставщик:

РНН и адрес поставщика:

ТОО "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66

РНН 620200229118 БИН Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0003266 от 10.09.2009

ИИК KZ869143984168C04326 в Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Банковский счет поставщика:

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту)

Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Самовывоз

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель :

"ТОО "ОСК-Стройсервис" РНН 620200229118 Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

ТОО "Аис-Спецстрой", РНН 620200248609, Юр. адрес ул.Угольная 30

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель:

ТОО "Аис-Спецстрой"

РНН и адрес покупателя:

РНН 620200248609 БИН 041240006759 ул.Угольная 30 53-27-95

Банковский счет покупателя :

ИИК KZ729988TB0000006296 в Столичный филиал АО Цесснабанк г.Астана БИК TSESKZKA

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выправление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник-регулятор.	тг.	1	3509479.46	3509479.46	12 %	421137.54	3930617.00	—	—
Всего по счету:			**1**		**3509479.46**		**421137.54**	**3930617.00**		—

Руководитель организации

Хаказов Шакир Хусаинович (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации

Силаева Виктория Васильевна (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание: Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр) покупателю. Копия (второй экземпляр) поставщику

Поставщик в отвечает по качеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

№ док.	Дата док.
140	30.09.2010

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ

№ 140 от 30 Сентября 2010 г.

ТОО "ОСК-Стройсервис"
выполнило для ТОО "Аис-Спецстрой" следующие работы :

№	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество	Цена	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник-регулятор.	тг.	1.00	3930617.00	3930617.00
				Итого :	**3930617.00**
				В т.ч. НДС :	**421137.54**

К оплате за услуги, работы : Три миллиона девятьсот тридцать тысяч шестьсот семнадцать тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Четыреста двадцать одна тысяча сто тридцать семь тенге 54 тиын)

ИТОГО к оплате : Три миллиона девятьсот тридцать тысяч шестьсот семнадцать тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Четыреста двадцать одна тысяча сто тридцать семь тенге 54 тиын)

Акт составлен в двух экземплярах
Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Исполнитель:ТОО "ОСК-Стройсервис"
РНН :620200229118

М. П.

Заказчик: ТОО "Аис-Спецстрой"
РНН : 620200248609

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 3-КС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак). Насосная станция № 2.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2010 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наименование	Код	Наименование	Код
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительн.затрать			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение матер-в	Другие дополн. расходы		
	тенге	тенге						тенге	тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	3 509 480	3 509 480						421 138	3 930 617

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Насосная станция № 2.

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010 г.

Общестроительные работы.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундамент монолитный. ФМ-1.								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 *м3*	4,92	9031,57 195,75	66,01 24,93	44435 963	325 123	1140 105	1,35 0,1218	7 1
2	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (зд-1 = 4 шт.) *т*	0,014	93997,62 33075	304,24 114,75	1316 463	4 2	488 105	198 0,56	3 –
3	Е6-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм из бетона В25на сульфатостойком портландцементе W6 F200 *м3*	16,4	11064,17 357,75	367,51 138,83	181452 5867	6027 2277	8551 105	2,37 0,678	39 11
4	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	16,646	232		3862				

5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	16,646	70		1165				
6	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм (С-2=9шт., С-3=1шт.) *т*	0,175	115200		20160				
7	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=20-22 мм (С-1=2шт., К-1=4шт.) *т*	2,352	104900		246725				
8	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм *т*	0,075	108000		8100				
9	Е37-75-3	Установка выпусков и анкеров *т*	0,637	3478,94 2970	508,94 188,96	2216 1892	324 120	2414 120	20,4 0,8701	13 1
10	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=16-18 мм *т*	0,552	96000		52992				
11	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм *т*	0,085	98800		8398				
12	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании *т*	0,024	104278,76 19800	587,63 222,75	2503 475	14 5	504 105	118 1,08	3 –
		Раздел 2. Стены монолитные.								
13	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-2 = 4 шт., ЗД-5 = 3 шт.) *т*	0,046	70437,87 9675	304,24 114,75	3240 445	14 5	473 105	58 0,56	3 –
14	Е6-13-11	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой более 6 м, толщиной до 500 мм из бетона кл. В25 на сульфатостойком портландцементе, W6, F200 *м3*	44,93	12937,63 1044	388,56 146,79	581288 46907	17458 6595	56177 105	6,39 0,7169	287 32

15	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	45,60395	232		10580				
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	45,60395	70		3192				
17	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=16-18 мм *т*	4,751	109500		520235				
18	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм *т*	0,184	108000		19872				
19	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (разделительная стена толщ. 200 мм из беона кл. В25 на сульфатостойком портландцементе) *м3*	2,28	13852,39	360,48	31583	822	3773	8,99	20
				1440	136,17	3283	310	105	0,6651	2
20	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	2,3142	232		537				
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	2,3142	70		162				
22	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм *т*	0,007	108000		756				
23	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм *т*	0,081	115200		9331				
24	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов ("Пенетрон") *м2 поверхности*	70	46,24	3,82	3237	267	3205	0,212	15
				37,35	1,44	2615	101	118	0,007	–
25	99-1-37ТОО	Пенетрон *кг*	70	739		51730				

26	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами ("Техноэласт мост "Б")	40,96	527,02	7,14	21587	292	1198	0,143	6
		м2 поверхности		22,1	2,68	905	110	118	0,0131	1
27	99-1-35	Техноэласт Мост "Б"	40,96	739		30269				
		м2								
	Раздел 4. Плита монолитная. ПМ-1.									
28	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-4 = 6 шт.)	0,141	70437,87	304,24	9932	43	1449	58	8
		т		9675	114,75	1364	16	105	0,56	–
29	Е6-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	4,52	16364,27	241,1	73967	1090	12286	15,6	71
		м3		2497,5	91,08	11289	412	105	0,4448	2
30	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	4,5878	232		1064				
		м3								
31	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	4,5878	70		321				
		м3								
32	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,333	109700		36530				
		т								
33	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,957	109500		104792				
		т								
34	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,009	108000		972				
		т								
		Всего прямые затраты				**2088501**	**26680**			**475**
						76468	**10076**			**50**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1985351				
		Накладные расходы, тенге				91658				
		- заработная плата, тенге				13749				

- трудоемкость, чел-ч	46
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	130810
Всего	**2310969**
Временные здания и сооружения (1,5%)	34665
- сметная заработная плата, тенге	4888
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	44332
- сметная заработная плата, тенге	20393
- нормативная трудоемкость, чел-ч	124
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	23456
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	9383
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2422805**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**4416774**
- материалы, тенге	3619295
- сметная заработная плата, тенге	288787
Налог(2%)	88335
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4505109**
НДС(12%)	540613
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5045722**
С понижающим коэффициентом 0,779	3930617,438
ИТОГО по акту к оплате	**3930617,438**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____ М.Бозумбаев 30 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Савитов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура № 188 от 30 Сентября 2010 г.

Поставщик: **ТОО "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66**

РНН и адрес поставщика: РНН 620200229118 БИН Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0003266 от 10.09.2009

Банковский счет поставщика: ИИК KZ86914398416BC04326 в Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту) **Безналичный расчет**

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № (государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : ТОО "ОСК-Стройсервис" РНН 620200229118 Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Аис-Спецстрой", РНН 620200248609, Юр. адрес ул.Угольная 30
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: **ТОО "Аис-Спецстрой"**

РНН и адрес покупателя: РНН 620200248609 БИН 041240006759 ул.Угольная 30 53-27-96

Банковский счет покупателя: ИИК KZ72996BTB0000008296 в Столичный филиал АО Цеснабанк г.Астана БИК TSESKZKA

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник регулятор	тг.	1	449320.54	449320.54	12 %	53918.46	503239.00	.....	.....
Всего по счету:			**1**		**449320.54**		**53918.46**	**503239.00**		.....

Руководитель организации
Хахазов Шакир Хусаинович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Силаева Виктория Васильевна
(ФИО,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.
Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

№ док.	Дата док.
138	30.09.2010

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ

№ 138 от 30 Сентября 2010 г.

ТОО "ОСК-Стройсервис"
выполнило для ТОО "Аис-Спецстрой" следующие работы :

№	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество	Цена	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник-регулятор.	тг.	1.00	503239.00	503239.00
				Итого :	**503239.00**
				В т.ч. НДС :	**53918.46**

К оплате за услуги, работы : Пятьсот три тысячи двести тридцать девять тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Пятьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать тенге 46 тиын)

ИТОГО к оплате : Пятьсот три тысячи двести тридцать девять тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Пятьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать тенге 46 тиын)

Акт составлен в двух экземплярах
Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Исполнитель:ТОО "ОСК-Стройсервис"
РНН :620200229118

М. П.

Заказчик: ТОО "Аис-Спецстрой"
РНН : 620200248609

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 3-КС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак). Иловая площадка.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2010 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наименование	Код	Наименование	Код
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительн.затрать			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение матер-в	Другие дополн. расходы		
	тенге	тенге						тенге	тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	449 321	449 321						53 919	503 239

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Иловая площадка.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010 г.
Общестроительные работы.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм из бетона класса В7,5, W4, F75	19,24	9031,57	66,01	173767	1270	4458	1,35	26
		м3		195,75	24,93	3766	480	105	0,1218	2
2	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020;	19,6248	200		3925				
		м3								
3	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами ("Техноэласт Мост "Б")	180	37,52	7,14	6754	1285	5263	0,143	26
		м2 поверхности		22,1	2,68	3978	482	118	0,0131	2
4	99-1-35	Техноэласт Мост "Б"	180	472		84960				
		м2								
		Всего прямые затраты				**269406**	**2555**			**52**
						7744	**962**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				259106				

Накладные расходы, тенге	9721
- заработная плата, тенге	1458
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16748
Всего	**295875**
Временные здания и сооружения (1,5%)	4438
- сметная заработная плата, тенге	626
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	5676
- сметная заработная плата, тенге	2611
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	3003
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1201
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**310193**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**565482**
- материалы, тенге	472350
- сметная заработная плата, тенге	32094
Налог(2%)	11310
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**576792**
НДС(12%)	69215
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**646007**
С понижающим коэффициентом 0,779	503239,453
ИТОГО по акту к оплате	**503239,453**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Согласована
Министр финансов Республики Казахстан
_____М. Енсебаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 112

Счет-фактура № 187 от 30 Сентября 2010 г.

Поставщик: **ТОО "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66**

РНН и адрес поставщика: РНН 620200229118 БИН Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аесай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0003266 от 10.09.2009

Банковский счет поставщика: ИИК KZ869143984168C04326 в Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту) **Безналичный расчет**

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ТОО "ОСК-Стройсервис" РНН 620200229118 Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аесай 1/3

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Аис-Спецстрой", РНН 620200248609, Юр. адрес ул.Угольная 30

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: **ТОО "Аис-Спецстрой"**

РНН и адрес покупателя: РНН 620200248609 БИН 041240006759 ул.Угольная 30 53-27-96

Банковский счет покупателя: ИИК KZ729998BTB0000008296 в Столичный филиал АО Цеснабанк г.Астана БИК TSESKZKA

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Бутак) Отстойник-регулятор	тг.	1	37067662.5	37067662.50	12 %	4448119.50	41515782.00	----	----
Всего по счету:			**1**		**37067662.50**		**4448119.50**	**41515782.00**		----

Руководитель организации
Хаказов Шакир Хусаинович (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Силаева Виктория Васильевна (ФИО,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика) (должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.
Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю Копия (второй экземпляр)-поставщику

№ док.	Дата док.
139	30.09.2010

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ

№ 139 от 30 Сентября 2010 г.

ТОО "ОСК-Стройсервис"
выполнило для ТОО "Аис-Спецстрой" следующие работы :

№	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество	Цена	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник-регулятор.	тг.	1.00	41515782.00	41515782.00
				Итого :	**41515782.00**
				В т.ч. НДС :	**4448119.50**

К оплате за услуги, работы : Сорок один миллион пятьсот пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят два тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девятнадцать тенге 50 тиын)

ИТОГО к оплате : Сорок один миллион пятьсот пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят два тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девятнадцать тенге 50 тиын)

Акт составлен в двух экземплярах
Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Исполнитель:ТОО "ОСК-Стройсервис"
РНН :620200229118

М. П.

Заказчик: ТОО "Аис-Спецстрой"
РНН :620200248609

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 3-КС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак). Отстойник-регулятор.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2010 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наименование	Код	Наименование	Код
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительн.затрать			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение матер-в	Другие дополн. расходы		
	тенге	тенге						тенге	тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	59 617 826	37 067 663						4 448 120	41 515 782

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Отстойник-регулятор.

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010 г.

Общестроительные работы.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фундаменты и днище.										
1	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015; *м3*	796,572	9800		7806406				
2	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	796,572	100		79657				
3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	796,572	70		55760				
Раздел 2. Колонны. КО-1 = 9 шт.										
4	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн КО-1. *м3*	22,5	14652,95 / 1644,75	990,15 / 374,04	329691 / 37007	22278 / 8416	47694 / 105	10,4 / 1,8268	234 / 41
5	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	22,8375	100		2284				

		м3								
6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	22,8375	70		1599				
		м3								
7	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (18 мм)	0,38158	109500		41783				
		т								
8	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (16 мм)	0,45559	105900		48247				
		т								
9	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03125	109700		3428				
		т								
10	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0551	115200		6348				
		т								
11	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,08334	108000		9001				
		т								
	Раздел 4. Диафрагмы. ДФ-1 - ДФ-4.									
12	Е6-17-10	Устройство железобетонных диафрагм из бетона В25	333,5	2995,02	287,92	998839	96021	467490	7,38	2461
		м3		1226,25	108,77	408954	36275	105	0,5312	177
13	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	338,5025	9800		3317325				
		м3								
14	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	338,5025	100		33850				
		м3								
15	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	338,5025	232		78533				
		м3								
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	338,5025	70		23695				
		м3								
17	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (18 мм)	78,213	109500		8564324				

		т								
18	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,502	115200		57830				
		т								
19	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	2,238	113900		254908				
		т								
20	Е6-11-8									
		Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-2)	0,11685	70437,87	304,24	8231	36	1201	58	7
		т		9675	114,75	1131	13	105	0,56	–
21	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен пенетроном	80	153,5	3,78	12280	302	14217	0,888	71
		м2 поверхности		149,18	1,42	11934	114	118	0,0069	1
22	99-1-37	Пенетрон	80	739		59120				
		кг								

Раздел 5. Лотки. ЛТМ-2, ЛТМ-3.

5.2. ЛТМ-2 (2 шт.)

23	Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	4,78	17893,55	1731,7	85531	8278	26707	24,4	117
		м3		4727,25	593,87	22596	2839	105	2,2156	11
24	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	4,8517	100		485				
		м3								
25	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	4,8517	232		1126				
		м3								
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	4,8517	70		340				
		м3								
27	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (18 мм)	0,1082	109500		11848				
		т								
28	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,568	115200		65434				
		т								
29	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-6, ЗД-7)	0,05772	93997,62	304,24	5426	18	2012	198	11
		т								

				33075	114,75	1909	7	105	0,56	–
5.3. ЛТМ-3 (5 шт.)										
30	Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	11,95	17893,55	1731,7	213828	20694	66767	24,4	292
		м3		4727,25	593,87	56491	7097	105	2,2156	26
31	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	12,12925	100		1213				
		м3								
32	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	12,12925	232		2814				
		м3								
33	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	12,12925	70		849				
		м3								
34	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (18 мм)	0,2705	109500		29620				
		т								
35	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,48	115200		170496				
		т								
36	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-6, ЗД-7)	0,147	93997,62	304,24	13818	45	5123	198	29
		т		33075	114,75	4862	17	105	0,56	–
		Всего прямые затраты				**22395967**	**147672**			**3222**
						544884	**54778**			**256**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				21703410				
		Накладные расходы, тенге				631211				
		- заработная плата, тенге				94682				
		- трудоемкость, чел-ч				316				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1381631				
		Всего				**24408809**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				366132				
		- сметная заработная плата, тенге				51625				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	293
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	468246
- сметная заработная плата, тенге	215393
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1311
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	247749
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	99100
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25590036**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**46650636**
- материалы, тенге	39565316
- сметная заработная плата, тенге	2384869
Налог(2%)	933013
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**47583649**
НДС(12%)	5710038
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**53293687**
С понижающим коэффициентом 0,779	41515782,173
ИТОГО по акту к оплате	**41515782,173**

ГЕНПОДРЯДЧИК: АИС-Спецстрой

СУБПОДРЯДЧИК:

Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____М. Есимбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 212

Счет-фактура № 186 от 30 Сентября 2010 г.

Поставщик:

РНН и адрес поставщика:

ТОО "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66

РНН 620200229118 БИН Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0003266 от 10.09.2009

ИИК KZ869143984168C04326 в Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Банковский счет поставщика:

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту)

Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Самовывоз

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель :

"ТОО "ОСК-Стройсервис" РНН 620200229118 Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

ТОО "Аис-Спецстрой", РНН 620200248609, Юр. адрес ул.Угольная 30

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель:

ТОО "Аис-Спецстрой"

РНН и адрес покупателя:

РНН 620200248609 БИН 041240006759 ул.Угольная 30 53-27-95

Банковский счет покупателя :

ИИК KZ729988TB0000006296 в Столичный филиал АО Цесснабанк г.Астана БИК TSESKZKA

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выправление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник-регулятор.	тг.	1	3509479.46	3509479.46	12 %	421137.54	3930617.00	—	—
Всего по счету:			**1**		**3509479.46**		**421137.54**	**3930617.00**		—

Руководитель организации

Хаказов Шакир Хусаинович (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации

Силаева Виктория Васильевна (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание: Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр) покупателю. Копия (второй экземпляр) поставщику

Поставщик в отвечает по качеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

№ док.	Дата док.
140	30.09.2010

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ

№ 140 от 30 Сентября 2010 г.

ТОО "ОСК-Стройсервис"
выполнило для ТОО "Аис-Спецстрой" следующие работы :

№	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество	Цена	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник-регулятор.	тг.	1.00	3930617.00	3930617.00
				Итого :	**3930617.00**
				В т.ч. НДС :	**421137.54**

К оплате за услуги, работы : Три миллиона девятьсот тридцать тысяч шестьсот семнадцать тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Четыреста двадцать одна тысяча сто тридцать семь тенге 54 тиын)

ИТОГО к оплате : Три миллиона девятьсот тридцать тысяч шестьсот семнадцать тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Четыреста двадцать одна тысяча сто тридцать семь тенге 54 тиын)

Акт составлен в двух экземплярах
Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Исполнитель:ТОО "ОСК-Стройсервис"
РНН :620200229118

М. П.

Заказчик: ТОО "Аис-Спецстрой"
РНН : 620200248609

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 3-КС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак). Насосная станция № 2.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2010 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наименование	Код	Наименование	Код
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительн.затрать			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение матер-в	Другие дополн. расходы		
	тенге	тенге						тенге	тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	3 509 480	3 509 480						421 138	3 930 617

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Насосная станция № 2.

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010 г.

Общестроительные работы.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундамент монолитный. ФМ-1.								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 *м3*	4,92	9031,57 195,75	66,01 24,93	44435 963	325 123	1140 105	1,35 0,1218	7 1
2	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (зд-1 = 4 шт.) *т*	0,014	93997,62 33075	304,24 114,75	1316 463	4 2	488 105	198 0,56	3 –
3	Е6-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм из бетона В25на сульфатостойком портландцементе W6 F200 *м3*	16,4	11064,17 357,75	367,51 138,83	181452 5867	6027 2277	8551 105	2,37 0,678	39 11
4	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	16,646	232		3862				

5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	16,646	70		1165				
6	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм (С-2=9шт., С-3=1шт.) *т*	0,175	115200		20160				
7	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=20-22 мм (С-1=2шт., К-1=4шт.) *т*	2,352	104900		246725				
8	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм *т*	0,075	108000		8100				
9	Е37-75-3	Установка выпусков и анкеров *т*	0,637	3478,94 2970	508,94 188,96	2216 1892	324 120	2414 120	20,4 0,8701	13 1
10	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=16-18 мм *т*	0,552	96000		52992				
11	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм *т*	0,085	98800		8398				
12	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании *т*	0,024	104278,76 19800	587,63 222,75	2503 475	14 5	504 105	118 1,08	3 –
		Раздел 2. Стены монолитные.								
13	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-2 = 4 шт., ЗД-5 = 3 шт.) *т*	0,046	70437,87 9675	304,24 114,75	3240 445	14 5	473 105	58 0,56	3 –
14	Е6-13-11	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой более 6 м, толщиной до 500 мм из бетона кл. В25 на сульфатостойком портландцементе, W6, F200 *м3*	44,93	12937,63 1044	388,56 146,79	581288 46907	17458 6595	56177 105	6,39 0,7169	287 32

15	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	45,60395	232		10580				
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	45,60395	70		3192				
17	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=16-18 мм *т*	4,751	109500		520235				
18	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм *т*	0,184	108000		19872				
19	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (разделительная стена толщ. 200 мм из беона кл. В25 на сульфатостойком портландцементе) *м3*	2,28	13852,39	360,48	31583	822	3773	8,99	20
				1440	136,17	3283	310	105	0,6651	2
20	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	2,3142	232		537				
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	2,3142	70		162				
22	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм *т*	0,007	108000		756				
23	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм *т*	0,081	115200		9331				
24	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов ("Пенетрон") *м2 поверхности*	70	46,24	3,82	3237	267	3205	0,212	15
				37,35	1,44	2615	101	118	0,007	–
25	99-1-37ТОО	Пенетрон *кг*	70	739		51730				

26	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами ("Техноэласт мост "Б")	40,96	527,02	7,14	21587	292	1198	0,143	6
		м2 поверхности		22,1	2,68	905	110	118	0,0131	1
27	99-1-35	Техноэласт Мост "Б"	40,96	739		30269				
		м2								
	Раздел 4. Плита монолитная. ПМ-1.									
28	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-4 = 6 шт.)	0,141	70437,87	304,24	9932	43	1449	58	8
		т		9675	114,75	1364	16	105	0,56	–
29	Е6-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	4,52	16364,27	241,1	73967	1090	12286	15,6	71
		м3		2497,5	91,08	11289	412	105	0,4448	2
30	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	4,5878	232		1064				
		м3								
31	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	4,5878	70		321				
		м3								
32	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,333	109700		36530				
		т								
33	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,957	109500		104792				
		т								
34	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,009	108000		972				
		т								
		Всего прямые затраты				**2088501**	**26680**			**475**
						76468	**10076**			**50**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1985351				
		Накладные расходы, тенге				91658				
		- заработная плата, тенге				13749				

- трудоемкость, чел-ч	46
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	130810
Всего	**2310969**
Временные здания и сооружения (1,5%)	34665
- сметная заработная плата, тенге	4888
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	44332
- сметная заработная плата, тенге	20393
- нормативная трудоемкость, чел-ч	124
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	23456
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	9383
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2422805**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**4416774**
- материалы, тенге	3619295
- сметная заработная плата, тенге	288787
Налог(2%)	88335
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4505109**
НДС(12%)	540613
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5045722**
С понижающим коэффициентом 0,779	3930617,438
ИТОГО по акту к оплате	**3930617,438**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Согласовано

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан

Счет-фактура № 217 от 31 Октября 2010 г.

Поставщик:

РНН и адрес поставщика:

ТОО "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66

РНН 620200229118 БИН 030840001884 Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0003266 от 10.09.2009

Банковский счет поставщика:

ИИК KZ869143B8416BC04326 в Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту)

Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления

Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель :

ТОО "ОСК-Стройсервис" РНН 620200229118 Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

ТОО "Аис-Спецстрой", РНН 620200248609, Юр. адрес ул.Угольная 30

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель:

ТОО "Аис-Спецстрой"

РНН и адрес покупателя:

РНН 620200249609 БИН 041240006759 ул.Угольная 30 53-27-95

Банковский счет покупателя :

ИИК KZ729998BTB0000006296 в Столичный филиал АО Цеснабанк г.Астана БИК TSESKZKA

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выправление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник-регулятор	тг.	1	35844903.57	35844903.57	12 %	4301388.43	40146292.00	-----	-----
Всего по счету:			1		35844903.57		4301388.43	40146292.00		-----

Руководитель организации

Хакназов Шакир Хусаинович

(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации

Силаева Виктория Васильевна

(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Приложений к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

№ док.	Дата док.
160	31.10.2010

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ

№ 160 от 31 Октября 2010 г.

ТОО "ОСК-Стройсервис"
выполнило для ТОО "Аис-Спецстрой" следующие работы :

№	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество	Цена	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник-регулятор.	тг.	1.00	40146292.00	40146292.00
				Итого :	**40146292.00**
				В т.ч. НДС :	**4301388.43**

К оплате за услуги, работы : Сорок миллионов сто сорок шесть тысяч двести девяносто два тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Четыре миллиона триста одна тысяча триста восемьдесят восемь тенге 43 тиын)

ИТОГО к оплате : Сорок миллионов сто сорок шесть тысяч двести девяносто два тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Четыре миллиона триста одна тысяча триста восемьдесят восемь тенге 43 тиын)

Акт составлен в двух экземплярах
Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Исполнитель:ТОО "ОСК-Стройсервис"
РНН :620200229118

М. П.

Заказчик: ТОО "Аис-Спецстрой"
РНН : 620200246609

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 3-КС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2010 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наименование	Код	Наименование	Код
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительн.затрать			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение матер-в	Другие дополн. расходы		
	тенге	тенге						тенге	тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	111 789 952	35 844 904						4 301 388	40 146 292

ГЕНПОДРЯДЧИК: АИС-Спецстрой

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Фундаменты под оборудование.

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2010 г.
Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фундаменты под оборудование.										
1.1. ФМ-1 = 1 шт. (под Байпасный колодец Labko FRW 3xNS150)										
1	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 150 мм из бетона класса В7,5 на сульфатостойком портландцементе *м3 подстилающего слоя*	2,55	9525,42 567	– –	24290 1446	– –	1779 123	3,66 –	9 –
2	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020; *м3*	2,64772	70		185				
1.3. ФМ-3 = 1 шт. (под пескоотделитель)										
3	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 150 мм из бетона класса В7,5 на сульфатостойком портландцементе *м3 подстилающего слоя*	53,625	9525,42 567	– –	510801 30405	– –	37398 123	3,66 –	196 –

4	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020; *м3*	54,6975	70		3829				
5	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (П-1 = 132 шт.) *т*	0,29	93997,62	304,24	27259	88	10106	198	57
				33075	114,75	9592	33	105	0,56	–
6	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм *т*	0,29	84400		24476				
7	Е33-15-1	Антикоррозионное покрытие проушин д. 14 мм А1 *м оттяжек*	240	26,1	13,96	6264	3350	2107	0,0352	8
				5,24	3,12	1258	749	105	0,0135	3
8	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл. В25 на сульфатостойком портладнцементе *м3*	159	11876,56	257,71	1888373	40976	121238	4,05	644
				634,5	91,69	100886	14579	105	0,3964	63
9	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (С-3 = 2 шт.) *т*	12,468	111900		1395169				
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	161,385	70		11297				
	1.4. ФМ-4 = 3 шт. (под бензомаслоотделитель)									
11	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 150 мм из бетона класса В7,5 на сульфатостойком портландцементеК=3,000; *м3 подстилающего слоя*	22,608	9525,42	–	215351	–	15767	3,66	83
				567	–	12819	–	123	–	–
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=3,060; *м3*	23,06016	70		1614				
13	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (П-2 = 14 шт.)К=3,000; *т*	0,093	93997,62	304,24	8742	28	3241	198	18
				33075	114,75	3076	11	105	0,56	–
14	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=3,000;	0,093	84400		7849				

		т											
15	Е33-15-1	Антикоррозионное покрытие проушин д. 14 мм А1К=3,000; *м оттяжек*	75	26,1	13,96	1958	1047	658	0,0352	3
				5,24	3,12	393	234	105	0,0135	1
16	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл. В25 на сульфатостойком портладнцементеК=3,000; *м3*	59,4	11876,56	257,71	705468	15308	45292	4,05	241
				634,5	91,69	37689	5446	105	0,3964	24
17	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (С-3 = 2 шт.)К=3,000; *т*	4,65	111900		520335				
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=3,045; *м3*	60,291	70		4220				
	1.5. ФМ-5 = 3 шт. (под блок доочистки)									
19	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 150 мм из бетона класса В7,5 на сульфатостойком портландцементеК=3,000; *м3 подстилающего слоя*	43,65	9525,42	–	415785	–	30443	3,66	160
				567	–	24750	–	123	–	–
20	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=3,060; *м3*	44,523	70		3117				
21	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 *кг* (П-1 = 44 шт.)К=3,000; *т*	0,291	93997,62	304,24	27353	89	10141	198	58
				33075	114,75	9625	33	105	0,56	–
22	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=3,000; *т*	0,291	84400		24560				
23	Е33-15-1	Антикоррозионное покрытие проушин д. 14 мм А1К=3,000; *м оттяжек*	200,7	26,1	13,96	5238	2802	1762	0,0352	7
				5,24	3,12	1052	626	105	0,0135	3

24 Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл. В25 на сульфатостойком портландцементеК=3,000;	124,8	11876,56	257,71	1482195	32162	95160	4,05	505
	м3		634,5	91,69	79186	11443	105	0,3964	49
25 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (С-3 = 2 шт.)К=3,000;	10,122	111900		1132652				
	т								
26 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=3,045;	126,672	70		8867				
	м3								
	Всего прямые затраты				**8457247**	**95850**			**1989**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**312177** 8049221	**33154**			**143**
	Накладные расходы, тенге				375092				
	- заработная плата, тенге				56264				
	- трудоемкость, чел-ч				188				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				529940				
	Всего				**9362279**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)				140434				
	- сметная заработная плата, тенге				19801				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				112				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)				179601				
	- сметная заработная плата, тенге				82616				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				503				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				95027				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				38011				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9815352**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**17893387**				
	- материалы, тенге				14673730				
	- сметная заработная плата, тенге				1161342				

Налог(2%)	357868
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**18251255**
НДС(12%)	2190151
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**20441406**
С понижающим коэффициентом 0,779	15923855,3
ИТОГО по акту к оплате	**15923855,3**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

АИС-Спецстрой

СУБПОДРЯДЧИК:

ОСК СТРОЙСЕРВИС

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Насосная станция №2.

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2010 г.
Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Стены монолитные.										
1	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов ("Пенетрон")	280	46,24 ~~245,44~~	3,82	12 942 ~~68723~~	1070	12816	0,212	59
		м2 поверхности								
2	99-1-37ТОО	Пенетрон	280	37,35 739	1,44	10458 206920	403	118	0,007	2
		кг								
Раздел 3. Балки монолитные. БМ-1 = 2 шт.										
3	Е6-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм	1,6	16366,94	376,87	26187	603	4851	16,1	26
		м3		2745	142,36	4392	228	105	0,6953	1
4	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,6	232		371				
		м3								

5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	1,6	70		112				
6	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	0,047	104900		4930				
7	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм *т*	0,027	100600		2716				
8	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,032	108000		3456				
		Раздел 5. Плита монолитная. ПМ-2.								
9	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-3 = 4 шт.) *т*	0,014	93997,62 33075	304,24 114,75	1316 463	4 2	488 105	198 0,56	3 –
10	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м *м3*	4,28	15001,89 1282,5	241,1 91,08	64208 5489	1032 390	6173 105	8,06 0,4448	34 2
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	4,3442	232		1008				
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	4,3442	70		304				
13	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,348	109700		38176				
14	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,009	108000		972				
15	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,256	115200		29491				
16	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,126	109500		13797				

m

Всего прямые затраты	**462687**	**2709**	**122**
	20802	**1023**	**5**
В том числе стоимость: материалов, тенге	439177		
Накладные расходы, тенге	24328		
- заработная плата, тенге	3649		
- трудоемкость, чел-ч	12		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	29221		
Всего	**516236**		
Временные здания и сооружения (1,5%)	7744		
- сметная заработная плата, тенге	1092		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	9903		
- сметная заработная плата, тенге	4555		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	5240		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2096		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**541219**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**986642**		
- материалы, тенге	800620		
- сметная заработная плата, тенге	70107		
Налог(2%)	19733		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1006375**		
НДС(12%)	120765		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1127140**	1003 801	
С понижающим коэффициентом 0,779	781 961	878042,06	
ИТОГО по акту к оплате	781 961	**878042,06**	
	- 164186	- 164186	
	612 775	713856	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Иловая площадка.

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2010 г.

Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм из бетона класса В25 на сульфатостойком портландцементе, W6, F200 *м3*	55,73	11064,17 ✓ 357,75	367,51 138,83	616606 19937	20481 7737	29058 105	2,37 0,678	132 38
2	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	56,56595	70 ✓		3960				
3	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	56,56595	232 ✓		13123				
4	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (С-1) *т*	3,732	109500 ✓		408654				
5	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,282	109700 ✓		140635				

6	Е37-75-3	Установка выпусков и анкеров	*т*	0,703	3478,94	508,94	2446	358	2665	20,4	14
			т		2970	188,96	2088	133	120	0,8701	1
7	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм (выпуски В-1, В-2, В-3)	*т*	0,703	96200		67629				
8	Е6-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 250 мм из бетона класса В25 на сульфатостойком портландцементе, W6, F200 (ДФ-1, ДФ-2, ДФ-3)	*м3*	20,11	14059,42	341,75	282735	6873	37028	9,8	197
			м3		1624,5	129,11	32669	2596	105	0,6305	13
9	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	*м3*	20,41165	232		4736				
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	*м3*	20,41165	70		1429				
11	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	*т*	2,099	109700		230260				
12	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,15	108000		16200				
13	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция Пенетроном	*м2 поверхности*	88	153,5	3,78	13508	333	15639	0,888	78
					149,18	1,42	13128	125	118	0,0069	1
14	99-1-37	Пенетрон	*кг*	88	739		65032				
		Всего прямые затраты					**1866953**	**28045**			**421**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**67822** 1771087	**10591**			**53**
		Накладные расходы, тенге					84390				
		- заработная плата, тенге					12659				
		- трудоемкость, чел-ч					42				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					117081				

Всего	**2068424**
Временные здания и сооружения (1,5%)	31026
- сметная заработная плата, тенге	4375
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	39680
- сметная заработная плата, тенге	18253
- нормативная трудоемкость, чел-ч	111
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	20995
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	8398
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2168523**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**3953217**
- материалы, тенге	3228692
- сметная заработная плата, тенге	260859
Налог(2%)	79064
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4032281**
НДС(12%)	483874
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4516155**
С понижающим коэффициентом 0,779	3518084,75
ИТОГО по акту к оплате	**3518084,75**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание КИПиА № 1.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2010 г.

Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (10 см толщиной из бетона В3,5)	1,782	8868,37	66,01	15803	118	413	1,35	2
		м3		195,75	24,93	349	44	105	0,1218	-
2	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (из бетона В25, W6, F100 на сульфатостойком портландцементе)	5,83	11786,27	353,46	68714	2061	4398	3,6	21
		м3		585	133,52	3411	778	105	0,6521	4
3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	5,91745	70		414				
		м3								
4	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,237	109700		25999				
		т								
5	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,047	108000		5076				
		т								

Всего прямые затраты	**116006**	**2179**	**23**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**3760** 110069	**822**	**4**
Накладные расходы, тенге	4811		
- заработная плата, тенге	722		
- трудоемкость, чел-ч	2		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7249		
Всего	**128066**		
Временные здания и сооружения (1,5%)	1921		
- сметная заработная плата, тенге	271		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	2457		
- сметная заработная плата, тенге	1130		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1300		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	520		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**134264**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**244763**		
- материалы, тенге	200656		
- сметная заработная плата, тенге	15541		
Налог(2%)	4895		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**249658**		
НДС(12%)	29959		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**279617**		
С понижающим коэффициентом 0,779	217821,643		
ИТОГО по акту к оплате	**217821,643**		

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Отстойник-регулятор.

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2010 г.

Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	машинистов на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Колонны. КО-1 = 9 шт.									
1	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн КО-1. *м3*	4,86	14652,95 1644,75	990,15 374,04	71213 7993	4812 1818	10302 105	10,4 1,8268	51 9
2	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	4,9329	100		493				
3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	4,9329	70		345				
4	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (18 мм) *т*	0,08242	109500		9025				
5	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (16 мм) *т*	0,09841	105900		10422				

6	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=14 мм *т*	0,00675	109700		740				
7	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм *т*	0,0119	115200		1371				
8	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм *т*	0,018	108000		1944				
		Раздел 3. Плиты монолитные. ПМ-1 и ПМ-2.								
9	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (ПМ-1 = 4 шт., ПМ-2 = 2 шт.) *м3*	3,372	10629,36	196,62	35842	663	1226	1,79	6
				272,25	74,27	918	250	105	0,3628	1
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	3,42258	100		342				
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	3,42258	70		240				
12	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм *т*	0,22736	111900		25442				
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=16-18 мм (18 мм) *т*	0,18208	105900		19282				
		Раздел 4. Диафрагмы. ДФ-1 - ДФ-4.								
14	Е6-17-10	Устройство железобетонных диафрагм из бетона В25 *м3*	387,84	2995,02	287,92	1161589	111667	543663	7,38	2862
				1226,25	108,77	475589	42185	105	0,5312	206
15	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015; *м3*	393,6576	9800		3857844				
16	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	393,6576	100		39366				

17	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	393,6576	232		91329				
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	393,6576	70		27556				
19	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен пенетроном *м2 поверхности*	2982	153,5	3,78	457737	11272	529925	0,888	2648
20	99-1-37	Пенетрон *кг*	2982	149,18 739	1,42	444855 2203698	4234	116	0,0069	21

Раздел 5. Лотки. ЛТМ-1, ЛТМ-2, ЛТМ-3.

5.1. ЛТМ-1 (1 шт.)

21	Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях *м3*	34	17893,55 4727,25	1731,7 593,87	608381 160727	58878 20192	189965 105	24,4 2,2156	830 75
22	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	34,51	100		3451				
23	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	34,51	232		8006				
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	34,51	70		2416				
25	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (18 мм) *т*	7,28994	109500		798248				
26	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,04386	115200		5053				
27	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,13439	113900		15307				

5.2. ЛТМ-2.

28	Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях *м3*	5	17893,55 4727,25	1731,7 593,87	89468 23636	8659 2969	27935 105	24,4 2,2156	122 11

29	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	5,075	100	√	508
30	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	5,075	232	√	1177
31	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	5,075	70	√	355
32	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,1623	109500	√	17772
33	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,852	115200	√	98150

Всего прямые затраты	**9664112**	**195951**	**6519**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**1113718** 8354443	**71648**	**323**
Накладные расходы, тенге	1303016		
- заработная плата, тенге	195452		
- трудоемкость, чел-ч	652		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	658028		
Всего	**11625156**		
Временные здания и сооружения (1,5%)	174377		
- сметная заработная плата, тенге	24587		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	140		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	223011		
- сметная заработная плата, тенге	102585		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	624		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	117995		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	47198		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12187737**		

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**22218245**
- материалы, тенге	15230150
- сметная заработная плата, тенге	3050213
Налог(2%)	444365
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**22662610**
НДС(12%)	2719513
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**25382123**
С понижающим коэффициентом 0,779	19772673,8
ИТОГО по акту к оплате	**19772673,8**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

АИС-Спецстрой

СУБПОДРЯДЧИК:

ОСК СТРОЙСЕРВИС

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 21 июня 2008 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2008 г.

к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2008 г. № 712

Счет-фактура № 226 от 30 Ноября 2010 г.

Поставщик: **ТОО "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66**

РНН и адрес поставщика: РНН 620200229118 БИН 030840001884 Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0003266 от 10.09.2009

Банковский счет поставщика: ИИК KZ86914398416BC04326 в Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту) **Безналичный расчет**

Пункт назначения (государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : ТОО "ОСК-Стройсервис" РНН 620200229118 Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Аис-Спецстрой", РНН 620200248609, Юр. адрес ул.Угольная 30
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: **ТОО "Аис-Спецстрой"**

РНН и адрес покупателя: РНН 620200248609 БИН 041240008759 ул.Угольная 30 53-27-96

Банковский счет покупателя : ИИК KZ72998BTB0000008296 в Столичный филиал АО Цеснабанк г.Астана БИК TSESKZKA

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник-регулятор.	тг.	1	9229765.18	9229765.18	12 %	1107571.82	10337337.00	—	—
Всего по счету:			**1**		**9229765.18**		**1107571.82**	**10337337.00**		—

Руководитель организации
Хахазов Шакир Хусаинович (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Силаева Виктория Васильевна (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.
Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю.

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

№ док.	Дата док.
165	30.11.2010

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ
№ 165 от 30 Ноября 2010 г.

ТОО "ОСК-Стройсервис"
выполнило для ТОО "Аис-Спецстрой" следующие работы :

№	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество	Цена	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник-регулятор.	тг.	1.00	10337337.00	10337337.00
				Итого :	**10337337.00**
				В т.ч. НДС :	**1107571.82**

К оплате за услуги, работы : Десять миллионов триста тридцать семь тысяч триста тридцать семь тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Один миллион сто семь тысяч пятьсот семьдесят один тенге 82 тиын)

ИТОГО к оплате : Десять миллионов триста тридцать семь тысяч триста тридцать семь тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Один миллион сто семь тысяч пятьсот семьдесят один тенге 82 тиын)

Акт составлен в двух экземплярах
Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Исполнитель:ТОО "ОСК-Стройсервис"
РНН :620200229118

М. П.

Заказчик: ТОО "Аис-Спецстрой"
РНН : 620200248609

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 3-КС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2010 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наименование	Код	Наименование	Код
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительн.затрать			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение матер-в	Другие дополн. расходы		
	тенге	тенге						тенге	тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	121 019 717	9 229 765						1 107 572	10 337 337

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Насосная станция №1.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2010 г.

Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Стены монолитные.										
2.1. Сальники.										
1	Е6-11-6	Установка стальных сальников д. 630 мм = 3 шт., д.1320 мм = 1 шт., остающихся в теле бетона *т*	0,38	181037,97 7560	11119,34 4200,75	68794 2873	4225 1596	4692 105	42,5 20,52	16 8
2	Е16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром 630 мм, 1320 мм *сальник*	4	4146,95 594	6,95 2,25	16588 2376	28 9	3053 128	3,56 0,01	14 –
Раздел 7. Разные работы.										
7.0. Подраздел без наименования										
3	Е9-62-8	Изготовление стремянок *т конструкций*	0,024	25987,18 19800	4444,95 697,37	624 475	107 17	443 90	110 2,55	3 –
4	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)К=1,060;	0,00848	47200		400				

5 4-1-9	*т*								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 ммК=1,060;	0,01696	83500		1416				
6 Е39-8-9	*т* Устройство стремянок	0,024	5708,86	3210,86	137	77	56	9,45	–
	т конструкций		1705,5	876,6	41	21	90	3,18	–
7 Е20-28-7	Установка люков герметических (монтажный люк 2,09х1,9 м = 3 шт.)К=3,000;	3	430,36	81,61	1291	245	1029	1,26	4
	дверь или люк		236,25	31,5	709	95	128	0,15	–
8 6-5-69	Полотна люков и лазов, 1,9х2,09К=3,000;	11,913	10400		123895				
	м2								
	Всего прямые затраты				**213145**	**4682**			37
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**6474** 201990	**1738**			8
	Накладные расходы, тенге				9273				
	- заработная плата, тенге				1391				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13345				
	Всего				**235763**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)				3536				
	- сметная заработная плата, тенге				499				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)				4523				
	- сметная заработная плата, тенге				2081				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				2393				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				957				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**247172**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**450595**				
	- материалы, тенге				368228				
	- сметная заработная плата, тенге				28317				

Налог(2%)	9012
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**459607**
НДС(12%)	55153
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**514760**
С понижающим коэффициентом 0,779	400 998
ИТОГО по акту к оплате	**400 998**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

расценки согласно
ПСД

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Иловая площадка.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2010 г.

Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов из бетона класса В12,5, W4, F100 *м3*	1,4	9937,87 / 490,5	86,6 / 32,72	13913 / 687	121 / 46	770 / 105	3,06 / 0,1598	4 / -
2	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020; *м3*	1,428	200		286				
3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020; *м3*	1,428	70		100				
		Всего прямые затраты				**14299**	**121**			**4**
						687	**46**			**0**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13491				
		Накладные расходы, тенге				770				
		- заработная плата, тенге				116				
		- трудоемкость, чел-ч				-				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	904
Всего	**15973**
Временные здания и сооружения (1,5%)	240
- сметная заработная плата, тенге	34
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	306
- сметная заработная плата, тенге	141
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	162
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	65
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16746**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**30528**
- материалы, тенге	24594
- сметная заработная плата, тенге	2281
Налог(2%)	611
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**31139**
НДС(12%)	3737
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**34876**
С понижающим коэффициентом 0,779	27 168
ИТОГО по акту к оплате	**27 168**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

расценки согласно
пет

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание КИПиА №2.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2010 г.

Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труд, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труд, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (10 см толщиной из бетона В3,5)	1,782	8868,37	66,01	15803	118	413	1,35	2
		м3		195,75	24,93	349	44	105	0,1218	-
2	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (из бетона В25, W6, F100 на сульфатостойком портландцементе)	5,83	11786,27	353,46	68714	2061	4398	3,6	21
		м3		585	133,52	3411	778	105	0,6521	4
3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	5,91745	70		414				
		м3								
4	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,237	109700		25999				
		т								
5	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,047	108000		5076				
		т								
		Всего прямые затраты				**116006**	**2179**			**23**

В том числе стоимость: материалов, тенге	3760 110069	822	4
Накладные расходы, тенге	4811		
- заработная плата, тенге	722		
- трудоемкость, чел-ч	2		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7249		
Всего	**128066**		
Временные здания и сооружения (1,5%)	1921		
- сметная заработная плата, тенге	271		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	2457		
- сметная заработная плата, тенге	1130		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1300		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	520		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**134264**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**244763**		
- материалы, тенге	200656		
- сметная заработная плата, тенге	15541		
Налог(2%)	4895		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**249658**		
НДС(12%)	29959		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**279617**		
С понижающим коэффициентом 0,779	217 822		
ИТОГО по акту к оплате	**217 822**		

ГЕНПОДРЯДЧИК: АИС-Спецстрой

СУБПОДРЯДЧИК: ОСК СТРОЙСЕРВИС

расценки согласно ПСД

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Система очистки ливневых вод.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2010 г.
Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фундаменты под оборудование.										
1.1. ФМ-1 = 1 шт. (под Байпасный колодец Labko FRW 3xNS150)										
1	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (П-1 = 4шт.)	0,007	93997,62	304,24	658	2	245	198	1
		т		33075	114,75	232	1	105	0,56	-
2	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,007	84400		591				
		т								
3	Е33-15-1	Антикоррозионное покрытие проушин д. 14 мм А1	6,08	26,1	13,96	159	85	54	0,0352	-
		м оттяжек		5,24	3,12	32	19	105	0,0135	-
4	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл. В25 на сульфатостойком портладнцементе	4,8	11876,56	257,71	57007	1237	3660	4,05	19
		м3		634,5	91,69	3046	440	105	0,3964	2

5	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,568	111900		63559				
		т								
6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	4,872	70		341				
		м3								
		1.2. ФМ-2 = 3 шт., ФМ 2-1 = 3 шт., ФМ 2-2 = 1 шт. (под колодцы "Euro HUK")								
7	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 150 мм из бетона класса В7,5 на сульфатостойком портландцементе	4,5	9525,42	–	42864	–	3139	3,66	16
		м3 подстилающего слоя		567	–	2552	–	123	–	–
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	4,59	70		321				
		м3								
9	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (П-1 = 28 шт.)	0,03714	93997,62	304,24	3491	11	1294	198	7
		т		33075	114,75	1228	4	105	0,56	–
10	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,03714	84400		3135				
		т								
11	Е33-15-1	Антикоррозионное покрытие проушин д. 14 мм А1	30,35714	26,1	13,96	792	424	267	0,0352	1
		м оттяжек		5,24	3,12	159	95	105	0,0135	–
12	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл. В25 на сульфатостойком портладнцементе	8,6	11876,56	257,71	102138	2216	6558	4,05	35
		м3		634,5	91,69	5457	789	105	0,3964	3
13	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1	111900		111900				
		т								
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	8,729	70		611				
		м3								
		Всего прямые затраты				**387567**	**3975**			**79**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**12706** 370887	**1348**			**5**

Накладные расходы, тенге	15217
- заработная плата, тенге	2283
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24167
Всего	**426951**
Временные здания и сооружения (1,5%)	6404
- сметная заработная плата, тенге	903
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	8190
- сметная заработная плата, тенге	3767
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	4334
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1733
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**447612**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**815997**
- материалы, тенге	676127
- сметная заработная плата, тенге	49356
Налог(2%)	16320
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**832317**
НДС(12%)	99878
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**932195**
С понижающим коэффициентом 0,779	726 180
ИТОГО по акту к оплате	**726 180**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

расценки согласно ПСД

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Насосная станция № 2.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2010 г.
Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Стены монолитные.								
		2.1. Сальники.								
1	Е6-11-6	Установка стальных сальников д. 530 мм, д. 720 мм, д. 299 мм, остающихся в теле бетона *т*	0,166	121637,97 7560	11119,34 4200,75	20192 1255	1846 697	2050 105	42,5 20,52	7 3
2	Е16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром 630 мм, 1320 мм *сальник*	3	4146,95 594	6,95 2,25	12441 1782	21 7	2290 128	3,56 0,01	11 –
		Раздел 7. Разные работы.								
		7.0. Подраздел без наименования								
3	Е9-62-8	Изготовление стремянок *т конструкций*	0,024	25987,18 19800	4444,95 697,37	624 475	107 17	443 90	110 2,55	3 –
4	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)К=1,060;	0,00848	47200		400				

5 4-1-9	*т*								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 ммК=1,060;	0,01696	83500		1416				
6 Е39-8-9	*т* Устройство стремянок	0,024	5708,86	3210,86	137	77	56	9,45	–
	т конструкций		1705,5	876,6	41	21	90	3,18	–
7 Е20-28-7	Установка люков герметических (монтажный люк 2,09х1,9 м = 3 шт.)К=3,000;	3	430,36	81,61	1291	245	1029	1,26	4
	дверь или люк		236,25	31,5	709	95	128	0,15	–
8 6-5-67	Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-9К=3,000;	2,67	10400		27768				
	м2								
	Всего прямые затраты				**64269**	**2296**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**4262** 57712	**837**			**3**
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				5868				
	- трудоемкость, чел-ч				880				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 4208				
	Всего				**74345**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)								
	- сметная заработная плата, тенге				1115				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				157				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)				1				
	- сметная заработная плата, тенге				1426				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				656				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				4				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				755 302				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**77943**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**142090**				
	- материалы, тенге				105209				
	- сметная заработная плата, тенге				14309				

Налог(2%)	2842
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**144932**
НДС(12%)	17392
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**162324**
С понижающим коэффициентом 0,779	126 450
ИТОГО по акту к оплате	**126 450**
	- 96 081
	30 369

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

расценки согласно ПСД

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Отстойник-регулятор.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2010 г.

Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Колонны. КО-1 = 9 шт.								
1	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (ЗД-9) *т*	0,33381	64092,87	304,24	21395	102	1208	20	7
				3330	114,75	1112	38	105	0,56	-
2	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один разК=2,000; *м2*	16,67	41,4	0,09	690	2	68	0,0218	-
				4,41	0,05	74	1	90	0,0002	-
3	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=3,000; *м2*	25,05	17,02	0,02	426	1	94	0,0213	1
				4,14	-	104	-	90	-	-
4	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция пенетроном *м2 поверхности*	128	153,5	3,78	19648	484	22747	0,888	114
				149,18	1,42	19095	182	118	0,0069	1
5	99-1-37	Пенетрон *кг*	128	739		94592				
		Раздел 3. Плиты монолитные. ПМ-1 и ПМ-2.								

6	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-6, ЗД-8, СП-1)	*т*	0,0808	93997,62	304,24	7595	25	2815	198	16
					33075	114,75	2672	9	105	0,56	-
7	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один разК=2,000;	*м2*	4,05	41,4	0,09	168	–	16	0,0218	-
					4,41	0,05	18	–	90	0,0002	-
8	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=3,000;	*м2*	6,075	17,02	0,02	103	–	23	0,0213	-
					4,14	–	25	–	90	–	-
		Раздел 4. Диафрагмы, ДФ-1 - ДФ-4.									
9	Е6-11-3	Установка шпилек, стержней при бетонировании	*т*	1,127	143778,76	587,63	162039	662	23694	118	13
					19800	222,75	22315	251	105	1,08	1
10	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1, ЗД-3)	*т*	0,55315	70437,87	304,24	38963	168	5686	58	32
					9675	114,75	5352	63	105	0,56	-
11	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (ЗД-4)	*т*	0,08024	64092,87	304,24	5143	24	290	20	2
					3330	114,75	267	9	105	0,56	-
12	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-5)	*т*	0,103	93997,62	304,24	9682	31	3590	198	20
					33075	114,75	3407	12	105	0,56	–
13	Е13-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за один раз	*м2*	16,1045	139,65	0,16	2249	3	199	0,0734	1
					13,68	0,07	220	1	90	0,0003	–
14	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один разК=2,000;	*м2*	73,9	41,4	0,09	3059	7	297	0,0218	2
					4,41	0,05	326	4	90	0,0002	–
15	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=3,000;	*м2*	110,85	17,02	0,02	1887	2	413	0,0213	2
					4,14	–	459	–	90	–	–
16	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен пенетроном	*м2 поверхности*	560	153,5	3,78	85960	2117	99516	0,888	497

17	99-1-37	Пенетрон	кг	560	149,18 739	1,42	83541 413840	795	118	0,0069	4
	4.1. Сальники.										
18	Е6-11-6	Установка сальников сварных д.200 мм (10 шт.), остающихся в теле бетона	т	0,275	191637,97 7560	11119,34 4200,75	52700 2079	3058 1155	3396 105	42,5 20,52	12 6
19	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром 200 мм	сальник	10	2017,57 393,75	1,57 –	20176 3938	16 –	5041 128	2,36 –	24 –
20	Е6-11-6	Установка сальников сварных д. 400 мм (15 шт.), остающихся в теле бетона	т	0,743	191637,97 7560	11119,34 4200,75	142387 5617	8262 3121	9175 105	42,5 20,52	32 15
21	Е16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром 400 мм	сальник	15	4146,95 594	6,95 2,25	62204 8910	104 34	11448 128	3,56 0,01	53 –
	Раздел 5. Лотки. ЛТМ-1, ЛТМ-2, ЛТМ-3.										
22	Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	м3	32,9	17893,55 4727,25	1731,7 593,87	588698 155527	56973 19538	183818 105	24,4 2,2156	803 73
23	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	м3	33,3935	100		3339				
24	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	м3	33,3935	232		7747				
25	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	м3	33,3935	70		2338				
26	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (18 мм)	т	7,00406	109500		766945				
27	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,04214	115200		4855				

28	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,12911	113900		14706				
29	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция пенетроном *м2 поверхности*	299,7	153,5 / 149,18	3,78 / 1,42	46004 / 44709	1133 / 426	53259 / 116	0,888 / 0,0069	266 / 2
30	99-1-37	Пенетрон *кг*	299,7	739		221478				
5.2. ЛТМ-2 (5 шт.)										
31	Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях *м3*	2,17	17893,55 / 4727,25	1731,7 / 593,87	38829 / 10258	3758 / 1289	12124 / 105	24,4 / 2,2156	53 / 5
32	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	2,20255	100		220				
33	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	2,20255	232		511				
34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	2,20255	70		154				
35	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-6, ЗД-7) *т*	0,08658	93997,62 / 33075	304,24 / 114,75	8138 / 2864	26 / 10	3018 / 105	198 / 0,56	17 / –
36	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один разК=2,000; *м2*	7,22	41,4 / 4,41	0,09 / 0,05	299 / 32	1 / –	29 / 90	0,0218 / 0,0002	– / –
37	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=3,000; *м2*	10,83	17,02 / 4,14	0,02 / –	184 / 45	– / –	41 / 90	0,0213 / –	– / –
5.3. ЛТМ-3 (5 шт.)										
38	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один разК=2,000; *м2*	7,36	41,4 / 4,41	0,09 / 0,05	305 / 32	1 / –	29 / 90	0,0218 / 0,0002	– / –
39	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=3,000; *м2*	11,04	17,02 / 4,14	0,02 / –	188 / 46	– / –	41 / 90	0,0213 / –	– / –
5.4. Сальники.										

40	Е6-11-6	Установка сальников сварных д. 400 мм (10 шт.), остающихся в теле бетона	*т*	0,247	191637,97	11119,34	47335	2746	3050	42,5	10
					7560	4200,75	1867	1038	105	20,52	5
41	Е16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром 400 мм	*сальник*	10	4146,95	6,95	41470	70	7633	3,56	36
					594	2,25	5940	23	128	0,01	–
42	Е6-11-6	Установка сальников сварных д. 500 мм (3 шт.), остающихся в теле бетона (прим.)	*т*	0,132	191637,97	11119,34	25296	1468	1630	42,5	6
					7560	4200,75	998	554	105	20,52	3
43	Е16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром 500 мм (прим.)	*сальник*	3	4146,95	6,95	12441	21	2290	3,56	11
					594	2,25	1782	7	128	0,01	–
44	Е6-11-6	Установка сальников сварных д. 400 мм (5 шт.), остающихся в теле бетона	*т*	0,147	191637,97	11119,34	28171	1635	1815	42,5	6
					7560	4200,75	1111	618	105	20,52	3
45	Е16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром 400 мм	*сальник*	5	4146,95	6,95	20735	35	3816	3,56	18
					594	2,25	2970	11	128	0,01	–

Раздел 6. СК-1 (6 шт.) - металлические.

6.0. Подраздел без наименования

46	Е9-62-2	Изготовление конструкций СК-1 (6 шт.)К=1,040;	*т конструкций*	0,74568 ✓	172399,36 ✓	2622,65	128555	1956	3128	23,3	17
					4194	468,05	3127	349	90	1,77	1
47	Е9-48-3	Электродуговая сварка СК-1 (6 шт.)К=1,040;	*т*	0,74568 ✓	9739,2 ✓	3333,3	7262	2486	3972	29,8	22
					5917,5	–	4413	–	90	–	–
48	Е9-35-1	Монтаж конструкций СК-1 (6 шт.)К=1,040;	*т конструкций*	0,74568 ✓	17937,37 ✓	627,69	13376	468	9597	86,5	65
					14197,5	101,25	10587	76	90	0,49	–
49	Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов	*болт*	240 ✓	59,75 ✓	0,42	14340	101	6255	0,161	39
					28,8	0,16	6912	38	90	0,0008	–
50	1-4-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	*т*	0,0403 ✓	167800 ✓		6762				

51	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз, прим. (ХГС-26 за два раза)К=2,000; *м2*	37,28	41,4	0,09	1543	3	149	0,0218	1
				4,41	0,05	164	2	90	0,0002	–
52	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 (ХС-26 за три раза)К=3,000; *м2*	55,92	17,02	0,02	952	1	209	0,0213	1
				4,14	–	232	–	90	–	–
		Раздел 7. Металлические стойки МС-1 - МС-7.								
53	Е9-62-2	Изготовление конструкций МС-1 - МС-7.К=1,040; *т конструкций*	2,9955	172399,36	2622,65	516422	7856	12569	23,3	70
				4194	468,05	12563	1402	90	1,77	5
54	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей (МС-4 - МС-7)К=1,040; *т*	2,40166	542,84	144,52	1304	347	632	1,34	3
				292,5	–	702	–	90	–	–
55	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций МС-4 - МС-7.К=1,040; *т конструкций*	2,40166	17355,76	2191,28	41683	5263	27356	73,6	177
				12555	101,25	30153	243	90	0,49	1
56	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз, прим. (ХГС-26 за два раза) (МС-4 - МС-7)К=2,000; *м2*	120,08	41,4	0,09	4971	11	482	0,0218	3
				4,41	0,05	530	6	90	0,0002	–
57	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 (ХС-26 за три раза) (МС-4 - МС-7)К=3,000; *м2*	180,12	17,02	0,02	3066	4	671	0,0213	4
				4,14	–	746	–	90	–	–
		Раздел 9. Площадки металлические и лестницы металлические.								
		9.1. Площадки металлические ПМ-1 (10 шт.)								
58	Е9-62-4	Изготовление площадок для обслуживания оборудованияК=1,040; *т конструкций*	2,01219	192766,96	7742,62	387884	15580	34062	95	191
				17100	1709,17	34408	3439	90	6,42	13
59	Е9-48-3	Электродуговая сварка площадокК=1,040; *т*	2,01219	9739,2	3333,3	19597	6707	10716	29,8	60
				5917,5	–	11907	–	90	–	–
60	Е9-61-10	Монтаж площадок металлическихК=1,040; *т конструкций*	2,01219	9752,34	2387,56	19624	4804	11618	35,1	71

61 E13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз, прим. (ХГС-26 за два раза)К=2,000;			6120	295,43	12315	594	90	1,35	3
	м2	100,6	41,4		0,09	4165	9	404	0,0218	2
			4,41		0,05	444	5	90	0,0002	–
62 E13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 (ХС-26 за три раза)К=3,000;									
	м2	150,9	17,02		0,02	2568	3	563	0,0213	3
			4,14		–	625	–	90	–	–
	9.2. Лестницы металлические ЛМ-1 (6 шт.)									
63 E9-62-5	Изготовление лестниц (ЛМ-1 - 6 шт.)К=1,040;									
	т конструкций	0,2481	199452,82		5605,29	49484	1391	5053	120	30
			21600		1029,79	5359	255	90	4,42	1
64 E9-48-3	Электродуговая сварка лестницК=1,040;									
	т	0,2481	9739,2		3333,3	2416	827	1321	29,8	7
			5917,5		–	1468	–	90	–	–
65 E9-61-10	Монтаж лестницК=1,040;									
	т конструкций	0,2481	9752,34		2387,56	2420	592	1432	35,1	9
			6120		295,43	1518	73	90	1,35	–
66 E13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз, прим. (ХГС-26 за два раза)К=2,000;									
	м2	12,4	41,4		0,09	513	1	50	0,0218	–
			4,41		0,05	55	1	90	0,0002	–
67 E13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 (ХС-26 за три раза)К=3,000;									
	м2	18,6	17,02		0,02	317	–	69	0,0213	–
			4,14		–	77	–	90	–	–
	Раздел 10. Струенаправляющий щит (5 шт.)									
	10.0. Подраздел без наименования									
68 E9-62-2	Изготовление металлических конструкций щитовК=1,040;									
	т конструкций	0,61526	172399,36		2622,65	106070	1614	2581	23,3	14
			4194		468,05	2580	288	90	1,77	1
	Всего прямые затраты					**4360586**	**132959**			**2963**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**528597**	**35960**			**143**
						3699036				

Накладные расходы, тенге	595198
- заработная плата, тенге	89280
- трудоемкость, чел-ч	298
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	297347
Всего	**5253131**
Временные здания и сооружения (1,5%)	78797
- сметная заработная плата, тенге	11110
- нормативная трудоемкость, чел-ч	63
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	100773
- сметная заработная плата, тенге	46356
- нормативная трудоемкость, чел-ч	282
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	53319
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	21328
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5507348**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**10039895**
- материалы, тенге	6743343
- сметная заработная плата, тенге	1432787
Налог(2%)	200798
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**10240693**
НДС(12%)	1228883
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**11469576**
С понижающим коэффициентом 0,779	8 934 800
ИТОГО по акту к оплате	**8 934 800**

ГЕНПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК:

ОСК СТРОЙСЕРВИС

расценки согласно ПСД

Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Кылышбаев 31 июля 2009 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2009 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2009 г. № 212

Счет-фактура № 231 от 24 Декабря 2010 г.

Поставщик:

РНН и адрес поставщика:

ТОО "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66

РНН 620200229118 БИН 030840001884 Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0003266 от 10.09.2009

Банковский счет поставщика: ИИК KZ869143984168C04326 в Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту) **Безналичный расчет**

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № (государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : ТОО "ОСК-Стройсервис" РНН 620200229118 Адрес: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Аис-Спецстрой", РНН 620200248609, Юр. адрес ул.Угольная 30
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель:

РНН и адрес покупателя: **ТОО "Аис-Спецстрой"**

Банковский счет покупателя : РНН 620200248609 БИН 041240006759 ул.Угольная 30 53-27-96

ИИК KZ72998BTB0000008296 в Столичный филиал АО Цеснабанк г.Астана БИК TSESKZKA

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-булак) Отстойник-регулятор.	тг.	1	3996977.68	3996977.68	12 %	479637.32	4476615.00	----	----
Всего по счету:			**1**		**3996977.68**		**479637.32**	**4476615.00**		----

Руководитель организации
Хаказов Шакир Хусаинович (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Силаева Виктория Васильевна (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О. подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.
Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

№ док.	Дата док.
169	24.12.2010

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ
№ 169 от 24 Декабря 2010 г.

ТОО "ОСК-Стройсервис"
выполнило для ТОО "Аис-Спецстрой" следующие работы :

№	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество	Цена	Сумма
1	Реконструкция русла р.Ишим в г.Астана(Выпрямление русла р.Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и м-н Ак-Булак) Отстойник-регулятор.	тг.	1.00	4476615.00	4476615.00
				Итого :	**4476615.00**
				В т.ч. НДС :	**479637.32**

К оплате за услуги, работы : Четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот пятнадцать тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать семь тенге 32 тиын)

ИТОГО к оплате : Четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот пятнадцать тенге 00 тиын (в т.ч. НДС Четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать семь тенге 32 тиын)

Акт составлен в двух экземплярах
Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Исполнитель:ТОО "ОСК-Стройсервис"
РНН :620200229118

М. П.

Заказчик: ТОО "Аис-Спецстрой"
РНН : 620200248609

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 3-КС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2010 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наименование	Код	Наименование	Код
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительн.затрать			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение матер-в	Другие дополн. расходы		
	тенге	тенге						тенге	тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	125 016 695	3 996 978						479 637	4 476 615

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

Наименование объекта: Система очистки ливневых вод

Акт
выполненных работ за декабрь месяц 2010 г
Система очистки ливневых вод.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.2. ФМ-2 = 3 шт., ФМ 2-1 = 3 шт., ФМ 2-2 = 1 шт. (под колодцы "Euro HUK")									
1	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 150 мм из бетона класса В7,5 на сульфатостойком портландцементе *м3 подстилающего слоя*	1,8	9525,42	–	17146	–	1255	3,66	6,6
2	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020; *м3*	1,836	567 70	–	1021 129	–	123	–	–
3	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (П-1 = 28 шт.) *т*	0,01486	93997,62	304,24	1397	5	518	198	3
4	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм *т*	0,01486	33075 84400	114,75	491 1254	2	105	0,56	–
5	Е33-15-1	Антикоррозионное покрытие проушин д. 14 мм А1 *м оттяжек*	12,14	26,1	13,96	317	169	107	0,0352	0,43

6	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл. В25 на сульфатостойком портладнцементе			5,24	3,12	63,61	38	105	0,0135	-
			м3	3,44	11876,56	257,71	40855	887	2623	4,05	14
7	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм			634,5	91,69	2183	315	105	0,3964	1,36
			т	0,4	111900		44760				
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	м3	3,4916	70		244				
		Всего прямые затраты					**106102**	**1061**			
							3758	**355**			
		Накладные расходы, тенге									
		- заработная плата, тенге							4503		
		- трудоемкость, чел-ч									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					6636				
		Всего					**117241**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)					1759				
		- сметная заработная плата, тенге									
		- нормативная трудоемкость, чел-ч									
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)					2249				
		- сметная заработная плата, тенге									
		- нормативная трудоемкость, чел-ч									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					1212				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					485				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**122946**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге					**224130**				
		Налог(2%)					4483				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)					**228613**				
		НДС(12%)					27434				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)					**256047**				
		С понижающим коэффициентом 0,779					199 460				

ИТОГО по акту к оплате

199 460

ГЕНПОДРЯДЧИК:

АИС-Спецстрой

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

Наименование объекта: Насосная станция №2

Акт
выполненных работ за декабрь месяц 2010 г
Насосная станция № 2.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6. Металлоконструкции.								
		6.0. Подраздел без наименования								
1	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, потки пр.)	0,563	49326,74	16388,64	27771	9227	16448	161	91
		т конструкций		28980	3479,8	16316	1959	90	13,02	7
2	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества (-3х1400х5000, -3х1440х5000)К=1,064;	0,35644	109200		38923				
		т								
3	Е9-62-8	Изготовление связей (труба квадратная 100х5, длиной = 2,4 м, 1,465 м, 0,530 м)	0,228	180747,18	4444,95	41210	1013	4206	110	25
		т конструкций		19800	697,37	4514	159	90	2,55	1
4	Е9-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданийК=1,040;	0,58552	16367,84	681,42	9584	399	7801	95	56
		т конструкций		14670	132,75	8590	78	90	0,65	-

5	E9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданийК=1,040;	0,58552	1333,5	312,12	781	183	358	2,96	2
		т		679,5	–	398	–	90	–	–
6	E13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	14,08	66,26	0,12	933	2	36	0,0138	–
		м2		2,77	0,05	39	1	90	0,0002	–
	Раздел 7. Разные работы.									
7	E23-24-1	Установка люка	1	8387,87	35,42	8388	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
8	11-4-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	9260		9260				
		комплект								
9	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,43	8868,37	66,01	3813	28	100	1,35	1
		м3		195,75	24,93	84	11	105	0,1218	–
10	E15-173-1	Однослойная окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель)К=3,000;	16,02	41,13	1,22	659	20	250	0,088	1
		м2 окрашиваемой поверхности		14,4	0,45	231	7	105	0,0022	–
11	E20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм	1	4021,59	23,09	4022	23	525	2,58	3
		узел		400,5	9	401	9	128	0,04	–
		Всего прямые затраты				**145344**	**10930**			
						30782	**2238**			
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге						30014		
		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10521				
		Всего				**185879**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				2788				
		- сметная заработная плата, тенге								

- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	3566
- сметная заработная плата, тенге	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1922
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	769
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**194925**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**355348**
Налог(2%)	7107
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**362455**
НДС(12%)	43495
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**405949**
С понижающим коэффициентом 0,779	316 235
ИТОГО по акту к оплате	**316 235**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

АИС-Спецстрой

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).
Наименование объекта: Отстойник-регулятор с доочистными сооружениями.

Акт

выполненных работ за декабрь месяц 2010 г

Отстойник-регулятор. Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7. Металлические стойки МС-1 - МС-7.								
1	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частейК=1,040; *т*	0,59384	542,84 292,5	144,52 –	322,36 173,70	85,82 –	156,33 90	1,34 –	0,80 –
2	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций МС-1 - МС-7.К=1,040; *т конструкций*	0,59384	17355,76 12555	2191,28 101,25	10306,54 7455,66	1301,27 60,13	6764,21 90	73,6 0,49	43,71 0,29
3	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз, прим. (ХГС-26 за два раза)К=2,000; *м2*	29,7	41,4 4,41	0,09 0,05	1229,58 130,977	2,67 3890,02	3618,9 90	0,0218 0,0002	0,65 –
4	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 (ХС-26 за три раза)К=3,000; *м2*	44,55	17,02 4,14	0,02 –	758,24 184,44	0,89 –	166,0 90	0,0213 –	0,95 –
		Раздел 8. Ограждение ОГ-1.								
5	Е9-62-2	Изготовление элементов ограждения ОГ-1.К=1,040; *т конструкций*	2,43568	191779,36 4194	2622,65 468,05	467113 10215	6388 1140	10220 90	23,3 1,77	57 4

6	Е9-48-3	Электродуговая сварка ограждений К=1,040; *т*	2,43568	9739,2 5917,5	3333,3 –	23722 14413	8119 –	12972 90	29,8 –	73 –
7	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений К=1,040; *т конструкций*	2,43568	17937,37 14197,5	627,69 101,25	43690 34581	1529 247	31345 90	86,5 0,49	211 1
8	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз, прим. (ХГС-26 за два раза) К=2,000; *м2*	131,54	41,4 4,41	0,09 0,05	5446 580	12 7	528 90	0,0218 0,0002	3 –
9	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 (ХС-26 за три раза) К=3,000; *м2*	197,31	17,02 4,14	0,02 –	3358 817	4 –	735 90	0,0213 –	4 –

Раздел 9. Площадки металлические и лестницы металлические.

Раздел 10. Струенаправляющий щит (5 шт.)
10.0. Подраздел без наименования

10	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркаса щитов К=1,040; *т*	0,61526	542,84 292,5	144,52 –	334 180	89 –	162 90	1,34 –	1 –
11	Е9-35-1	Монтаж металлического каркаса щитов К=1,040; *т конструкций*	0,61526	17937,37 14197,5	627,69 101,25	11036 8735	386 62	7917 90	86,5 0,49	53 –
12	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз, прим. (ХГС-2 за два раза) К=2,000; *м2*	30,8	41,4 4,41	0,09 0,05	1275 136	3 2	124 90	0,0218 0,0002	1 –
13	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 (ХС-26 за три раза) К=3,000; *м2*	46,2	17,02 4,14	0,02 –	786 191	1 –	172 90	0,0213 –	1 –
14	Е7-64-3	Устройство щитов из асбестоцементных листов по стальному каркасу *м2 стен за вычетом проемов*	50,5	113,52 98,78	5,2 1,96	5733 4988	263 99	7122 140	0,656 0,0096	33 –
15	1-1-359	Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен, прессованные, толщина 6 мм	50,5	358		18079				

			м2							
16	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм электродрелью или электроперфоратором	180	8,62	0,02	1552	4	1548	0,0549	10
		отверстие		8,6	–	1548	–	100	–	–
17	Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов	270	59,75	0,42	16133	113	7037	0,161	43
		болт		28,8	0,16	7776	43	90	0,0008	–
18	1-4-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	0,0918	167800		15404				
		т								
	Раздел 11. Зубчатый водослив (15 шт.)									
19	Е9-62-7	Изготовление зубчатого водослива (15 шт.) прим.	0,262	49326,74	16388,64	12924	4294	7655	161	42
		т конструкций		28980	3479,8	7593	912	90	13,02	3
20	1-1-932	Стекло органическое конструкционное, марка 2-55, размер 1150х1250 мм, номинальная толщиной 5 мм, прим.	0,262	2980200		780812				
		т								
21	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм электродрелью или электроперфоратором	270	8,62	0,02	2327	5	2322	0,0549	15
		отверстие		8,6	–	2322	–	100	–	–
22	Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов	270	59,75	0,42	16133	113	7037	0,161	43
		болт		28,8	0,16	7776	43	90	0,0008	–
23	1-4-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	0,0918	167800		15404				
		т								
		Всего прямые затраты				**1453878**	**22714**			
						108979	**6505**			
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге						107601		
		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					93689			
		Всего					**1655168**			
		Временные здания и сооружения (1,5%)								
		- сметная заработная плата, тенге					24828			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч								
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)					31752			

- сметная заработная плата, тенге	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	17117
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	6847
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1735712**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**3164203**
Налог(2%)	63284
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	3227487
НДС(12%)	387298
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**3614785**
С понижающим коэффициентом 0,779	2815918
ИТОГО по акту к оплате	**2 815 918**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АИС-СПЕЦСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президенстким парком и микрорайоном Ак-Булак).

Наименование объекта: Насосная станция №1

Акт

выполненных работ за декабрь месяц 2010 г

Насосная станция № 1.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6. Металлоконструкции.									
	6.0. Подраздел без наименования									
1	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.) *т конструкций*	0,908	49326,74 28980	16388,64 3479,8	44789 26314	14881 3160	26527 90	161 13,02	146 12
2	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества (-3х1900х9000, -3х1600х9000, -3х1500х4700)К=1,064; *т*	0,96611	109200		105499				
3	Е9-62-8	Изготовление связей (труба 140х100х7, длиной = 4,6 м, 3,11 м, 2,93 м, 1,1 м) *т конструкций*	1,71	180747,18 19800	4444,95 697,37	309078 33858	7601 1193	31546 90	110 2,55	188 4
4	Е9-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданийК=1,040; *т конструкций*	2,72272	16367,84	681,42	44565	1855	36273	95	259

5	E9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданийК=1,040; *т*	2,72272	14670 1333,5 ✓	132,75 312,12	39942 3631	361 850	90 1665	0,65 2,96	2 8
6	E13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 *м2*	65,45	679,5 66,26 ✓	– 0,12	1850 4337	– 8	90 166	– 0,0138	– 1
7	E23-24-1	Установка люка *шт*	1	2,77 8387,87 ✓	0,05 35,42	181 8388	3 35	90 290	0,0002 1,31	– 1
8	11-4-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	209,25 9260 ✓	13,5	209 9260	14	130	0,07	–
9	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,43	8868,37 ✓ 195,75	66,01 24,93	3813 84	28 11	100 105	1,35 0,1218	1 –
10	E15-173-1	Однослойная окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель) *м2 окрашиваемой поверхности*	7,95	41,13 ✓ 14,4	1,22 0,45	327 114	10 4	124 105	0,088 0,0022	1 –
11	E20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм *узел*	1	4021,59 ✓ 400,5	23,09 9	4022 401	23 9	525 128	2,58 0,04	3 –
		Всего прямые затраты				**537709** **102953**	**25291** **4755**			
		Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч						97216		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38096				
		Всего				**673021**				
		Временные здания и сооружения (1,5%) - сметная заработная плата, тенге				10095				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	12911
- сметная заработная плата, тенге	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6960
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2784
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**705771**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**1286621**
Налог(2%)	25732
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1312353**
НДС(12%)	157482
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1469835**
С понижающим коэффициентом 0,779	1 145 002
ИТОГО по акту к оплате	**1 145 002**

ГЕНПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК

расценки согласно ПСД