Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима С.Шакировского сельского округа Таласского района"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НурСервисСтрой"

Договор №33 от 26.04.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и установка цены в парке в с. С.Шакирова Таласского района Жамбылской области

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1	402,75	0	403	0	455	2,8	3
		м3		402,75	0	403	0	113	0	0
2	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	3	8255,66	112,36	24767	337	3351	6,34	19
		м3		1021,5	42,44	3065	127	105	0,21	1
3	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 25 мм	15	200,22	12,44	3003	187	1074	0,41	6
		м2		60,03	4,67	900	70	99,63	0,02	0
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3	127		381				
		м3								
5	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10-12 мм	0,006	45800		3745				
		т								
6	С12041-26	Раматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 0,6-0,8 мм	0,04	50900		2036				
		т								
7	Е0109-17-1	Монтаж стойки из трубы кв. диам. 60*60*2 мм 60*40*2 мм	0,14	4646,85	2285,57	651	320	277	9,35	1
		т		1579,5	617,13	221	86	90	2,34	0
8	С130806-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные 60*60 мм, толщина стенки 2,0 мм	16	420		6720				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130806-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные 60*40 мм, толщина стенки 2,0 мм	24	360		8640				
		м								
10	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	1,172	9123,72	281,14	10693	329	5480	56,5	66
		т		5090	105,75	5965	124	90	3,81	4
11	С130806-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные 80*40 мм, толщина стенки 2,0 мм	21	520		10920				
		м								
12	С11011-4476	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50*5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,32	70352		22513				
		т								
13	С130806-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 40*20 мм, толщина стенки 2,0 мм	40	230		9200				
		м								
14	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	18	137,88	10,38	2482	187	2116	0,65	12
		м2		108,31	1,46	1950	26	96,39	0,01	0
15	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	18	864,11		15554				
		м2								
16	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	2,5	392,55	1,17	981	3	89	0,21	1
		м		32,96	0,18	82	0	107,1	0	0
17	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен ОСБИ (внутренних стен)	36	357,68	5,4	12876	194	5512	0,87	31
		м2		139,73	2,05	5030	74	97,2	0,01	0
18	СЦЕНА фирмы	Стоимость ОСБИ для стен	36	967	0	34812	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
19	Е0158-24-5	Смена мелких покрытий из листовой стали	1,5	457,33	1,21	685	2	139	0,58	1
		м		86,49	0,18	129	1	107,1	0	0
20	Е0154-13-1	Устройство подшивки потолков и стены полимерным покрытием	55	325,47	4,04	17901	222	7463	0,73	40
		м2		124,99	0,65	6874	36	108	0,01	1
21	С11011-434	Настил полимерные С-10 для наружных стен и потолков	55	750		41250				
		м2								
22	СЦЕНА фирмы	Скамья типа СТК-00397 без спинки	10	3550	0	35500	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
23	СЦЕНА фирмы	Стол металлическим каркасом СТ-00031 (1200х800)	2	3200	0	6400	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				468639	32268			174
						27404	9365			46
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				54235				
		На металломонтажные работы				10996				
		Всего накладных расходов:				65231				
		Итого с накладными				533870				
		- заработная плата				42021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				533870				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				539209				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %				536005				
		Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %				541344				
		ИТОГО:				35661				
		Сметная заработная плата				203				
		Нормативная трудоемкость								
						1679916				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				33598				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1713514				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				205622				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1919135				
		Итого с НДС								
						1919135				
		Всего:				0,99993				
		Понижающий коэффициент				1919000				
		Всего				205607,14				
		В т.ч. НДС								

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима С.Шакировского сельского округа Таласского района"
Аким с/о
_____Онбаев А.П.

м.п.

Подрядчик:

ТОО "НурСервисСтрой"
Директор
_____Тамабеков Н.Г.

м.п.