Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строите
жилищно-комунального хозяйства
от «02» мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ «Отдел внутренних дел Камыстинского района Департамента внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики
Подрядчик: ТОО «ROYAL RICHES»
Объект: "Текущий ремонт административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты"
Договор: № 33 от 28.04.2018 г.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион фор
		номер	дата	наименован.	код	наименование
		33	28.04.2018 г.			

Наимеование пусковых камплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Текущий ремонт административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты"	2 880 000	2 880 000							-
Итого к оплате									

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел внутренних дел Камыстинского района Департамента внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

_____ **Иманов Б.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО «ROYAL RICHES»

_____ **Хачатрян А. С.**

Заказчик: ГУ «Отдел внутренних дел Камыстинского района Департамента внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Подрядчик: ТОО «ROYAL RICHES»

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

на: 2-1-1 Текущий ремонт

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Кабинет начальника						
1	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**5,2500**		**1255,49**	**6591**	**50,8 / 1894**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	4,785	715,22	3423	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,40635	754,01	306	
		Итого оплата труда:				**710,28**	**3729**	
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,40635	1412,75	574	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,40635	754,01	306	
		Итого эксплуатация машин:				**109,35**	**574**	
		Итого прямые затраты:				**761,27**	**3997**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**1122,09**	5891	
		НР второго уровня	%	3,6		40,40	212	
		Накладные расходы	%	--		401,22	2106	
		Сметная прибыль	%	8		93,00	488	
2	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка**	**м2 проемов**	**5,2500**		**1824,73**	**9580**	**59,8 / 2438**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	5,12	773,71	3962	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,132825	866,56	115	
		Итого оплата труда:				**776,52**	**4077**	
2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,8274	11,78	10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0105	3149,56	33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0105	1141,82	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,0105	1412,75	15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0105	754,01	8	
2. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,250425	18,64	5	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,111825	1792,30	200	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,111825	851,28	95	
2. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,2142	37,25	8	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,57**	**271**	
2. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00525	21966,85	115	
2.10	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	5,25	--	--	
2.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,26	982,75	1238	
2.12	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	15,908	33,36	531	
2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,037852	196,55	7	
		Итого материалов:				**360,32**	**1892**	
		Итого прямые затраты:				**1166,49**	**6124**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1630,85	8562	
		НР второго уровня	%	3,6		58,71	308	
		Накладные расходы	%	--		523,07	2746	
		Сметная прибыль	%	8		135,16	710	
3	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**3,7800**		**8832,84**	**33388**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7894,36**	**29841**	
		НР второго уровня	%	3,6		284,20	1074	
		Накладные расходы	%	--		284,20	1074	
		Сметная прибыль	%	8		654,28	2473	
4	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,4700**		**9366,09**	**13768**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8370,95**	**12305**	
		НР второго уровня	%	3,6		301,35	443	
		Накладные расходы	%	--		301,35	443	
		Сметная прибыль	%	8		693,78	1020	
5	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3,0000**		**4328,96**	**12987**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3869,01**	**11607**	
		НР второго уровня	%	3,6		139,28	418	
		Накладные расходы	%	--		139,28	418	
		Сметная прибыль	%	8		320,66	962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6,0000		479,29	2876	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,37**	**2570**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	93	
		Накладные расходы	%	--		15,42	93	
		Сметная прибыль	%	8		35,50	213	
7	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**39,0000**		**46,29**	**1805**	59,1 / 599
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0377	1,47	689,79	1014	
		Итого оплата труда:				**26,01**	**1014**	
7. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,0429	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**26,01**	**1014**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				41,37	1614	
		НР второго уровня	%	3,6		1,49	58	
		Накладные расходы	%	--		16,86	657	
		Сметная прибыль	%	8		3,43	134	
8	**12-120103-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**2,0000**		**869,93**	**1740**	**59,1 / 501**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,592	1,184	715,22	847	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0002	851,50	0	
		Итого оплата труда:				**423,50**	**847**	
8. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	1792,30	0	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	851,28	0	
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	--	
8. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,002	84,66	0	
8. 5	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0394	0,0788	381,69	30	
8. 6	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,156	0,312	567,33	177	
		Итого материалов:				**103,63**	**207**	
		Итого прямые затраты:				**527,22**	**1054**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				777,50	1555	
		НР второго уровня	%	3,6		27,99	56	
		Накладные расходы	%	--		278,28	557	
		Сметная прибыль	%	8		64,44	129	
9	**12-070101-0212 РСНБ РК 2015**	**Полы из древесноволокнистых плит (ламинат). Разборка покрытия**	**м2**	**60,3000**		**138,67**	**8362**	**59,1 / 2758**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1109	6,687	689,79	4613	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,07236	754,01	55	
		Итого оплата труда:				77,40	4667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0012	0,07236	1412,75	102	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,07236	754,01	55	
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**102**	
9. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0055	0,33165	--	--	
		Итого материалов:				0,00	--	
		Итого прямые затраты:				78,19	4715	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				123,94	7473	
		НР второго уровня	%	3,6		4,46	269	
		Накладные расходы	%	--		50,21	3027	
		Сметная прибыль	%	8		10,27	619	
10	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**3,2000**		**967,77**	**3097**	**59,1 / 1017**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	2,236	754,01	1686	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,04608	754,01	35	
		Итого оплата труда:				**537,68**	**1721**	
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,04608	1412,75	65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,04608	754,01	35	
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**65**	
10. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	0,1664	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**547,17**	**1751**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				864,94	2768	
		НР второго уровня	%	3,6		31,14	100	
		Накладные расходы	%	--		348,91	1117	
		Сметная прибыль	%	8		71,69	229	
11	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3,8000**		**861,52**	**3274**	**60,9 / 601**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	1,353	702,51	950	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,04826	754,01	36	
		Итого оплата труда:				**259,67**	**987**	
11. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,34466	12,47	4	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,04826	1412,75	68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,04826	754,01	36	
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**72**	
11. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,07752	16746,44	1298	
11. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,133	30,00	4	
		Итого материалов:				**342,68**	**1302**	
		Итого прямые затраты:				**611,84**	**2325**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				769,98	2926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		27,72	105	
		Накладные расходы	%	--		185,86	706	
		Сметная прибыль	%	8		63,82	243	
12	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,4800**		**4047,10**	**22178**	**60,9 2998**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,132	6,201	773,71	4798	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,161112	775,18	125	
		Итого оплата труда:				**898,32**	**4923**	
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,019728	3397,21	67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,019728	851,28	17	
12. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,084392	11,78	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,12604	1412,75	178	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,12604	754,01	95	
12. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,015344	1792,30	28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,015344	851,28	13	
12. 7	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,048224	151,88	7	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,26**	**281**	
12. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0274	84,66	2	
12. 9	22-040101-9913	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,000548	83192,37	46	
12.10	22-060301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	5,59	1790,13	10006	
12.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,00548	30,00	0	
12.12	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	24,66	45,58	1124	
12.13	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3,288	172,36	567	
		Итого материалов:				**2143,23**	**11745**	
		Итого прямые затраты:				**3070,02**	**16824**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3617,10	19822	
		НР второго уровня	%	3,6		130,22	714	
		Накладные расходы	%	--		677,29	3712	
		Сметная прибыль	%	8		299,79	1643	
13	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство.**	**м плинтусов**	**37,1000**		**309,32**	**11476**	**60,9 1761**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,0899	3,335	863,99	2882	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01113	851,28	9	
		Итого оплата труда:				**77,93**	**2891**	
13. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,01113	1792,30	20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01113	851,28	9	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 4	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	37,471	149,29	5594	
		Итого материалов:				**150,78**	**5594**	
		Итого прямые затраты:				**228,99**	**8496**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				276,45	10256	
		НР второго уровня	%	3,6		9,95	369	
		Накладные расходы	%	--		57,41	2130	
		Сметная прибыль	%	8		22,91	850	
14	**11-110101-3407 РСНБ РК 2015**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом**	**м2 покрытия**	**58,4800**		**2914,98**	**170468**	**60,9 / 10911**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,35	20,468	863,99	17684	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,286552	807,61	231	
		Итого оплата труда:				**306,35**	**17916**	
14. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,128656	1412,75	182	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,128656	754,01	97	
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,157896	1792,30	283	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,157896	851,28	134	
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**465**	
14. 5	21-100502-1816	Клей для паркетных швов марки Бона	л	0,0333	1,947	1856,40	3615	
14. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,2924	84,66	25	
14. 7	22-060201-0101	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	60,819	1882,35	114483	
14. 8	22-060402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	59,65	86,73	5173	
		Итого материалов:				**2108,35**	**123296**	
		Итого прямые затраты:				**2418,69**	**141445**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2605,26	152356	
		НР второго уровня	%	3,6		93,79	5485	
		Накладные расходы	%	--		280,36	16395	
		Сметная прибыль	%	8		215,92	12627	
15	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**8,8000**		**1338,91**	**11782**	**59,8 / 865**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,2138	1,881	754,01	1419	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,03256	832,88	27	
		Итого оплата труда:				**164,29**	**1446**	
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,00616	1412,75	9	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00616	754,01	5	
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0264	1792,30	47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0264	851,28	22	
		Итого эксплуатация машин:				**6,37**	**56**	
15. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	7,982	982,75	7844	
15. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	35,2	9,87	347	
		Итого материалов:				**930,83**	**8191**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				1098,41	9666	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1196,65	10531	
		НР второго уровня	%	3,6		43,08	379	
		Накладные расходы	%	--		141,32	1244	
		Сметная прибыль	%	8		99,18	873	
16	21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	8,8000		2484,18	21861	
		Итого прямые затраты:	м			2220,24	19538	
		НР второго уровня	%	3,6		79,93	703	
		Накладные расходы	%	--		79,93	703	
		Сметная прибыль	%	8		184,01	1619	
17	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	8,0000		66,28	530	
		Итого прямые затраты:	шт.			59,24	474	
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	17	
		Накладные расходы	%	--		2,13	17	
		Сметная прибыль	%	8		4,91	39	
18	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей**	м2 оштукатури	8,0000		1611,21	12890	54,8 1790
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,4552	3,642	841,74	3065	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,2664	756,64	202	
		Итого оплата труда:				408,36	3267	
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0072	3397,21	24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0072	851,28	6	
18. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,2368	808,82	192	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,2368	754,01	179	
18. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,0224	1412,75	32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0224	754,01	17	
		Итого эксплуатация машин:				30,95	248	
18. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	137,44	46,67	6414	
18. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,0896	30,00	3	
		Итого материалов:				802,13	6417	
		Итого прямые затраты:				1216,24	9730	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1440,02	11520	
		НР второго уровня	%	3,6		51,84	415	
		Накладные расходы	%	--		275,62	2205	
		Сметная прибыль	%	8		119,35	955	
19	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашивае	24,7300		420,36	10395	54,8 2494
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,231	5,713	792,79	4529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,027203	842,44	23	
		Итого оплата труда:				**184,06**	**4552**	
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002473	1412,75	3	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002473	754,01	2	
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02473	1792,30	44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02473	851,28	21	
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**48**	
19. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,076663	84,66	6	
19. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,207732	162,18	34	
19. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,01558	133281,51	2077	
19. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,237	83,37	103	
		Итого материалов:				**89,76**	**2220**	
		Итого прямые затраты:				**274,83**	**6797**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				375,69	9291	
		НР второго уровня	%	3,6		13,52	334	
		Накладные расходы	%	--		114,39	2829	
		Сметная прибыль	%	8		31,14	770	
20	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по обоям**	**м2 окрашивае**	**85,2500**		**420,36**	**35835**	**54,8 / 8599**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,231	19,693	792,79	15612	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,093775	842,44	79	
		Итого оплата труда:				**184,06**	**15691**	
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,008525	1412,75	12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008525	754,01	6	
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,08525	1792,30	153	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,08525	851,28	73	
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**165**	
20. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,264275	84,66	22	
20. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,7161	162,18	116	
20. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,053707	133281,51	7158	
20. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	4,263	83,37	355	
		Итого материалов:				**89,76**	**7652**	
		Итого прямые затраты:				**274,83**	**23429**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				375,69	32028	
		НР второго уровня	%	3,6		13,52	1153	
		Накладные расходы	%	–		114,39	9752	
		Сметная прибыль	%	8		31,14	2654	
21	**ПРАЙС**	**Натяжные потолки. Устройство**	**м2**	**63,7800**		**2197,80**	**140176**	
		Итого прямые затраты:				**1964,29**	**125282**	
		НР второго уровня	%	3,6		70,71	4510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		70,71	4510	
		Сметная прибыль	%	8		162,80	10383	
22	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**6,0000**		**78,23**	**469**	**59,1 155**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0632	0,3792	689,79	262	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0018	754,00	1	
		Итого оплата труда:				43,82	263	
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0018	1412,75	3	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018	754,01	1	
		Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**44,02**	**264**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				69,92	420	
		НР второго уровня	%	3,6		2,52	15	
		Накладные расходы	%	--		28,42	170	
		Сметная прибыль	%	8		5,79	35	
23	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**4,0000**		**71,71**	**287**	**59,1 95**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0584	0,2336	689,79	161	
		Итого оплата труда:				**40,28**	**161**	
		Итого прямые затраты:				**40,28**	**161**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64,09	256	
		НР второго уровня	%	3,6		2,31	9	
		Накладные расходы	%	--		26,11	104	
		Сметная прибыль	%	8		5,31	21	
24	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или**	**шт.**	**14,0000**		**1922,93**	**26921**	**42,8 6021**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,75	10,5	877,34	9212	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	6,317	768,63	4855	
		Итого оплата труда:				**1004,81**	**14067**	
24. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	3,584	11,78	42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,1904	3333,40	635	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,1904	1141,82	217	
24. 5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	5,936	1047,58	6218	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	5,936	754,01	4476	
24. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,1904	2292,32	436	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,1904	851,28	162	
		Итого эксплуатация машин:				**523,70**	**7332**	
24. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000428	183495,02	79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,5712	428,97	245	
24. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0434	621,00	27	
24.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,2856	4010,64	1145	
		Итого материалов:				**106,86**	**1496**	
		Итого прямые затраты:				**1288,56**	**18040**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1718,62	24061	
		НР второго уровня	%	3,6		61,87	866	
		Накладные расходы	%	--		491,93	6887	
		Сметная прибыль	%	8		142,44	1994	
25	**23-070106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40**	**шт.**	**14,0000**		**3800,54**	**53208**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3396,74**	**47554**	
		НР второго уровня	%	3,6		122,28	1712	
		Накладные расходы	%	--		122,28	1712	
		Сметная прибыль	%	8		281,52	3941	
26	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**422,92**	**846**	**42,8 / 218**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	0,58	877,34	509	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016	996,56	2	
		Итого оплата труда:				**255,23**	**510**	
26. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	3333,40	3	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008	1141,82	1	
26. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	2292,32	2	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**5**	
26. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	19885,05	1	
26. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	2,04	11,22	23	
		Итого материалов:				**12,07**	**24**	
		Итого прямые затраты:				**268,75**	**537**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				377,99	756	
		НР второго уровня	%	3,6		13,61	27	
		Накладные расходы	%	--		122,84	246	
		Сметная прибыль	%	8		31,33	63	
27	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**256,92**	**514**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**229,62**	**459**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	17	
		Накладные расходы	%	--		8,27	17	
		Сметная прибыль	%	8		19,03	38	
28	13-080305-0111 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1045,92	2092	42,8 / 490
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,65	1,3	877,34	1141	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0048	996,54	5	
		Итого оплата труда:				**572,66**	**1145**	
28. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0024	3333,40	8	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0024	1141,82	3	
28. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0024	2292,32	6	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0024	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				**6,75**	**14**	
28. 5	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,204	0,408	182,65	75	
28. 6	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,204	0,408	270,38	110	
28. 7	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000096	0,000192	210948,81	41	
		Итого материалов:				**112,67**	**225**	
		Итого прямые затраты:				**689,69**	**1379**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				934,79	1870	
		НР второго уровня	%	3,6		33,65	67	
		Накладные расходы	%	--		278,75	558	
		Сметная прибыль	%	8		77,48	155	
29	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**576,02**	**1152**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**514,82**	**1030**	
		НР второго уровня	%	3,6		18,53	37	
		Накладные расходы	%	--		18,53	37	
		Сметная прибыль	%	8		42,67	85	
30	**23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**4,0000**		**30,84**	**123**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27,56**	**110**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,99	4	
		Накладные расходы	%	--		0,99	4	
		Сметная прибыль	%	8		2,28	9	
31	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1,0900**		**862,92**	**863**	**59,1 / 286**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6384	0,6384	754,01	481	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0029	754,00	2	
		Итого оплата труда:				**483,55**	**484**	
31. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0029	1412,75	4	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0029	754,01	2	
		Итого эксплуатация машин:				**4,10**	**4**	
31. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,0265	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**485,46**	**485**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				771,23	771	
		НР второго уровня	%	3,6		27,76	28	
		Накладные расходы	%	--		313,54	314	
		Сметная прибыль	%	8		63,92	64	
32	**12-150101-0409 РСНБ РК 2015**	**Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж**	**прибор**	**1,0000**		**505,79**	**506**	**59,1 / 167**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3728	0,3728	754,01	281	
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0026	754,00	2	
		Итого оплата труда:				**283,06**	**283**	
32. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0026	1412,75	4	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0026	754,01	2	
		Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**4**	
32. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0175	0,0175	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**284,77**	**285**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				452,05	452	
		НР второго уровня	%	3,6		16,27	16	
		Накладные расходы	%	--		183,56	184	
		Сметная прибыль	%	8		37,47	37	
33	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1,0000**		**693,98**	**694**	**59,1 / 230**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,513	0,513	754,01	387	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0026	754,00	2	
		Итого оплата труда:				**388,77**	**389**	
33. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0026	1412,75	4	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0026	754,01	2	
		Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**4**	
33. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	0,0182	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**390,48**	**390**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				620,24	620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		22,33	22	
		Накладные расходы	%	--		252,09	252	
		Сметная прибыль	%	8		51,41	51	
34	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1,0000**		**3301,88**	**3302**	**60,4 / 1020**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	1,95	851,28	1660	
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,035	815,15	29	
		Итого оплата труда:				**1688,53**	**1689**	
34. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	11,78	0	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,013	1412,75	18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,013	754,01	10	
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,022	1792,30	39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,022	851,28	19	
		Итого эксплуатация машин:				**58,03**	**58**	
34. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00036	205870,68	74	
34. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	339,66	68	
34. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	110,23	44	
34. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,03	304,79	9	
34.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	400,05	8	
34.11	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--	
34.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	247,05	10	
		Итого материалов:				**213,16**	**213**	
		Итого прямые затраты:				**1931,19**	**1931**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2951,06	2951	
		НР второго уровня	%	3,6		106,24	106	
		Накладные расходы	%	--		1126,11	1126	
		Сметная прибыль	%	8		244,58	245	
35	**23-030102-0905 РСНБ РК 2015 в**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**		**8680,62**	**8681**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7758,31**	**7758**	
		НР второго уровня	%	3,6		279,30	279	
		Накладные расходы	%	--		279,30	279	
		Сметная прибыль	%	8		643,01	643	
36	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,0000**		**741,82**	**742**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**663,00**	**663**	
		НР второго уровня	%	3,6		23,87	24	
		Накладные расходы	%	--		23,87	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		54,95	55	
37	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**4072,41**	**4072**	**60,4 / 1163**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,22	2,22	841,74	1869	
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	807,44	57	
		Итого оплата труда:				**1925,99**	**1926**	
37. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	11,78	0	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,032	1412,75	45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,032	754,01	24	
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,039	1792,30	70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,039	851,28	33	
		Итого эксплуатация машин:				**115,34**	**115**	
37. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	339,66	136	
37. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00008	1120908,60	90	
37. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	110,23	44	
37. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	304,79	1	
37.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0001	1083781,14	108	
37.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1191,36	95	
37.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	400,05	8	
37.13	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--	
37.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	247,05	10	
		Итого материалов:				**492,42**	**492**	
		Итого прямые затраты:				**2476,42**	**2476**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3639,72	3640	
		НР второго уровня	%	3,6		131,03	131	
		Накладные расходы	%	--		1294,33	1294	
		Сметная прибыль	%	8		301,66	302	
38	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**		**18215,18**	**18215**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**16279,83**	**16280**	
		НР второго уровня	%	3,6		586,07	586	
		Накладные расходы	%	–		586,07	586	
		Сметная прибыль	%	8		1349,27	1349	
39	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1100,72**	**1101**	**60,4 / 360**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7	0,7	851,28	596	
		Итого оплата труда:				**595,90**	**596**	
39. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,01	11,78	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	--	
39. 3	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,2	61,24	12	
39. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,013	304,79	4	
39. 5	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	400,05	5	
39. 6	23-030102-1200	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	1	--	--	
39. 7	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	247,05	6	
		Итого материалов:				**27,83**	**28**	
		Итого прямые затраты:				**623,85**	**624**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				983,77	984	
		НР второго уровня	%	3,6		35,42	35	
		Накладные расходы	%	--		395,34	395	
		Сметная прибыль	%	8		81,53	82	
40	**23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**2538,27**	**2538**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2268,58**	**2269**	
		НР второго уровня	%	3,6		81,67	82	
		Накладные расходы	%	--		81,67	82	
		Сметная прибыль	%	8		188,02	188	
41	**ПРАЙС**	**Душевая кабина**	**м2**	**1,0000**		**159840,00**	**159840**	
		Итого прямые затраты:				**142857,14**	**142857**	
		НР второго уровня	%	3,6		5142,86	5143	
		Накладные расходы	%	--		5142,86	5143	
		Сметная прибыль	%	8		11840,00	11840	
42	**12-130102-0101 РСНБ РК 2015**	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	**м2 оклеенной**	**80,0000**		**143,67**	**11493**	**59,1 3816**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,117	9,36	689,79	6456	
		Итого оплата труда:				**80,71**	**6456**	
42. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0003	0,024	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**80,71**	**6456**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				128,40	10272	
		НР второго уровня	%	3,6		4,62	370	
		Накладные расходы	%	--		52,32	4186	
		Сметная прибыль	%	8		10,64	851	
43	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**4,0000**		**1198,41**	**4794**	**59,1 1591**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,9497	3,799	708,87	2693	
		Итого оплата труда:				**673,21**	**2693**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,035	0,14	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**673,21**	**2693**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1071,08	4284	
		НР второго уровня	%	3,6		38,56	154	
		Накладные расходы	%	--		436,43	1746	
		Сметная прибыль	%	8		88,77	355	
44	**11-150601-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности**	**м2 оклеиваемо**	**85,2500**		**746,43**	**63633**	**54,8 11095**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,303	25,831	783,25	20232	
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01705	802,65	14	
		Итого оплата труда:				**237,49**	**20246**	
44. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,008525	1412,75	12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008525	754,01	6	
44. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008525	1792,30	15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008525	851,28	7	
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**27**	
44. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000341	1440,55	0	
44. 6	21-100502-1804	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002	0,001705	714224,73	1218	
44. 7	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000071	0,006053	122499,96	741	
44. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,008525	84,66	1	
44. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,008525	30,00	0	
44.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,067	5,712	83,37	476	
44.11	22-070101-9901	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,13	96,332	239,60	23081	
		Итого материалов:				**299,33**	**25518**	
		Итого прямые затраты:				**536,98**	**45777**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				667,12	56872	
		НР второго уровня	%	3,6		24,02	2047	
		Накладные расходы	%	--		154,16	13142	
		Сметная прибыль	%	8		55,29	4714	
45	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для**	**м2**	**4,7760**		**2130,48**	**10175**	**59,1 1840**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,738	3,525	863,99	3045	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,090744	754,01	68	
		Итого оплата труда:				**651,95**	**3114**	
45. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,02197	1412,75	31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,02197	754,01	17	
45. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,068774	864,82	59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,068774	754,01	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				18,95	91	
45. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	0,4776	187,89	90	
45. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	45,85	87,84	4027	
45. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,030089	30,00	1	
		Итого материалов:				**862,24**	**4118**	
		Итого прямые затраты:				1518,82	7254	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1904,12	9094	
		НР второго уровня	%	3,6		68,55	327	
		Накладные расходы	%	--		453,85	2168	
		Сметная прибыль	%	8		157,81	754	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**746719**	**67773**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**911320**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**154**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121748**	

РАЗДЕЛ 2. Адаптационные поручни лестничной клетки

46	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**4,8300**		**779,55**	**3765**	**62,1 1100**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,415	2,004	831,57	1667	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,125097	837,01	105	
		Итого оплата труда:				**366,78**	**1772**	
46. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,018354	1412,75	26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,018354	754,01	14	
46. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,28014	179,25	50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,106743	1792,30	191	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,106743	851,28	91	
		Итого эксплуатация машин:				**55,37**	**267**	
46. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,007245	19341,71	140	
46. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000966	197175,18	190	
46. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,00483	30,00	0	
		Итого материалов:				**68,48**	**331**	
		Итого прямые затраты:				**468,95**	**2265**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				696,72	3365	
		НР второго уровня	%	3,6		25,08	121	
		Накладные расходы	%	–		252,85	1221	
		Сметная прибыль	%	8		57,74	279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	23-010302-0328 РСНБ РК 2015 в ценах III	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 9941-81	м	4,8300		12989,91	62741	
		Итого прямые затраты:	м			11609,74	56075	
		НР второго уровня	%	3,6		417,95	2019	
		Накладные расходы	%	--		417,95	2019	
		Сметная прибыль	%	8		962,22	4647	
48	23-020101-2802 РСНБ РК 2015 в ценах III	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	6,0000		1825,06	10950	
		Итого прямые затраты:	шт.			1631,15	9787	
		НР второго уровня	%	3,6		58,72	352	
		Накладные расходы	%	--		58,72	352	
		Сметная прибыль	%	8		135,19	811	
49	23-020103-3508 РСНБ РК 2015 в ценах III	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	4,0000		4443,09	17772	
		Итого прямые затраты:	шт.			3971,02	15884	
		НР второго уровня	%	3,6		142,96	572	
		Накладные расходы	%	--		142,96	572	
		Сметная прибыль	%	8		329,12	1316	
50	23-020101-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III	Кронштейн настенный с ложеметом универсальный из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 22 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	6,0000		3179,69	19078	
		Итого прямые затраты:	шт.			2841,85	17051	
		НР второго уровня	%	3,6		102,31	614	
		Накладные расходы	%	--		102,31	614	
		Сметная прибыль	%	8		235,53	1413	
51	ПРАЙС	Постель соединительная	шт	6,0000		519,48	3117	
		Итого прямые затраты:				464,29	2786	
		НР второго уровня	%	3,6		16,71	100	
		Накладные расходы	%	--		16,71	100	
		Сметная прибыль	%	8		38,48	231	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				103848	1100
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				117424	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1772	

РАЗДЕЛ 3. Ограждение лестничной клетки

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	16,2000		779,55	12629	62,1 / 3690
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,415	6,723	831,57	5591	
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,41958	837,01	351	
		Итого оплата труда:				**366,78**	**5942**	
52. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,06156	1412,75	87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,06156	754,01	46	
52. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,9396	179,25	168	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,35802	1792,30	642	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,35802	851,28	305	
		Итого эксплуатация машин:				**55,37**	**897**	
52. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0243	19341,71	470	
52. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00324	197175,18	639	
52. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0162	30,00	0	
		Итого материалов:				**68,48**	**1109**	
		Итого прямые затраты:				**468,95**	**7597**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				696,72	11287	
		НР второго уровня	%	3,6		25,08	406	
		Накладные расходы	%	--		252,85	4096	
		Сметная прибыль	%	8		57,74	935	
53	**23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**15,6300**		**6778,62**	**105950**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**6058,40**	**94693**	
		НР второго уровня	%	3,6		218,10	3409	
		Накладные расходы	%	--		218,10	3409	
		Сметная прибыль	%	8		502,12	7848	
54	**23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**16,2000**		**4711,25**	**76322**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**4210,68**	**68213**	
		НР второго уровня	%	3,6		151,58	2456	
		Накладные расходы	%	--		151,58	2456	
		Сметная прибыль	%	8		348,98	5653	
55	**23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**48,0000**		**1623,28**	**77918**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1450,81**	**69639**	
		НР второго уровня	%	3,6		52,23	2507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		52,23	2507	
		Сметная прибыль	%	8		120,24	5772	
56	23-020101-3204 РСНБ РК 2015 в	Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001	шт.	18,0000		4927,03	88687	
		Итого прямые затраты:	шт.			4403,54	79264	
		НР второго уровня	%	3,6		158,53	2853	
		Накладные расходы	%	--		158,53	2853	
		Сметная прибыль	%	8		364,97	6569	
57	23-020101-2802 РСНБ РК 2015 в ценах III	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	6,0000		1825,06	10950	
		Итого прямые затраты:	шт.			1631,15	9787	
		НР второго уровня	%	3,6		58,72	352	
		Накладные расходы	%	--		58,72	352	
		Сметная прибыль	%	8		135,19	811	
58	23-020103-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2,0000		1029,48	2059	
		Итого прямые затраты:	шт.			920,10	1840	
		НР второго уровня	%	3,6		33,12	66	
		Накладные расходы	%	--		33,12	66	
		Сметная прибыль	%	8		76,26	153	
59	21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в	Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	18,0000		35,48	639	
		Итого прямые затраты:	шт.			31,71	571	
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	21	
		Накладные расходы	%	--		1,14	21	
		Сметная прибыль	%	8		2,63	47	
60	23-020101-3503 РСНБ РК 2015 в	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	18,0000		3008,48	54153	
		Итого прямые затраты:	шт.			2688,83	48399	
		НР второго уровня	%	3,6		96,80	1742	
		Накладные расходы	%	--		96,80	1742	
		Сметная прибыль	%	8		222,85	4011	
61	23-020103-3514 РСНБ РК 2015 в ценах III	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	18,0000		4097,48	73755	
		Итого прямые затраты:	шт.			3662,13	65918	
		НР второго уровня	%	3,6		131,84	2373	
		Накладные расходы	%	--		131,84	2373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		303,52	5463	
62	ПРАЙС	Постель соединительная	шт	18,0000		519,48	9351	
		Итого прямые затраты:				464,29	8357	
		НР второго уровня	%	3,6		16,71	301	
		Накладные расходы	%	--		16,71	301	
		Сметная прибыль	%	8		38,48	693	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				454278	3690
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				512411	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5942	
		РАЗДЕЛ 4. Актовый зал						
63	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж	м2	75,6600		1286,63	97347	54,8 29756
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,82	62,041	831,57	51592	
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	4,04	669,95	2707	
		Итого оплата труда:				717,66	54298	
63. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0428	3,238	11,78	38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00608	0,460013	1412,75	650	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00608	0,460013	754,01	347	
63. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03664	2,772	1792,30	4969	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03664	2,772	851,28	2360	
		Итого эксплуатация машин:				74,76	5657	
		Итого прямые затраты:				756,65	57248	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1149,93	87004	
		НР второго уровня	%	3,6		41,40	3132	
		Накладные расходы	%	--		434,68	32888	
		Сметная прибыль	%	8		95,31	7211	
64	12-120101-1605 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2	116,7600		691,67	80759	59,1 14851
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2802	32,716	763,54	24980	
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,186816	790,49	148	
		Итого оплата труда:				215,21	25128	
64. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,11676	1412,75	165	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,11676	754,01	88	
64. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,070056	1792,30	126	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,070056	851,28	60	
		Итого эксплуатация машин:				2,49	291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,005137	1440,55	7	
64. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	2,837	1139,14	3232	
64. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	78,229	276,50	21630	
64. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	1,868	162,18	303	
64. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,014011	14040,30	197	
64.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,032	3,736	120,36	450	
64.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,280224	30,00	8	
64.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	74,726	83,37	6230	
		Итого материалов:				**274,56**	**32058**	
		Итого прямые затраты:				**490,99**	**57328**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				618,18	72179	
		НР второго уровня	%	3,6		22,25	2598	
		Накладные расходы	%	--		149,44	17449	
		Сметная прибыль	%	8		51,23	5982	
65	**12-170101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**8,0000**		**227,41**	**1819**	**59,1 / 602**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1789	1,431	708,87	1015	
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0064	754,02	5	
		Итого оплата труда:				**127,42**	**1019**	
65. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0064	1412,75	9	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064	754,01	5	
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**9**	
		Итого прямые затраты:				**127,95**	**1024**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				203,25	1626	
		НР второго уровня	%	3,6		7,32	59	
		Накладные расходы	%	--		82,62	661	
		Сметная прибыль	%	8		16,85	135	
66	**ПРАЙС**	**Натяжные потолки. Устройство**	**м2**	**75,6600**		**2197,80**	**166286**	
		Итого прямые затраты:				**1964,29**	**148618**	
		НР второго уровня	%	3,6		70,71	5350	
		Накладные расходы	%	--		70,71	5350	
		Сметная прибыль	%	8		162,80	12317	
67	**13-080305-0414 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на профиле в подвесных потолках**	**шт.**	**8,0000**		**6300,08**	**50401**	**42,8 / 10437**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2,67	21,36	877,34	18740	
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,926	7,408	762,13	5646	
		Итого оплата труда:				**3048,23**	**24386**	
67. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,124	3333,40	413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,124	1141,82	142	
67. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,895	7,16	1047,58	7501	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,895	7,16	754,01	5399	
67. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0178	0,1424	179,25	26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,124	2292,32	284	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,124	851,28	106	
		Итого эксплуатация машин:				**1027,97**	**8224**	
67. 7	21-060902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	1,2	9,6	491,93	4723	
67. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000104	0,000832	381819,66	318	
67. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0336	621,00	21	
67.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,001	0,008	1671,45	13	
67.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,000168	222237,60	37	
67.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00053	0,00424	361,08	2	
67.13	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,24	--	--	
67.14	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	0,012	210948,81	2531	
		Итого материалов:				**955,59**	**7645**	
		Итого прямые затраты:				**4326,06**	**34608**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5630,70	45046	
		НР второго уровня	%	3,6		202,71	1622	
		Накладные расходы	%	--		1507,35	12059	
		Сметная прибыль	%	8		466,67	3733	
68	**ПРАЙС**	**Люстры**	**м2**	**8,0000**		**24975,00**	**199800**	
		Итого прямые затраты:				**22321,43**	**178571**	
		НР второго уровня	%	3,6		803,57	6429	
		Накладные расходы	%	--		803,57	6429	
		Сметная прибыль	%	8		1850,00	14800	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**477398**	**55646**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**596411**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104831**	
		РАЗДЕЛ 5. Фойе, коридоры первого и второго этажа						
69	**12-120101-1605 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**243,5000**		**691,67**	**168421**	**59,1 30970**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2802	68,229	763,54	52095	
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,3896	790,49	308	
		Итого оплата труда:				**215,21**	**52403**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,2435	1412,75	344	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2435	754,01	184	
69. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,1461	1792,30	262	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,1461	851,28	124	
		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	606	
69. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,010714	1440,55	15	
69. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	5,917	1139,14	6740	
69. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	163,145	276,50	45110	
69. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	3,896	162,18	632	
69. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,02922	14040,30	410	
69.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,032	7,792	120,36	938	
69.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,5844	30,00	18	
69.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	155,84	83,37	12992	
		Итого материалов:				**274,56**	**66855**	
		Итого прямые затраты:				**490,99**	**119556**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				618,18	150527	
		НР второго уровня	%	3,6		22,25	5419	
		Накладные расходы	%	--		149,44	36389	
		Сметная прибыль	%	8		51,23	12476	
70	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**19,1100**		**1255,49**	**23992**	**50,8 / 6895**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	17,419	715,22	12458	
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,479	754,01	1115	
		Итого оплата труда:				**710,28**	**13574**	
70. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,479	1412,75	2090	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	1,479	754,01	1115	
		Итого эксплуатация машин:				**109,35**	**2090**	
		Итого прямые затраты:				**761,27**	**14548**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1122,09	21443	
		НР второго уровня	%	3,6		40,40	772	
		Накладные расходы	%	--		401,22	7667	
		Сметная прибыль	%	8		93,00	1777	
71	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**19,1100**		**1824,73**	**34871**	**59,8 / 8874**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	18,638	773,71	14420	
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,483483	866,56	419	
		Итого оплата труда:				**776,52**	**14839**	
71. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	3,012	11,78	35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,03822	3149,56	120	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03822	1141,82	44	
71. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,03822	1412,75	54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03822	754,01	29	
71. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,911547	18,64	17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,407043	1792,30	730	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,407043	851,28	347	
71. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,779688	37,25	29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,57**	**985**	
71. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01911	21966,85	420	
71.10	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	19,11	--	--	
71.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,586	982,75	4507	
71.12	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	57,903	33,36	1932	
71.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,137783	196,55	27	
		Итого материалов:				**360,32**	**6886**	
		Итого прямые затраты:				**1166,49**	**22292**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1630,85	31166	
		НР второго уровня	%	3,6		58,71	1122	
		Накладные расходы	%	--		523,07	9996	
		Сметная прибыль	%	8		135,16	2583	
72	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**17,6400**		**8832,84**	**155811**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7894,36**	**139257**	
		НР второго уровня	%	3,6		284,20	5013	
		Накладные расходы	%	--		284,20	5013	
		Сметная прибыль	%	8		654,28	11542	
73	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,4700**		**9366,09**	**13768**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8370,95**	**12305**	
		НР второго уровня	%	3,6		301,35	443	
		Накладные расходы	%	--		301,35	443	
		Сметная прибыль	%	8		693,78	1020	
74	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**10,0000**		**4328,96**	**43290**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3869,01**	**38690**	
		НР второго уровня	%	3,6		139,28	1393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		139,28	1393	
		Сметная прибыль	%	8		320,66	3207	
75	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20,0000		479,29	9586	
		Итого прямые затраты:	шт.			428,37	8567	
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	308	
		Накладные расходы	%	--		15,42	308	
		Сметная прибыль	%	8		35,50	710	
76	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	66,1700		967,77	64037	59,1 21027
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	46,233	754,01	34860	
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,952848	754,01	718	
		Итого оплата труда:				537,68	35579	
76. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,952848	1412,75	1346	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,952848	754,01	718	
		Итого эксплуатация машин:				20,34	1346	
76. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	3,441	--	--	
		Итого материалов:				0,00	--	
		Итого прямые затраты:				547,17	36206	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				864,94	57233	
		НР второго уровня	%	3,6		31,14	2060	
		Накладные расходы	%	--		348,91	23087	
		Сметная прибыль	%	8		71,69	4743	
77	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66,1700		861,52	57007	60,9 10464
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	23,557	702,51	16549	
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,840359	754,01	634	
		Итого оплата труда:				259,67	17182	
77. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,002	12,47	75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,840359	1412,75	1187	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,840359	754,01	634	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	1262	
77. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,35	16746,44	22605	
77. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,316	30,00	69	
		Итого материалов:				342,68	22675	
		Итого прямые затраты:				611,84	40486	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				769,98	50950	
		НР второго уровня	%	3,6		27,72	1834	
		Накладные расходы	%	--		185,86	12298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		63,82	4223	
78	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	66,1700		4047,10	267797	60,9 / 36200
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,132	74,878	773,71	57934	
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,945	775,18	1508	
		Итого оплата труда:				**898,32**	**59442**	
78. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,238212	3397,21	809	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,238212	851,28	203	
78. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,019	11,78	12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,522	1412,75	2150	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,522	754,01	1148	
78. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,185276	1792,30	332	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,185276	851,28	158	
78. 7	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,582296	151,88	88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,26**	**3392**	
78. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,33085	84,66	28	
78. 9	22-040101-9913	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,006617	83192,37	550	
78.10	22-060301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	67,493	1790,13	120822	
78.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,06617	30,00	2	
78.12	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	297,765	45,58	13572	
78.13	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	39,702	172,36	6843	
		Итого материалов:				**2143,23**	**141818**	
		Итого прямые затраты:				**3070,02**	**203143**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3617,10	239343	
		НР второго уровня	%	3,6		130,22	8616	
		Накладные расходы	%	--		677,29	44816	
		Сметная прибыль	%	8		299,79	19837	
79	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	6,0000		967,77	5807	59,1 / 1907
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	4,192	754,01	3161	
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0864	754,01	65	
		Итого оплата труда:				**537,68**	**3226**	
79. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,0864	1412,75	122	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,0864	754,01	65	
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**122**	
79. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	0,312	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				0,00	--	
		Итого прямые затраты:				547,17	3283	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				864,94	5190	
		НР второго уровня	%	3,6		31,14	187	
		Накладные расходы	%	--		348,91	2093	
		Сметная прибыль	%	8		71,69	430	
80	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,0000**		**2004,10**	**12025**	60,9 / 3282
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,132	6,79	773,71	5253	
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,1764	775,18	137	
		Итого оплата труда:				**898,32**	**5390**	
80. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0216	3397,21	73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0216	851,28	18	
80. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,0924	11,78	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,138	1412,75	195	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,138	754,01	104	
80. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0168	1792,30	30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0168	851,28	14	
80. 7	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,0528	151,88	8	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,26**	**308**	
80. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,03	84,66	3	
80. 9	22-040101-9913	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,0006	83192,37	50	
80.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,006	30,00	0	
80.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	27	45,58	1231	
80.12	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3,6	172,36	620	
		Итого материалов:				**317,30**	**1904**	
		Итого прямые затраты:				**1244,09**	**7465**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1791,17	10747	
		НР второго уровня	%	3,6		64,48	387	
		Накладные расходы	%	--		611,56	3669	
		Сметная прибыль	%	8		148,45	891	
81	**11-150108-1601 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Демонтаж плит типа Акмигран**	**м2**	**42,0000**		**1936,34**	**81326**	54,8 / 25607
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,376	57,792	802,96	46405	
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,483	670,87	324	
		Итого оплата труда:				**1112,59**	**46729**	
81. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0012	0,0504	1412,75	71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0504	754,01	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,336	1792,30	602	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,336	851,28	286	
		Итого эксплуатация машин:				**16,03**	**673**	
		Итого прямые затраты:				**1120,91**	**47078**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1730,60	72685	
		НР второго уровня	%	3,6		62,30	2617	
		Накладные расходы	%	--		672,00	28224	
		Сметная прибыль	%	8		143,43	6024	
82	**11-150108-1601 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее**	**м2**	**42,0000**		**2739,30**	**115051**	**54,8 / 32009**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,72	72,24	802,96	58006	
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,483	838,59	405	
		Итого оплата труда:				**1390,74**	**58411**	
82. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0015	0,063	1412,75	89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,063	754,01	48	
82. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,42	1792,30	753	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,42	851,28	358	
		Итого эксплуатация машин:				**20,04**	**842**	
82. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,52	21,84	547,74	11963	
82. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,084	84,66	7	
		Итого материалов:				**284,99**	**11970**	
		Итого прямые затраты:				**1686,13**	**70817**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2448,25	102827	
		НР второго уровня	%	3,6		88,14	3702	
		Накладные расходы	%	--		850,26	35711	
		Сметная прибыль	%	8		202,91	8522	
83	**ПРАЙС**	**Плитка потолочная**	**м2**	**42,0000**		**369,63**	**15524**	
		Итого прямые затраты:				**330,36**	**13875**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,89	500	
		Накладные расходы	%	--		11,89	500	
		Сметная прибыль	%	8		27,38	1150	
84	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**6,0000**		**78,23**	**469**	**59,1 / 155**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0632	0,3792	689,79	262	
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0018	754,00	1	
		Итого оплата труда:				**43,82**	**263**	
84. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0018	1412,75	3	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018	754,01	1	
		Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**44,02**	**264**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				69,92	420	
		НР второго уровня	%	3,6		2,52	15	
		Накладные расходы	%	--		28,42	170	
		Сметная прибыль	%	8		5,79	35	
85	13-080305-0414 РСНБ РК 2015	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	**6,0000**		**6300,08**	**37800**	**42,8 / 7828**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2,67	16,02	877,34	14055	
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,926	5,556	762,13	4234	
		Итого оплата труда:				**3048,23**	**18289**	
85. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,093	3333,40	310	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,093	1141,82	106	
85. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,895	5,37	1047,58	5626	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,895	5,37	754,01	4049	
85. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0178	0,1068	179,25	19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,093	2292,32	213	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,093	851,28	79	
		Итого эксплуатация машин:				**1027,97**	**6168**	
85. 7	21-060902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	1,2	7,2	491,93	3542	
85. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000104	0,000624	381819,66	238	
85. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0252	621,00	16	
85.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,001	0,006	1671,45	10	
85.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,000126	222237,60	28	
85.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00053	0,00318	361,08	1	
85.13	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,18	--	--	
85.14	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	0,009	210948,81	1899	
		Итого материалов:				**955,59**	**5734**	
		Итого прямые затраты:				**4326,06**	**25956**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5630,70	33784	
		НР второго уровня	%	3,6		202,71	1216	
		Накладные расходы	%	--		1507,35	9044	
		Сметная прибыль	%	8		466,67	2800	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**803789**	**185218**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1106582**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**419**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**325327**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 6. Спортзал						
86	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Разборка облицовки стен из декорпанелей (решетки радиаторов)	м2 поверхност	45,4000		670,95	30461	62,1 10377
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,744	33,778	493,22	16660	
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,09988	510,77	51	
		Итого оплата труда:				**368,08**	**16711**	
86. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	11,35	11,78	134	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,09988	1792,30	179	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,09988	851,28	85	
		Итого эксплуатация машин:				**4,13**	**188**	
		Итого прямые затраты:				**371,09**	**16847**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				599,66	27225	
		НР второго уровня	%	3,6		21,59	980	
		Накладные расходы	%	--		250,16	11357	
		Сметная прибыль	%	8		49,70	2256	
87	**11-340108-0703 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Облицовки неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (обшивка радиаторных**	**м2 поверхност**	**45,4000**		**4215,80**	**191397**	**62,1 17296**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,744	33,778	822,03	27766	
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,09988	851,28	85	
		Итого оплата труда:				**613,46**	**27851**	
87. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	11,35	11,78	134	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
87. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,09988	1792,30	179	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,09988	851,28	85	
		Итого эксплуатация машин:				**6,89**	**313**	
87. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,001135	230643,50	262	
87. 6	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,046762	2682201,18	125425	
		Итого материалов:				**2768,43**	**125687**	
		Итого прямые затраты:				**3386,91**	**153766**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3767,87	171061	
		НР второго уровня	%	3,6		135,64	6158	
		Накладные расходы	%	--		516,60	23454	
		Сметная прибыль	%	8		312,28	14178	
88	**12-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**20,0600**		**751,58**	**15077**	**59,1 4079**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,449	9,007	763,54	6877	
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,032096	790,48	25	
		Итого оплата труда:				**344,09**	**6903**	
88. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,02006	1412,75	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02006	754,01	15	
88. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,012036	1792,30	22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,012036	851,28	10	
		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	**50**	
88. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000481	1440,55	1	
88. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0018	0,036108	84,66	3	
88. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,011	0,22066	162,18	36	
88. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,057	1,143	400,05	457	
88. 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,211	4,233	304,17	1287	
88.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,409	8,205	83,37	684	
		Итого материалов:				**123,05**	**2468**	
		Итого прямые затраты:				**468,37**	**9395**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				671,73	13475	
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	485	
		Накладные расходы	%	--		227,54	4564	
		Сметная прибыль	%	8		55,67	1117	
89	**12-120101-1605 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**17,9500**		**691,67**	**12415**	**59,1 2283**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2802	5,03	763,54	3840	
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,02872	790,49	23	
		Итого оплата труда:				**215,21**	**3863**	
89. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,01795	1412,75	25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01795	754,01	14	
89. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,01077	1792,30	19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01077	851,28	9	
		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	**45**	
89. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,00079	1440,55	1	
89. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	0,436185	1139,14	497	
89. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	12,027	276,50	3325	
89. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	0,2872	162,18	47	
89. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,002154	14040,30	30	
89.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,032	0,5744	120,36	69	
89.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,04308	30,00	1	
89.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	11,488	83,37	958	
		Итого материалов:				**274,56**	**4928**	
		Итого прямые затраты:				**490,99**	**8813**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				618,18	11096	
		НР второго уровня	%	3,6		22,25	399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		149,44	2682	
		Сметная прибыль	%	8		51,23	920	
90	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**2,1000**		**1255,49**	**2637**	**50,8 / 758**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	1,914	715,22	1369	
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,16254	754,01	123	
		Итого оплата труда:				**710,28**	**1492**	
90. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,16254	1412,75	230	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,16254	754,01	123	
		Итого эксплуатация машин:				**109,35**	**230**	
		Итого прямые затраты:				**761,27**	**1599**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1122,09	2356	
		НР второго уровня	%	3,6		40,40	85	
		Накладные расходы	%	--		401,22	843	
		Сметная прибыль	%	8		93,00	195	
91	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**2,1000**		**1824,73**	**3832**	**59,8 / 975**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	2,048	773,71	1585	
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,05313	866,56	46	
		Итого оплата труда:				**776,52**	**1631**	
91. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,33096	11,78	4	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0042	3149,56	13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0042	1141,82	5	
91. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,0042	1412,75	6	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0042	754,01	3	
91. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,10017	18,64	2	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,04473	1792,30	80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,04473	851,28	38	
91. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,08568	37,25	3	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,57**	**108**	
91. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0021	21966,85	46	
91.10	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	2,1	--	--	
91.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,504	982,75	495	
91.12	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	6,363	33,36	212	
91.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,015141	196,55	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				360,32	757	
		Итого прямые затраты:				**1166,49**	**2450**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1630,85	3425	
		НР второго уровня	%	3,6		58,71	123	
		Накладные расходы	%	--		523,07	1098	
		Сметная прибыль	%	8		135,16	284	
92	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	2,1000		8832,84	18549	
		Итого прямые затраты:	м2			7894,36	16578	
		НР второго уровня	%	3,6		284,20	597	
		Накладные расходы	%	--		284,20	597	
		Сметная прибыль	%	8		654,28	1374	
93	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1,0000		4328,96	4329	
		Итого прямые затраты:	шт.			3869,01	3869	
		НР второго уровня	%	3,6		139,28	139	
		Накладные расходы	%	--		139,28	139	
		Сметная прибыль	%	8		320,66	321	
94	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2,0000		479,29	959	
		Итого прямые затраты:	шт.			428,37	857	
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	31	
		Накладные расходы	%	--		15,42	31	
		Сметная прибыль	%	8		35,50	71	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**214174**	**35768**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**279656**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**86**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58450**	
		РАЗДЕЛ 7. МПС						
95	12-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	56,7300		751,58	42637	59,1 / 11537
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,449	25,472	763,54	19449	
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,090768	790,49	72	
		Итого оплата труда:				**344,09**	**19520**	
95. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,05673	1412,75	80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,05673	754,01	43	
95. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,034038	1792,30	61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,034038	851,28	29	
		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	**141**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001362	1440,55	2	
95. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0018	0,102114	84,66	9	
95. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,011	0,62403	162,18	101	
95. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,057	3,234	400,05	1294	
95. 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,211	11,97	304,17	3641	
95.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,409	23,203	83,37	1934	
		Итого материалов:				**123,05**	**6981**	
		Итого прямые затраты:				**468,37**	**26571**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				671,73	38107	
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	1372	
		Накладные расходы	%	--		227,54	12908	
		Сметная прибыль	%	8		55,67	3158	
96	**12-120101-1605 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**77,4300**		**691,67**	**53556**	**59,1 9848**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2802	21,696	763,54	16566	
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,123888	790,49	98	
		Итого оплата труда:				**215,21**	**16664**	
96. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,07743	1412,75	109	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,07743	754,01	58	
96. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,046458	1792,30	83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,046458	851,28	40	
		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	**193**	
96. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,003407	1440,55	5	
96. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	1,882	1139,14	2143	
96. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	51,878	276,50	14344	
96. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	1,239	162,18	201	
96. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,009292	14040,30	130	
96.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,032	2,478	120,36	298	
96.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,185832	30,00	6	
96.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	49,555	83,37	4131	
		Итого материалов:				**274,56**	**21259**	
		Итого прямые затраты:				**490,99**	**38017**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				618,18	47866	
		НР второго уровня	%	3,6		22,25	1723	
		Накладные расходы	%	–		149,44	11571	
		Сметная прибыль	%	8		51,23	3967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для	м2	14,2000		2130,48	30253	59,1 5471
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,738	10,48	863,99	9054	
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,2698	754,01	203	
		Итого оплата труда:				**651,95**	**9258**	
97. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,06532	1412,75	92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,06532	754,01	49	
97. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,20448	864,82	177	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,20448	754,01	154	
		Итого эксплуатация машин:				**18,95**	**269**	
97. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	1,42	187,89	267	
97. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	136,32	87,84	11974	
97. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,08946	30,00	3	
		Итого материалов:				**862,24**	**12244**	
		Итого прямые затраты:				**1518,82**	**21567**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1904,12	27039	
		НР второго уровня	%	3,6		68,55	973	
		Накладные расходы	%	--		453,85	6445	
		Сметная прибыль	%	8		157,81	2241	
98	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**7,5600**		**1255,49**	**9491**	**50,8 2728**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	6,891	715,22	4929	
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,585144	754,01	441	
		Итого оплата труда:				**710,28**	**5370**	
98. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,585144	1412,75	827	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,585144	754,01	441	
		Итого эксплуатация машин:				**109,35**	**827**	
		Итого прямые затраты:				**761,27**	**5755**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1122,09	8483	
		НР второго уровня	%	3,6		40,40	305	
		Накладные расходы	%	--		401,22	3033	
		Сметная прибыль	%	8		93,00	703	
99	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**7,5600**		**1824,73**	**13795**	**59,8 3511**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	7,373	773,71	5705	
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,191268	866,56	166	
		Итого оплата труда:				**776,52**	**5871**	
99. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	1,191	11,78	14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,01512	3149,56	48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01512	1141,82	17	
99. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,01512	1412,75	21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01512	754,01	11	
99. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,360612	18,64	7	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
99. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,161028	1792,30	289	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,161028	851,28	137	
99. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,308448	37,25	11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,57**	**390**	
99. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00756	21966,85	166	
99.10	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	7,56	--	--	
99.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,814	982,75	1783	
99.12	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	22,907	33,36	764	
99.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,054508	196,55	11	
		Итого материалов:				**360,32**	**2724**	
		Итого прямые затраты:				**1166,49**	**8819**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1630,85	12329	
		НР второго уровня	%	3,6		58,71	444	
		Накладные расходы	%	--		523,07	3954	
		Сметная прибыль	%	8		135,16	1022	
100	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**7,5600**		**8832,84**	**66776**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7894,36**	**59681**	
		НР второго уровня	%	3,6		284,20	2149	
		Накладные расходы	%	--		284,20	2149	
		Сметная прибыль	%	8		654,28	4946	
101	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4,0000**		**4328,96**	**17316**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3869,01**	**15476**	
		НР второго уровня	%	3,6		139,28	557	
		Накладные расходы	%	--		139,28	557	
		Сметная прибыль	%	8		320,66	1283	
102	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8,0000**		**479,29**	**3834**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,37**	**3427**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		15,42	123	
		Сметная прибыль	%	8		35,50	284	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**179314**	**33095**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**237659**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56682**	
		РАЗДЕЛ 8. Коридор дежурной части и архива						
103	**12-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**77,0000**		751,58	57872	**59,1** **15659**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,449	34,573	763,54	26398	
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,1232	790,49	97	
		Итого оплата труда:				**344,09**	**26495**	
103. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,077	1412,75	109	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,077	754,01	58	
103. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0462	1792,30	83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0462	851,28	39	
		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	**192**	
103. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001848	1440,55	3	
103. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0018	0,1386	84,66	12	
103. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,011	0,847	162,18	137	
103. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,057	4,389	400,05	1756	
103. 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,211	16,247	304,17	4942	
103.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,409	31,493	83,37	2626	
		Итого материалов:				**123,05**	**9475**	
		Итого прямые затраты:				**468,37**	**36064**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				671,73	51723	
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	1862	
		Накладные расходы	%	--		227,54	17521	
		Сметная прибыль	%	8		55,67	4287	
104	**12-120101-1605 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**101,4000**		**691,67**	**70135**	**59,1** **12897**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2802	28,412	763,54	21694	
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,16224	790,49	128	
		Итого оплата труда:				**215,21**	**21822**	
104. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,1014	1412,75	143	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1014	754,01	76	
104. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,06084	1792,30	109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,06084	851,28	52	
		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	**252**	
104. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,004462	1440,55	6	
104. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	2,464	1139,14	2807	
104. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	67,938	276,50	18785	
104. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	1,622	162,18	263	
104. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,012168	14040,30	171	
104.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,032	3,245	120,36	391	
104.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,24336	30,00	7	
104.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	64,896	83,37	5410	
		Итого материалов:				**274,56**	**27840**	
		Итого прямые затраты:				**490,99**	**49787**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				618,18	62683	
		НР второго уровня	%	3,6		22,25	2257	
		Накладные расходы	%	--		149,44	15154	
		Сметная прибыль	%	8		51,23	5195	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**85851**	**28556**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**128007**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48317**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3065370**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**696400**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**46359**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**26669**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2322611**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**410847**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3476217**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**125144**	
	ИТОГО:		Тенге				**3601361**	
	Сметная прибыль		Тенге				**288109**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**3889470**	
	ТЕНДЕРНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, К=0,74046078257		Тенге				**2880000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «ROYAL RICHES»

Хачатрян А. С.

ЗАКАЗЧИК:
Начальник РУ «Отдел внутренних дел Камыстинского района Департамента внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Иманов Б.С.